АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Петропавловск *«25» декабря 2007 г.*

«Заказчик» АО «Казахтелеком» *Сев. Каз. ОДТ*
«Объект» *«Модернизация и расширение сети телекоммуникаций г. Петропавловска». Работы по расширению распределительной сети ШР 3522 ул.Ухабова 4,6 пр.Дусухамбетова 8,10,11,13,17,19*
«Подрядчик» *ТОО «СК СтройМонтаж»*
«Субподрядчик» ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений представителя Подрядчика Полухина А.П. и представитель субподрядчика Полехин А.П. произвели освидетельствование работ по объекту:
«Модернизация и расширение сети телекоммуникаций г. Петропавловска». Работы по расширению распределительной сети ШР 3522 ул.Ухабова 4,6 пр.Дусухамбетова 8,10,11,13,17,19.
Виды работ:

1	Разработка грунта барой	м	61
2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и	м	7
3	Разработка грунта экскаватором	м	44
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м	68
5	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий д 110 мм	м	105
6	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий д 63 мм	м	7
7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	шт	1
8	Установка консоль в коллекторе одноместная	шт	4
9	Водоотлив из котлованов	м3	8
10	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2/толщиной 100-150 мм	отверстий	26
11	Заделка отверстий	отверстий	26
12	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 /толщиной 100-150 мм в ж/бетонных конструкциях/	отверстий	6
13	Устройство ввода труб в колодцы	канал	7
14	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе,	яма	2
15	Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	опора	2
16	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	шт	2
17	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель (100*2-233м, 10*2 - 183,0, 30*2-31,0м)	км	0,447
18	Прокладка кабеля в п/э трубе: кабель, (50*2- 7,0м, 10*2- 7,0м)	км	0,014
19	Прокладка кабеля по стене кирпичной, (50*2-90м, 30*2-269м, 20*2-155м, 10*2-745м)	м	1259
20	Кабель на столбовой линии, (10*2-125м)	м	125
21	Муфты разветвит. до четырех пальцев на парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	1
22	Муфты разветвит. до двух пальцев на парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	шт	3
23	Муфты разветвит. до двух пальцев на парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	шт	3
24	Муфты разветвит. до двух пальцев на парных кабелей в колодцах: муфта	шт	5

	на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2		
25	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	шт	8
26	Монтаж и установка коробка распределительная настенная: КРТМ 10	шт	26
27	зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 100х2 в пластмассовой оболочке	шт	1
28	Монтаж плинтов типа 2/10 "KRONE"	шт	5
29	устройство для вывода кабеля из канализации на опору с рытьем и засыпкой	шт	4
30	защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	м	12
31	Развозка линейных материалов на тракторе столбов деревянных	шт	2
32	Развозка линейных материалов на тракторе приставок ж/б	шт	2
33	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	150
34	Гидроизоляция шкафа	шт	1

Строительство и монтаж перечисленных сооружений выполненных за период
с *15 ноября 2007 г* по *21 декабря 2007 года.* участком ТОО «СК СтройМонтаж».
Комиссией произведена приемка предъявленных сооружений в натуре и рассмотрена предъявленная документация, а также результаты испытаний и измерений, приложенных к акту.

На основании указанного комиссия установила:

1. Состав и объем работ предъявленных к сдаче сооружений соответствуют рабочим чертежам и техническим условиям
2. В предъявленных к сдаче сооружениях имеются следующие отступления от проекта, согласованные с заказчиком *не имеются.*
3. Имеются замечания по качеству и объему выполненных работ *не имеются.*
4. В соответствии с действующими требованиями оценка качества работ:

- Канализация *хорошо* : Кабель по стене *хорошо* Кабель на тросе *хорошо* Кабель в канализации *хорошо*
- общая оценка *хорошо*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по расширению распределительной сети ШР 3522 ул.Ухабова 4,6 пр.Дусухамбетова 8,10,11,13,17,19, выполнено в полном объеме, в соответствии с проектом, строительными нормами, правилами (СНиП) и СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от Подрядчика и готовым для предъявления приемочной комиссии.

Приложения к акту:

1. Исполнительная схема на 1 листе.
2. Протокол измерения кабеля на 2 листах
3. Акты на скрытые работы на 2 листах

Подрядчик Полухин А.П.

Субподрядчик Полехин А.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой

Счет-фактура № 14 от 25 декабря 2007 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

РНН адрес поставщика: РНН 48140003561
СКО, г.Петропавловск, ул. 4-й Проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 48305, №0014999 от 15 июля 2005г.
Расчетный счет поставщика: 701467709 в ФАО Банк Центр Кредит в г. Петропавловск,
БИК 193601735

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 12 от 01.11.2007г.

Условия оплаты по договору (контракту) : безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная №_____ от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель ТОО «СК СтройМонтаж»

РНН и адрес покупателя: РНН 480100215069, 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Алтынсарина,193

Расчетный счет покупателя: 013467116, Кбе 17, БИК 193601317 в филиал АО «Банк ТуранАлем» г. Петропавловск

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: «Модернизация и расширение сети телекоммуникаций г. Петропавловска». Работы по расширению распределительной сети ШР 3522 ул. Ухабова4,6 пр. Дусухамбетова 8,10,11,13,17,19»	тенге	1		1 082 949	14	151 613	1 234 562		
Всего по счету					1 082 949		151 613	1 234 562		

Руководитель организации Полехин А.П. Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(ФИО, подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Дмитриев А.Д.

(ФИО, подпись) *(ФИО, подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)- покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику