17.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0113	50600,00	--	671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0068	58600,00	--	398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0161	93997,62	304,24	1513	5	198,00	3
					33075,00	114,75	533	2	0,56	0
20.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	80,43	514,37	7,14	41371	574	0,14	12
					22,10	2,68	1778	216	0,01	1
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая оклеечная "FLEXIIGUM"толщ 4 мм. по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80,43	46,24	3,82	3719	307	0,21	17
					37,35	1,44	3004	116	0,01	1
22.	С11011-43	Гидроизоляция оклеечная "FLEXIIGUM"	т	0,093	75300,00	--	7003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-2	Гидроизоляция оклеечная стен, фундаментов геотекстиль"ТУРАr SF-40"	м2	80,43	173,77	7,14	13976	574	0,14	12
					22,10	2,68	1778	216	0,01	1
24.	С11011-43	Гидроизоляция"ТУРАr SF-40"	т	0,193	75300,00	--	14533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций из двутавра №10 по сеч Б-Б	т	0,3254	14359,66	5522,03	4673	1797	35,90	12
					6075,00	1322,37	1977	430	4,73	2
26.	С12021-41	Двутавр №10-18	т	0,3254	147100,00	--	47866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е010333-А 7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	39,33	69,12	57,60	2718	2265	--	--
					13,82		544	453	0,24	10
ИТОГО:							489380	14335		205
							32715	5157		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	36884
Всего накладных расходов:	36884
Итого с накладными	526264

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

9.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	67,64	21,55	4,52	1457	305	0,11	7
					17,03	--	1152	--	--	--
10.	**E0101-135 -1**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**67,64**	**14,12**	**12,00**	**955**	**812**	**0,01**	**1**
					1,62	2,75	110	186	0,01	1
	ИТОГО:						15509	3297		58
							4511	763		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5378
Всего накладных расходов:	5378
Итого с накладными	20887

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1253
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22140
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	22579
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22668
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22889
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	47786
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	48742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5849
Итого с НДС	**54591**

Раздел 2. Фундаменты

11.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	4,24	2806,27	100,89	11891	427	0,85	4
					123,75	38,25	524	162	0,18	1
12.	E0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	4,24	4406,76	462,96	18672	1963	11,00	47
					1935,00	173,25	8199	734	0,85	4
13.	E0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	24,58	12816,24	353,46	315023	8688	3,60	88
					585,00	133,52	14379	3282	0,65	16
14.	C143001-5	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,00	132,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C143001-6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	0,00	876,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1021	52400,00	--	5352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик: АтМУ АО «ЭЛМО»
Договор: №36 от 15.04.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Внешнее электроснабжение автовокзала
Расположенного в г. Атырау, мкр Атырау-2, улица №6, участок №22
Наименование обьекта: Внешнее электроснабжение автовокзала

Форма N 2в

Стоимость работ с НДС: **13 671 579** тенге

А К Т N 01/13
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Архитектурная часть Раздел 1. Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	38,95	23,36	22,08	910	860	0,01	0
					1,28	5,56	50	216	0,02	1
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,08	218,93	--	1112	--	1,54	8
					218,93	--	1112	--	--	--
3.	E0101-25-2	Перемещение грунта до 10 м	м3	44,03	11,19	11,19	493	493	--	--
					--	3,06	--	135	0,01	0
4.	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	7,00	6,83	6,83	48	48	--	--
					--	1,87	--	13	0,01	0
5.	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	7,00	3,29	3,29	23	23	--	--
					--	0,90	--	6	0,00	0
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,27	134,10	--	170	--	0,97	1
					134,10	--	170	--	--	--
7.	C010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	125,12	76,60	--	9584	--	0,32	40
					15,32	--	1917	--	--	--
8.	E0101-25-2	Подсыпка грунта под полы	м3	67,63	11,19	11,19	757	757	--	--
					--	3,06	--	207	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4262910	99279		2261
							350110	25077		185
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						122044		
		На общестроительные работы						302299		
		Всего накладных расходов:						424343		
		Итого с накладными						4687253		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						304031		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4991284		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %						5090336		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5110697		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5161804		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						10776505		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						215330		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10991835		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1319020		
		Итого с НДС						**12310855**		

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Е.Жанатаев

Гл. специалист отдела строительства
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Ч. Неренов

Инженер по тех. надзору ТОО «Аскар-Ала»

А. Кусаинов

Подрядчик:

Директор Атырауского монтажного управления
филиала АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

А.С.Жарылгасов

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3282
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	529546
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	540055
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	542215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	547637
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1143324
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22866
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1166190
Налог на добавленную стоимость, 12 %	139943
Итого с НДС	**1306133**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-6кВ. Кабельные линии								
1.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	540,00	294,75	--	159165	--	1,89	1021
					294,75	--	159165	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	540,00	134,10	--	72414	--	0,97	525
					134,10	--	72414	--	--	--
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	360,00	99,84	--	35942	--	0,62	223
					99,84	--	35942	--	--	--
6.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	1530,00	49,10	14,90	75123	1438	0,16	244
					29,90	3,40	45747	551	0,06	92
8.	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты	м	1530,00	27,73	0,94	42427	97841	0,16	248
					24,08	0,36	36842	24526	0,06	93
9.	С11011-33 6	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м2	315,00	198,00	--	62370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151601-2 24	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1000м	3,195	1194200,00	--	3815469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						71276		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1259204		
		Итого с временными, 4,3 %						1313350		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %						1339413		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1344666		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1357800		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2834736		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						56695		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2891431		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						346972		
		Итого с НДС						3238403		
		КЛ-10кВ. Безтраншейная прокладка								
24.	E0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1,00	849,44 / 488,46	360,98 / 138,60	849 / 488	361 / 139	2,70 / 0,56	3 / 1
25.	E0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	20,00	831,43 / 49,84	781,34 / 63,41	16629 / 997	15627 / 1268	0,28 / 0,30	6 / 6
26.	E0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	20,00	1089,57 / 64,08	1024,24 / 86,02	21791 / 1282	20485 / 1720	0,36 / 0,41	7 / 8
27.	E0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/.	м	20,00	5063,58 / 299,04	4756,84 / 396,18	101272 / 5981	95137 / 7924	1,68 / 1,87	34 / 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛ-6кВ. Кабельные линии								
1.	Е0101-162 -2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	540,00	294,75	--	159165	--	1,89	1021
					294,75	--	159165	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	540,00	134,10	--	72414	--	0,97	525
					134,10	--	72414	--	--	--
3.	Е0101-174 -2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	360,00	99,84	--	35942	--	0,62	223
					99,84	--	35942	--	--	--
4.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3000,00	36,70	27,80	110100	83400	0,06	180
					8,80	6,90	26400	20700	0,04	120
5.	Ц0108-141 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	м	1530,00	49,10	14,90	75123	22797	0,19	291
					29,90	3,40	45747	5202	0,02	30
6.	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты	м	1642,00	27,73	0,94	45533	1543	0,16	266
					24,08	0,36	39539	598	0,06	100
7.	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	м2	319,40	198,00	--	63241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	6,00	12100,00	--	72600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130806-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	м	20,00	1880,00	--	37600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	6,00	12100,00	--	72600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						744318	107740		2505
							379207	26500		251

Накладные расходы :

На монтажные работы	141311
На общестроительные работы	302299
Всего накладных расходов:	443611
Итого с накладными	1187928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	775-6-105	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	шт	1,00	327800,00	--	327800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	775-6-95	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	шт	3,00	193900,00	--	581700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							10131421	29811		284
							50428	6891		40

Накладные расходы :

На монтажные работы	54453
Всего накладных расходов:	54453
Итого с накладными	10185874

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10986
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10196860
Итого с временными, 4,3 %	10205206
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	10209223
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10210033
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10212057
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	21320140
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	426403
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21746543
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2609585
Итого с НДС	**24356128**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтаж трансформаторов								
1.	Ц0108-1-4	Трансформатор силовой напряжением до 10 кВ, мощностью 1000 кВА	шт	2,00	15734,00	10340,00	31468	20680	30,00	60
					5040,00	2340,05	10080	4680	13,57	27
2.	775-3-9	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2065x1350x2750 мм	шт	2,00	1023100,00	--	2046200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Тоо РИГ	Ячейка КСО-298М в комп вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ, защитой на основе электромеханических реле, счетчиком А1805, трансформаторами тока ТОЛ-СЭЩ	шт	1,00	2521077,08	--	2521077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-84-1	Камера сборных распределительных устройств серии КСО	шт	5,00	4686,00	607,00	23430	3035	22,00	110
				3938,00	153,00	19690	765	0,89	4	
5.	775-5-20	Камера серии КСО-2-10 с вакуумным выключателем, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей: линейных -800-1000 А; секционных - 800-1250 А; вводных - 800-1600 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм	шт	5,00	767600,00	--	3838000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-571-1	Шкаф заводского изготовления однорядный, глубина до 800, Открытого исполнения типа ЩО-70	м	6,00	12291,00	1016,00	73746	6096	19,00	114
					3443,00	241,00	20658	1446	1,40	8
7.	775-6-100	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-44, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	шт	2,00	344000,00	--	688000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9. Внутренняя отделка								
89.	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	165,26	226,41	2,00	37416	331	0,57	94
					93,60	0,27	15468	45	0,04	7
90.	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	72,00	56,07	0,07	4037	5	0,30	21
					53,10	0,02	3823	1	0,00	0
91.	E0115-69-4	Затирка потолков	м2	49,01	58,35	0,35	2860	17	0,30	15
					51,98	0,14	2548	7	0,00	0
92.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,61	677,76	6,33	3802	36	1,79	10
					312,75	2,39	1755	13	0,01	0
93.	E0115-166-8	Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков	м2	49,01	497,94	5,90	24404	289	1,14	56
					189,90	2,20	9307	108	0,01	1
94.	E0115-166-7	Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	м2	165,26	431,77	3,76	71354	621	0,94	155
					156,60	1,44	25880	238	0,01	1
95.	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	214,26	164,82	0,74	35315	159	0,52	112
					82,90	0,28	17761	59	0,00	0
	ИТОГО:						179188	1457		462
							76542	471		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	84519
Всего накладных расходов:	84519
Итого с накладными	263707

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15822
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	279529
Итого с временными, 4,3 %	291549
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	297335
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	298501
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	301416
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	629279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12586
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	641865
Налог на добавленную стоимость, 12 %	77024
Итого с НДС	**718889**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		бетона за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--	--	--
81.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,01	555,78	19,90	27239	975	0,71	35
					104,40	7,48	5117	367	0,04	2
82.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	49,01	37,71	0,67	1848	33	0,00	0
					0,63	0,25	31	12	0,00	0
83.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	49,01	394,42	18,42	19331	903	0,42	20
					85,95	6,91	4212	339	0,03	2
84.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	49,01	286,16	9,05	14025	444	0,25	12
					50,85	3,40	2492	167	0,02	
86.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,01	339,15	13,43	16622	658	0,37	18
					52,65	5,04	2580	247	0,02	1
87.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	784,16	54,34	0,67	42611	525	0,00	3
					0,63	0,25	494	196	0,00	1
ИТОГО:							763261	8188		404
							64553	3142		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы	77324
Всего накладных расходов:	77324
Итого с накладными	840585

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	50435
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	891020
Итого с временными, 4,3 %	929334
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	947777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	951494
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	960787
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2005875
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40118
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2045993
Налог на добавленную стоимость, 12 %	245519
Итого с НДС	**2291512**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0115-173 -2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2	м2	25,96	57,12	1,84	1483	48	0,11	3
					18,45	0,70	479	18	0,00	0
	ИТОГО:						429975	2608		97
							16685	770		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20043
На сантехнические работы	939
Всего накладных расходов:	20982
Итого с накладными	450957

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	478014
Итого с временными, 4,3 %	498569
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	508463
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	510457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	515443
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1076112
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21522
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1097634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	131716
Итого с НДС	**1229350**

Раздел 8. Полы

74.	Е0101-169 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	24,50	179,63	41,03	4401	1005	1,01	25
					138,60	20,05	3396	491	0,10	2
75.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	24,50	134,10	--	3285	--	0,97	24
					134,10	--	3285	--	--	--
76.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	24,50	21,55	4,52	528	111	0,11	3
					17,03	--	417	--	--	--
77.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	49,01	112,13	2,62	5495	128	0,07	3
					10,51	0,99	515	49	0,00	0
78.	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	м3	7,35	4406,76	462,96	32396	3403	11,00	81
					1935,00	173,25	14225	1274	0,85	6
79.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	49,01	12136,98	--	594833	--	3,66	179
					567,00	--	27789	--	--	--
80.	С143001-5	Надбавка к сметной стоимости	м3	4,90	132,00	--	647	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							196351	5547		38
							5645	1832		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10082
Всего накладных расходов:	10082
Итого с накладными	206433

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12386
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	218819
Итого с временными, 4,3 %	228228
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	232757
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	233670
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	235952
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	492607
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9852
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	502459
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60295
Итого с НДС	562754

Раздел 7. Проемы

66.	Е0106-11-9	Обрамление проемов в кирпичных стенах	1т	0,142	64092,87	304,24	9101	43	20,00	3
					3330,00	114,75	473	16	0,56	0
67.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	7571,84	1172,83	15144	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
68.	С12022-8	Ворота распашные складчатые РСВ 4.8х5.4 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	186100,00	--	372200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,26	93997,62	304,24	24439	79	198,00	51
					33075,00	114,75	8600	30	0,56	0
71.	Е0120-11-4	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 2,5 м2	шт	2,00	1158,94	46,19	2318	92	2,12	4
					348,75	18,00	698	36	0,08	0
72.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,02	180100,00	--	3602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Перекрытие								
50.	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	6,00	1635,39	387,22	9812	2323	2,06	12
					344,25	115,02	2066	690	0,46	3
51.	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	54,00	2610,00	--	140940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	C143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	56,85	223,00	--	12679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	E0107-53-3	Установка опорных плит в зданиях кирпичных ОП-4-4	шт	16,00	436,01	188,37	6976	3014	0,85	14
					139,73	66,45	2236	1063	0,28	5
54.	C143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см	м2	2,31	1950,00	--	4504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10	1826,10	7204	75	42,70	2
					8100,00	690,75	332	28	3,37	0
56.	E0106-22-1	Устройство монолитных участков	м3	0,56	15902,49	241,10	8905	135	8,06	5
					1282,50	91,08	718	51	0,44	0
57.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	C010333-A7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	21,20	69,12	--	1465	--	0,29	6
					13,82	--	293	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	214,26	125,33	0,62	26852	133	0,43	93
					68,85	0,23	14752	49	0,00	0
45.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	12,00	394,96	250,96	4739	3011	0,81	10
					130,73	88,22	1569	1059	0,37	4
46.	С143015-6-4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,625	27500,00	--	17188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,284	172169,94	1216,94	48896	346	31,40	9
					5940,00	459,00	1687	130	2,25	1
48.	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	2,84	32,52	0,05	92	--	0,03	0
					5,81	0,02	17	--	0,00	0
49.	Е0113-21-8	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	2,84	50,29	0,09	143	--	0,02	0
					3,65	0,05	10	--	0,00	0
ИТОГО:							380090	21114		300
							45592	7872		38

Накладные расходы :

На общестроительные работы	64057
Всего накладных расходов:	64057
Итого с накладными	444147

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26649
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	470796
Итого с временными, 4,3 %	491040
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	500785
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	502749
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	507659
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1059861
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21197
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1081058
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129727
Итого с НДС	**1210785**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0108-4-8	Гидроизоляция стен каналов цементно-песчаным раствором толщ.35 мм	м2	17,56	423,96	3,96	7445	70	0,97	17
					166,28	1,49	2920	26	0,01	0
37.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	10,10	4042,36	221,40	40828	2236	4,87	49
					812,25	84,38	8204	852	0,41	4
38.	С12021-145	Стальные настилы	т	0,635	111100,00	--	70548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							288525	7860		174
							29483	2813		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12400
На металломонтажные работы	12535
На сантехнические работы	11005
Всего накладных расходов:	35941
Итого с накладными	324465

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19468
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	343933
Итого с временными, 4,3 %	358722
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	365841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	367276
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	370863
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	774266
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	789751
Налог на добавленную стоимость, 12 %	94770
Итого с НДС	**884521**

Раздел 4. Стены

39.	Е0108-23-1	Кладка наружных стен из ракушеблока при высоте этажа до 4 м	м3	44,40	1943,07	309,62	86272	13747	3,13	139
					456,75	117,00	20280	5195	0,57	25
40.	Е0108-23-3	Кладка внутренних стен из ракушеблока при высоте этажа до 4 м	м3	12,07	1657,26	321,26	20000	3877	4,10	49
					603,00	119,25	7277	1439	0,59	7
42.	С143003-58	Ракушеблоки, 400х200х200 мм	шт	3558,00	49,44	--	175908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик: АтМУ АО «ЭЛМО»
Договор: №36 от 15.04.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Внешнее электроснабжение автовокзала
Расположенного в г. Атырау, мкр Атырау-2
Наименование обьекта: Внешнее электроснабжение автовокзала

Форма N 2в

Стоимость работ с НДС: **34 934 926** тенге

А К Т N 02/13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Архитектурно-строительная часть. Раздел 3. Каналы и приямок								
28.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	1,18	2806,27	100,89	3311	119	0,85	1
					123,75	38,25	146	45	0,18	0
29.	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	1,20	5652,57	462,96	6783	556	11,00	13
					1935,00	173,25	2322	208	0,85	1
30.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	4,35	14095,04	954,99	61313	4154	6,51	28
					1075,50	330,44	4678	1437	1,34	6
31.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,42	132,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0109-35-1	Монтаж обрамления канала	т	0,20	17937,36	627,68	3587	126	86,50	17
					14197,50	101,25	2840	20	0,49	0
33.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,20	154400,00	--	30880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,012	50800,00	--	610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0116-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 160 мм	м	42,00	1491,36	14,31	62637	601	1,14	48
					199,35	5,36	8373	225	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стоимость работ в тенге с НДС:

Архитектурно-строительная часть.

Раздел 3. Каналы и приямок	**884 521**
Раздел 4. Стены	**1 210 785**
Раздел 5. Перекрытие	**562 754**
Раздел 7. Проемы	**1 229 350**
Раздел 8. Полы	**2 291 512**
Раздел 9. Внутренняя отделка	**718 889**
Монтаж трансформаторов	**24 356 128**
КЛ-6кВ. Кабельные линии	**3 238 403**
КЛ-10кВ. Безтраншейная прокладка	**442 584**
ИТОГО:	**34 934 926 тенге.**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Е.Жанатаев

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Ч. Неренов

Инженер по тех. надзору ТОО «Аскар-Ала»

А. Кусаинов

Подрядчик:

Директор Атырауского монтажного управления
филиала АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

А.С.Жарылгасов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 1	Е0104-68-	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	1,00	676,53 425,14	251,39 96,53	677 425	251 97	2,35 0,39	2 0
ИТОГО:							141218 9173	131861 11148		51 53

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21133
Всего накладных расходов:	21133
Итого с накладными	162351

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9741
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	172092
Итого с временными, 4,3 %	179492
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	183054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	183772
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	185567
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	387416
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7748
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	395164
Налог на добавленную стоимость, 12 %	47420
Итого с НДС	**442584**

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик: АтМУ АО «ЭЛМО»
Договор: №36 от 15.04.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Внешнее электроснабжение автовокзала
Расположенного в г. Атырау, мкр Атырау-2
Наименование обьекта: Внешнее электроснабжение автовокзала

Форма N 2в

Стоимость работ с НДС: 6 023 184 тенге

А К Т N 03/13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Архитектурная часть. Раздел 6.		Кровля								
61.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	57,78	292,44	1,19	16897	69	0,16	9
					27,00	0,45	1560	26	0,00	0
62.	E0112-14-2	Утепление покрытий керамзитовым гравием	м3	21,96	5634,02	245,72	123703	5395	2,71	60
					382,50	92,25	8398	2025	0,45	10
63.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	57,78	218,27	15,94	12612	921	0,24	14
					34,65	5,96	2002	344	0,03	2
64.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1444,50	6,63	0,14	9570	202	0,00	1
					0,11	0,05	159	72	0,00	0
65.	E0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	57,78	1394,32	9,15	80564	529	0,26	15
					45,45	3,42	2626	198	0,02	1
	ИТОГО:						243346	7116		99
							14745	2665		13
		Раздел 8. Полы								
85.	E011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	49,01	555,78	19,90	27239	975	0,71	35
					104,40	7,48	5117	367	0,04	2
	ИТОГО:						27239	976		35
							5117	367		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 9.		Внутренняя отделка								
88.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	165,26	226,41	2,00	37416	331	0,57	94
					93,60	0,27	15468	45	0,04	7
	ИТОГО:						37416	331		94
							15468	45		7
Раздел 10.		Наружная отделка								
96.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	18,70	31,04	0,05	580	1	0,05	1
					7,70	0,02	144	--	0,00	0
97.	Е0115-177-1	Покрытие стен масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 1 раз	м2	15,63	146,96	--	2297	--	0,06	1
					10,85	--	170	--	--	--
	ИТОГО:						2877	1		2
							314	--		--
Раздел 11.		Отмостка								
98.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостки толщ. 150мм	м3	5,53	2806,27	100,89	15516	558	0,85	5
					123,75	38,25	684	211	0,18	1
99.	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	м3	5,53	4406,76	462,96	24365	2560	11,00	61
					1935,00	173,25	10699	958	0,85	5
100.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 50 мм	м2	36,86	461,75	14,76	17020	544	0,36	13
					52,43	5,54	1933	204	0,03	1
	ИТОГО:						56901	3661		79
							13316	1373		7
Раздел 12.		Входная группа								
101.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,38	2806,27	100,89	1061	38	0,85	0
					123,75	38,25	47	14	0,18	0
102.	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	м3	0,38	4406,76	462,96	1666	175	11,00	4
					1935,00	173,25	731	65	0,85	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки толщ. 150мм	м3	0,38	10377,97	66,01	3923	25	1,35	1
					195,75	24,93	74	9	0,12	0
104.	Е0106-3-1	Устройство бетонного крыльца	м3	0,71	1737,13	260,48	1233	185	3,94	3
					614,25	89,46	436	64	0,35	0
	ИТОГО:						7883	423		8
							1288	152		1
Всего по разделам:							375672	12508		317
							50248	4602		30

Накладные расходы :

На общестроительные работы 59680

Всего накладных расходов: 59680
Итого с накладными 435352

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 26161

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 461513
Итого с временными, 4,3 % 481358
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 % 490910
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 492873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 497801

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774 1039279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 20785
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1060064
Налог на добавленную стоимость, 12 % 127207
Итого с НДС **1187271**

Раздел 1. Земляные работы (временные здания и сооружения за май месяц) 2352
Раздел 2. Фундаменты (временные здания и сооружения за май месяц) 134420
ИТОГО с НДС 136772
ВСЕГО с НДС **1324043**

Монтаж трансформаторов

10.	Ц0108-599 -9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
11.	С151803-1 56	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	шт	1,00	11000,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Ц0108-593 -2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	шт	6,00	275,20	159,00	1651	954	0,53	3
					84,40	45,70	506	274	0,27	2
13.	С151701-1 9	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	шт	6,00	762,00	--	4572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-5 7	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	шт	6,00	19,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-602 -2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	1,00	763,40	5,40	763	5	2,00	2
					626,00	2,30	626	2	0,01	0
16.	Е0121-22- 7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	29,13	--	87	--	0,17	1
					27,00	--	81	--	--	--
17.	С151801-1 46	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	3,00	195,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0121-22- 4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	4,00	82,17	--	329	--	0,34	1
					53,55	--	214	--	--	--
19.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	5,00	578,10	31,10	2891	156	2,09	10
					403,00	7,60	2015	38	0,04	0
21.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	5,00	509,00	--	2545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	122,00	93,50	3,10	11407	378	0,18	22
					32,40	0,30	3953	37	0,00	0
23.	С12021-41	Сталь круглая Д-16мм	т	0,17	147100,00	--	25448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						63346	1537		42
							7888	353		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	7868
Всего накладных расходов:	7868
Итого с накладными	71213

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4273
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75486
Итого с временными, 4,3 %	78732
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	80294
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	80609
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	81396
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	169934
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3399
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	173333
Налог на добавленную стоимость, 12 %	20800
Итого с НДС	**194133**

КЛ-6кВ. Кабельные линии

7.	Ц0108-147 -5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 9 кг	м	140,00	57,30	11,70	8022	1638	0,26	36
					40,50	2,40	5670	336	0,01	2
10.	Ц0108-157 -1	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, кабель, масса 1 м до 9 кг	м	45,00	2,20	--	99	--	0,02	1
					2,20	--	99	--	--	--
11.	Ц0108-159 -9	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	шт	60,00	853,10	--	51186	--	4,00	240
					774,00	--	46440	--	--	--
12.	Ц0108-165 -9	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	4757,70	2963,00	9515	5926	9,00	18
					1764,00	655,00	3528	1310	3,80	8
13.	Ц0108-166 -12	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ сечение до 120 мм2	шт	8,00	3064,90	39,40	24519	315	16,00	128
					2970,00	11,30	23760	90	0,07	1
14.	Ц0108-144 -7	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 240 мм2	шт	60,00	77,10	--	4626	--	0,37	22
					76,30	--	4578	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	60,00	70,70	17,10	4242	1026	0,31	19
					47,30	4,20	2838	252	0,02	1
17.	С151610-2 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей, напряжение 10 кВ, типа КНтП10-120	шт	2,00	11100,00	--	22200	--	--	--
					--	--	--	--	--	-
18.	С151610-3 2	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	8,00	23100,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143008-9 3	Песок строительный	м3	381,00	2930,00	--	1116330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1425539	8905		464
							86913	1988		12

Накладные расходы :

На монтажные работы	84456
Всего накладных расходов:	84456
Итого с накладными	1509995

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90600
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1600595
Итого с временными, 4,3 %	1669421
Итого с зимними удорожаниями, 1,9845 %	1702551
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1709229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1725923
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3603282
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72066
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3675348
Налог на добавленную стоимость, 12 %	441042
Итого с НДС	**4116390**
(временные здания и сооружения за май месяц)	388618
Всего с НДС	**4505008**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Стоимость работ в тенге без НДС:

Архитектурно-строительная часть.

Всего по разделам	**1 182 181**
Монтаж трансформаторов	**173 333**
КЛ-6кВ. Кабельные линии	**4 022 329**
ИТОГО:	**5 377 843**
НДС	**685 341**
ИТОГО с НДС:	**6 023 184**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Е.Жанатаев

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управление строительства Атырауской области»

Ч. Неренов

Инженер по тех. надзору ТОО «Аскар-Ала»

А. Кусаинов

Подрядчик:

Директор Атырауского монтажного управления
филиала АО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

А.С.Жарылгасов