Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: СМР на Реконструкцию сетей электроснабжения п.Белогорка, г.Актобе
Договор № 03-3/331 от 21.07.2014г

Акт №1
приемки выполненных работ за август2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 10кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	81	1534,11	878,23	124263	71137	64014	3,06	248
		опора		506,25	246,42	41006	19960	105	1,03	83
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8062	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14832	9	54
		опора		1476	878,4	8856	5270	105	3,63	22
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	112	18500		2072000				
		шт								
5	30-15-3	Стойка железобетонная СНВ-7-13	4,26	18300		77958				
		м3								
6	Е7-13-1	Укладка плит П-3И	26	1385,25	387,22	36017	10068	16719	2,06	54
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	8951	2991	140	0,4606	12
14	99-98-5(пл)	Изолятор ШФ-20Г	342	582		199044				
		шт								
15	99-3-5(пл)	Изолятор ШФ-10Г	81	372		30132				

17	99-98-2(пл)	Колпачек К-6	шт	504	20	10080	
18	99-96-52(пл)	Серьга СРС-7-16	шт	60	201	12060	
28	99-9-56(пл)	Траверса ТМ-3	шт	81	3765	304965	
29	99-9-54(пл)	Траверса ТМ-6	шт	10	4002	40020	
30	99-9-52(пл)	Траверса ТМ-14	шт	1	1942	1942	
31	99-1-32(пл)	Штырь ОГ-11	шт	2	1351	2702	
32	99-2-38(пл)	Оголовок ОГ-13	шт	1	1739	1739	
33	99-9-32(пл)	Хомут Х-1	шт	91	601	54691	
34	99-9-4(пл)	Хомут Х-4	шт	2	583	1166	
35	99-7-65(пл)	Хомут Х-5	шт	2	591	1182	
39	99-6-56(пл)	Стяжка Г-1	шт	26	53	1378	
40	99-6-64(пл)	Проводник ЗП-1	шт	21	223	4683	
41	99-6-54(пл)	Кронштейн У-1	м	15	2725	40875	
42	99-98-2(пл)	Кронштейн У-2	шт	2	2922	5844	
43	99-6-47(пл)	Накладка ОГ-2	шт	20	1291	25820	
44	99-6-35(пл)	Накладка ОГ-5	шт	10	945	9450	
50	99-96-65(пл)	Болт Б-5	шт	10	73	730	
		Всего прямые затраты			**3103539**	**110280**	**386**
					63741	**30971**	**128**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2929519		
		Накладные расходы, тенге			103627		
		- заработная плата, тенге			15544		
		- трудоемкость, чел-ч			52		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			192430		

Всего	**3399596**
Временные здания и сооружения (2,24 %)	76151
- сметная заработная плата, тенге	10737
- нормативная трудоемкость, чел-ч	61
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	95253
- сметная заработная плата, тенге	43816
- нормативная трудоемкость, чел-ч	267
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	34757
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13903
Итого в базовых ценах 2001 года	**3619660**
Итого по акту в текущих ценах	**7843731**
- материалы, тенге	6348209
- сметная заработная плата, тенге	462583
Налог (2 %)	156875
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8000606**
НДС (12 %)	960073
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8960678**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор

_____ Гулаков К.В.

расценки по смете проверены

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию сетей электроснабжения п.Белогорка, г.Актобе"

Договор № 03-3/331 от 21.07.2014г

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)								
		опора	102	1534,11	878,23	156479	89579	80612	3,06	312
				506,25	246,42	51638	25135	105	1,03	105
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)								
		опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)								
		опора	7	4836,53	3187,28	33856	22311	17305	9	63
				1476	878,4	10332	6149	105	3,63	25
4	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	115	18500		2127500				

5	30-15-3	Стойка железобетонная СНВ-7-13	шт	8,52	18300		155916			
8	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	м3	2	25922,88	17030,88	51846	34062	24674	43,7	87
			км линии		7650	4099,68	15300	8199	105	15,13	30
9	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	т	1,656	313500		519156				
14	99-98-5(пл)	Изолятор ШФ-20Г	шт	291	582		169362				
16	99-98-56(пл)	Изолятор ПС-70Д	шт	48	1275		61200				
17	99-98-2(пл)	Колпачок К-6	шт	129	20		2580				
18	99-96-52(пл)	Серьга СРС-7-16	шт	48	201		9648				
19	99-9-98(пл)	Скоба СК-7	шт	24	199		4776				
20	99-9-98(пл)	Ушко У1-7-16	шт	24	371		8904				
21	99-9-96(пл)	Звено промежуточное ПРТ-7	шт	24	211		5064				
27	99-9-63(пл)	Надставка ТС-1	шт	16	3438		55008				
28	99-9-56(пл)	Траверса ТМ-3	шт	86	3765		323790				
29	99-9-54(пл)	Траверса ТМ-6	шт	7	4002		28014				
30	99-9-52(пл)	Траверса ТМ-14	шт	2	1942		3884				
31	99-1-32(пл)	Штырь ОГ-11	шт	4	1351		5404				

32	99-2-38(пл)	Оголовок ОГ-13	шт	2	1739	3478	
33	99-9-32(пл)	Хомут Х-1	шт	125	601	75125	
34	99-9-4(пл)	Хомут Х-4	шт	4	583	2332	
35	99-7-65(пл)	Хомут Х-5	шт	4	591	2364	
40	99-6-64(пл)	Проводник ЗП-1	шт	27	223	6021	
41	99-6-54(пл)	Кронштейн У-1	м	12	2725	32700	
42	99-98-2(пл)	Кронштейн У-2	шт	4	2922	11688	
43	99-6-47(пл)	Накладка ОГ-2	шт	14	1291	18074	
44	99-6-35(пл)	Накладка ОГ-5	шт	7	945	6615	
50	99-96-65(пл)	Болт Б-5	шт	7	73	511	
51	99-9-96(пл)	Зажим натяжной болтовой НБ-2	шт	24	406	9744	
		Всего прямые затраты			**3897351**	**149933**	**474**
					79241	**40583**	**165**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3668177		
		Накладные расходы, тенге			125816		
		- заработная плата, тенге			18872		
		- трудоемкость, чел-ч			63		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			241390		
		Всего			4264557		

Временные здания и сооружения (2,24 %)	95526
- сметная заработная плата, тенге	13469
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	119488
- сметная заработная плата, тенге	54964
- нормативная трудоемкость, чел-ч	335
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43601
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17440
Итого в базовых ценах 2001 года	**4540612**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года	**9839416**
- материалы, тенге	7948866
- сметная заработная плата, тенге	581119
Налог (2 %)	196788
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10036204**
НДС (12 %)	1204345
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11240549**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор

_____ Гулаков К.В.

расценки по смете проверил:

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию сетей электроснабжения п.Белогорка, г.Актобе"

Договор № 03-3/331 от 21.07.2014г

Акт №3
приемки выполненных работ за октябрь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Сети 10 кВ									
6	Е7-13-1	Укладка плит П-3и	27	1385,25	387,22	37402	10455	17361	2,06	56
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	9295	3106	140	0,4606	12
7	30-18-23	Стоимость плиты П-3и	2,65	18800		49820				
		м3								
8	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	7,92	25922,88	17030,88	205309	134885	97710	43,7	346
		км линии		7650	4099,68	60588	32469	105	15,13	120
9	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2	6,558	313500		2055933				
		т								

10	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6815	7,42	30
		комплект		1386	236,48	5544	946	105	1,03	4
11	99-98-56(пл)	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	4	21735		86940				
		шт								
12	Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	12	8165	4293	97980	51516	32969	11	132
		комплект (3 фазы)		1958	934	23496	11208	95	5,457	65
13	99-4-10(пл)	Разрядник РВО-10	12	3327		39924				
		шт								
14	99-98-5(пл)	Изолятор ШФ-20Г	191	582		111162				
		шт								
15	99-3-5(пл)	Изолятор ШФ-10Г	86	372		31992				
		шт								
16	99-98-56(пл)	Изолятор ПС-70Д	168	1275		214200				
		шт								
17	99-98-2(пл)	Колпачок К-6	525	20		10500				
		шт								
19	99-9-98(пл)	Скоба СК-7	84	199		16716				
		шт								
20	99-9-98(пл)	Ушко У1-7-16	84	371		31164				
		шт								
21	99-9-96(пл)	Звено промежуточное ПРТ-7	84	211		17724				
		шт								
22	99-9-69(пл)	Зажим петлевой стальной ПС-2-1	268	213		57084				
		шт								
23	99-9-65(пл)	Зажим плашечный ПА-1	1170	65		76050				
		шт								
24	99-9-63(пл)	Зажим аппаратный А2А	24	518		12432				
		шт								
25	99-9-69(пл)	Зажим соединительный СС-13	100	59		5900				
		шт								
26	99-9-65(пл)	Натяжная изолирующая подвеска	108	185		19980				
		шт								
36	99-6-94(пл)	Хомут Х-7	12	571		6852				
		шт								

37	99-6-69(пл)	Хомут Х-8 *шт*	4	578		2312				
38	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	566,4	245,44 37,35	3,82 1,44	139017 21155	2164 816	25926 118	0.212 0,007	120 4
39	99-6-56(пл)	Стяжка Г-1 *шт*	27	1794		48438				
45	99-6-5(пл)	Кронштейн РА-1 *шт*	4	1809		7236				
46	99-5-54(пл)	Кронштейн РА-2 *шт*	4	668		2672				
47	99-5-5(пл)	Кронштейн РА-4 *шт*	4	550		2200				
48	99-4-98(пл)	Кронштейн РА-5 *шт*	4	492		1968				
49	99-4-65(пл)	Вал привода РА3 *шт*	8	1334		10672				
51	99-9-96(пл)	Зажим натяжной болтовой НБ-2 *шт*	84	406		34104				
53	99-96-52(пл)	Крепление провода *шт*	135	85		11475				
54	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм *м*	732	93,5 32,4	3,1 0,3	68442 23717	2269 220	22740 95	0,18 0,002	132 1
55	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16 мм *т*	1,157	48200		55767				
56	4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм *т*	1,528	50600		77317				

Раздел 2 Сети 0,4 кВ

2.1 Монтаж

57	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	78	1534,11	878,23	119661	68502	61644	3,06	239
		опора		506,25	246,42	39488	19221	105	1,03	80
58	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	49	3155,76	1990,26	154632	97523	78997	5,98	293
		опора		985,5	549,9	48290	26945	105	2,29	112
59	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14832	9	54
		опора		1476	878,4	8856	5270	105	3,63	22
60	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	105	12600		1323000				
		шт								
61	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	89	18500		1646500				
		шт								
96	99-6-94(пл)	Кронштейн У1	61	2725		166225				
		шт								
97	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	540	245,44	3,82	132538	2063	24717	0,212	114
		м2 поверхности		37,35	1,44	20169	778	118	0,007	4

Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-160/10

120	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	48	93,5	3,1	4488	149	1491	0,18	9
		м		32,4	0,3	1555	14	95	0,002	–
121	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,143	48300		6907				
		т								

122	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	52	61,9	3,3	3219	172	1156	0,14	7
		м		23	0,4	1196	21	95	0,002	–
123	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,065	46400		3016				
		т								
124	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	1	27935,09	9375,11	27935	9375	16638	91	91
		т конструкций		16380	2107,33	16380	2107	90	7,36	7
126	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	48	187		8976				
		м2								
127	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,3	47200		14160				
		т								
128	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	40	295		11800				
		м								
129	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,088	46400		4083				
		т								
130	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,028	50600		1417				
		т								
131	1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400	0,3	10600		3180				
		т								
		Всего прямые затраты				**7 316 496**	**401 277**			**1 623**
						279 729	**103 121**			**431**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6 635 494				
		Накладные расходы, тенге				402 996				
		- заработная плата, тенге				60 449				
		- трудоемкость, чел-ч				201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				463 170				
		Всего				**8 182 662**				

Временные здания и сооружения (2,24 %)	183 292
- сметная заработная плата, тенге	25 844
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	229 269
- сметная заработная плата, тенге	105 464
- нормативная трудоемкость, чел-ч	642
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83 660
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33 464
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8 712 347**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**18 879 479**
- материалы, тенге	14 378 981
- сметная заработная плата, тенге	1 498 967
Налог (2 %)	377 590
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19 257 069**
НДС (12 %)	2 310 848
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 567 917,28**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор

_____ Гулаков К.В.

расценки по смете проверены