Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию сетей электроснабжения п.Ульке, г.Актобе"

Договор № 03-3/330 от 21.07.2014г

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	7	1534,11 506,25	878,23 246,42	10739 3544	6148 1725	5532 105	3,06 1,03	21 7
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	15	20600		309000				
5	99-98-56(пл)	Стойки СВ 164-12,7 *шт*	5	48055		240275				
6	99-98-45(пл)	Стойка СНВ 7-13 *шт*	3	39183		117549				

9	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	2	25922,88	17030,88	51846	34062	24674	43,7	87
		км линии		7650	4099,68	15300	8199	105	15,13	30
10	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	1,17	315700		369369				
		т								
17	99-98-5(пл)	Изолятор ШФ-10Г	42	372		15624				
		шт								
18	99-98-2(пл)	Колпачек К-6	12	20		240				
		шт								
19	99-96-65(пл)	Колпачок К-9	30	20		600				
		шт								
21	99-9-98(пл)	Скоба СК-7	9	199		1791				
		шт								
22	99-9-96(пл)	Звено промежуточное ПРТ-7	16	211		3376				
		шт								
26	99-9-56(пл)	Траверса ТМ-1	7	2430		17010				
		шт								
28	99-9-53(пл)	Траверса ТМ-13	5	3041		15205				
		шт								
29	99-9-52(пл)	Траверса ТМ-14	1	1942		1942				
		шт								
30	99-1-32(пл)	Штырь ОГ-11	2	1351		2702				
		шт								
31	99-2-38(пл)	Оголовок ОГ-13	1	1739		1739				
		шт								
32	99-9-32(пл)	Хомут Х-1	7	601		4207				
		шт								
33	99-9-21(пл)	Хомут Х-33	5	646		3230				
		шт								
34	99-9-5(пл)	Хомут Х-34	5	683		3415				
		шт								

35	99-9-4(пл)	Хомут Х-4	шт	2	593	1186	
36	99-7-65(пл)	Хомут Х-5	шт	2	591	1182	
45	99-6-13(пл)	Накладка ОГ-7	шт	5	1351	6755	
		Всего прямые затраты				**1178982**	**40210**	**108**
						18844	**9924**	**37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1119928		
		Накладные расходы, тенге				30206		
		- заработная плата, тенге				4531		
		- трудоемкость, чел-ч				15		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				72551		
		Всего				**1281739**		
		Временные здания и сооружения (2,24 %)				28711		
		- сметная заработная плата, тенге				4048		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				23		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74 %)				35906		
		- сметная заработная плата, тенге				16517		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				101		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13104		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5242		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1364702**		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**2957283**		
		- материалы, тенге				2426863		
		- сметная заработная плата, тенге				156478		
		Налог (2 %)				59146		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3016429**		

НДС (12 %)	361971
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3378400**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор:

_____ Гулаков К.В.

расценки по смете проверил

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию сетей электроснабжения п.Ульке, г.Актобе"

Договор № №03-3/330 от 21.07.2014г

Акт
приемки выполненных работ за август 2014г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	158	1534,11 506,25	878,23 246,42	242389 79988	138760 38934	124868 105	3,06 1,03	483 163
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6312 1971	3981 1100	3225 105	5,98 2,29	12 5
3	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	9	4836,53 1476	3187,28 878,4	43529 13284	28686 7906	22250 105	9 3,63	81 33
4	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	161	20600		3316600				

5	99-98-56(пл)	Стойка СВ 164-12,7		9	48055		432495				
			шт								
6	99-98-45(пл)	Стойка СНВ 7-13		3	39183		117549				
			шт								
7	Е7-13-1	Укладка плит П-3и		16	1385,25	387,22	22164	6196	10287	2,06	33
			шт сборных конструкций								
					344,25	115,02	5508	1840	140	0,4606	7
17	99-98-5(пл)	Изолятор ШФ-10Г		504	372		187488				
			шт								
18	99-98-2(пл)	Колпачек К-6		450	20		9000				
			шт								
19	99-96-65(пл)	Колпачек К-9		54	20		1080				
			шт								
20	99-96-52(пл)	Серьга СРС-7-16		9	201		1809				
			шт								
26	99-9-56(пл)	Траверса ТМ-1		138	2430		335340				
			шт								
27	99-9-54(пл)	Траверса ТМ-6		12	4002		48024				
			шт								
28	99-9-53(пл)	Траверса ТМ-13		9	3041		27369				
			шт								
29	99-9-52(пл)	Траверса ТМ-14		1	1942		1942				
			шт								
30	99-1-32(пл)	Штырь ОГ-11		2	1351		2702				
			шт								
31	99-2-38(пл)	Оголовок ОГ-13		1	1739		1739				
			шт								
32	99-9-32(пл)	Хомут Х-1		150	601		90150				
			шт								
33	99-9-21(пл)	Хомут Х-33		9	646		5814				
			шт								
34	99-9-5(пл)	Хомут Х-34		9	683		6147				
			шт								
35	99-9-4(пл)	Хомут Х-4		2	593		1186				
			шт								
36	99-7-65(пл)	Хомут Х-5		2	591		1182				

40	99-6-56(пл)	Стяжка Г-1	шт	37	1794	66378
41	99-6-64(пл)	Проводник ЗП-1	шт	48,8	223	10882
42	99-6-54(пл)	Кронштейн У-1	м	23	2725	62675
43	99-6-47(пл)	Накладка ОГ-2	шт	24	1291	30984
44	99-6-35(пл)	Накладка ОГ-5	шт	12	945	11340
45	99-6-13(пл)	Накладка ОГ-7	шт	9	1351	12159

Всего прямые затраты	**5096428**	**177623**	**609**
	100751	**49780**	**208**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4818055		
Накладные расходы, тенге	160630		
- заработная плата, тенге	24095		
- трудоемкость, чел-ч	80		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	315423		
Всего	**5572481**		
Временные здания и сооружения (2,24 %)	124824		
- сметная заработная плата, тенге	17600		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	100		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74 %)	156106		
- сметная заработная плата, тенге	71809		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	437		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	56973		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22789		
Итого в базовых ценах 2001 года	**5933173**		

Итого по акту в текущих ценах 2013 года	**12857067**
- материалы, тенге	10440629,3
- сметная заработная плата, тенге	745001
Налог (2 %)	257141
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13114208,3**
НДС (12 %)	1573705
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14687913,3**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж" Құдайберген Ә. С.

Технический надзор

Гулаков К.В.

расценки по смете проверены

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию сетей электроснабжения п.Ульке, г.Актобе"

Договор № 03-3/330 от 21.07.2014г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 10 кВ								
9	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	1,2	25922,88	17030,88	31107	20437	14805	43,7	52
		км линии		7650	4099,68	9180	4920	105	15,13	18
15	Ц8-86-1	Монтаж ячейки КРУН	1	7410	2137	7410	2137	5055	28	28
		шт		4860	461	4860	461	95	2,696	3
16	80-6-6(пл)	Ячейка КРУН-К59 в соответсвии с ОЛ	1	1731409		1731409				
		шт								
		Раздел 2 Сети 0,4 кВ								
		2.1 Монтаж								
58	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	2,28	7259,41	4310,78	16551	9829	9371	16,1	37
		км линии		2745	1169,46	6259	2666	105	4,45	10

59	99-6-6(пл)	Провод СИПс-4 4х70+2х16	2,28	287897		656405				
		км								
60	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	0,009	493900		4445				
		т								
82	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	84	93,5	3,1	7854	260	2610	0,18	15
		м								
				32,4	0,3	2722	25	95	0,002	–
83	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16 мм	0,133	48200		6411				
		т								
87	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	16	1745,38	1411,25	27926	22580	9624	2,01	32
		светильник								
				333	239,85	5328	3838	105	0,81	13
88	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	16	4460		71360				
		шт								
89	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(10)	16	619		9904				
		шт								
	Раздел 3 Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ 160/10									
97	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,6	167,4	–	268	–	303	1,18	2
		м3 грунта								
				167,4	–	268	–	113	–	–
98	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,6	867,5	97,07	1388	155	281	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	180	58	118	0,18	–
99	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1070,92	100,89	1071	101	191	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	124	38	118	0,18	–
100	Е7-1-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	4	1249,02	328,93	4996	1316	4285	3,75	15
		шт сборных конструкций								

			650,25	115,04	2601	460	140	0,4573	2
101 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	2,16	17700		38232				
	м3								
102 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция								
			4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
103 75-4-3	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-160-6/10/0,4; тупиковая; ВК/ВК	1	685200		685200				
	шт								
104 Ц8-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА	1	8859	5158	8859	5158	4343	20	20
	шт								
			3420	1152	3420	1152	95	6,733	7
105 75-3-5	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 160/6-10 У1	1	261000		261000				
	шт								
106 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт								
			158	2,3	158	2	95	0,013	–
107 99-9-98(пл)	Счетчик 3ф "Меркурий" 50А	1	9422		9422				
	шт								
108 Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	30	93,5	3,1	2805	93	932	0,18	5
	м								
			32,4	0,3	972	9	95	0,002	–
109 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16 мм	0,048	48200		2314				
	т								
110 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
	м								

			23	0,4	920	16	95	0,002	–
11 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,051	46400		2366				
	т								
112 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,5	27935,09	9375,11	13968	4688	8320	91	46
	т конструкций								
			16380	2107,33	8190	1054	90	7,36	4
113 Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,5	17937,37	627,69	8969	314	6435	86,5	43
	т конструкций								
			14197,5	101,25	7099	51	90	0,49	–
114 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	24	187		4488				
	м2								
115 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,15	47200		7080				
	т								
116 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	20	295		5900				
	м								
117 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,044	46400		2042				
	т								
118 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,014	50600		708				
	т								
119 1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400	0,15	10600		1590				
	т								

Раздел 4 Добавить

1 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,304	25922,88	17030,88	7881	5177	3751	43,7	13
	км линии								
			7650	4099,68	2326	1246	105	15,13	5
2 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2	0,1868	315700		58973				
	т								

3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	5	1534,11	878,23	7671	4391	3951	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
4	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
5	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	11	20600		226600				
		шт								
6	99-9-56(пл)А	Траверса ТМ-1	5	2380		11900				
		шт								
7	99-9-32(пл)А	Хомут Х-1	7	203		1421				
		шт								
8	99-9-54(пл)А	Траверса ТМ-6	2	2930		5860				
		шт								
9	99-6-47(пл)А	Накладка ОГ-2	4	215		860				
		шт								
10	99-6-35(пл)А	Накладка ОГ-5	2	173		346				
		шт								
11	99-96-65(пл),	Болт Б-5	2	129		258				
		шт								
12	99-6-64(пл)А	Проводник ЗП-1	4	161		644				
		шт								
13	99-6-54(пл)А	Кронштейн У-1	4	1076		4304				
		шт								
14	Е33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,243	1100,25	–	267	–	280	6,71	2
		т		1100,25	–	267	–	105	–	–
15	99-98-5(пл)С	Изолятор ШФ-20Г	21	476		9996				
		шт								
16	99-98-56(пл)(	Изолятор ПС- 70Е	24	1088		26112				
		шт								
17	99-98-2(пл)С	Колпачок К-6	21	21		441				
		шт								
18	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0563	846	–	48	–	50	5,15	–

		т								
				846	–	48	–	105	–	–
19	99-9-98(пл)Д	Скобы типа СК-7-1А	12	241		2892				
		шт								
20	99-96-52(пл),	Серьги типа СРС-7-16	12	224		2688				
		шт								
21	99-9-98(пл)Д	Ушки однолапчатые типа У1-7-16	12	445		5340				
		шт								
22	99-9-96(пл)Д	Зажим натяжной НКК-1-1Б	12	667		8004				
		шт								
23	99-9-64(пл)Д	Зажимы плашечные ПА 2	6	190		1140				
		шт								
24	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	7	140,1	24,1	981	169	789	0,7	5
		шт								
				116	2,5	812	18	95	0,015	–
25	99-6-60(пл)М	Сталь круглая d 16 мм	0,0332	54387		1806				
		т								
26	Е33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0083	846	–	7	–	7	5,15	–
		т								
				846	–	7	–	105	–	–
27	99-9-96(пл)Д	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1	6	247		1482				
		шт								
28	99-9-98(пл)Д	Скобы типа СК-7-1А	2	241		482				
		шт								
29	99-96-52(пл),	Серьги типа СРС-7-16	2	224		448				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4 051 079**	93 907			384
						65 904	21 321			88
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1 213 660				
		оборудования, тенге				2 677 609				
		Накладные расходы, тенге				88 016				
		- заработная плата, тенге				13 202				
		- трудоемкость, чел-ч				44				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87 689
Всего	**4 226 784**
Временные здания и сооружения (2,24 %)	34 702
- сметная заработная плата, тенге	4 893
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74 %)	43 398
- сметная заработная плата, тенге	19 963
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15 839
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6 336
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 327 059**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9 380 801,47**
- материалы, тенге	2 711 316,00
- оборудование, тенге	5 981 779,00
- сметная заработная плата, тенге	329 421,00
Налог (2 %)	187 616,03
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 568 417,49**
НДС (12 %)	1 148 210,10
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 716 627,59**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик: Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор

_____ Гулаков К.В.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: СМР на "Реконструкцию сетей электроснабжения п.Ульке, г.Актобе"

Договор № 03-3/330 от 21.07.2014г

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2014

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сети 10 кВ								
8	30-18-23	Стоимость плиты П-3И *м3*	0,8	18800		15040				
9	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	5,998	25922,88	17030,88	155485	102151	73999	43,7	262
		км линии		7650	4099,68	45885	24590	105	15,13	91
10	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 *т*	4,211	315700		1329413				
11	Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1703	7,42	7

		комплект							
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
12	99-98-56(пл)	Разъединитель РЛНД 1-10/400 У1	1	21735		21735				
		шт								
13	Ц8-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165	4293	24495	12879	8242	11	33
		комплект (3 фазы)								
				1958	934	5874	2802	95	5,457	16
14	99-4-10(пл)	Разрядник РВО-10	3	3327		9981				
		шт								
23	99-9-69(пл)	Зажим петлевой стальной ПС-2	182	213		38766				
		шт								
24	99-9-65(пл)	Зажим плашечный ПА-1	51	65		3315				
		шт								
25	99-9-63(пл)	Зажим аппаратный А2А	6	518		3108				
		шт								
37	99-6-94(пл)	Хомут Х-7	3	571		1713				
		шт								
38	99-6-69(пл)	Хомут Х-8	1	578		578				
		шт								
39	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	468	245,44	3,82	114866	1788	21422	0,212	99
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	17480	674	118	0,007	3
46	99-6-5(пл)	Кронштейн РА-1	1	1809		1809				
		шт								
47	99-5-54(пл)	Кронштейн РА-2	1	668		668				
		шт								
48	99-5-5(пл)	Кронштейн РА-4	1	550		550				
		шт								
49	99-4-98(пл)	Кронштейн РА-5	1	492		492				
		шт								
50	99-4-65(пл)	Вал привода РАЗ	1	1334		1334				
		шт								

51	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	54	93,5	3,1	5049	167	1678	0,18	10
		м		32,4	0,3	1750	16	95	0,002	–
52	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16 мм	0,06793	48200		3274				
		т								
		Раздел 2 Сети 0,4 кВ								
		2.1 Монтаж								
54	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	48	1534,11	878,23	73637	42155	37934	3,06	147
		опора		506,25	246,42	24300	11828	105	1,03	49
55	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	19	3155,76	1990,26	59959	37815	30632	5,98	114
		опора		985,5	549,9	18725	10448	105	2,29	44
56	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	80	12600		1008000				
		шт								
57	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	20600		123600				
		шт								
61	99-98-56(пл)	Крюк SOT21.16	58	781		45298				
		шт								
62	99-98-45(пл)	Зажим поддерживающий SO 140	66	831		54846				
		шт								
63	99-98-5(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.127	71	468		33228				
		шт								
64	99-98-2(пл)	Заземляющий зажим SM 2.24	68	765		52020				
		шт								
65	99-96-65(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	19	817		15523				

			шт							
66	99-96-52(пл)	Крюк SOT 29		58	390		22620			
			шт							
67	99-96-5(пл)	ББандажная лента COT 37 L=2600мм		33,8	92		3110			
			м							
68	99-9-98(пл)	Бандажная скрепа COT 36-2		114	31		3534			
			шт							
69	99-9-96(пл)	Зажим натяжной SO 118.1202		28	2777		77756			
			шт							
70	99-9-69(пл)	Зажим соединительный SLIP 22.1		190	452		85880			
			шт							
71	99-9-65(пл)	Крюк сквозной SOT 21.1		10	576		5760			
			шт							
72	99-9-63(пл)	Крюк бандажный SOT 39		3	459		1377			
			шт							
73	99-9-56(пл)	Бандаж пластиковый PER 15		10	10		100			
			шт							
74	99-9-54(пл)	Концевые колпачки PK99.095		20	90		1800			
			шт							
75	99-9-53(пл)	Крюк PD 2.3		48	817		39216			
			шт							
76	99-9-52(пл)	Зажим натяжной SO 157.1		57	237		13509			
			шт							
77	99-9-2(пл)	Зажим плашечный ПС 1-1		20	195		3900			
			шт							
78	99-9-9(пл)	Проводник ЗП-6		24	434		10416			
			м							
79	99-6-94(пл)	Кронштейн У3		17	3147		53499			
			шт							
80	99-6-69(пл)	Кронштейн У4		3	3610		10830			
			шт							
81	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		206,4	245,44	3,82	50659	788	9447	0,212	44
			м2 поверхности		37,35	1,44	7709	297	118	0,007	1

84	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1		31	2143,44	1530,15	66447	47435	23956	2,73	85
			шт		492,76	320,67	15276	9941	95	1,873	58
85	99-98-2(пл)	Кронштейн КС-1		31	206		6386				
			шт								
86	99-96-65(пл)	Хомут Х-15		62	53		3286				
			шт								

	Всего прямые затраты	**3660131**	**245948**	**801**
		138385	**60832**	**263**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3275799		
	Накладные расходы, тенге	209013		
	- заработная плата, тенге	31352		
	- трудоемкость, чел-ч	105		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	232149		
	Всего	**4 101 293**		
	Временные здания и сооружения (2,24 %)	91 869		
	- сметная заработная плата, тенге	12 954		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	73		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74 %)	114 893		
	- сметная заработная плата, тенге	52 851		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	322		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	41 932		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16 773		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4 366 760**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9 462 679**		
	- материалы, тенге	7 098 589		
	- сметная заработная плата, тенге	769 448		

Налог (2 %)	189 254
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 651 933**
НДС (12 %)	1 158 232
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 810 164,96**

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____ Құдайберген Ә. С.

Технический надзор

_____ Гулаков К.В.

расценки по смете проверены