Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль
Кызылжарского района Сев.Каз.области
(П очередь)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2008 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Резервуар для воды емк.1000м3 (2 шт)								
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
1	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	46	18495,92	1327,03	850812	61044	125278	12,49	575
				2137,5	456,24	98325	20987	105	1,72	79
		м3								
2	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	46	300	-	13800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	46	349	-	16054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,38	89600	-	34048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,15	70800	-	10620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4
6	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,26
7	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	1,56
8	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1225
9	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,55
10	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,037
11	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,16
12	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	95,2
13	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	95,2
14	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	95,2
15	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,356
16	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	7,45
17	С12041-23	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,88

5	6	7	8	9	10	11
82200	-	103572	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
80500	-	125580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
66800	-	8180	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
76200	-	41910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62100	-	2297	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
51500	-	8240	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17558,24	954,99	1671545	90915	140538	6,51	620
1075,5	330,44	102388	31458	105	1,34	127
300	-	28560	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
349	-	33225	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
66800	-	23781	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82200	-	612226	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
69900	-	61512	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-21	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т 0,252	77300 -	- -	19480 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,56	67100 -	- -	37576 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (мн-1,мн-2)	т 0,126	67600 -	- -	8518 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0107-1-7	-Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, более 3,5 т (2ФР)	т 6	1577,77 461,25	1116,52 329,44	9467 2768	6699 1977	6642 140	2,78 1,31	17 8
22	Е0107-2-1	-Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	шт 34,6	172,94 2,52	2,8 1,06	5984 87	97 37	173 140	0,02 0,01	1 -
23	С143014-3 прим.	-Фундаменты под колонну 2ФР	м2 10,02	22563 -	- -	226081 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 10,02	300 -	- -	3006 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге --- Тенге			3956072 --- 203567	158754 --- 54458			1212 --- 214
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3956072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			158361	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	258026	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1323620	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2111769	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			272631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40895	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4482425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1562
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298920	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4482425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1562
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	298920	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
25	Е0141-2-9	-Гидроизоляция стен матами	163,66	241,72	7,38	39560	1208	17135	0,62	101
	прим.	VOLTEX								
		м2		97,88	2,79	16019	457	104	0,01	2
26	С11011-605	-Маты VOLTEX толщ. 8мм	163,66	1180	-	193119	-	-	-	-
	прим.	м2								
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0141-4-8	-Окрасочная изоляция	900	328,42	-	295578	-	59389	0,44	398
	прим.	вертикальной бетонной								
		сооружениях поверхности в		63,45	-	57105	-	104	-	-
		речных гидротехнических								
		сооружениях битумной								
		эмульсией в два слоя								
		("Гидротэкс-К)								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			528257	1208			499
			Тенге			73124	457			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528257	-	-		-
		Материалы -	Тенге			260806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			641067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		539
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85059	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			641067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		539
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85059	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4484329	159962			1710
			Тенге			276691	54915			217
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4484329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			419167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	331606	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1516739	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2111769	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			290009	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5123492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383979	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			5123492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383979	-		-
		ОТДЕЛ 2. Насосная станция -общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
28	Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (парапет)	14,9	16742,17	337,41	249458	5027	15745	4,76	71
		м3		769,5	126	11466	1877	118	0,62	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			249458	5027			71
			Тенге			11466	1877			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249458	-	-		-
		Материалы -	Тенге			570	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13343	-		-
		Местные материалы -	Тенге			232395	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			281115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15705	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			281115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15705	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие								
29	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	10	1655,68	373,54	16557	3735	8411	2,66	27
		шт		465,75	135,07	4658	1351	140	0,61	6
30	СКалькуляция	-Многопустотная плита приведенной толщиной 13см	10	33134	-	331340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-132	-Металлизация соединительных элементов	0,012	40200	-	482	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
		отверст		112,39	88,29	112	88	90	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	2	951,46	638,8	1903	1278	1006	2,01	4
		отверст		312,66	246,28	625	493	90	1,35	3
34	Е0120-11-1 прим	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 (пластиковые)	2	789,15	16,15	1578	32	369	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	100	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			352202	5274			33
			Тенге			5751	1945			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352202	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3461	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7696	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331822	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5893	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21730	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			383899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			383899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9191	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЧЕРДАК								
35	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	94,5	128,51	1,19	12144	112	3087	0,16	15
		м2		27	0,45	2552	43	119	-	-
36	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	94,5	85,23	4,72	8054	446	8171	0,4	38
		м2		70,88	1,78	6698	168	119	0,01	1
37	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	94,5	59,4	4,72	5613	446	6349	0,31	29
		м2		54,68	1,78	5167	168	119	0,01	1
38	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	14,74	4260	-	62771	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (черная полиэтиленовая	94,5	46,02	0,99	4349	94	1346	0,07	7
				11,59	0,38	1095	36	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленка)								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			92932	1098			89
			----			---	---			---
			Тенге			15512	415			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13550	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15927	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62771	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2843	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18770	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			118598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18770	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
40	Е0109-25-1 т.ч.1.11	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (БМ-1)	0,381	5030,5	2020,02	1917	770	952	14,1	5
				2272,5	502,43	866	191	90	1,79	1
		т								
41	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,381	2452,13	545,76	934	208	422	5,25	2
				1230,75	-	469	-	90	-	-
		т								
42	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,381	114900	-	43777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	10,3	28,74	0,02	296	-	54	0,03	-
				5,81	-	60	-	90	-	-
		м2								
44	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	20,6	31,9	0,02	657	-	77	0,02	-
				4,16	-	86	-	90	-	-
		м2								
45	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев ,накладки,подкладки,стойки	0,2	22216,52	316,57	4443	63	866	22,5	5
				3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
		м3								
46	Е0110-14-1	-Установка стропил нарожники,затяжки,прогоны	2,33	21994,37	334,28	51247	779	9852	22,1	51
				3397,5	126	7916	294	120	0,62	1
		м3								
47	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	2,53	573,75	28,11	1452	71	408	0,78	2

1	2	3	4
		балок, стропил, мауэрлатов м3	
48	Е0112-7-2	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	162
49	Е0112-7-4	-Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного, среднего или унифицированного профиля м2	162
50	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита м2	162
51	Е0113-52-1	-Гидрофобизация асбоцементных листов м2	194,4
52	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок м	9
53	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из досок т.25мм м2	36
54	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита) м2	36
55	Е0106-11-7	-Противоветровая скоба 1т	0,014
		ВЕНТШАХТА ВШ-1(3ШТ)	
56	Е0109-24-1	-Каркас из уголковой стали т	0,151
57	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,151
58	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,151
59	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев и брусок обвязки м3	0,138
60	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	0,138

5	6	7	8	9	10	11
123,75	10,58	313	27	120	0,05	-
670,71	7,95	108655	1288	13412	0,42	69
66,6	2,97	10789	481	119	0,01	2
14,47	0,07	2344	11	625	0,02	3
3,22	0,02	522	3	119	-	-
20,48	0,91	3318	147	976	0,03	5
4,68	0,34	758	55	120	-	-
18,12	0,02	3523	4	980	0,03	6
5,6	-	1089	-	90	-	-
367,59	0,9	3308	8	62	0,03	-
5,42	0,34	49	3	120	-	-
625,62	7,54	22522	271	9396	1,43	51
214,65	2,86	7727	103	120	0,01	1
20,48	0,91	737	33	217	0,03	1
4,68	0,34	168	12	120	-	-
93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
33075	114,75	463	2	105	0,56	-
13864,97	4022,39	2094	607	1381	56,5	9
9090	1071,86	1373	162	90	3,81	1
1333,5	312,12	201	47	92	2,96	-
679,5	-	103	-	90	-	-
114900	-	17350	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22216,52	316,57	3066	44	597	22,5	3
3487,5	119,25	481	16	120	0,58	-
573,75	28,11	79	4	22	0,78	-

1	2	3	4
		балок, стропил, мауэрлатов м3	
61	Е0110-7-1	-Обшивка досками толщ.25мм м2	20
62	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен м2	40
63	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку (с двух сторон, толщ.стали 0,65мм) м2	20,2
64	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	8
65	С11031-100	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125 м3	0,4
		СЛУХОВЫЕ ОКНА (2ШТ)	
66	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	2
67	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий (ОС-1 с жалюзийной решеткой) м2	1,24
68	С11011-819	-Петля накладная шт	8
69	С11011-813	-Задвижка накладная шт	4
70	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2
71	Е0112-10-1	-Покрытие слухового окна оцинкованной сталью м2	2,2
		ОПИРАНИЕ СТОЙКИ НА НАКЛАДНУЮ ДЕТАЛЬ	
72	Е0120-30-1	-Стальной лист для крепления стойки кг	11,7

5	6	7	8	9	10	11
123,75	10,58	17	1	120	0,05	-
451,33	4,64	9027	93	1435	0,36	7
58,05	1,76	1161	35	120	0,01	-
186,45	0,8	7458	32	459	0,06	2
9,25	0,32	370	13	120	-	-
491,74	1,72	9933	35	1248	0,33	7
50,85	0,65	1027	13	120	-	-
56,07	1,17	449	9	465	0,35	3
54,9	0,45	439	4	105	-	-
4260	-	1704	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4253,29	81,61	8507	163	2387	6,08	12
963	31,5	1926	63	120	0,15	-
3960	-	4910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40	-	320	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
142	-	568	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
308	-	616	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
715,87	1,24	1575	3	402	0,97	2
153,23	0,47	337	1	119	-	-
НДМ-1(3шт)						
107,48	1,2	1258	14	105	0,05	1
8,53	0,45	100	5	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ЕНир5-1-20 т.5-7	-Сверление отверстий в металле	0,12	204,53	-	25	-	25	1,15	-
		100отв		204,53	-	25	-	100	-	-
74	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	6	20,14	0,23	121	1	108	0,12	1
		шт		19,91	0,09	119	1	90	-	-
75	Е0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	6	16,54	-	99	-	89	0,11	1
		отверст		16,54	-	99	-	90	-	-
76	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300	-	1493	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СТОЯК(1шт)								
77	ЕНир6-54-3	-Устройство обжимного кольца	0,01	7200	-	72	-	72	40,5	-
		100шт		7200	-	72	-	100	-	-
78	Е0126-3-15	-Утепление канализационного стояка в пределах чердака минватой т.60мм	1,2	209,23	11,17	251	13	86	0,4	-
		м		67,73	4,28	81	5	100	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ.ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	321621	4724		252
	Тенге	39703	1514		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	255228	-	-	-
Материалы -	Тенге	205752	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37934	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9611	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44806	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6721	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18002	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	318035	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44655	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	66393	-	-	-
Материалы -	Тенге	704	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3283	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61127	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2955	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	443	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4161	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	73509	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3726	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	391545	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48381	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки								
79	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (кл.В7.5)	0,95	12241,37	311,32	11629	296	557	2,82	3
		м3		441	117,61	419	112	105	0,57	1
80	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,025	5239,08	327,33	131	8	53	11,6	-
		1т		1890	123,75	47	3	105	0,6	-
81	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,023	60400	-	1389	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	66800	-	134	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероида)	1,4	802,53	11,21	1124	16	59	0,2	-
		м2		31,5	4,21	44	6	118	0,02	-
84	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич М100)	30,5	2177,92	34,37	66427	1048	7265	1,21	37
		м2		189	12,87	5765	393	118	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			80833	1368			40
			Тенге			6275	513			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80833	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6788	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1523	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			69799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7978	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			94094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7978	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
85	Е0110-17-1	-Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	12,46	1130,52	62,79	14086	782	3368	1,32	16
				202,73	22,52	2526	281	120	0,1	1
		м2								
86	С12061-129	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий	12,46	4560	-	56818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
87	С11011-796 прим.	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	6	763	-	4578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
88	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	12,46	847,64	3,04	10562	38	931	0,45	6
				69,98	1,15	872	14	105	0,01	-
		м2								
89	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	24,6	173,87	52,19	4277	1284	1741	0,18	5
				30,83	19,71	758	485	140	0,1	2
		м								
90	Е0107-57-14	-Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	24,6	14,86	0,25	365	6	444	0,07	2
				12,8	0,09	315	2	140	-	-
		м								
91	Е0115-65-3	-Устройство нижних заглушин	2,22	908,45	5,15	2017	11	1211	2,64	6
		м2		517,5	1,94	1149	4	105	0,01	-
92	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	12,46	243,43	5,58	3033	70	1438	0,59	7
				94,05	2,12	1172	26	120	0,01	-
		м2								
93	С12069-24	-Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	11,4	1520	-	17328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е0110-23-1 тех.ч.п.3. 1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (входных) м2	4,71	417,54	102,53	1967	483	1084	0,93	4
				156,2	35,67	736	168	120	0,14	1
95	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	4,99	660,63	31,85	3297	159	1215	1,15	6
				190,8	12,04	952	60	120	0,06	-
96	С12064-5	-ДС21-10ГУ,ДС21-13ГУ м2	4,71	14500	-	68295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С12062-3	-ДГ21-9 м2	3,6	4010	-	14436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С12062-2	-ДГ21-7 м2	1,39	4250	-	5908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	1	5500	-	5500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	4,71	104,4	0,09	492	-	320	0,36	2
				56,48	0,05	266	-	120	-	-
103	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей м	10,59	173,87	52,19	1841	553	749	0,18	2
				30,83	19,71	326	209	140	0,1	1
104	Е0107-57-14	-Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором м	10,59	14,86	0,25	157	3	191	0,07	1
				12,8	0,09	136	1	140	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			225776	3389			56
			Тенге			9208	1251			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28184	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10459	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183682	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1313	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1904	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14308	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12362	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			252775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12362	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
105	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	83,59	137,63	2,62	11504	219	1182	0,07	6
				10,51	0,99	879	83	123	-	-
106	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (бетон кл.В10) м3	0,665	12957,2	-	8617	-	464	3,66	2
				567	-	377	-	123	-	-
107	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (т.80мм) м3	6,16	11538,38	-	71021	-	4293	3,66	23
				567	-	3490	-	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			91142	219			31
			Тенге			4746	83			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91142	-	-		-
		Материалы -	Тенге			396	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4828	-		-
		Местные материалы -	Тенге			85781	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5825	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5719	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			102906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5719	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
108	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков	83,59	59,89	0,35	5006	29	4575	0,3	25
				51,98	0,14	4345	12	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сборных								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5006	29			25
			----			---	---			---
			Тенге			4345	12			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5006	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4357	-		-
		Местные материалы -	Тенге			542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	686	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5043	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка								
109	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколь	6,8	314,98	1,96	2142	13	781	0,61	4
				---	---	---	---	---	---	---
				108,9	0,45	741	3	105	0,03	-
		м2								
110	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	6,8	402,95	2,03	2740	14	118	0,09	1
				---	---	---	---	---	---	---
				15,75	0,77	107	5	105	-	-
		м2								
111	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	170	31,04	0,05	5276	9	1562	0,05	8
				---	---	---	---	---	---	---
				7,7	0,02	1309	3	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10158	36			13
			----			---	---			---
			Тенге			2157	12			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10158	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6578	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2168	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1388	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2537	-		-

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1,ФО-2(4ШТ)

112	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,6	3243,27	100,89	1946	61	115	0,85	1
		м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	-
113	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФО-1,2 из бетона кл.В12,5	2,42	14053,8	260,48	34010	630	1788	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1486	216	105	0,35	1
114	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (А1)	0,013	93997,62	304,24	1222	4	453	198	3
		1т		33075	114,75	430	1	105	0,56	-
115	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (з/д1)	0,033	70437,87	304,24	2324	10	339	58	2
		1т		9675	114,75	319	4	105	0,56	-

ПОДКРАНОВЫЙ ПУТЬ

116	Е0109-25-1 т.ч.1.11	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м БМ-1	0,387	5030,5	2020,02	1947	782	967	14,1	5
		т		2272,5	502,43	879	194	90	1,79	1
117	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,387	2452,13	545,76	949	211	429	5,25	2
		т		1230,75	-	476	-	90	-	-
118	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,387	114900	-	44466	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0109-21-1	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	11,6	740,05	525,74	8585	6099	3904	1,05	12
		м		175,5	198,42	2036	2302	90	0,78	9
120	С12021-129	-Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,432	84200	-	36374	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
121	Ст.ч.3.3	-Доплата на применение стали (с255)	0,244	3385	-	826	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Ст.ч.3.2	-Доплата на применение стали (с245)	0,188	1860	-	350	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	22,5	28,74	0,02	647	-	118	0,03	1
				5,81	-	131	-	90	-	-
		м2								
124	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	45	31,9	0,02	1436	1	168	0,02	1
				4,16	-	187	-	90	-	-
		м2								
		ПАНДУС,КРЫЛЬЦО								
125	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,5	137,63	2,62	619	12	64	0,07	-
		м2		10,51	0,99	47	4	123	-	-
126	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В10)	0,45	12957,2	-	5831	-	314	3,66	2
				567	-	255	-	123	-	-
		м3								
127	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (В10,т.40мм)	4,5	438,21	14,76	1972	66	321	0,36	2
		м2		52,43	5,54	236	25	123	0,03	-
128	Е0111-15-2 ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9	64,02	0,67	576	6	21	0,01	-
				1,69	0,25	15	2	123	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	144080	7882			39
	Тенге	6573	2772			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51759	-	-		-
Материалы -	Тенге	6628	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3458	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1176	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	39983	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3701	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	555	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3328	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58787	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4013	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	92321	-	-		-
Материалы -	Тенге	997	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5888	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80841	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5299	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	795	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5857	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6683	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			162265	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10696	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1573208	29047			650
			Тенге			105734	10394			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1414494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			267079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			590585	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			437095	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19016	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1633740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		713
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125973	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158714	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9171	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			176986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10409	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1810727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		765
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136382	-		-
		ОТДЕЛ 3. Фильтра-поглотители - общестроительные работы								
129	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	32	218,93	-	7006	-	7917	1,54	49
				218,93	-	7006	-	113	-	-
130	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	11,86	3243,27	100,89	38465	1197	2267	0,85	10
				123,75	38,25	1468	454	118	0,18	2
131	E0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,	8	302,09	197,24	2417	1578	1930	0,65	5
				104,85	67,51	839	540	140	0,25	2

1	2	3	4
		масса конструкций до 0,5 т шт	
132	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	10
133	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые м3	5,5
134	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые м3	1,36
135	С143001-44	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	6,86
136	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	120
137	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	64
138	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС12.6.6т) м3	18,31
139	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 (ФБС24.6.6т) м3	52,16
140	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС9.6.6т)	21,68

5	6	7	8	9	10	11
408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
22369	-	123030	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22369	-	30422	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-140	-	-960	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
585,01	243,37	70202	29205	32249	0,67	80
106,88	85,08	12826	10210	140	0,34	41
1256,12	598,4	80392	38298	36708	1,18	76
195,53	214,16	12514	13706	140	0,91	58
11994	-	219586	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11761	-	613454	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13707	-	297195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		м3	
141	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (монолитные участки)	11,6
		м3	
142	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций С-2(10АIII)	0,55
		т	
143	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке МП-1	16
		м3	
144	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,106
		т	
145	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,128
		т	
146	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,046
		т	
147	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,162
		т	
148	Е0122-8-3	-Установка сальников д 100мм	0,0012
		км	
149	Е0122-8-6	-Установка сальников д 200мм	0,0012
		км	
150	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1,2
		м	
151	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	1,2
		м	
152	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4
		1сальник	
153	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200	4

5	6	7	8	9	10	11
12634,98	260,48	146566	3022	8571	3,94	46
614,25	89,46	7125	1038	105	0,35	4
90879,65	422,15	49984	232	5461	56,4	31
8257,5	157,5	4542	87	118	0,77	-
17423,73	316,01	278780	5056	24988	8,25	132
1368	119,39	21888	1910	105	0,58	9
79100	-	8385	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82200	-	10522	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
76400	-	3514	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
63800	-	10336	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
70153,47	10674,97	84	13	82	270	-
48825	4032	59	5	130	19,69	-
154891,68	66009,8	186	79	148	376	-
70200	24936,75	84	30	130	121,79	-
626	-	751	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2180	-	2616	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
770,63	-	3083	-	145	1,8	7
301,5	-	1206	-	-	-	-
2017,57	1,57	8070	6	189	2,36	9
393,75	-	1575	-	-	-	-

1	2	3	4
		мм	
		1сальник	
154	Е0122-48-1	-Заделка сальников просмоленной прядью	8
		футляр	
155	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	19,8
		м	
156	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских (В12.5)	0,06
		м3	
157	Е0106-33-3	-Устройство стенок приямка т.150мм из бетона кл.В12.5	0,3
		м3	
158	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН-5)	0,036
		1т	
159	Е0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6
		шт	
160	С143018-21	-Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (П1,П2,П3)	5,7
		м3	
161	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,92
		м3	
162	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В12.5)	9,8
		м3	
163	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2
		шт	
164	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские (КВ18-15т)	0,66
		м3	
165	Е0107-20-1	-Установка опорных стальных уголков	0,026
		т	
166	Е0106-19-1	-Укладка бетона по контуру плит покрытия и вокруг вентиляционных труб	3,72

5	6	7	8	9	10	11
4618,19	559,31	36946	4474	13832	7,99	64
1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	-
353,7	14,12	7003	280	251	0,55	11
100,35	5,29	1987	105	-	0,03	1
12675,26	100,65	761	6	12	0,97	-
146,25	38,03	9	2	105	0,19	-
16573,78	1327,03	4972	398	817	12,49	4
2137,5	456,24	641	137	105	1,72	1
70437,87	304,24	2536	11	370	58	2
9675	114,75	348	4	105	0,56	-
4284,51	414,99	25707	2490	3935	2,01	12
339,75	128,68	2039	772	140	0,54	3
47029	-	268065	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3778,3	-	18589	-	3213	3,24	16
531	-	2613	-	123	-	-
13412,9	-	131446	-	6835	3,66	36
567	-	5557	-	123	-	-
1946,69	924,97	3893	1850	3149	4,83	10
807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3
17100	-	11286	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
83108,57	2434,57	2161	63	1196	170	4
31950	920,25	831	24	140	4,49	-
15451,59	316,01	57480	1176	5810	8,25	31
1368	119,39	5089	444	105	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов (3слоя гидроизола) м3	66	711,48	8,23	46958	543	6601	0,47	31
				81,68	3,08	5391	203	118	0,02	1
168	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	66	362,88	4,19	23950	277	3190	0,23	15
				39,38	1,58	2599	104	118	0,01	1
169	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	244	245,44	3,82	59887	932	11168	0,21	52
				37,35	1,44	9113	351	118	0,01	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	2709810	93915			742
	Тенге	120885	31779			133
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2706443	-	-		-
Материалы -	Тенге	239279	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	152663	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32756	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2219607	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	184258	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27639	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	173442	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3064143	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	180302	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3367	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3367	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	202	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3569	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	3067712	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		967
Сметная заработная плата -	Тенге	-	180302	-		-

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ОТДЕЛ 4. Разводящие сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. РАЙОН МЖК

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	36427	27,84	26,18	1013946	953477	313061	0,01	419
				1,66	7,2	60469	262274	97	0,03	911
2	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	593	39,78	37,82	23592	22425	7402	0,01	8
				1,87	11	1109	6522	97	0,04	22
3	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную м3	1157	262,72	-	303962	-	343478	1,85	2138
		т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		262,72	-	303962	-	113	-	-
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	436	407,25	-	177561	-	200644	2,64	1151
				407,25	-	177561	-	113	-	-

1	2	3	4
		м3	
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	698
		м2	
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36670
		м3	
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1098
		м3	
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36670
		м3	
9	Е0101-145-2	Профилирование земляного полотна	6885
		м2	
10	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5км	1037,75
		т	
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	315
		м3	
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4,5
		км	
13	С130804-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн ПЭ80 SDR 13,6-110х8,1 110 мм	454,5
		10м	
14	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,13
		км	
15	С130804-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн ПЭ80 SDR 13,6-160х11,8 160 мм	13,13
		10м	
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	80
		футляр	
17	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием футляр	0,049
		км	
18	С130806-111	Трубы электросварные	49,2

5	6	7	8	9	10	11
483,56	6,82	337523	4760	34129	0,26	181
40,73	2,54	28430	1773	113	0,01	9
6,48	6,48	237601	237601	74827	-	-
-	2,1	-	77141	97	0,01	296
134,1	-	147242	-	166383	0,97	1067
134,1	-	147242	-	113	-	-
21,55	4,52	790094	165604	605755	0,11	3960
17,03	-	624490	-	97	-	-
0,99	0,99	6828	6828	2006	-	-
-	0,3	-	2068	97	-	7
49,5	49,5	51369	51369	10274	-	-
-	9,9	-	10274	100	0,21	216
1923,2	152,52	605808	48044	86335	1,02	321
153,68	57,15	48409	18002	130	0,28	88
58881,69	25695,31	264968	115629	233347	194	873
33075	6813,45	148838	30661	130	26,38	119
9780	-	4445010	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
78005	36133,62	10141	4697	8697	247	32
41850	9612,9	5441	1250	130	37,3	5
18500	-	242905	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4618,19	559,31	369455	44745	138324	7,99	639
1320,75	9,29	105660	743	130	0,02	2
242737,18	102058,18	11894	5001	9808	615	30
115425	38553,75	5656	1889	130	188,29	9
5497	-	270430	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм		--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -	--------- -
		м								
19	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,049	770484,39 --------- 40275	103463,01 --------- 39084,75	37754 --------- 1973	5070 --------- 1915	5055 --------- 130	233 --------- 190,89	11 --------- 9
		км								
20	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	49	244,98 --------- 146,93	0,28 --------- 0,11	12004 --------- 7200	14 --------- 5	9366 --------- 130	0,84 --------- -	41 --------- -
		м								
21	Е0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием футляр д 377х10мм	0,075	268907,88 --------- 126000	115634,5 --------- 43681,5	20168 --------- 9450	8673 --------- 3276	16544 --------- 130	662 --------- 213,34	50 --------- 16
		км								
22	С130806-123	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х10 мм	75,3	8270 --------- -	- --------- -	622731 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		м								
23	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	75	282,86 --------- 156,38	0,37 --------- 0,14	21215 --------- 11729	28 --------- 11	15261 --------- 130	0,9 --------- -	67 --------- -
		м								
24	Е0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,075	876012,63 --------- 47025	115634,5 --------- 43681,5	65701 --------- 3527	8673 --------- 3276	8844 --------- 130	274 --------- 213,34	21 --------- 16
		км								
25	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	16	411,46 --------- 231,75	17,71 --------- 6,75	6583 --------- 3708	283 --------- 108	4961 --------- 130	1,4 --------- 0,03	22 --------- -
		шт								
26	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	16	6480 --------- -	- --------- -	103680 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		шт								
27	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43 --------- 126	21,43 --------- -	2503 --------- 2016	343 --------- -	2621 --------- 130	0,6 --------- -	10 --------- -
		фланец								
28	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	32	855 --------- -	- --------- -	27360 --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -	- --------- -
		шт								
29	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,38	247994,13 --------- 62775	49389,75 --------- 18657	94238 --------- 23855	18768 --------- 7090	40227 --------- 130	312,7 --------- 91,12	119 --------- 35
		т								
30	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	160	855	-	136800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0122-34-1	-Монтаж втулок	80	300,57	225,64	24045	18051	13365	0,41	33
		шт		69,53	58,98	5562	4718	130	0,23	18
32	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм	80	889	-	71120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ								
33	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д 1500мм	63,64	45679,18	1879,87	2907023	119635	163307	8,86	564
		м3		1435,5	538,43	91355	34266	130	2,06	131
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	63,64	300	-	19092	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
35	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,02	20732,9	424,4	415	8	251	59,3	1
		км		9495	159,75	190	3	130	0,78	-
36	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,4899	71600	-	35078	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13517837	1839724			11760
			Тенге			1817830	467265			1908
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13517837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1881053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2285095	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5955115	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2024115	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2514273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	377141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			961927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16994037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2662236	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16994037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14925
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2662236	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ВОДОПРОВОДА ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ L=130М-(ДИАМЕТРОМ 377Х10ММ)								
37	Е0104-67-1	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	установ.	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
					488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
38	Е0104-69-1	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	130	1016,16	873,67	132100	113577	29594	0,57	74
					142,23	76,66	18490	9965	104	0,42	55
39	Е0104-69-2	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	130	1596,24	1372,9	207511	178477	46313	0,89	116
					222,09	120,46	28872	15660	104	0,66	86
40	Е0104-69-3	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода		130	2758,71	2371,37	358632	308278	80073	1,54	200
					384,19	208,07	49945	27049	104	1,14	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/								
		м								
41	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	130	7116,39	6115,64	925131	795033	206809	3,98	517
				993,05	536,6	129097	69758	104	2,94	382
		м								
42	Е0104-68-1	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
43	Е0104-52-12	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 720 мм	13	809,44	320,38	10523	4165	7422	2,7	35
				427,5	121,5	5558	1579	104	0,6	8
		шт								
44	СООО"Подзем-бурстрой"	-Бентонит (18800х5:1,15:1,329:1,02)	2,04	60298	-	123008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
45	СООО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер-отвердитель)(448,4х5:1,15:1,329:1,02)	170	1438,2	-	244494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	СРГП"ЕСИЛ СУ"	-Вода (3,14х0,377 2х130х5/4 72,52м3-т.ч.п.2.9 сборника 4)	72,52	81,91	-	5940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	Е010332-А10-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние перевозки 10км	15	199,32	199,32	2990	2990	598	-	-
				-	39,86	-	598	100	0,84	13
		т								
48	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	130	282,86	0,37	36772	48	26452	0,9	117
				156,38	0,14	20329	18	130	-	-
		м								
49	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2057863	1404299			1080
			Тенге			255845	124882			692
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2057863	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24278	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	380726	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			373442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			401913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60287	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147587	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2607363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1973
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	441013	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2607363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1973
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	441013	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН								
50	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с	1957	45,74	43,49	89507	85107	28091	0,01	29
		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		2,15	12,65	4209	24752	97	0,04	85
		м3								
51	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	3865	32,01	30,1	123720	116341	38199	0,01	51
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,91	8,28	7378	32002	97	0,03	111
		м3								
52	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную	161	302,12	-	48642	-	54965	2,13	342
		м3								
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	48642	-	113	-	-
53	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	1587	35,21	33,11	55880	52548	17253	0,01	23
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша		2,1	9,11	3333	14454	97	0,03	50
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1									
		м3								
54	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	48	347,44	-	16677	-	18845	2,44	117
		м3								
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			347,44	-	16677	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15									
55	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	96	468,34	-	44960	-	50805	3,04	291
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		468,34	-	44960	-	113	-	-
		м3								
56	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	36	538,59	-	19389	-	21910	3,49	126
	т.ч. п-3.177 к=1,15	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент		538,59	-	19389	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
57	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	470	332,52	332,52	156283	156283	97839	-	-
		м3		-	214,61	-	100865	97	0,99	464
58	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	374	490,69	7,84	183518	2933	21030	0,3	112
				46,84	2,92	17518	1092	113	0,01	5
		м2								
59	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7014	7,45	7,45	52264	52264	16459	-	-
				-	2,42	-	16968	97	0,01	65
		м3								
60	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	360	154,22	-	55517	-	62735	1,12	402
				154,22	-	55517	-	113	-	-
		м3								
61	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7014	24,78	5,19	173793	36427	133245	0,12	871
				19,58	-	137366	-	97	-	-
		м3								
62	Е010333-А5--1	Отвозка грунта на 5км	2940	56,93	56,93	167360	167360	33472	-	-
		т		-	11,39	-	33472	100	0,24	703
63	Е010333-А5--1	Подвозка грунта для обратной засыпки	2380	56,93	56,93	135482	135482	27096	-	-
		т		-	11,39	-	27096	100	0,24	569
64	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	46	1969,13	175,4	90580	8068	14499	1,17	54
				176,73	65,72	8130	3023	130	0,32	15
		м3								
65	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы под существующие коммуникации	28	1969,13	175,4	55136	4911	8825	1,17	33
				176,73	65,72	4948	1840	130	0,32	9
		м3								
66	Е0122-11-8 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,66	178154,55	118991,92	117582	78535	73485	351,9	232
				58995	26652,23	38937	17590	130	113,53	75
		км								
67	СПрайс-лист-	Труба полиэтиленовая д 315х23,2мм	666,6	6265	-	4176249	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0122-8-11 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (футляр д 426мм и д	0,035	349157,44	132673,69	12221	4644	11382	985,55	34
				186300	63859,5	6521	2235	130	311,89	11
		км								
69	С130806-129-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	35,14	12566	-	441569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	Е0122-47-5 -	Протаскивание в футляр	35	463,99	0,79	16239	28	8350	1,04	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных труб диам. 300 мм								
		м		183,2	0,31	6412	11	130	-	-
71	E0122-13-11-	Нанесение усиленной антикоррозионной	0,0351	081686,05	151823,55	37859	5314	5082	317,4	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм		54337,5	57351,94	1902	2007	130	280,11	10
		км								
		КОЛОДЦЫ								
72	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	4,8	55321,01	2420,47	265541	11618	21427	15,99	77
		м3		2716,88	717	13041	3442	130	2,85	14
73	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,8	300	-	1440	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6537407	917862			2843
			Тенге			434879	280851			2185
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6537407	-	-		-
		Материалы -	Тенге			319934	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	715730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4617818	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			246913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			764996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7740547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	830480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7740547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5411
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	830480	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			22113107	4161885			15683
			Тенге			2508554	872998			4785
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22113107	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2225265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3381552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10946375	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2271028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3681182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1841
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	552177	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1547657	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27341947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3933729	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			27341947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22309
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3933729	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛАМ 1-4 37343878

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,71351001 63989108

НДС 13% 8318584

ИТОГО 72307692

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

Петропавловск-спецкоммунстрой

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль
Кызылжарского района Сев.Каз.области
(П очередь)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за июль 2008 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	17.04.08г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	148757169										17113657
в том числе за отчетный месяц		72307692									8318584

Организатор конкурса: Заказчик: Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 6 от 18 июля 2008 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 014999 от 15.07.2005 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
РНН и адрес покупателя: 481200211235 ,СКО Кызылжарский район, с.Бишкуль, ул.Гагарина, 11
Расчетный счет покупателя ИИК 001130574 в ГУ «Кызылжарский районный отдел Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Бишкуль

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за июль месяц по объекту: Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль Кызылжарского района СКО (П очередь)				63989108	13	8318584	72307692		
Всего по счету					63989108		8318584	72307692		

Руководитель организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____

Петропавловск-спецкоммунстрой М.П.