Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Иртышского района"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118
Договор: № 85 от 15 мая 2017 года

Акт выполненных работ №1 от 26 мая 2017 года
за май месяц 2017 года
Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	77,3	133,16	23,58	10293	1823	8309	0,743	57
		м2		109,58	4,16	8471	322	94,5	0,0234	2
2	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	1712,5	37,04	0	63431	0	59942	0,257	440
		м2		37,04	0	63431	0	94,5	0	0
		Раздел 2 Полы								
		2.1 Разборка покрытия пола								
9	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	82,8	116,63	10,56	9657	874	9876	0,6987	58
		м2		106,07	1,67	8783	138	110,7	0,0144	1
		Раздел 3 Потолок								
		3.1 Демонтажные работы								

18	Е62-36-10	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов *м2*	410	43,85 43,85	0 0	17979 17979	0 0	16990 94,5	0,305 0	125 0
	Раздел 4 Проемы								
	4.2 Заполнение оконных проемов								
25	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	125	6433		804125				
29	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 ммК=1,020; *м*	95,88	2860		274217				
	Раздел 7 Кровля								
	7.1 Демонтажные работы								
80	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	603,2	48,37 44,01	4,36 0,68	29177 26547	2630 410	28871 107,1	0,2875 0,005	173 3
81	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	603,2	24,15 21,51	2,64 0,45	14567 12975	1592 271	14186 107,1	0,1516 0,0046	91 3
	7.3 Монтаж конструкций кровли								
97	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150 *м3*	84,27	7530		634553				
		Всего прямые затраты				**1857999** **138186**	**6919** **1141**			**944** **9**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1712895				
		Накладные расходы, тенге				138174				
		- заработная плата, тенге				20726				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				119770				

Всего	**2115943**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	30470
- сметная заработная плата, тенге	4296
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	51943
- сметная заработная плата, тенге	23894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	145
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21464
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8586
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2228406**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5698034**
- материалы, тенге	4379873
- сметная заработная плата, тенге	558175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1191
Налог (2 %)	113961
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5811995**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,85001538	**4 940 285**
НДС (12 %)	592 834
Всего по смете с учетом НДС	**5 533 119**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Иртышского района"

Руководитель_____**Ибрагимов К.И.**

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____**Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____**Лунев Д.В.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Иртышского района"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Договор: № 85 от 15 мая 2017 года, дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2017

Акт выполненных работ №2 от 18 июля 2017 года

за июль месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Стены								
		1.2 Устройство покрытия стен								
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	1124	89,2	4,29	100261	4822	91804	0,52348	286
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	95304	1843	94,5	0,00788	4
4	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,940;	2180,56	31		67597				
		кг								
		Раздел 2 Полы								
		2.1 Разборка покрытия пола								
7	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	248	51,33	4,89	12730	1213	12977	0,336	83
		м2		46,44	0,83	11517	206	110,7	0,0086	2
		2.2 Устройство покрытия								
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	248	299,63	12,44	74308	3085	17765	0,4094	102
		м2 стяжки								

			60,03	4,68	14887	1161	110,7	0,02275	6
13	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	496	46,34	0,84	22985	417	566	0,00506	3
	м2 стяжки		0,72	0,31	357	154	110,7	0,0015	1
	Раздел 3 Потолок								
	3.2 Отделочные работы								
19	Е15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	628	122,51	4,93	76936	3096	70794	0,63653	261
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	73746	1168	94,5	0,00911	4
20	30-2-55 Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,236;	1404,208	31		43530				
	кг								
	Раздел 6 Фасад								
	6.1 Демонтажные работы								
73	Е15-39-8 Демонтаж металлосайдинга ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	285,5	52,83	0,59	15083	168	14137	0,32053	92
	м2		52,24	0,16	14915	46	94,5	0,00054	0
77	Е15-38-1 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	318	3213,98	4,99	1022046	1587	161900	3,105	987
	м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	170836	487	94,5	0,00575	2
	Раздел 7 Кровля								
	7.1 Демонтажные работы								
86	Е12-13-3 Демонтаж утеплителя из мин. ваты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	207	69,93	4,72	14476	977	14850	0,37076	77
	м2 утепляемого покрытия		65,21	1,78	13498	368	107,1	0,0086	2
	7.3 Монтаж конструкций кровли								
103	Е12-7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	639	539,09	10,25	344479	6550	217452	1,9665	1257

		м2 кровли		313,89	3,85	200576	2460	107,1	0,01875	12
104	1-1-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011К=1,050;	670,95	423		283812				
		м2								
105	Е58-18-6	Устройство ендов	30	235,42	0,84	7063	25	722	0,1445	4
		м		22,34	0,14	670	4	107,1	0,0013	0
106	99-4-1(пл)	Ендова ц/о=3600/2/2,557/1,12	30	629		18870				
		м								
	Раздел 9 Электрика									
	9.1 Демонтажные работы									
124	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	890	3,69	0	3284	0	3192	0,0254	23
		м		3,69	0	3284	0	97,2	0	0
125	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	106	29,35	2,8	3111	297	2782	0,1789	19
		шт		26,55	0,45	2814	48	97,2	0,0038	0
	9.2 Монтажные работы									
136	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	356	113,54	73,85	40420	26291	21721	0,2624	93
		м борозды		39,69	28,1	14130	10004	90	0,154	55
	Локальная смета 2-1-2. Монтаж системы отопления									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50-80 мм	302	116,9	1,81	35304	547	40141	0,754	228
		м		115,09	0,29	34757	88	115,2	0,0026	1
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	62	197,2	15,96	12226	990	13125	1,2059	75
		шт		181,24	2,52	11237	156	115,2	0,0217	1
	Раздел 2 Монтаж системы отопления									
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	90	431,3	4,95	38817	446	6417	0,34155	31

	м трубопровода								
			60,03	1,86	5403	167	115,2	0,00913	1
7 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	54	481,3	4,95	25990	267	3850	0,34155	18
	м трубопровода								
			60,03	1,86	3242	100	115,2	0,00913	0
10 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	86	3692,09	43,41	317520	3733	13967	0,7843	67
	кВт								
			124,72	16,26	10726	1398	115,2	0,07938	7
11 9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	18	1250		22500				
	шт								
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	42	521,42	49,05	21900	2060	15099	1,6905	71
	шт								
			292,39	19,69	12280	827	115,2	0,0875	4
15 9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	42	331		13902				
	шт								
16 Е18-22-4	Установка терморегуляторов Ф-20 мм	66	71,1	0	4693	0	4722	0,3565	24
	комплект								
			62,1	0	4099	0	115,2	0	0
17 9-3-220	Терморегулятор Ф-20	55	2682		147510				
	шт								
18 9-3-219	Терморегулятор Ф-15	11	2106		23166				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2814519**	**56571**	**727983**		**3801**
					698278	**20684**			**102**

Накладные расходы, тенге	
- заработная плата, тенге	727983
- трудоемкость, чел-ч	109197
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	364
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4275
	212807

Всего по смете	**3755309**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	54076
- сметная заработная плата, тенге	7625
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	92187
- сметная заработная плата, тенге	42406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	258
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38094
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15238
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3954904**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**10112690**
Налог (2 %)	202254
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10314944**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,85001538	**8 767 861**
НДС (12 %)	1 052 143
Всего по смете с учетом НДС	**9 820 004**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Иртышского района"

Руководитель_____**Ибрагимов К.И.**

Технический надхор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____**Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____**Лунев Д.В.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Иртышского района"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Договор: № 85 от 15 мая 2017 года

Акт выполненных работ №3 от 28 июля 2017 года

за июль месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 2 Полы								
		2.2 Устройство покрытия								
15	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	124	1101,21	19	136550	2356	28621	1,2305	153
		м2 покрытия		199,3	9,21	24713	1142	110,7	0,04625	6
		Раздел 4 Проемы								
		4.1 Демонтажные работы								
22	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	154,4	270,9	23,78	41827	3672	35588	1,6539	255
		м2		247,12	8,98	38155	1387	90	0,0439	7
23	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	103,3	158,38	23,78	16361	2456	13349	0,9115	94
		м2		134,6	8,98	13904	928	90	0,0439	5
		4.2 Заполнение оконных проемов								

24	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	157,07	670,88	23,44	105375	3682	31014	1,04788	165
		м2 проемов		175,1	7,73	27503	1214	108	0,03775	6
25	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	32,07	6433		206306				
		м2								
28	Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах	99,7	77,58	0,47	7735	47	2711	0,1576	16
		м		25,09	0,09	2501	9	108	0,0008	0
29	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 ммК=1,020;	5,814	2860		16628				
		м								

Раздел 5 Устройство крылец

5.1 Демонтажные работы

41	Е9-42-1	Демонтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	9,7	78,8	29,98	764	291	335	0,21873	2
		м2		35,25	7,4	342	72	81	0,02643	0
42	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	9,7	24,15	2,64	234	26	228	0,1516	1
		м2 кровли		21,51	0,45	209	4	107,1	0,0046	0
43	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	9,7	36,77	1,67	357	16	367	0,2268	2
		м2 кровли		35,1	0,29	340	3	107,1	0,0029	0
44	Е63-8-5	Разборка облицовки крыльца	4,8	133,16	23,58	639	113	516	0,743	4
		м2		109,58	4,16	526	20	94,5	0,0234	0
45	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамогранитной плиток	8,5	116,63	10,56	991	90	1014	0,6987	6
		м2		106,07	1,67	902	14	110,7	0,0144	0