Счет-фактура № 00000000049 от 30 ноября 2012 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 600300023974, БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012268, от 23.11.2009

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16 от 09.07.2012г, д/сог№2 от 12.10.2012г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Строительня компания "Базис"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 600400087160, БИН: 980540001197, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,5/1 здание 3А

ИИК получателя: KZ449470398000038139, в банке ДБ АО "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ст-во Транспорт.развязки на пересечении пр. Аль Фараби-ул.Дулати в г.Алматы дорожные работы	тенге		165 580 347,32	165 580 347,32	12%	19 869 641,68	185 449 989,00	0	
Всего по счету:					**165 580 347,32**		**19 869 641,68**	**185 449 989,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер *(должность)*

Пархоменко В.Н. *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю Копия (второй экземпляр) - поставщику.

2777449

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Строительная компания "Базис"**

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 16	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		9 июля 2012 г	Наименование	Код	Наименование	Код
		доп. согл. № 2 от 12 октября 2012 г.				

тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов,этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат	170 480 830	170 480 830			
	в т.ч.: ноябрь			96 859 810	11 623 177	108 482 987
	Возврат стоимости материалов Заказчика					2 704 631
	Всего к оплате			94 444 961	11 333 395	105 778 356

Заказчик:

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс" _____ Нагайцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

форма № 2КС-2 (форма 2

Наименование объекта: "Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Базис"
Подрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"
Договор № 16 от 9 июля 2012 года.
Доп. соглашение № 2 от 12 октября 2012 года.

АКТ
о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ 2012 г.

Составлена в ц. 2001 года.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов*)	Ед. изм-ния	Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физический объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		физический объем	стоимость тенге	%	Стоимость, тенге		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	I. Земляные работы. Локальная смета № 1-2-1														
1	Разработка выемки в грунте 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимосью 0,65 м3 (корыто и пучины)	м3	17 187,30	44,22	760 084	17187,30	17187,30		760 084			100%	760 084		
2	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	30 077,78	204,97	6 165 097	30077,78	30077,78		6 165 097			100%	6 165 097		
3	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	17 187,3	5,63	96 848	17187,30	17187,30		96 848			100%	96 848		
4	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	1 718,73	219,86	377 873	1718,73	1718,73		377 873			100%	377 873		
5	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1 718,73	44,22	76 008	1718,73	1718,73		76 008			100,00%	76 008		
6	Перевозка грунта, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	3 007,78	204,97	616 510	3007,78	3007,78		616 510			100%	616 510		
7	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3	1 718,73	5,64	9 685	1718,73	1718,73		9 685			100%	9 685		
8	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	3 409,00	17,67	60 232	3409,00	3409,00		60 232			100%	60 232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов)	м3	3 409,00	12,48	42 543	3409,00	3409,00		42 543			100%	42 543		
10	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3 409,00	19,85	67 682	3409,00	3409,00		67 682			100%	67 682		
11	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 78 КВТ (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3	17 187,30	2,88	49 553	17187,30	17187,30		49 553			100%	49 553		
12	Уплотнение грунта экскаваторами 1 м3, оборудованными трамбующими плитами при 6 ударах плиты (основание насыпи)	м2	57 291,00	84,92	4 864 940	57291,00	57291,00		4 864 940			100%	4 864 940		
13	Планировка поверхности земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	57 291,00	1,81	103 424	57291,00	57291,00		103 424			100%	103 424		
14	**Итого по 1 разделу:**				**13 290 479**				**13 290 479**				**13 290 479**		
15	***II. Подготовительные работы. Локальная смета № 1-1-2И***														
16	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	4 830,43	235,40	1 137 069	4830,43	4830,43		1 137 069			100%	1 137 069		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	6 977,00	140,28	978 747	6977,00	6977,00		978 747			100%	978 747		
18	На каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 (добавить 20 см до Т=30 см)/ К=20	м2	6 977,00	126,01	879 202	6977,00	6977,00		879 202			100%	879 202		
19	Перевозка асфальтобетонной крошки, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	тн	5 603,09	152,91	856 753	5603,09	5603,09		856 753			100%	856 753		
20	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров, парковок, местных проездов	м3	1 095,84	774,96	849 234	1095,84	1095,84		849 234			100%	849 234		
21	Сгребание в кучи разобранного а/бетонного покрытия бульдозерами мощностью 59 (80) КВТ (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	1 095,84	15,25	16 708	1095,84	1095,84		16 708			100%	16 708		
22	Вывоз разобранного а/б покрытия, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	2 630,02	204,97	539 079	2630,02	2630,02		539 079			100%	539 079		
23	Разборка гранитных бортовых камней на бетонном основании	м	395,00	303,57	119 909	395,00	395,00		119 909			100%	119 909		
24	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	107,28	31,49	3 378	107,28	107,28		3 378			100%	3 378		
25	Перевозка мусора строительного на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	107,28	204,97	21 990	107,28	107,28		21 990			100%	21 990		
26	Разборка бетонных бортовых камней на бетонном основании	м	202,90	303,57	61 594	202,90	202,90		61 594			100%	61 594		
27	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	54,04	177,54	9 594	54,04	54,04		9 594			100%	9 594		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Перевозка мусора строительного на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	54,04	204,97	11 076	54,04	54,04		11 077			100%	11 077		
29	Демонтаж труб бетонных Д0,4-0,5м	м3	17,86	4722,40	84 342	17,86	17,86		84 342			100%	84 342		
30	Погрузка разобранных бетонных труб при автомобильных перевозках	тн	44,65	177,55	7 928	44,65	44,65		7 928			100%	7 928		
31	Перевозка разобранных бетонных труб на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	44,65	204,97	9 152	44,65	44,65		9 152			100%	9 152		
32	Демонтаж труб бетонных Д-1,5 м	м3	67,68	4722,40	319 612	67,68	67,68		319 612			100%	319 612		
33	Погрузка разобранных бетонных труб при автомобильных перевозках	тн	169,20	177,55	30 041	169,20	169,20		30 041			100%	30 041		
34	Перевозка разобранных бетонных труб на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	169,20	204,97	34 681	169,20	169,20		34 681			100%	34 681		
35	Демонтаж блоков Б-3-1	м3	4,93	4764,19	23 487	4,93	4,93		23 487			100%	23 487		
36	Погрузка разобранных блоков Б-3-1 при автомобильных перевозках	тн	12,32	177,67	2 189	12,32	12,32		2 189			100%	2 189		
37	Перевозка разобранных блоков Б-3-1 на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	12,32	205,03	2 526	12,32	12,32		2 526			100%	2 526		
38	Демонтаж ж/бетонных лестниц, мостиков, подпорных стенок	м3	27,16	7798,81	211 816	27,16	27,16		211 816			100%	211 816		
39	Погрузка разобранных ж/б конструкций при автомобильных перевозках	тн	67,90	177,55	12 055	67,90	67,90		12 055			100%	12 055		
40	Перевозка разобранных ж/б конструкций на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	67,90	204,97	13 918	67,90	67,90		13 918			100%	13 918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	Разборка бетонных фундаментов	м3	17,64	4517,68	79 692	17,64	17,64		79 692			100%	79 692		
42	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	42,34	31,49	1 333	42,34	42,34		1 333			100%	1 333		
43	Перевозка мусора строительного на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	42,34	204,94	8 677	42,34	42,34		8 677			100%	8 677		
44	Подъем и опускание люков и колодцев														
45	Демонтаж круглых колодцев из сборного ж/бетона в сухих грунтах	м3	4,00	4989,95	19 960	4,00	4,00		19 960			100%	19 960		
46	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	10,00	177,55	1 776	10,00	10,00		1 776			100%	1 776		
47	Перевозка мусора строительного на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	10,00	205,00	2 050	10,00	10,00		2 050			100%	2 050		
48	Разборка покрытий а/бетонных вокруг люков	м3	4,94	775,04	3 829	4,94	4,94		3 829			100%	3 829		
49	Демонтаж люков	шт	19,00	339,98	6 460	19,00	19,00		6 460			100%	6 460		
50	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	11,61	31,50	366	11,61	11,61		366			100%	366		
51	Перевозка мусора строительного на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	11,61	224,51	2 607	11,61	11,61		2 607			100%	2 607		
52	Укладка бетонных подкладок	шт	76,00	576,28	43 797	76,00	76,00		43 797			100%	43 797		
53	Бетонные подкладки	м3	0,76	26374,47	20 045	0,76	0,76		20 045			100%	20 045		
54	Установка люков б/у	шт	19,00	601,30	11 425	19,00	19,00		11 425			100%	11 425		
55	Омоноличивание бетоном	м3	1,36	6324,93	8 602	1,36	1,36		8 602			100%	8 602		
56	Восстановление покрытия из м/зернистой а/бетонной смеси	м2	13,63	1374,28	18 731	13,63	13,63		18 731			100%	18 731		
57	**Итого по 2 разделу :**				**6 465 430**				**6 465 430**				**6 465 430**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
58	***Ш. Посадочные площадки автобусных остановок, парковка автомобилей***														
59	**Посадочные площадки автобусных остановок**														
60	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления/ с вертикальными стенками	м3	6,70	532,37	3 567	6,70	6,70		3 567			100%	3 567		
61	Устройство подушек из щебня под бетонную подушку бордюра	м3	2,07	2296,67	4 754	2,07	2,07		4 754			100%	4 754		
62	Устройство основания под покрытие площадки из щебня толщиной 12 см	м2	226,50	307,70	69 694	226,50	226,50		69 694			100%	69 694		
63	На каждый 1 см изменения толщины добавлять 3 см до Т=15 см	м2	226,50	56,36	12 767	226,50	226,50		12 767			100%	12 767		
64	Установка бортовых цементно-песчаных бордюров при других видах покрытий	м	55,80	573,77	32 016	55,80	55,80		32 016			100%	32 016		
65	Цементно-песчаный бордюр	м3	2,51	25278,25	63 448	2,51	2,51		63 448			100%	63 448		
66	Обработка основания площадки битумной эмульсией	тн	0,1585	37223,72	5 900	0,16	0,16		5 900			100%	5 900		
67	Устройство покрытия площадки из м/зернистого асфальтобетона, толщиной 3 см	м2	226,5	411,04	93 101	226,50	226,50		93 101			100%	93 101		
68	Устройство покрытия площадки из м/зернистого асфальтобетона, толщиной 0,5 см / добавить 2 см/	м2	226,5	258,94	58 650	226,50	226,50		58 650			100%	58 650		
69	**Парковки для автомобилей**														
70	Устройство оснований под покрытие площадки из шебня Т=12 см	м2	2 960,0	307,70	910 785	2960,00	2960,00		910 785			100%	910 785		
71	Устройство оснований под покрытие площадки из шебня Т=12 см	м2	233,1	307,70	71 724	233,10	233,10		71 724			100%	71 724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	На каждый 1 см изменения толщины добавлять 3 см до Т=15 см	м2	233,1	56,37	13 139	233,10	233,10		13 139			100%	13 139		
73	Устройство оснований под покрытие площадки из шебня Т=12 см	м2	72,0	307,69	22 154	72,00	72,00		22 154			100%	22 154		
74	На каждый 1 см изменения толщины добавлять 8 см до Т=20 см	м2	72,0	150,31	10 823	72,00	72,00		10 823			100%	10 823		
75	Устройство оснований под покрытие площадки из шебня Т=12 см	м2	2 191,3	307,70	674 259	2191,30	2191,30		674 259			100%	674 259		
76	На каждый 1 см изменения толщины добавлять 18 см до Т=30 см	м2	2 191,3	338,20	741 097	2191,30	2191,30		741 097			100%	741 097		
77	Розлив битума	тн	1,72	37153,62	63 904	1,72	1,72		63 904			100%	63 904		
78	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	315,10	3970,69	1 251 164	315,10	315,10		1 251 164			100%	1 251 164		
79	Розлив битума	тн	3,63	37244,55	135 198	3,63	3,63		135 198			100%	135 198		
80	Устройство нижнего слоя основания из горячих к/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	5 508,10	382,00	2 104 103	5508,10	5508,10		2 104 103			100%	2 104 103		
81	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до Т=5 см	м2	5 508,10	83,14	457 954	5508,10	5508,10		457 954			100%	457 954		
82	Розлив битума	тн	1,49	37284,26	55 554	1,49	1,49		55 554			100%	55 554		
83	Устройство нижнего слоя основания из горячих к/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	2 263,30	382,00	864 585	2263,30	2263,30		864 585			100%	864 585		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
84	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до Т=6 см	м2	2 263,30	166,28	376 350	2263,30	2263,30		376 350			100%	376 350		
85	Устройство щебеночных подушек под бортовые камни	м3	39,51	2296,64	90 740	39,51	39,51		90 740			100%	90 740		
86	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм	м	321,00	5083,86	1 631 918	321,00	321,00		1 631 918			100%	1 631 918		
87	Установка бортовых цементно-песчаных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	666,70	573,76	382 529	666,70	666,70		382 529			100%	382 529		
88	Цементно-песчаный дорожный бордюр	м3	30,0	25269,59	758 088	30,00	30,00		758 088			100%	758 088		
89	Обработка основания площадки битумной эмульсией	тн	5,3	37236,20	197 352	5,30	5,30		197 352			100%	197 352		
90	Устройство покрытия площадки из м/зернистого асфальтобетона, толщиной 3 см	м2	8 836,3	411,04	3 632 064	8836,30	8836,30		3 632 064			100%	3 632 064		
91	Устройство покрытия площадки из м/зернистого асфальтобетона, толщиной 0,5 см / добавить 2 см до Т=5 см/	м2	8 836,3	258,94	2 288 077	8836,30	8836,30		2 288 077			100%	2 288 077		
92	Обработка основания площадки битумной эмульсией	тн	1,3100	37359,74	48 941	1,31	1,31		48 941			100%	48 941		
93	Устройство покрытия площадки из м/зернистого асфальтобетона, толщиной 3 см	м2	2 191,3	411,04	900 710	2191,30	2191,30		900 710			100%	900 710		
94	Устройство покрытия площадки из м/зернистого асфальтобетона, толщиной 0,5 см / добавить 1 см до Т=4 см/	м2	2 191,3	129,47	283 708	2191,30	2191,30		283 708			100%	283 708		
95	**Итого по 3 разделу :**				**18 310 812**				**18 310 812**				**18 310 812**		
96	**IV. Устройство тротуаров, пандусов и велосипедных дорожек. Локальная смета № 1-7-3И**														
97	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси Т=12 см	м2	4 001,1	214,63	858 754	71,43	71,43		44 415	3929,67	814339	100%	858 754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
98	На каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать / добавить 3 см до Т=15см/	м2	4 001,1	32,30	129 225	71,43	71,43		6 684	3929,67	122541	100%	129 225		
99	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси Т=12 см	м2	917,1	214,63	196 837	917,10	917,10		196 837		0	100%	196 837		
100	На каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать / добавить 3 см до Т=15см/	м2	917,1	86,13	78 986	917,10	917,10		78 986		0	100%	78 986		
101	Устройство щебеночной подготовки под бордюр	м3	147,24	2296,75	338 173	147,24	147,24		338 173			100%	338 173		
102	Исключить устройство щебеночной подготовки под бордюр	м3	222,40	0,00		-150,30	-150,30		-333 298	150,3	333298		0		
103	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.08 /включая лест. сходы, пандусы/	п.м.	3 874,60	573,77	2 223 112	3874,60	3874,60		2 223 112			100%	2 223 112		
104	Исключить установка бортовых бетонных камней БР 100.20.08 /включая лест. сходы, пандусы/	п.м.	5 853,00	0,00		-3955,50	-3955,50		-2 191 271	3955,5	2191271		0		
105	Бортовой камень БР100.20.8	м3	61,99	24624,16	1 526 452	61,99	61,99		1 526 452			100%	1 526 452		
106	Исключить бортовой камень БР100.20.8	м3	93,65			-63,29	-63,29		-1 504 556	63,29	1504556		0		
107	Устройство щебеночной подготовки под бортовые камни	м3	10,15	2297,54	23 320	10,15	10,15		23 320		0	100%	23 320		
108	Установка бортовых цементно-песчаных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	п.м.	267,20	573,76	153 310	267,20	267,20		153 310		0	100%	153 310		
109	Цементно-песчаный дорожный бордюр	м3	12,02	25276,68	303 826	12,02	12,02		303 826		0	100%	303 826		
110	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси Т=12 см	м2	1 953,0	214,63	419 174	1953,00	1953,00		419 174		0	100%	419 174		
111	На каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать / добавить 13 см до Т=25см/	м2	1 953,0	139,95	273 332	1953,00	1953,00		273 332		0	100%	273 332		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
112	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 3 см	м2	6 871,80	396,55	2 725 033	2942,13	2942,13		1 220 447	3929,67	1504586	100%	2 725 033		
113	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,5 см /добавить 2 см/	м2	6 871,80	249,12	1 711 908	2942,13	2942,13		766 703	3929,67	945205	100%	1 711 908		
114	**Итого по 4 разделу :**				**10 961 440**				**3 545 644**		**7 415 796**		**10 961 440**		
115	***V. Водопропускные ж/бетонные трубы Д=0,5 м. Локальная смета № 1-2-8И***														
116	**Водопропускные ж/бетонные трубы Д=0,5 м**														
117	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	501,3	50,00	25 067	89,82	89,82		4 492	411,48	20575	100%	25 067		
118	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /без крепления с вертикальными стенками/ под водопропускные трубы	м3	55,7	639,20	35 603	9,98	9,98		6 379	45,72	29224	100%	35 603		
119	Устройство подушек из ГЩС под трубы	м3	140,11	1425,16	199 679	56,95	56,95		81 164	83,16	118515	100%	199 679		
120	Укладка звеньев одноочковых круглых ж/бетонных труб отверстием 0,5 м пр высоте насыпи /на железных дорогах, на автомобильных дорогах /до 0; 0,9 м)	м3	105,83	10263,77	1 086 215	46,62	46,62		478 487	59,21	607728	100%	1 086 215		
121	Блоки труб из тяжелого бетона В 20 F 200 Д-0,5м	шт	302,0	9433,38	2 848 880	131,00	131,00		1 235 773	171	1613107	100%	2 848 880		
122	Устройство бетонных фундаментов под смотровые колодцы из бетона В-15	м3	11,30	7498,89	84 737	0,90	0,90		6 786	10,4	77951	100%	84 737		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
123	Установка смотровых блоков с чугунными обечайками	м3	39,62	10263,75	406 650		0,00		20	39,62	406630	100%	406 650		
124	Смотровой блок	шт	13,0	9827,10	127 752	-22,00	-22,00		-216 196	35	343948	100%	127 752		
125	Укладка бетонных подкладок	шт	904,0	576,29	520 964	539,00	539,00		310 620	365	210344	100%	520 964		
126	Бетонные подкладки	м3	9,04	26374,89	238 429	5,39	5,39		142 160	3,65	96269	100%	238 429		
127	Установка люков	шт	113,0	604,28	68 283	-7,00	-7,00		-4 232	120	72515	100%	68 283		
128	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	997,11	437,21	435 942	17,91	17,91		7 831	979,2	428111	100%	435 942		
129	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	173,52	1219,28	211 570	-14,58	-14,58		-17 777	188,1	229347	100%	211 570		
130	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м (из бордюрного камня БР 100.30.18)	м	62,0	573,77	35 574	62,00	62,00		35 574			100%	35 574		
131	Цементно-песчаный дорожный бордюр	м3	2,79	25268,27	70 498	2,79	2,79		70 498			100%	70 498		
132	Омоноличивание оголовков бетоном В-15	м3	3,10	5907,28	18 313	3,10	3,10		18 313			100%	18 313		
133	Обратная засыпка вручную ГПС	м3	94,0	302,92	28 475	9,40	9,40		2 847	84,6	25627	100%	28 475		
134	Смеси песчано-гравийные природные	м3	94,0	580,98	54 612	9,40	9,40		5 461	84,6	49151	100%	54 612		
135	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	94,0	40,37	3 795	9,40	9,40		379	84,6	3415	100%	3 795		
136	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	508,0	44,22	22 466	50,80	50,80		2 247	457,2	20219	100%	22 466		
137	Перевозка грунта , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	889,0	204,97	182 220	88,90	88,90		18 222	800,1	163998	100%	182 220		
138	Работа на отвале 2-3 группы	м3	508,0	5,64	2 863	50,80	50,80		286	457,2	2577	100%	2 863		
139	Омоноличивание оголовков бетоном В-15	м3	4,67	0,00		-4,20	-4,20		-24 829	4,2	24829		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
140	**Водопропускные ж/б трубы Д=2х0,5м**														
141	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	168,3	50,01	8 416	-134,64	-134,64		-6 732	302,94	15148	100%	8 416		
142	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом /без крепления с вертикальными стенками/ под водопропускные трубы	м3	18,7	639,17	11 953	-14,90	-14,90		-9 562	33,6	21515	100%	11 953		
143	Устройство подушек из ГЩС под трубы	м3	36,81	1425,14	52 459	-19,17	-19,17		-27 321	55,98	79780	100%	52 459		
144	Укладка звеньев одноочковых круглых ж/бетонных труб отверстием 0,5 м пр высоте насыпи /на железных дорогах, на автомобильных дорогах /до 0; 0,9 м)	м3	29,83	10263,77	306 168	-16,34	-16,34		-167 710	46,17	473878	100%	306 168		
145	Блоки труб из тяжелого бетона В 20 F 200 Д-0,5м	шт	157,0	9433,38	1 481 040	-86,00	-86,00		-811 270	243	2292310	100,00%	1 481 040		
146	Устройство бетонных фундаментов под смотровые колодцы из бетона В-15	м3	6,00	7483,63	44 902	6,00	6,00		44 902			100%	44 902		
147	Установка смотровых блоков с чугунными обечайками	м3	11,10	10263,76	113 928	11,10	11,10		113 928			100%	113 928		
148	Смотровой блок	шт	30,0	9827,12	294 814	30,00	30,00		294 814			100%	294 814		
149	Укладка бетонных подкладок	шт	240,0	576,29	138 309	240,00	240,00		138 309			100%	138 309		
150	Бетонные подкладки	м3	2,40	26375,01	63 300	2,40	2,40		63 300			100%	63 300		
151	Установка люков	шт	40,0	604,28	24 171	40,00	40,00		24 171			100%	24 171		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
152	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	389,98	437,20	170 501	-203,12	-203,12		-88 805	593,1	259306	100%	170 501		
153	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	75,16	1219,28	91 641	-39,14	-39,14		-47 723	114,3	139364	100%	91 641		
154	Обратная засыпка вручную ГПС	м3	46,16	302,91	13 982	-24,04	-24,04		-7 283	70,2	21265	100%	13 982		
155	Смеси песчано-гравийные природные	м3	46,16	580,98	26 818	-24,04	-24,04		-13 967	70,2	40785	100%	26 818		
156	Уплотнение грунта 1, 2 группы пневматическими трамбовками	м3	46,16	40,37	1 863	-24,04	-24,04		-970	70,2	2833	100%	1 863		
157	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	221,32	44,22	9 787	-115,28	-115,28		-5 098	336,6	14885	100%	9 787		
158	Перевозка грунта , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	387,31	204,97	79 388	-201,74	-201,74		-41 350	589,05	120738	100%	79 388		
159	Работа на отвале 2-3 группы	м3	221,32	5,64	1 248	-115,28	-115,28		-650	336,6	1897	100%	1 248		
160	**Водопропускная металлическая труба Д-0,4 м**														
161	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	16,31	49,98	815	4,34	4,34		217	11,97	598	100%	815		
162	Устройство подушек из ГЩС под трубы	м3	4,91	1423,98	6 992	1,31	1,31		1 861	3,6	5131	100%	6 992		
163	Монтаж металлических труб диам. 400мм	п.м.	32,50	6459,12	209 921	8,65	8,65		55 866	23,85	154055	100%	209 921		
164	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	47,83	437,21	20 912	12,73	12,73		5 566	35,1	15346	100%	20 912		
165	Обратная засыпка грунтом	м3	3,68	303,02	1 115	0,98	0,98		296	2,7	819	100%	1 115		
166	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /излишки грунта/	м3	13,49	44,24	597	3,59	3,59		159	9,9	438	100%	597		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
167	Перевозка грунта , расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	23,61	208,84	4 930	6,28	6,28		1 379	17,33	3551	100%	4 930		
168	**Итого по 5 разделу:**				**9 888 557**				**1 680 834**		**8 207 723**		**9 888 557**		
169	***VI. Водоотводные арычные лотки***														
170	Устройство фундаментов из монолитного бетона В-15 под водоотводные лотки	м3	158,17	7499,00	1 186 117	158,17	158,17		1 186 117			100%	1 186 117		
171	Устройство арыков из арычных блоков Б3-1	м3	280,04	14403,83	4 033 648	0,00	0,00		300	280,02	4033348	100%	4 033 648		
172	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 м, шириной по верху 450 мм	п.м.	1 836,5	3532,03	6 486 566	166,50	166,50		588 083	1670,0	5898483	100%	6 486 566		
173	Заделка отверстий в арычных блоках бетоном В-15	м3	21,73	0,00		-16,50	-16,50		-119 161	16,5	119161		0		
174	Омоноличивание бетоном В-15 толщиной 8 см лотков с бордюрами	м3	91,40	5907,45	539 941	-25,51	-25,51		-150 692	116,91	690633	100%	539 941		
175	Обратная засыпка вручную ГПС	м3	1 688,10	302,92	511 364	1688,10	1688,10		511 364			100%	511 364		
176	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1 688,10	580,99	980 764	1688,10	1688,10		980 764			100%	980 764		
177	***Устройство сброса на ПК 1+80 (съезд № 10)***														
178	Устройство подготовки из ГПС	м3	0,11	1349,09	148	0,11	0,11		148			100%	148		
179	Устройство монолитного бетона лотка В-15	м3	0,07	7495,71	525	0,07	0,07		525			100%	525		
180	Устройство сброса из арычного лотка Б-4	м3	5,370	14401,20	77 334	5,37	5,37		77 334			100%	77 334		
181	Раствор цементный М-150	м3	0,03	4699,33	141	0,03	0,03		141			100%	141		
182	***Упорные плиты через лотки***								0						
183	Устройство подушек из ГЩС	м3	4,18	1425,17	5 957	4,18	4,18		5 957			100%	5 957		
184	Монолитный бетон лежней В-15	м3	2,64	7498,70	19 797	2,64	2,64		19 797			100%	19 797		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
185	Укладка упорной плиты ПУ-1	м3	7,48	3990,87	852	7,48	7,48		29 852			100%	29 852		
186	Плиты покрытия для автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	м2	49,500	2425,39	120 057	49,50	49,50		120 057			100%	120 057		
187	**Итого по 6 разделу:**				**13 992 210**				**3 250 584**		**10 741 626**		**13 992 210**		
188	**Итого по форме 2:**				**72 908 928**				**46 543 783**		**26 365 145**		**72 908 928**		
189	**Итого в текущих ценах 2012 г. С К=2,088**				**152 215 027**				**97 169 494**		**55 045 533**		**152 215 027**		
190	**Налоги. сборы,обязательные платежи 2,0%:**								**-309 684**		**309 684**				
191	**Итого:**				**152 215 027**				**96 859 810**		**55 355 217**		**152 215 027**		
192	**НДС 12,0%:**				**18 265 803**				**11 623 177**		**6 642 626**		**18 265 803**		
193	**Всего к оплате:**				**170 480 830**				**108 482 987**		**61 997 843**		**170 480 830**		
194	**Возврат стоимости материалов Заказчика:**														
195	**Смесь гравийно-песчаная**	**м3**	**2 000,0**	**x567x1618/775x1,02x1,12**					**2 704 631**						
196	**Итого, к оплате:**								**105 778 356**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____

2. Сдача исполнительной документации исполн-я док-ция сдана

3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ _____

5. Этап работы: 5.1. Завершен _____

5.2. Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта _____
(подпись), (подпись, Ф.И.О.)

Департамент контроля качества: _____
(подпись), (Ф.И.О., должность)

ПТД _____

ОПП _____

МП

ПОДРЯДЧИК:

Президент ГОО "Производственно-строительная фирма "Алонс""

_____ Нагайцев В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Строительная компания "Базис"**

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы.

Дорожные работы.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 16	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		9 июля 2012 г	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл № 2 от 12 октября 2012 года				

тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов,этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат	536 667 652	536 667 652			
	в т.ч.: ноябрь			66 154 758	7 938 572	74 093 330
	Всего к оплате			66 154 758	7 938 572	74 093 330

Заказчик:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Нагайцев В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

форма № 2КС-2 (форма 2)

Наименование объекта: "Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Базис"
Подрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"
Договор подряда: № 16 от 9 июля 2012 года.
Доп. соглашение № 2 от 12 октября 2012 года.

АКТ
о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ 2012 г.

Составлен в ц. 2001 года.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Ед. изм-ния	Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физический объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		физический объем	стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	*Дорожная одежда*														
2	***1 этап строительства-2012 год***														
3	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 43 см	м3	26 873,60	839,5	22 560 523	5554,47	5554,47		4 663 028	21319,13	17 897 495	100,0%	22 560 523		
4	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	9 354,30	839,5	7 852 982	-1804,47	-1804,47		-1 514 855	11158,77	9 367 837	100,0%	7 852 982		
5	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С3	м2	74 681,30	296,95	22 176 725	25736,48	25736,48		7 642 487	48944,82	14 534 237	100,0%	22 176 724		
6	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеночно-песчаной смеси С3 в пределах подпорных стенок	м2	20 158,33	237,56		-15727,70	-15727,7		-3 736 293	15727,7	3 736 293		0		
7	Розлив битума	тн	47,94	37770,06	1 810 697	6,23	6,23		235 371	41,71	1 575 326	100,0%	1 810 697		
8	Устройство верхнего слоя оснований из горячих к/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	68 490,20	381,49	26 128 456	8901,10	8901,10		3 395 697	59589,1	22 732 758	100,0%	26 128 455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 9 см)	м2	68 490,20	760,36	52 077 374	8901,10	8901,10		6 768 062	59589,1	45 309 311	100,0%	52 077 373		
10	Розлив битума	тн	0,2772	37768,09	10 469	0,2772	0,2772		10 469			100,0%	10 469		
11	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих м/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	396,00	381,49	151 071	396,00	396,00		151 071			100,0%	151 071		
12	на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 19 см до Т=23 см)	м2	396,00	1605,21	635 662	396,00	396,00		635 662			100,0%	635 662		
13	Розлив битума	тн	20,75	37765,97	783 644	2,04	2,04		76 991	18,71	706 653	100,0%	783 644		
14	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих м/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	69 163,70	474,97	32 850 850	6792,80	6792,80		3 226 393	62370,90	29 624 457	100,0%	32 850 850		
15	на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 1 см до Т=5 см)	м2	69 163,70	108,38	7 496 236	6792,80	6792,80		736 231	62370,90	6 760 006	100,0%	7 496 237		
16	Розлив битума	тн	0,1683	37771,92	6 357	0,1683	0,17		6 357			100,0%	6 357		
17	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих м/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	561,00	474,97	266 459	561,00	561,00		266 459			100,0%	266 459		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1 (исключить 1 см до Т=3 см)	м2	561,00	-108,38	-60 803	561,00	561,00		-60 803			100,0%	-60 803		
19	Устройство щебеночных подушек под бортовые камни	м3	406,03	2107,04	855 519	68,10	68,10		143 477	337,93	712 042	100,0%	855 519		
20	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при другитх видах покрытий	м	10 685,00	5042,97	53 884 151	1792,10	1792,10		9 037 509	8892,9	44 846 643	100,0%	53 884 152		
21	**Итого в ц. 2001 года:**				**229 486 373**				**31 683 315**		**197 803 058**		**229 486 373**		
22	**Итого в текущих ценах 2012 г. С К=2,088**				**479 167 546**				**66 154 758**		**413 012 788**		**479 167 546**		
23	**НДС 12,0%:**				**57 500 106**				**7 938 572**		**49 561 534**		**57 500 106**		
24	**Всего по форме:**				**536 667 652**				**74 093 330**		**462 574 322**		**536 667 652**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____ Исполн-я док-ии сдана
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства _____
5. Этап работы: 5.1. Завершен _____
   5.2. Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта _____
(подпись), (подпись, Ф.И.О.)

Департамент контроля качества:

_____
(подпись), (Ф.И.О., должность)

ПТД _____

ОПП _____

МП

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс""

_____ Нагайцев В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Строительная компания "Базис"**

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы.
Дорожные работы по письму.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 16	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		9 июля 2012 г	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп.согл № 2 от 12 октября 2012 года				

тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов,этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		за отчетный период без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат	5 578 303	5 578 303			
	в т.ч.: ноябрь			4 980 628	597 675	5 578 303
	Всего к оплате:			4 980 628	597 675	5 578 303

Заказчик:

Подрядчик:

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Нагайцев В.В.

форма № 2КС-2
(форма 2)

Наименование объекта: "Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы"
Заказчик: ТОО "Строительная компания "Базис"
Подрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"
Договор № 16 от 9 июля 2012 года.
Доп. соглашение № 2 от 12 октября 2012 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за НОЯБРЬ 2012 г.

Составлена в ц. 2001 года.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов*)	Ед. изм-ния	Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физический объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		физический объем	стоимость тенге	%	Стоимость, тенге		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	II. Подготовительные работы. Локальная смета № 1-1-2И														
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	1 209,60	161,24	195 040	1209,60	1209,60		195 040			100%	195 040		
2	На каждый 1 см изменения толщины фрезируемого слоя добавлять к расценке 27-101-5 (добавить 3 см до Т=13 см)/ К=3	м2	1 209,60	21,73	26 281	1209,60	1209,60		26 281			100%	26 281		
3	Перевозка асфальтобетонной крошки, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	тн	377,40	175,75	66 330	377,40	377,40		66 330			100%	66 330		
4	Розлив битума	тн	0,7976	42786,74	34 127	0,80	0,80		34 127			100%	34 127		

5	Устройство верхнего слоя основания из горячих к/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	1 209,60	439,08	531 114	1209,60	1209,60		531 114			100%	531 114		
6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять 9 см до до Т=13 см	м2	1 209,60	860,09	1 040 361	1209,60	1209,60		1 040 361			100%	1 040 361		
7	**Рихтовка гранитного бордюра**														
8	Разборка гранитных бортовых камней на бетонном основании	м	182,80	348,93	63 784	182,80	182,80		63 784			100%	63 784		
9	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	тн	23,73	120,20	2 852	23,73	23,73		2 852			100%	2 852		
10	Перевозка мусора строительного на свалку, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	23,73	258,01	6 123	23,73	23,73		6 123			100%	6 123		
11	Доработка грунта 2 группы вручную для установки бордюра	м3	7,31	568,57	4 156	7,31	7,31		4 156			100%	4 156		
12	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	7,31	172,85	1 264	7,31	7,31		1 264			100%	1 264		
13	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /грунт/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	12,80	257,96	3 302	12,80	12,80		3 302			100%	3 302		
14	Устройство щебеночных подушек под бортовые камни	м3	7,31	2640,57	19 303	7,31	7,31		19 303			100%	19 303		

15	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покерытий, без стоимости гранитного бордюра (рихтовка)	м	182,80	787,31	143 920	182,80	182,80		143 920			100%	143 920		
16	**Восстановление а/бетонного покрытия на парковке**														
17	Розлив битума	тн	0,0322	42762,11	1 377	0,03	0,03		1 377			100%	1 377		
18	Устройство верхнего слоя основания из горячих к/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	48,80	439,07	21 427	48,80	48,80		21 427			100%	21 427		
19	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять 2 см до до Т=6 см	м2	48,80	191,13	9 327	48,80	48,80		9 327			100%	9 327		
20	Розлив битума	тн	0,0161	42729,19	688	0,02	0,02		688			100%	688		
21	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих м/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	м2	48,8	544,60	26 576	48,80	48,80		26 576			100%	26 576		
22	**Восстановительные работы на детских площадках**														
23	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	м3	4,00	890,67	3 563	4,00	4,00		3 563			100%	3 563		
24	Сгребание в кучи разобранного а/бетонного покрытия бульдозерами мощностью 59 (80) КВТ (л.с.), при перемещении до 10 м	м3	4,00	17,49	70	4,00	4,00		70			100%	70		

25	Вывоз разобранного а/б покрытия, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	тн	9,60	160,44	1 540	9,60	9,60		1 540			100%	1 540		
26	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси Т=12 см	м2	80,0	246,70	19 736	80,00	80,00		19 736			100%	19 736		
27	На каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать / добавить 3 см до Т=15см/	м2	80,0	37,13	2 970	80,00	80,00		2 970			100%	2 970		
28	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 3 см	м2	80,00	455,80	36 464	80,00	80,00		36 464			100%	36 464		
29	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 0,5 см /добавить 2 см/	м2	80,00	286,35	22 908	80,00	80,00		22 908			100%	22 908		
30	Разработка грунта 2 группы вручную для установки бордюра	м3	4,80	568,43	2 728	4,80	4,80		2 728			100%	2 728		
31	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	4,80	172,91	830	4,80	4,80		830			100%	830		
32	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /грунт/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	тн	8,40	258,06	2 168	8,40	8,40		2 168			100%	2 168		
33	Устройство щебеночных подушек под бортовые камни	м3	2,40	2639,84	6 336	2,40	2,40		6 336			100%	6 336		
34	Установка бортовых тротуарных камней при других видах покрытий	м	80,00	659,51	52 760	80,00	80,00		52 760			100%	52 760		
35	Бортовой камень БР 100.20.08	м3	1,28	28303,56	36 229	1,28	1,28		36 229			100%	36 229		

36	**Итого по форме 2:**				**2 385 653**				**2 385 653**				**2 385 653**		
37	**Итого в текущих ценах 2012 г. С К=2,088**				**4 980 628**				**4 980 628**				**4 980 628**		
38	**НДС 12,0%:**				**597 675**				**597 675**				**597 675**		
39	**Всего к оплате:**				**5 578 303**				**5 578 303**				**5 578 303**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ _____
2. Сдача исполнительной документации _____ испол.з док-ия сдано
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ _____
5. Этап работы: 5.1. Завершен _____

5.2. Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта_____
(подпись), (подпись, Ф.И.О.)

Департамент контроля качества:

_____
(подпись), (Ф.И.О., должность)

ПТД_____

ОПП_____

МП

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

_____ Нагайцев В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП