# Счет-фактура № 00000000031 от 20 августа 2012 г. (1)

(1а)

**Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"** (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 600300023974, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012268, от 23.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 16 от 09.07.2012г, ст-во транспортной развязки пр.Аль-Фараби-ул.Дулати (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,г. Алматы,

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: , (8)

*(, наименование и адрес)*

Грузополучатель: , (9)

*(, наименование и адрес)*

**Покупатель: ТОО "Строительня компания "Базис"** (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 600400087160, Республика Казахстан, г. Алматы, пр.Аль-Фараби,5/1 здание 3А (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ449470398000038139, в банке ДБ АО "Альфа-Банк", БИК ALFAKZKA (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ст-во Транспорт.развязки на пересечении пр. Аль Фараби-ул.Дулати в г.Алматы | тенге | | 124 953 088,39 | 124 953 088,39 | 12% | 14 994 370,61 | 139 947 459,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **124 953 088,39** | | **14 994 370,61** | **139 947 459,00** | | |

**Президент: Нагайцев В. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Главный бухгалтер

*(должность)*

Пархоменко В.Н.

*(Ф.И.О., подпись)*

**ПОЛУЧИЛ (ответственное лицо покупателя)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Дата

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Строительная компания "Базис"**

Форма № КС-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

**Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы. Дорожные работы.**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за АВГУСТ 2012 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № 16 | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9 июля 2012 г | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | | | | | |

тенге

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов,этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат с НДС | | за отчетный период без НДС | Сумма НДС | Всего с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | Всего работ и затрат | 139 947 459 | 139 947 459 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | в т.ч.: август | | | 124 953 088 | 14 994 371 | 139 947 459 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Всего к оплате:** | | | 124 953 088 | 14 994 371 | 139 947 459 |

**Заказчик:**

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Подрядчик:**

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс""

_____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

форма № 2КС-2
(форма 2)

**Наименование объекта: "Строительство Транспортной развязки на пересечении пр. Аль-Фараби-ул. Дулати в городе Алматы"**
**Заказчик: ТОО "Строительная компания "Базис"**
**Подрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
**Договор подряда: № 16 от 9 июля 2012 года.**

# АКТ
## о приемке выполненных работ за АВГУСТ 2012 г.

Составлен в ц. 2001 года.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | Ед. изм-ния | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | Общая сумма по договору, тенге | Физический объем работ | | | Стоимость принятых работ, тенге | Предыдущее выполнение | | Выполнено с начала строительства | | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предъявлено | Принято ПТО | Принято ОКК | | физический объем | стоимость тенге | % | Стоимость тенге | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| | *Дорожная одежда* | | | | | | | | | | | | | | |
| | ***1 этап строительства*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 43 см | м3 | 20 553,46 | 839,50 | 17 254 731 | 9557,48 | 9557,48 | | 8 023 552 | | | 46,5% | 8 023 552 | | |
| 2 | Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси в пределах подпорной стенки | м3 | 12 398,63 | 839,50 | 10 408 711 | | | | | | | | | | |
| 3 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси С3 | м2 | 43 492,43 | 296,95 | 12 915 142 | 22226,70 | 22226,70 | | 6 600 252 | | | 51,1% | 6 600 252 | | |
| 4 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебеночно-песчаной смеси С3 в пределах подпорных стенок | м2 | 16 563,00 | 237,56 | 3 934 727 | | | | | | | | | | |
| 5 | Розлив битума | м2 | 39,90 | 37766,74 | 1 506 893 | 15,56 | 15,56 | | 587 601 | | | 39,0% | 587 601 | | |
| 6 | Устройство верхнего слоя оснований из горячих к/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | м2 | 57 000,00 | 381,49 | 21 745 037 | 22226,70 | 22226,70 | | 8 479 306 | | | 39,0% | 8 479 306 | | |
| 7 | на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 (добавить 9 см) | м2 | 57 000,00 | 760,36 | 43 340 657 | 22226,70 | 22226,70 | | 16 900 347 | | | 39,0% | 16 900 347 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Устройство щебеночных подушек под бортовые камни | м3 | 308,51 | 2107,04 | 650 043 | 142,80 | 142,80 | | 300 894 | | | 46,3% | 300 894 | | |
| 9 | Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | п.м. | 8 118,68 | 5042,97 | 40 942 260 | 3758,00 | 3758,00 | | 18 951 481 | | | 46,3% | 18 951 481 | | |
| 10 | **Итого:** | | | | **152 698 201** | | | | **59 843 433** | | | | **59 843 433** | | |
| 11 | **Итого в ц. 2001 года:** | | | | **152 698 201** | | | | **59 843 433** | | | | **59 843 433** | | |
| 12 | **Итого в текущих ценах 2012 г. С К=2,088** | | | | **318 833 844** | | | | **124 953 088** | | | | **124 953 088** | | |
| 13 | **НДС 12,0%:** | | | | **38 260 061** | | | | **14 994 371** | | | | **14 994 371** | | |
| 14 | **Всего стоимость 1 этапа строительства:** | | | | **357 093 905** | | | | **139 947 459** | | | | **139 947 459** | | |
| 15 | ***Стоимость 2 этапа*** | | | | **269 394 699** | | | | | | | | | | |
| 16 | **Всего к оплате:** | | | | **626 488 604** | | | | **139 947 459** | | | | **139 947 459** | | |

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых документации _____
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ _____
5. Этап работы: 5.1. Завершен _____

5.2. Не завершен _____

ЗАКАЗЧИК:

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта _____
*(подпись), (подпись, Ф.И.О.)*

Департамент контроля качества: _____
*(подпись), (Ф.И.О., должность)*

ПТД _____

ОПП _____

МП

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс""

_____ Нагайцев В.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП