Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО Археологическая экспертиза"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Разработка ПСД по научной реставрации и музеефикации "городища Шымкент" с проведением научно-исследовательских работ**

(наименование, адрес)

Объект **Цитадель "городища Шымкент"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 10.07.2019 г.**

Акт выполненных работ от 22 октября 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Цитадель-пятно 1				
1	1	1104-0101-3301 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 5 м. Бурение перфораторное. Грунты 4 группы**	**м бурения**	**180,000**	**2416,02**	**434883**
			Накладные расходы			*368,25*	*66285*
			Сметная прибыль			*178,96*	*32214*
2	2	1105-0101-6901 РСНБ РК 2015	**Сваи (прим). Установка в скважину**	**свая**	**72,000**	**26862,11**	**1934072**
			Накладные расходы			*6646,73*	*478564*
			Сметная прибыль			*1989,79*	*143265*
3	3	1105-0101-5701 РСНБ РК 2015	**Каркас (обвязка). Установка (прим)**	**скважина**	**72,000**	**22413,15**	**1613747**
			Накладные расходы			*5841,66*	*420600*
			Сметная прибыль			*1660,23*	*119537*
4	4	2105-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,271**	**267424,20**	**72590**
			Сметная прибыль			*19809,20*	*5377*
5	5	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,271**	**244488,24**	**66364**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18110,24*	*4916*
6	6	ССН-84-3-5Б	Восстановление стен цитадели из современного кирпича(цокольная часть)	м3	62,400	8755,82	546363
			Накладные расходы			*2814,96*	*175654*
			Сметная прибыль			*648,58*	*40471*
7	7	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные (прим). Приготовление	м3	17,971	7442,08	133743
			Накладные расходы			*1699,59*	*30544*
			Сметная прибыль			*551,27*	*9907*
8	8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	33,280	27816,48	925732
			Сметная прибыль			*2060,48*	*68573*
9	9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	61,600	246,24	15168
			Сметная прибыль			*18,24*	*1124*
10	10	1115-0108-0502 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка (цоколь)	м2 поверхности облицовки	29,900	42017,60	1256326
			Накладные расходы			*13980,65*	*418021*
			Сметная прибыль			*3112,41*	*93061*
11	11	1115-0108-0901 РСНБ РК 2015	Крыльки парапета. Облицовка (прим)	м2 облицовки	29,910	29426,15	880136
			Накладные расходы			*10825,63*	*323794*
			Сметная прибыль			*2179,71*	*65195*
12	12	2103-0401-0205 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М50 ГОСТ 4001-2013	м3	5,085	0,00	0
13	13	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из бревен (стены-стойки,укосы,поперечины и т.д.). Установка	м3 древесины в конструкции	11,706	110763,61	1296599
			Накладные расходы			*15162,29*	*177490*
			Сметная прибыль			*8204,71*	*96044*
14	14	1110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по перубленым стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	281,200	4124,36	1159769
			Накладные расходы			*894,63*	*251570*
			Сметная прибыль			*305,51*	*85909*
15	15	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	334,500	1521,22	508848
			Накладные расходы			*214,13*	*71625*
			Сметная прибыль			*112,68*	*37692*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм	м2	334,500	1119,96	374627
			Сметная прибыль			*82,96*	*27750*
17	17	ССН-84-3-19,п.4-7	Обмазка покрытия глиняным р-ром	м2	281,200	1124,40	316181
			Накладные расходы			*361,49*	*101651*
			Сметная прибыль			*83,29*	*23421*
18	18	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные глиняные. Приготовление	м3	2,250	7442,08	16742
			Накладные расходы			*1699,59*	*3823*
			Сметная прибыль			*551,27*	*1240*
19	19	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	Стены . Каркас под штукатурку(прим)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	293,500	1733,25	508710
			Накладные расходы			*161,21*	*47316*
			Сметная прибыль			*128,39*	*37682*
20	20	Прайс	Маты камышитовые б 50мм	м2	293,500	432,00	126792
			Сметная прибыль			*32,00*	*9392*
21	21	Прайс	Маты камышитовые б 100мм	м2	293,500	918,00	269433
			Сметная прибыль			*68,00*	*19958*
22	22	ССН-84-8-8.	Штукатурка стен р-ром №3(наружния)	м2	293,500	1630,00	478405
			Накладные расходы			*524,04*	*153805*
			Сметная прибыль			*120,74*	*35437*
23	23	1106-1501-0311 РСНБ РК 2015	Растворы глиняные. Приготовление	м3	8,805	7442,08	65528
			Накладные расходы			*1699,59*	*14965*
			Сметная прибыль			*551,27*	*4854*
24	24	2113-0816-3413 РСНБ РК 2015	Добавки сухие (шелуха)	т	0,230	71534,88	16453
			Сметная прибыль			*5298,88*	*1219*
25	25	ССН-84-8-8.	Штукатурка стен р-ром №1	м2	274,900	1630,00	448087
			Накладные расходы			*524,04*	*144058*
			Сметная прибыль			*120,74*	*33192*
26	26	1106-1501-0407 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые отделочные (прим). Приготовление	м3	8,247	11762,01	97001
			Накладные расходы			*1924,73*	*15873*
			Сметная прибыль			*871,26*	*7185*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	274,900	156,39	42992
			Накладные расходы			*57,46*	*15796*
			Сметная прибыль			*11,58*	*3185*
28	28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,115	8668,64	105021
			Накладные расходы			*2471,30*	*29940*
			Сметная прибыль			*642,12*	*7779*
29	29	ССН-84-3-10А	Устройство пола из плитняка	м2	242,300	1581,51	383199
			Накладные расходы			*508,45*	*123197*
			Сметная прибыль			*117,15*	*28385*
30	30	1106-1501-0316 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные . Приготовление	м3	1,938	10768,71	20874
			Накладные расходы			*1683,73*	*3264*
			Сметная прибыль			*797,68*	*1546*
31	31	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень пиленый(прим)	м3	14,538	11648,88	169351
			Сметная прибыль			*862,88*	*12545*
32	32	ССН84-5-25.Б	Изготовление дверных коробок,по аналогу	шт	1,000	1636,05	1636
			Накладные расходы			*525,99*	*526*
			Сметная прибыль			*121,19*	*121*
33	33	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,040	62532,00	2501
			Сметная прибыль			*4632,00*	*185*
34	34	ССН84-5-27.А.IV	Изготовление дверного полотна Д1,по аналогу	м2	1,949	11070,58	21574
			Накладные расходы			*3559,15*	*6936*
			Сметная прибыль			*820,04*	*1598*
35	35	2107-0303-0506 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,028	31845,96	892
			Сметная прибыль			*2358,96*	*66*
36	36	2107-0302-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,090	29201,04	2628
			Сметная прибыль			*2163,04*	*195*
37	37	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1,000	3784,32	3784

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*280,32*	*280*
38	38	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	3,000	529,20	1588
			Сметная прибыль			*39,20*	*118*
39	39	2113-0209-0202 РСНБ РК 2015	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,300	424,44	127
			Сметная прибыль			*31,44*	*9*
40	40	1113-0403-0304 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,128	1807,60	7462
			Накладные расходы			*629,00*	*2597*
			Сметная прибыль			*133,90*	*553*
41	41	ССН84-5-27.Б	Навеска дверных полотен	шт	1,000	2399,53	2400
			Накладные расходы			*771,44*	*771*
			Сметная прибыль			*177,74*	*178*
42	42	ССН84-5-25.Б	Изготовление дверных коробок,по аналогу	шт	5,000	1636,95	8180
			Накладные расходы			*525,99*	*2630*
			Сметная прибыль			*121,19*	*606*
43	43	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,200	62532,00	12506
			Сметная прибыль			*4632,00*	*926*
44	44	ССН84-5-27.А.IV	Изготовление дверного полотна Д1,по аналогу	м2	8,928	11070,58	98838
			Накладные расходы			*3559,15*	*31776*
			Сметная прибыль			*820,04*	*7321*
45	45	2107-0301-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,185	84034,80	15546
			Сметная прибыль			*6224,80*	*1152*
46	46	2107-0303-0506 РСНБ РК 2015	Доски необрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 2 сорта ГОСТ 2695-83(щиты)	м3	0,395	31845,96	12579
			Сметная прибыль			*2358,96*	*932*
47	47	2107-0302-0105 РСНБ РК 2015	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,010	29201,04	292
			Сметная прибыль			*2163,04*	*22*
48	48	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5,000	3784,32	18922

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*280,32*	*1402*
49	49	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	15,000	529,20	7938
			Сметная прибыль			*39,20*	*588*
50	50	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальдный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	5,000	5973,48	29867
			Сметная прибыль			*442,48*	*2212*
51	51	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,856	1807,60	32277
			Накладные расходы			*629,00*	*11231*
			Сметная прибыль			*133,90*	*2391*
52	52	ССН84-5-27.Б	Навеска дверных полотен	шт	5,000	2399,53	11998
			Накладные расходы			*771,44*	*3857*
			Сметная прибыль			*177,74*	*889*
53	53	ССН84-5-29.В.а	Изготовление оконных блоков по аналогу	м2	0,637	15795,10	10061
			Накладные расходы			*5078,07*	*3235*
			Сметная прибыль			*1170,01*	*745*
54	54	2107-0301-0402 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,605	40928,76	24764
			Сметная прибыль			*3031,76*	*1833*
55	55	2107-0301-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,025	36000,72	889
			Сметная прибыль			*2666,72*	*66*
56	56	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	52,000	529,20	27518
			Сметная прибыль			*39,20*	*2038*
57	57	2113-0508-0205 РСНБ РК 2015	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5 ГОСТ 111-2001	м2	7,800	411,48	3210
			Сметная прибыль			*30,48*	*238*
58	58	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,013	162537,84	2113
			Сметная прибыль			*12039,84*	*157*
59	59	1115-0403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,155	2608,59	31707
			Накладные расходы			*939,75*	*11423*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*193,23*	*2349*
60	60	ССН84-5-29.8.а	Изготовление оконных блоков,по аналогу	м2	0,200	15795,10	3159
			Накладные расходы			*5078,07*	*1016*
			Сметная прибыль			*1170,01*	*234*
61	61	2107-0301-0402 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,192	40928,76	7858
			Сметная прибыль			*3031,76*	*582*
62	62	2107-0301-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм 1 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	36000,72	86
			Сметная прибыль			*2666,72*	*6*
63	63	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16,000	529,20	8467
			Сметная прибыль			*39,20*	*627*
64	64	2113-0508-0205 РСНБ РК 2015	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5 ГОСТ 111-2001	м2	4,800	411,48	1975
			Сметная прибыль			*30,48*	*146*
65	65	2107-0503-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,002	162537,84	390
			Сметная прибыль			*12039,84*	*29*
66	66	1113-0403-0305 РСНБ РК 2015	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,800	2608,59	7304
			Накладные расходы			*939,75*	*2631*
			Сметная прибыль			*193,23*	*541*
			Раздел: Устройство айванов				
67	90	Прайс	Кирпич сырцовый 350х180х70мм	шт	14126,000	106,92	1510352
			Сметная прибыль			*7,92*	*111878*
			Раздел: Прочие работы				
			ИТОГО:				16217104
			В том числе :				
			Накладные расходы				3146465
			Сметная прибыль				1201267
			Итого с временными		2,09 %	338937,00	16556041
			Итого с зимними удорожаниями		3,04 %	503304,00	17059345
			Итого в текущих ценах 2019 года. к = 1.04989605				17910539

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				18251726

Итого по акту: 18 251 726 (восемнадцать миллионов двести пятьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) тенге

Заказчик
ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов города Шымкент"
(наименование организации)

И.о. руководителя Шарафиева Г.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "Археологическая экспертиза"
(наименование организации)
Директор Захаров С.В.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Мир-Строй и Компания" Технадзор
(наименование организации)
Маханбетов С.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)