Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за март месяц 2014 года

На строительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающтх	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-1								
		На земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3700	30,45	29,35	112650	108594	35845	0,01	29,10
		м3		1,10	8,9	4056	32898	97	0,03	122,83
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	485	276,9		134298		151757	1,95	944,74
		м3		276,9		134298		113	0	0
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	398,42	33,5	32,28	126874		143367	2,24	892,51
		м3		1,2	9,78	126874		113	0	0
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110Х8,1 мм	0,092	62055,29	27083	5709	2492	5028	204,48	19,00
		км		34861,05	7181,4	3207	661	130	27,80	3,00
2	С130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6Dв 92,8 мм (110Х8,1мм)	92,92	688		63929				
		м								
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225Х16,6 мм	3,45	147221,9	95697,00	507916	330155	321250	301,44	1039,90
		км		50987,3	20640,30	175906	71209	130	89	306

			м								
12	Е0122-11-9	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 355Х26,1 мм	1	209920	134442,79	209920	134443	135507	435,30	435,52
			км	74219	30017	74219	30017	130	127,59	127,54
14	С130804-219	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 299,7 мм (355х26,1мм)	1100	7160		7876000				
			м							
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 450Х33,1 мм	1,5	229363,60	148010,66	344045	222016	221215	467,98	701,89
			км	79789,91	33653,7	119685	50481	130	141,88	212,88
20	С130804-221	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 379,8 мм (450х33,1мм)	2824	11500		32476000				
			м							
		РАЗДЕЛ 1. Переход через ж/дорогу открытым способом								
459	Е0101-12-14	Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	137,76	32,27	30,35	4446	4180	1373	0	2
			м3	1,92	8,35	265	1150	97	0	4
460	Е0101-164-2	Разработка грунта2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,81	318,44	0,00	894	0	1011	2	6
			м3	318,44	0	894	0	113	0	0
461	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами сильно налипающего на инструмент	137,14	265,37	0,00	36392	0	41123	2	256
			м3	265,37	0	36392	0	113	0	0
462	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	63,43	305	304,76	19331	19331	12102	0	0
			м3	0	197	0	12476	97	1	57
463	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стеноктраншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	427	476,4	7,19	203421	3070	17311	0	91
			м2	33,2	3	14177	1143	113	0	5
464	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении2 группы грунтов до 5 м	231	6,83	6,83	1578	1578	497	0	0
			м3	0	2	0	512	97	0	1,7
465	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещениигрунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	231	3,37	3,37	779	779	246	0	0
			м3	0	1,09	0	253	97	0	1
466	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовкамий	231	22,71	4,76	5246	1099	4022	0	27
			м3	17,95	0,00	4146	0	97	0	0

467	Е28-26-1	Разборка балластной призм	1000м3	0,064	78898, 462,92	78435,69 17228,44	5049 29	5020 1103	136 12	670 67	43,24 4,32
468	Е28-26-1	Восстановление балластнойпризмы	1000м3	0,064	1669423,25 578,65	98044,61 21535,55	106843 37	6275 1379	170 12	837 84	54 5

	Всего прямые затраты	тенге	58 381 338 0		
	Стоимость общестроительных работ	тенге	58 381 338	-	-	-
	Накладные расходы :	тенге	974972	-	-	-
	Всего накладных расходов:	тенге	974972	-	-	-
	Итого с накладными	тенге	59 356 310	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге	3 561 379		-	-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге	62 917 688	-	-	-
	Итого с временными, 1,5 %	тенге	63 861 454	-	-	-
	Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	тенге	64 442 593	-	-	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге	64 698 039		-	-
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге	65 336 653	-	-	-
СН РК 8.02-02-2002 К-	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге	136 405 944	-	-	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге	2 728 119	-	-	-
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		139 134 063			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		16 696 088			
	Всего с НДС		**155 830 151**			
	Итого с К-0,995		**155 051 000**			

Инженер
Специалист ТОО "Pride group"

Карабаев Т.Н

Подрядчик
Ген.директор АО "Электромонтаж"

А.Кудайберген

Форма акта приемки выполненных раб

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за апрель месяц 2014 года

На строительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающтх	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-1								
		На земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	100	30,45	29,35	3045	2935	969	0,01	0,79
		м3		1,10	8,9	110	889	97	0,03	3,32
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	364,19	276,9		100847		113957	1,95	709,43
		м3		276,9		100847		113	0	0
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225Х16,6 мм	3,45	147222	95697,00	507916	330155	321250	301	1040
		км		50987	20640	175906	71209	130	89	306
8	С130804-215	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 169,6 мм (225х16,6мм)	950	2880		2736000				
		м								
20	С130804-221	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 379,8 мм (450х33,1мм)	1075	11500		12362500				
		м								
21	Е0122-11-11	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 560Х41,2 мм	0,61	287245	181937,43	175220	110982	114398	606	370
		км		103332	40928	63032	24966	130	173	105

23	С130804-223	Трубы водопроводные из [illegible]этилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, [illegible] 13,6 Dв 472,7 мм (560х41,2мм)	610	17[illegible]	10858000					
		м								
46	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530х7 мм (футляр)	0,54	322530,1	121598,33	174166	65662	160954	903,28	488,08
		км		170748,0	58528,62	92205	31606	130	286	156
47	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 530х7 мм (футляр)	54,42	8330		453318				
		м								
48	Е0122-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диам. 630х7 мм (футляр)	0,1	429753	191700,73	42975	19170	35403	1051	105
		км		199917	72416	19992	7242	130	354	35
49	С130806-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ10704-91/, 630х7 мм (футляр)	120	9940		1192800				
		м								
120	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800мм (тройники)	0,603	81861	41448,36	49362	24993	37370	156	94
		т		32015	15657	19305	9441	130	76	46
122	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (тройники 350х250,500х300,500х500 мм)	0,7558	208561	41448,36	157630	31327	46839	156	118
		т		32015	15656,64	24197	11833	130	76	58
165	Е0122-8-6	Укладка стальныхводопроводных труб диам. 219х6 мм (L 0,25м-37шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	0,0093	161933	69574,33	1498	644	1206	396	4
		км		73991	26283	684	243	130	128	1
167	Е0122-8-7	Укладка стальныхводопроводных труб диам. 273х6 мм (L 0,25м-21шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	0,0053	182588	75742,35	959	398	793	465	2
		км		87508	28612	459	150	130	140	1
169	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6 мм (L 0,25м-132шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	0,033	213772	90546,15	7054	2988	5801	531	18
		км		101026	34204	3334	1129	130	167	6
170	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм (L 0,25м-132шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	33,13	3360		111324				
		м								
171	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х7 мм (L 0,25м-89шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	0,0223	281956	121878,76	6274	2712	5173	698	16
		км		132804	46040	2955	1024	130	225	5
173	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 478х7 мм (L 0,25м-22шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	0,0055	281956	121878,76	1551	670	1279	698	4
		км		132804	46040	730	253	130	225	1

174	С130806-127	Трубы электросварные пр[illegible]овные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /[illegible]Г 10704-91/, 478х7 мм (L 0,25м-22шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	5,52	7770		42906				
		м								
175	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530х7 мм (L 0,25м-112шт)(футляр для пересечения трубами стенок колодца)	0,028	322530,08	121598,33	9031	3405	8346	903	25
		км		170748	58529	4781	1639	130	286	8
179	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм (L 0,25м-128шт)(подставка из стальных труб под пожарные гидрантыи задвижки)	0,032	161933	69574,33	5182	2226	4171	396	13
		км		73991	26283	2368	841	130	128	4
180	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм (L 0,25м-128шт)(подставка из стальных труб под пожарные гидранты и задвижки)	32,13	2250		72288				
		м								
187	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 426х7 мм (L 0,25м-58шт)(подставка из стальных труб под пожарные гидрантыи задвижки)	0,0145	281956	121878,76	4088	1767	3371	698	10
		км		132804	46040	1926	668	130	225	3
188	С130806-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм (L 0,25м-58шт)(подставкаиз стальных труб под пожарные гидранты и задвижки)	14,56	6060		88221				
		м								
189	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 530х7 мм (L 0,25м-33шт)(подставка из стальных труб под пожарные гидрантыи задвижки)	0,0083	322530	121598,33	2661	1003	2459	903	7
		км		170748	58529	1409	483	130	286	2
190	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм (L 0,25м-33шт)(подставкаиз стальных труб под пожарные гидранты и задвижки)	8,28	8330		68997				
		м								
221	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,угольников	50	317	237,82	15825	11891	8804	0	22
		шт		73	62	3664	3108	130	0	12
282	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточныхфундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	80	318	207,89	25472	16632	20347	1	55
		шт		111	71	8841	5692	140	0	21
286	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2899	1643	160,76	4762835	466086	837557	1	3117
		м3		161,98	60	469630	174644	130	0	852
303	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах д 2000мм	10	16760	2218,42	167601	22184	40914	15	147
		м3		2490,08	657	24901	6571	130	3	26
304	С143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	10	94		940				
		м3								

305	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦП1-20-1 (28шт), КЦП2-20-1 (71шт), КЦД-20 (99шт) из бетона М200	10 м3	32100	321000
308	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв2000 мм КЦ20-6 (77шт),КЦ20-6а (154шт),	10 м	11330	113300
313	С131104-8	Люк чугунный легкий	10 шт	8060	80600

	Всего прямые затраты	тенге	34 723 356 0		
	Стоимость общестроительных работ	тенге	34 723 356	-	-	-
	Накладные расходы :	тенге	1771360	-	-	-
	Всего накладных расходов:	тенге	1771360	-	-	-
	Итого с накладными	тенге	36 494 716	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге	2 189 683		-	-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге	38 684 399	-	-	-
	Итого с временными, 1,5 %	тенге	39 264 665	-	-	-
	Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	тенге	39 621 973	-	-	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге	39 779 032		-	-
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге	40 171 679	-	-	-
СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге	83 868 020	-	-	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге	1 677 360	-	-	-
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		85 545 380			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		10 265 446			
	Всего с НДС		**95 810 826**			
	Итого с К-0,995		**95 331 772**			

Инженер
Специалист ТОО "Pride group"

_____Карабаев Т.Н

Подрядчик
Ген.директор АО "Электромонтаж"

_____А.Кудайберген

Генеральный подрядчик: АО "Электромонтаж"
Субподрядчик: ТОО "Нур-строй ЛТД"
Договор №ЭЛ-16-2014 от 17.03.2014г
Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за август месяц 2014 года

Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающтх	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
23	С130804-223	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 472,7 мм (560х41,2мм) м	152,91	17800		2721647				
101	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм шт	1	58400		58400				
102	С130809-81	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 350 мм компл	4	16300		65200				
104	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм шт	2	58400		116800				
105	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм компл	4	21200		84800				
106	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 500 мм шт	2	5494 2063	2616,38 989	10988 4127	5233 1978	7936 130	12 5	24 10
107	Прайс лист Водоприбор,Москва,стр. 7	Задвижка фланцевая 30ч6бр,Ду500,Ру10 шт	2	239864		479728				
		Разбор и Восстановление асфальтого покрытия тип-I								
		Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	152	430,15	178,77	65383	27173	51686	2	248

245	E0127-18-4	м3	132	251,38	4,29	38210	652	133	0	2
246	C01031-A26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	300	28,12		8437				
		т								
247	C010333-A15-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	300	98,43		29530				
		т								
248	E0127-21-2	Устройство оснований ипокрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,нижний слой толщиной 12 см (20 см)	400	344,50	13,33	137799	5333	4034	0	10
		м2		3,75	3,83	1501	1532	133	0	6
249	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	400	182,01	12,48	72804	4993	4836	0	15
		м2		5,81	3,28	2323	1313	133	0	5
250	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБ (4,5см)	400	392,59	16,18	157034	6472	6168	0	14
		м2		6,26	5,33	2504	2133	133	0	7
251	E0127-54-3	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	400	45,98	0,00	18392	0	6	0	0
		м2		0,01	0,00	4	0	133	0	0
252	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (3,5 см)	400	509,64	16,18	203855	6472	6168	0	14
		м2		6,26	5,33	2504	2133	133	0	7
253	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	60,64		-24257	0	-6		
		м2		0,01		-4	0	133		
		Колодцы водопроводные Д=2000мм (В-2)								
303	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах д 2000мм	30	16760,12	2218,42	502804	66552	122742	15	440
		м3		2490,08	657,15	74702	19714	130	3	78
304	C143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32	94,00		3008				
		м3								
305	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦП1-20-1 (28шт), КЦП2-20-1 (71шт), КЦД-20 (99шт) из бетона М200	16	32100		513600				

		м3								
306	С143001-55	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16	250,00		-4000				
		м3								
		Колодцы водопроводные Д=2000мм (В-2)								
372	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах Д 1500мм	19.0	16760,12	2218,42	318442	42150	77736	15	278
		м3		2490,08	657	47311	12486	130	3	49
373	С143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона с сульфатостойкий цемент	24.0	94,00		2256				
		м3								
374	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦП1-15-1 (9шт),КЦП2-15-1 (37шт), КЦД-15 (46шт) из бетона М200	7,93	32100,00		254622				
		м3								
		Локальная смета 2-5								
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н 500,750,1000,1250,ПГ-3000	9,00	18093	38,99	162840	351	3718	2	17
		шт		304	14	2732	128	130	0	1
		Локальная смета 2-5-1								
		НА КАМЕРУ В-15								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	53,56	29,34	27,59	1571	1478	485	0,01	1
		м3		1,75	7,59	94	406	97	0,03	1
2	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	3,02	130,65	54,01	395	163	266	0,51	2
		м3		76,13	14,48	230	44	97	0,05	--
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,15	276,90	--	319	--	361	1,95	2
		м3		276,90	--	319	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	33,91	6,83	6,83	232	232	73	--	--
		м3		--	2,22	--	75	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,91	22,71	4,76	770	161	590	0,11	4
		м3		17,95	--	609	--	97	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из БМ50 на ССПЦ	1,06	8315,39	69,57	8814	74	259	1,42	2
		м3		206,32	26,28	219	28	105	0,13	--
8	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из БМ200 на ССПЦ	8,71	12014,34	1006,56	104645	8767	13552	6,86	60
		м3		1133,58	348,28	9873	3034	105	1,41	12

9	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0757	68200	--	5161	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,39	67700,00	--	26565	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0453	65900,00	--	2985	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	С1204 .-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0194	65000,00	--	1262	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей в днище весом до 4 кг для крепления стремянок	1т	0,0015	95800,10	320,67	140	--	54	208,69	--
					34861,05	120,95	51	--	105	0,59	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0015	40200,00	--	59	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-8-11	Гильзы Д 530Х7 (1 шт)	км	0,0004	8685850,08	121598,33	3040	43	104	903,28	--
					170748,00	58528,62	60	20	130	285,86	--
16	Е0122-8-9	Гильзы Д 325Х7 (1 шт)	км	0,0004	3899001,27	107569,32	1365	38	74	648,21	--
					121657,95	40635,65	43	14	130	198,46	--
17	Е0116-30-4	Заделка сальников	1сальник	2,0000	4179,40	7,33	8359	15	1609	3,75	8
					626,08	2,37	1252	5	128	0,51	--
18	Е0146-33-3	Заделка гильз бетоном М100 на ССПЦ	м3	0,0540	27896,13	375,02	1506	20	651	79,66	4
					11912,04	142,29	643	8	100	0,70	--
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	2237,46	327,01	8950	1308	2070	1,61	6
					270,35	99,36	1081	397	140	0,41	2
20	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П21-5в" (1 шт; серия:ТПР 901-09-11.84)	м3	0,38	25300	--	9614	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П21д-5б (3 шт), доборы объемом более 0,2 м3 (серия:3.006.1-2.87 в.2)	м3	0,87	26400	--	22968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,25	94	--	118	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0024	40200	--	96	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-19-1	Пояс по периметру перекрытия из бетона В10 на ССПЦ	м3	0,204	11602,97	333,07	2367	68	336	8,70	2
					1441,87	125,84	294	26	105	0,61	--
25	Е0106-1-1	Устройство подбетонки под опорное кольцо из бетона класса В10 на ССПЦ	м3	0,014	8825,39	69,57	124	1	3	1,42	--
					206,32	26,28	3	--	105	0,13	--
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,02	2962,89	1956,34	59	39	42	5,20	--
					856,83	630,26	17	13	140	2,50	--

27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 , КЦ01 (1 шт, вес 50 кг)	1,00 шт	896,40 --	-- --	896 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Всего прямые затраты	тенге			6 172 493 0				
		Стоимость общестроительных работ	тенге			6 172 493	-	-	-	
		Накладные расходы :	тенге			305553	-	-	-	
		Всего накладных расходов:	тенге			305553	-	-	-	
		Итого с накладными	тенге			6 478 045	-	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге			388 683		-	-	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге			6 866 728	-	-	-	
		Итого с временными, 1,5 %	тенге			6 969 729	-	-	-	
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	тенге			7 033 154	-	-		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге			7 061 032		-	-	
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге			7 130 730	-	-	-	
	СН РК 8.02-02-2002 К-	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге			14 887 110	-	-		
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			297 742	-	-	-	
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15 184 852				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 822 182				
		Всего с НДС				**17 007 034**				
		Итого с К-0,995				**16 922 000**				

Субподрядчик
Директор ТОО "Нур-строй ЛТД"

_____Ә.Әйтен

Генеральный подрядчик
Заместитель Председателя Правления АО "Электромонтаж"

_____Ә. С. Құдайберген

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за август месяц 2014 года

На строительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающтх	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
3	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160Х11,8 мм	0,6	82456,12	38084,84	49473	22851	42309	260,34	156,04
		км		44109,90	10132	26466	6079	130	39,31	23,75
5	С130804-212	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм (160хх11,8мм)	600	1440		864000				
		м								
9	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280Х20,6 мм	0,8	155891	102485,67	124712	81989	78251	312	250
		км		52647	22594	42118	18075	130	97	77
11	С130804-217	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм (280х20,6мм)	900	4450		4005000				
		м								
15	Е0122-11-10	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 400Х29,4 мм	1	229364	148010,66	229363	148011	147477	468	468
		км		79790	33654	79790	33654	130	142	142
17	С130804-220	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 337,7 мм (400х29,4мм)	900	8930		8037000				
		м								
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 450Х33,1 мм	2	229364	148010,66	458727	296021	294954	467,98	935,85

			км		7979	33654	159580	67307	130	141,88	283,84
20	С130804-221	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 379,8 мм (450х33,1мм)	700		11500		8050000				
			м								
21	Е0122-11-11	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 560Х41,2 мм	0,80		287245	181937,43	229796	145550	150030	606	485
			км		103332	40928	82665	32743	130	173	138
23	С130804-223	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 472,7 мм (560х41,2мм)	1180		17800		21004000				
			м								
101	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	1		58400		58400				
			шт								
102	С130809-81	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 350 мм	4		16300		65200				
			компл								
104	С130902-59	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм	2		58400		116800				
			шт								
105	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм	4		21200		84800				
			компл								
106	Е0122-35-11	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 500 мм	2		5494	2616,38	10988	5233	7936	12	24
			шт		2063	989	4127	1978	130	5	10
107	Прайс лист Водоприбор,Москва,стр. 7	Задвижка фланцевая 30ч6бр,Ду500,Ру10	2		239864		479728				
			шт								
		Разбор и Восстановление асфальтого покрытия тип-I									
245	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	152		430,15	178,77	65383	27173	51686	2	248
			м3		251,38	4,29	38210	652	133	0	2
246	С01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	300		28,12		8437				
			т								
247	С010333-А15-1	Перевозка грузовавтомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	300		98,43		29530				
			т								
248	Е0127-21-2	Устройство оснований ипокрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей,нижний слой толщиной 12 см (20 см)	400		344,50	13,33	137799	5333	4034	0	10

		м2		ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ					
30	Е0146-33-4	-Заделка отверстий в железобетонных стенах камеры бетоном марки В7,5 на ССПЦ	0,07	25087,4	375,02	1756	26	683	64,41	5
				9609,32	142,29	673	10	100	0,7	-
		м3								
31	Е0122-33-6	-Установка гильз диам. 300-800 мм	0,0984	208560,61	41448,36	20514	4077	6096	155,68	15
				32015,25	15656,64	3149	1540	130	76,47	8
		т		195	-	661	-	-	-	-
32	С11011-457	-Пакля пропитанная	3,39	-	-	-	-	-	-	-
		кг								
				ОТМОСТКА						
33	Е0111-2-9	-Устройство отмостки шир.1 м вокруг горловин из БМ100 толщ.150 мм	0,7995	8972,8	-	7174	-	588	3,86	3
				597,62	-	478	-	123	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	60227	5360		42
	Тенге	7470	1973		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60227	-	-	-
Материалы -	Тенге	30022	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9443	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	661	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	16713	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11730	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1759	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4317	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	76274	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11203	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	76274	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11203	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	26377590	1802041		16220
	Тенге	2610577	374788		1558
Стоимость оборудования -	Тенге	2559984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2559984	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14472198	-	-	-
Материалы -	Тенге	890201	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2983424	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8960101	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	211235	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3200350	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1600
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	480053	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1060353	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18732901	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19366
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3463477	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9345407	-	-	-

Материалы -	Тенге	10953	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1941	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9332498	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2485	-	-	1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	373	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	560874	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9908766	-	-	13
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2314	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	31201651	-	-	19379
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3465791	-	

Итого с временными, 1,5 %	Тенге	31631276
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	Тенге	31895825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге	32012110
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	Тенге	32302823
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	Тенге	67439895
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	1348798
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	68788693
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	8254643
Итого с НДС	Тенге	77043336
Итого с К-0,995	Тенге	76658119

Заказчик
Руководитель Отдела «ЖКХ» акимата г.Туркестана

---А.Асанов

Инженер
Специалист ТОО «Pride group»

---Коробоев Т.Н.

Подрядчик
Зам.Председателя правления АО «Электромонтаж»

---Кудайберген А.С.

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за июнь месяц 2014 года

На строительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающтх	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-1								
		На земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	20188	30,45	29,35	614641	592511	195577	0,01	158,77
		м3		1,10	8,9	22129	179496	97	0,03	670,18
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	8969	33,49	32,28	300376	289561	95579	0,01	75,30
		м3		1,21	9,78	10815	87720	97	0	328
8	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	17323,14	6,83	6,83	118305	118305	37258	0,00	0,00
		м3			2,22	0	38410	97	0	147
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
9	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280Х20,6 мм	1,2	155891	102485,67	187069	122983	117377	312	374
		км		52647	22594	63177	27113	130	97	116
10	Е0122-47-4	Протаскивание в футляр труб диам. 280х20,6 мм	112,65	400	0,63	45100	71	24624	1	108
		м		168	0	18914	27	130	0	0
11	С130804-217	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм (280х20,6мм)	3572,08	4450		15895751				

		м2		3,7	3,83	1501	1532	133	0	6
249	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	400	182,01	12,48	72804	4993	4836	0	15
		м2		5,81	3,28	2323	1313	133	0	5
250	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (4,5см)	400	392,59	16,18	157034	6472	6168	0	14
		м2		6,26	5,33	2504	2133	133	0	7
251	Е0127-54-3	Нормы для корректировкитабл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3	400	45,98	0,00	18392	0	6	0	0
		м2		0,01	0,00	4	0	133	0	0
252	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (3,5 см)	400	509,64	16,18	203855	6472	6168	0	14
		м2		6,26	5,33	2504	2133	133	0	7
253	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	400	60,64		-24257	0	-6		
		м2		0,01		-4	0	133		
		Колодцы водопроводные Д=2000мм (В-2)								
303	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах д 2000мм	30	16760,12	2218,42	502804	66552	122742	15	440
		м3		2490,08	657,15	74702	19714	130	3	78
304	С143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32	94,00		3008				
		м3								
305	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦП1-20-1 (28шт), КЦП2-20-1 (71шт), КЦД-20 (99шт) из бетона М200	16	32100		513600				
		м3								
306	С143001-55	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16	250,00		-4000				
		м3								
		Колодцы водопроводные Д=2000мм (В-2)								
372	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах Д 1500мм	19,0	16760,12	2218,42	318442	42150	77736	15	278
		м3		2490,08	657	47311	12486	130	3	49
373	С143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,0	94,00		2256				

	04-2002 СН РК 8.02-04С-		т		--	--	--	--	--	--
13	Е0106-11-7	Установка закладных детале д де весом до 4 кг для крепления стремянок	0,0015	95800,1ι	320,67	140	--	54	208,69	--
			1т	34861,05	120,95	51	--	105	0,59	--
14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0015	40200,00	--	59	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-8-11	Гильзы Д 530Х7 (1 шт)	0,0004	8685850,08	121598,33	3040	43	104	903,28	--
			км	170748,00	58528,62	60	20	130	285,86	--
16	Е0122-8-9	Гильзы Д 325Х7 (1 шт)	0,0004	3899001,27	107569,32	1365	38	74	648,21	--
			км	121657,95	40635,65	43	14	130	198,46	--
17	Е0116-30-4	Заделка сальников	2,0000	4179,40	7,33	8359	15	1609	3,75	8
			1сальник	626,08	2,37	1252	5	128	0,01	--
18	Е0146-33-3	Заделка гильз бетоном М100 на ССПЦ	0,0540	27896,13	375,02	1506	20	651	79,66	4
			м3	11912,04	142,29	643	8	100	0,70	--
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2237,46	327,01	8950	1308	2070	1,61	6
			шт	270,35	99,36	1081	397	140	0,41	2
20	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П21-5в" (1 шт; серия:ТПР 901-09-11.84)	0,38	25300	--	9614	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П21д-5б (3 шт), доборы объемом более 0,2 м3 (серия:3.006.1-2.87 в.2)	0,87	26400	--	22968	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,25	94	--	118	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200	--	96	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-19-1	Пояс по периметру перекрытия из бетона В10 на ССПЦ	0,204	11602,97	333,07	2367	68	336	8,70	2
			м3	1441,87	125,84	294	26	105	0,61	--
25	Е0106-1-1	Устройство подбетонки под опорное кольцо из бетона класса В10 на ССПЦ	0,014	8825,39	69,57	124	1	3	1,42	--
			м3	206,32	26,28	3	--	105	0,13	--
26	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,02	2962,89	1956,34	59	39	42	5,20	--
			м3	856,83	630,26	17	13	140	2,50	--
27	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 , КЦ01 (1 шт, вес 50 кг)	1,00	896,40	--	896	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	тенге	46 502 918 0				
Стоимость общестроительных работ	тенге	46 502 918	-	-		-
Накладные расходы :	тенге	1018574	-	-		-

	Всего накладных расходов:	тенге	1018574	-	-	-
	Итого с накладными	тенге	47 521 492	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге	2 851 290		-	-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге	50 372 782	-	-	-
	Итого с временными, 1,5 %	тенге	51 128 373	-	-	-
	Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	тенге	51 593 641	-	-	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге	51 798 155		-	-
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге	52 309 439	-	-	-
СН РК 8.02-02-2002 К-	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге	109 208 508	-	-	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге	2 184 170	-	-	-
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		111 392 678			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		13 367 121			
	Всего с НДС		**124 759 799**			
	Итого с К-0,995		**124 136 000**			

Инженер
Специалист ТОО "Pride group"

_____ Карабаев Т.Н

Подрядчик
Ген.директор АО "Электромонтаж"

_____ /А.Кудайберген

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за июль месяц 2014 года

На строительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающтх	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
3	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160Х11,8 мм	0,6	82456,12	38084,84	49473	22851	42309	260,34	156,04
		км		44109,90	10132	26466	6079	130	39,31	23,75
5	С130804-212	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм (160хх11,8мм)	623,08	1440		897235				
		м								
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 450Х33,1 мм	1,732	229364	148010,66	397258	256354	255430	467,98	810,45
		км		79790	33654	138196	58288	130	141,88	245,81
20	С130804-221	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 379,8 мм (450х33,1мм)	2190	11500		25185000				
		м								
303	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах д 2000мм	11	16760,12	2218,42	184361	24403	45005	14,65	161,17
		м3		2490,08	657,15	27391	7229	130	2,61	28,68
304	С143001-54	Надбавка к сметнойстоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,5	94,00		1363				
		м3								

305	С143018-24	Плиты покрытий, перекрыт днищ для сооружений водопровода, канализации,р вуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые, КЦП1-20-1 (28шт), КЦП2-20-1 (71шт), КЦД-20 (99шт) из бетона М200	5,5	32100		176550				
		м3								
306	С143001-55	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,5	250,00		-1375				
		м3								
307	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,5	134,00		-737				
		м3								
308	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв2000 мм КЦ20-6 (77шт),КЦ20-6а (154шт),	4,50	11330,00		50985				
		м								
309	С143018-38	Кольца для смотровых колодцевводопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 ммКЦ20-9 (22шт),КЦ20-9а (22шт)	8,90	10300		91670				
		м								
313	С131104-8	Люк чугунный легкий	5	8060,0		40300				
		шт								
		Локальная смета 2-5								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5898,20	29,34	27,59	173042	162722	53428	0,01	71,49
		м3		1,75	7,59	10320	44760	97	0,03	155,71
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	200	276,90		55381		62580	2	389,27
		м3		277		55381		113	0	0
5	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (до 10м)	6000	6,83	6,83	40976	40976	12905	0	0,00
		м3		0,00	2,22	0	13304	97	0	51,29
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6000	3,37	3,37	20234	20234	6372	0	0
		м3		0,00	1,09	0	6569	97	0	25
13	Е0122-11-10	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 450Х33,1 мм	1,61	229364	148010,66	368587	237853	236995	468	752
		км		79790	33654	128222	54081	130	142	228

14	С130804-221	Трубы водопроводные из по[illegible]тилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, S[illegible],3,6 Dв 379,8 мм (450х33,1мм)	м	1652,36	115[illegible]		19002140				
26	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных Н 500,750,1000,1250,ПГ-3000	шт	4,00	18093	38,99	72374	156	1652	2	8
					304	14	1214	57	130	0	0

	Всего прямые затраты	тенге	46 804 817		
			0		
	Стоимость общестроительных работ	тенге	46 804 817	-	-	-
	Накладные расходы :	тенге	716675	-	-	-
	Всего накладных расходов:	тенге	716675	-	-	-
	Итого с накладными	тенге	47 521 492	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге	2 851 290		-	-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге	50 372 782	-	-	-
	Итого с временными, 1,5 %	тенге	51 128 373	-	-	-
	Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	тенге	51 593 641	-	-	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге	51 798 155		-	-
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге	52 309 439	-	-	-
СН РК 8.02-02-2002 К-	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге	109 208 508	-	-	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге	2 184 170	-	-	-
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		111 392 678			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		13 367 121			
	Всего с НДС		**124 759 799**			
	Итого с К-0,995		**124 136 000**			

Инженер
Специалист ТОО "Pride group"

_____Карабаев Т.Н

Подрядчик
Ген.директор АО "Электромонтаж"

_____А.Кудайберген

Форма акта приемки выполненных рабо

Заказчик: ГУ "Отдел
Подрядчик: АО"Эле

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за октябрь месяц 2014 года

На строительные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-рабочих, обслуживающтх	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-1								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4000	30,45	29,35	121783	117399	38751	0,01	31,46
		м3		1,10	9	4385	35565	97	0,03	132,79
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 (Зубья стенки)	1828,44	33,49	32,28	61235	59031	19485	0,01	15,35
		м3		1,21	9,78	2205	17883	97	0,04	66,78
4	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	200	318,44		63688			2,24	448,0
		м3		318,44		63688				
8	Е0101-13-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м	20000	6,83	6,83	136586	136586	43015	0,00	0,00
		м3			2	0	44345	97	0,01	169,93
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
12	Е0122-11-9	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 355Х26,1 мм	0,75	209919,81	134442,79	157440	100832	101630	435,30	326,64
		км		74218,99	30017	55664	22513	130	127,59	95,65

13	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр т[illegible] диам. 355х26,1 ммм м	82,92	[illegible] 185	0,87 0	42846 15377	72 28	20027 130			
14	С130804-219	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 299,7 мм (355х26,1мм) м	1000	7160		7160000					
15	Е0122-11-10	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 400Х29,4 мм км	1	229364 79790	148010,66 33654	229363 79790	148011 33654	147477 130	468 142	468 142	
17	С130804-220	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 337,7 мм (400х29,4мм) м	1200	8930		10716000					
21	Е0122-11-11	Укладка трубопроводовиз полиэтиленовых труб диам. 560Х41,2 мм км	0,2	287245 103332	181937,43 40928	57449 20666	36388 8186	37508 130	606 173	121 35	
22	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр труб диам. 560х41,2 мм м	50	786 214	1,62 1	39292 10696	81 31	13945 130	1,18 0,00	58,97 0,14	
23	С130804-223	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 472,7 мм (560х41,2мм) м	355	17800		6319000					
82	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных ПГ-3000 шт	105	18093 304	38,99 14	1899809 31873	4094 1494	43377 130	2 0	202 8	
99	С130809-80	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 300 мм компл	4	11900		47600					
105	С130809-82	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 400 мм компл	10	21200		212000					
110	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптическиебесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно10 МПа, 108х4,0 мм шт	30	243		7290					
111	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптическиебесшовные приварные из углеродистой стали на Ру шт	36	296		10656					
112	С130810-26	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптическиебесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< или равно 10 МПа, 219х8,0 мм шт	55	482,00		26510					
113	С130810-28	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптическиебесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< или равно 10 МПа, 273х8,0 мм шт	25	666		16650					

29	Е0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать аждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	112,6500	7, 0,12	0,15 0	829 13	17 6	119		
30	Е0146-33-4	Заделка отверстий в железобетонных стенах камеры бетоном марки В7,5 на ССПЦ	м3	0,0700	25087,40 9609,32	375,02 142	1756 673	26 10	683 100	1	
31	Е0122-33-6	Установка гильз диам. 300-800 мм	т	0,0984	208560,61 32015,25	41448,36 15657	20514 3149	4077 1540	6096 130	156 76	8
32	С11011-457	Пакля пропитанная	кг	3,3900	195,00 --	-- --	661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	Е0111-2-9	Устройство отмостки шир.1 м вокруг горловин из БМ100 толщ.150 мм	м3	0,7995	8972,80 597,62	-- --	7174 478	-- --	588 123	4 --	3 --

	Всего прямые затраты	тенге	42 129 468 0			
	Стоимость общестроительных работ	тенге	42 129 468	-	-	-
	Накладные расходы :	тенге	1300849	-	-	-
	Всего накладных расходов:	тенге	1300849	-	-	-
	Итого с накладными	тенге	43 430 316	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	тенге	2 605 819		-	-
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	тенге	46 036 135	-	-	-
	Итого с временными, 1,5 %	тенге	46 726 677	-	-	-
	Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	тенге	47 151 890	-	-	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге	47 338 797		-	-
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге	47 806 064	-	-	-
СН РК 8.02-02-2002 К-	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге	99 806 631	-	-	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге	1 996 133	-	-	-
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		101 802 764			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		12 216 332			
	Всего с НДС		**114 019 095**			
	Итого с К-0,995		**113 449 000**			

Заказчик
И.О. Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ" акимата г.Туркестан

_____Т. Абдурахманов

Инженер
Специалист ТОО "Pride group"

_____Карабаев Т.Н

Подрядчик
Ген.директор АО "Электромонтаж"

_____А.Кудайберген

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик:ГУ " Отдел жилищно коммунального хозяйства" акимата г.Туркестан
Инженер: ТОО "Pride group"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Объект: "Водоснабжение г.Туркестан (магистральные сети водопровода по кольцам 1,2,3,4,5,7,8 с заменой стеклопластиковых труб на полиэтиленовые). Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ (Ф №2)
за май месяц 2014 года

На строительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Найменование работ и затрат, единица измерения	количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге___ %	Затраты труда чел.-ч рабочих-	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		рабочих, обслуживающтх	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч ЗП машинистов		на еденицу	всего
		Локальная смета 2-1								
		На земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	29538,71	30,45	29,35	899331	866952	286164	0,01	232,31
		м3		1,10	8,9	32379	262635	97	0,03	980,59
3	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	11031	33,49	32,28	369433	356132	0	0,01	92,62
		м3		1,21	9,78	13301	107887	0	0	403
6	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами в сухих груниах	264	230,75		60919		68838	1,62	429,00
		м3		230,75		60919		113		
7	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	267,00	265,4		70852		80063	1,87	498,00
		м3		265,4		70852		113		
		Локальная смета 2-2								
		Общестроительные работы								
6	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225Х16,6 мм	0,55	147222	95697,00	80972	52633	51214	301	166
		км		50987	20640	28043	11352	130	89	49
7	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 225х16,6 мм	100	322	0,44	32241	44	21449	1	95

	Итого с зимними удорожан. ..и, 0,91 %	тенге	88 420 652	-	-	
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	тенге	88 771 145		-	-
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	тенге	89 647 378	-	-	-
СН РК 8.02-02-2002 К-	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	тенге	187 160 417	-	-	
СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге	3 743 208	-	-	-
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		190 903 625			
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		22 908 435			
	Всего с НДС		**213 812 060**			
	Итого с К-0,995		**212 743 000**			

Инженер
Специалист ТОО "Pride group"

_____Карабаев Т.Н

Подрядчик
Ген.директор АО "Электромонтаж"

_____А.Кудайберген

Форма акта приемки выполненных работ

Заказчик: Отдела «ЖКХ» акимата г.Туркестана

Инженер: ТОО «Pride group»

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Объект: «ВОДОСНАБЖЕНИЕ г.ТУРКЕСТАН (МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА ПО КОЛЬЦАМ 1,2,3,4,5,7,8 С ЗАМЕНОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ.КОРРЕКТИРОВКА»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1.Земляные работы								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	6000,25	30,45	29,35	182683	176106	58129	0,01	46
				1,1	8,89	6577	53350	97	0,03	199
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	399,99	276,9	-	110758	-	125157	1,95	779
				276,9	-	110758	-	113	-	-
3	Е0101-13-2 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша м3	3171,55	33,49	32,28	106217	102392	33798	0,01	27
				1,21	9,78	3824	31019	97	0,04	116
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка м3	93,91	318,44	-	29905	-	33792	2,24	210
				318,44	-	29905	-	113	-	-

	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3							
8	Е0101-27-2	- Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	32959,96	6,83	6,83	225094	225094	70888	-
				-	2,22	-	73081	97	0,01	280
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	100000	22,71	4,76	2270954	475992	1741113	0,11	11383
				17,95	-	1794962	-	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2925610	979584			12445
			Тенге			1946027	157449			595
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2925610	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2103476	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2062878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1031
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	309432	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			299309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5287797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14072
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2412907	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5287797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14072
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2412907	-		-

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160Х11,8 мм км	0,2192	82456,12	38084,84	18071	8347	15454	260,34	57
				44109,9	10132	9667	2221	130	39,31	9
5	С130804-212 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм (160хх11,8мм) м	300	1440	-	432000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280Х20,6 мм км	0,83	155890,6	102485,67	129389	85063	81186	311,98	259
				52647,3	22594,18	43697	18753	130	96,66	80
16	Е0122-47-7	-Протаскивание в футляр труб диам. 400х29,4 мм м	58	557,91	1,04	32359	61	14032	1,05	61
				185,69	0,4	10770	23	130	-	-
18	Е0122-11-10	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 450Х33,1 мм	2,29	229363,6	148010,66	525243	338944	337722	467,98	1072
				79789,91	33653,67	182719	77067	130	141,88	325

		км							
19	Е0122-47-8	-Протаскивание в футляр труб диам. 450х33,1 мм	274	621,5	1,14	170291	312	76266	1,18	323
				---	---	---	---	---	---	---
				213,68	0,43	58548	118	130	-	1
		м	310,86	11500	-	3574890	-	-	-	-
20	С130804-221 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 379,8 мм (450х33,1мм)		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 560Х41,2 мм	0,94	287245,18	181937,43	270010	171021	176286	606,05	570
				---	---	---	---	---	---	---
				103331,53	40928,41	97132	38473	130	172,67	162
		км								
22	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр труб диам. 560х41,2 мм	50	785,84	1,62	39292	81	13945	1,18	59
				---	---	---	---	---	---	---
				213,91	0,62	10695	31	130	-	-
		м	275,78	17800	-	4908889	-	-	-	-
23	С130804-223 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 472,7 мм (560х41,2мм)		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	0,005	73366,47	11251,42	367	56	362	284,58	1
				---	---	---	---	---	---	---
				51461,55	4249,73	257	21	130	20,75	-
		км								
25	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4,5 мм	5,02	756	-	3795	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х4,5 мм с гидравлическим испытанием	0,024	120946,04	33678,66	2903	808	2580	379,44	9
				---	---	---	---	---	---	---
				69959,25	12723,1	1679	305	130	62,13	1
		км								
27	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159х4,5 мм	17	291,33	0,39	4953	7	3646	0,95	16
				---	---	---	---	---	---	---
				164,82	0,15	2802	3	130	-	-
		м	41,16	1200	-	49397	-	-	-	-
28	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	2004								
29	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х6 мм с гидравлическим испытанием	км	0,032	162247,01	69574,33	5192	2226	4171	396,3	13
					73990,8	26283,33	2368	841	130	128,37	4
30	С130806-101	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	32,13	2250	-	72288	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 630х7 мм (футляр)	км	0,4	429753,43	191700,73	171901	76680	141613	1050,84	420
					199917,45	72416,12	79967	28966	130	353,68	141
49	С130806-133	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 630х7 мм (футляр)	м	325,52	9940	-	3235649	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0122-8-13	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 720х8 мм (футляр)	км	0,418	504698,54	225254,39	210964	94156	175879	1254,26	524
					238572,9	85091,79	99723	35568	130	415,59	174
51	С130806-139	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм (футляр)	м	419,67	13000	-	5455736	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0122-8-15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 920х9 мм (футляр)	км	0,02	779831,3	416955,12	15597	8339	12524	1709,59	34
					324184,05	157507,91	6484	3150	130	769,27	15
53	С130806-150	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х9 мм (футляр)	м	20,08	18600	-	373488	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных ПГ-3000	шт	34	18093,42	38,99	615176	1326	14046	1,92	65
					303,55	14,23	10321	484	130	0,07	3
84	С130806-81	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 125 мм (пожарный отросток L 0,3м-174шт)	м	44,67	571	-	25505	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
86	С130902-53	-Задвижки параллельные		18	6480	-	116640	-	-	-	-

	фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм			-	-	-	-	-	-
		шт	4	32000	-	128000	-	-	-
98	С130902-58 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм			-	-	-	-	-	-
		шт	1	58400	-	58400	-	-	-
101	С130902-59 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм прим			-	-	-	-	-	-
		шт	16	58400	-	934400	-	-	-
104	С130902-59 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм			-	-	-	-	-	-
		шт	6	239864,01	-	1439184	-	-	-
107	Прайс лист Водоприбор ,Москва,стр.7 -Задвижка фланцевая 30ч6бр,Ду500,Ру10			-	-	-	-	-	-
		шт							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	23019969	787428		3484
	Тенге	616829	206025		916
Стоимость оборудования -	Тенге	2559984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2559984	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11127487	-	-	-
Материалы -	Тенге	802294	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	822854	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8915779	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5156	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1069710	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	535
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	160457	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	731832	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12929029	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4935
Сметная заработная плата -	Тенге	-	983311	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9332498	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9332498	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	559950	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9892448	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	25381461	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4935
Сметная заработная плата -	Тенге	-	983311	-	-

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-7.Земляные работы

МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ Д=1500мм (5ШТ)

100	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	4,99	16760,12	2218,42	83636	11070	20417	14,65	73
		м3		2490,08	657,15	12426	3279	130	2,61	13
110	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,237	6546,72	312,62	1552	74	302	6,27	1
		м3		965,2	116,2	229	28	118	0,57	-
111	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	4,32	2274,33	289	9825	1248	5899	7,3	32
		м3		1048,2	109,09	4528	471	118	0,53	2

КОНТРОЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм (1ШТ) - (В-2)

112	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в просадочных грунтах д 1000мм (В-2)	0,88	16760,12	2218,42	14749	1952	3600	14,65	13
		м3		2490,08	657,15	2191	578	130	2,61	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	109762	14345			119
	Тенге	19374	4356			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109762	-	-		-
Материалы -	Тенге	31988	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23731	-		-
Местные материалы -	Тенге	44054	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30219	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4533	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8399	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	148380	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28263	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	148380	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28263	-		-

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-3-2. Камера В-17

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

16	Е0116-30-4	-Заделка сальников	0,0888	4179,4	7,33	371	1	71	3,75	-
		1сальник		626,08	2,37	56	-	128	0,01	-
17	Е0146-33-3	-Заделка гильз бетоном М100 на ССПЦ	0,096	27896,13	375,02	2678	36	1157	79,66	8
		м3		11912,04	142,29	1144	14	100	0,7	-
18	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	2237,46	327,01	8950	1308	2070	1,61	6
		шт		270,35	99,36	1081	397	140	0,41	2
23	Е0106-19-1	-Пояс по периметру перекрытия из бетона В10 на ССПЦ	0,291	11602,97	333,07	3376	97	479	8,7	3
		м3		1441,87	125,84	420	37	105	0,61	-
24	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2962,89	1956,34	119	78	83	5,2	-
		м3		856,83	630,26	34	25	140	2,5	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	15494	1520			17
	Тенге	2734	473			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15123	-	-		-
Материалы -	Тенге	2099	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3152	-		-
Местные материалы -	Тенге	8825	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3790	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	568	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1135	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20048	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3720	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	371	-	-		-
Материалы -	Тенге	315	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56	-		-
Накладные расходы -	Тенге	71	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	469	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	20516	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3787	-		-

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-3-8. Камера В-39

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	69,59	29,34	27,59	2042	1920	630	0,01	1
			1,75	7,59	122	528	97	0,03	2
2 Е0101-38-2 -Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	3,93	130,65	54,01	513	212	345	0,51	2
			76,13	14,48	299	57	97	0,05	-
3 Е0101-164-2-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	1,31	276,9	-	363	-	410	1,95	3
Т.ч. П.3.187 К=1,2			276,9	-	363	-	113	-	-
4 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	44,92	6,83	6,83	307	307	97	-	-
			-	2,22	-	100	97	0,01	-
5 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,92	22,71	4,76	1020	214	782	0,11	5
			17,95	-	806	-	97	-	-

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

6 Е0106-1-1 -Устройство бетонной		1,25	8315,39	69,57	10427	87	306	1,42	2

	подготовки из БМ50 на ССПЦ								
	м3		206,32	26,28	259	33	105	0,13	-
7	E0106-33-4 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм /бетон В15/	9,72	12014,34	1006,56	116779	9784	15124	6,86	67
			1133,58	348,28	11018	3385	105	1,41	14
	м3								
8	E0106-3-1 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетна В10/Ф-1,Ф-2,Ф-3/	0,117	10170,62	274,54	1190	32	91	4,15	-
			647,42	94,29	76	11	105	0,37	-
	м3								
9	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5732	67700	-	38807	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
10	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0483	65900	-	3184	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
11	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0211	65000	-	1370	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
12	E0106-11-7 -Установка закладных деталей марки по узлу "4" весом до 4 кг для крепления стремянок	0,0067	95800,1	320,67	638	2	245	208,69	1
			34861,05	120,95	232	1	105	0,59	-
	1т								
13	C12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0067	40200	-	268	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
14	E0122-8-10 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием - гильзы	0,00118	645276,14	121878,76	9078	128	244	697,75	1
			132804	46040,3	139	48	130	224,86	-
	км								
15	E0116-30-4 -Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 600 мм	3	4179,4	7,33	12538	22	2413	3,75	11
			626,08	2,37	1878	7	128	0,01	-
	1сальник								
16	E0146-33-5 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках /бетон В7,5/	0,159	24172,73	350,68	3843	56	1906	79,28	13
			11852,76	132,8	1885	21	100	0,64	-
	м3								
17	E0107-3-4 -Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных	3	2237,46	327,01	6712	981	1553	1,61	5
			270,35	99,36	811	298	140	0,41	1

		элементов до 5 т							
			шт						
18	С143018-71 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П24д-5Б (1 шт), доборы объемом более 0,2 м3 (серия: 3.006.1-2.87 вып.2)	0,37	26400	-	9768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
19	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П24-5В,П24-5В" с отв.(2 шт; серия: ТПР 901-09-11.84 альб.5)	1	25300	-	25300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,37	94	-	129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
21	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0008	40200	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
22	Е0106-19-1	-Пояс по периметру перекрытия из бетона В10 на ССПЦ	0,173	11602,97	333,07	2007	58	285	8,7	2
				1441,87	125,84	249	22	105	0,61	-
			м3							
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под кольцо из бетона В10	0,024	8824,92	69,57	212	2	6	1,42	-
				206,32	26,28	5	1	105	0,13	-
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	246527	13804		112
	Тенге	18142	4512		18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	233989	-	-	-
Материалы -	Тенге	23797	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20769	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43661	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	136486	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22023	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3303	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15361	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271373	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24072	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12538	-	-	-
Материалы -	Тенге	10638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1885	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2413	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	362	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	897	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	15849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2247	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	287222	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		142
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26320	-		-

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-3-53. Камера В-289

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10	Е0106-13-3 -Устройство стен из БМ200 на ССПЦ толщ.300 мм м3	0,082	12390,58	379,95	1016	31	143	9,48	1
			1517,76	143,52	124	12	105	0,7	-
15	Е0107-3-4 -Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	2	2237,46	327,01	4475	654	1035	1,61	3
			270,35	99,36	541	199	140	0,41	1
19	Е0106-19-1 -Пояс по периметру перекрытия из бетона В10 на ССПЦ м3	0,32	11602,97	333,07	3713	107	527	8,7	3
			1441,87	125,84	461	40	105	0,61	-
20	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,02	2962,89	1956,34	59	39	42	5,2	-
			856,83	630,26	17	13	140	2,5	-
23	Е0123-24-1 -Установка люков легких шт	1	8361,8	37,33	8362	37	305	1,38	1
			220,55	14,23	221	14	130	0,07	-

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КАМЕРЫ В-291

24	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов - наружной поверхности м2	26,08	247,66	4,03	6459	105	1258	0,22	6
			39,37	1,52	1027	40	118	0,01	-

ПО ПЕРЕКРЫТИЮ - ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА

25	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.20 мм) м2	7,51	199,43	16,8	1498	126	383	0,26	2
			36,52	6,28	274	47	119	0,03	-
26	Е0112-17-2 К=5 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	37,55	7,36	0,15	276	6	8	-	-
			0,12	0,05	4	2	119	-	-
27	Е0112-15-1 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	7,51	257,88	1,25	1937	9	259	0,16	1
			28,46	0,47	214	4	119	-	-
28	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по перекрытию из р-ра 1:3 (толщ.30 мм) м2	7,51	199,43	16,8	1498	126	383	0,26	2
			36,52	6,28	274	47	119	0,03	-
29	Е0112-17-2 К=15 -Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	112,65	7,36	0,15	829	17	23	-	-
			0,12	0,05	13	6	119	-	-