Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Петропавловска СКО (Ш очередь)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2008 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Сети водопровода - жилой массив "Шыгыс"								
1	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	275	43,75	41,6	12032	11439	3776	0,01	4
	т.ч. п-3.46 к=1,1			2,06	12,1	566	3327	97	0,04	11
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	21382	30,62	28,79	654685	615641	202137	0,01	270
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	39044	169345	97	0,03	588
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную м3	668	302,12	-	201818	-	228055	2,13	1420
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177			302,12	-	201818	-	113	-	-

1	2	3	4
	к=1,15		
4	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3	216
5	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	210
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	15242
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	21776
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	490
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	21776
10	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5км т	481,25
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	144,24
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	1,63
13	С130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм ПЭ80 SDR 13,6-110х8,1 м	1648,32
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	51
15	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр) км	0,058
16	С130806-109	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали	58,23

5	6	7	8	9	10	11
468,34	-	101161	-	114312	3,04	656
468,34	-	101161	-	113	-	-
483,56	6,82	101547	1432	10268	0,26	55
40,73	2,54	8553	533	113	0,01	3
289,15	289,15	4407163	4407163	2759054	-	-
-	186,62	-	2844386	97	0,86	13078
6,48	6,48	141096	141096	44435	-	-
-	2,1	-	45809	97	0,01	176
134,1	-	65709	-	74251	0,97	476
134,1	-	65709	-	113	-	-
21,55	4,52	469187	98342	359720	0,11	2352
17,03	-	370845	-	97	-	-
49,5	49,5	23822	23822	4764	-	-
-	9,9	-	4764	100	0,21	100
1672,4	152,52	241227	21999	39533	1,02	147
153,68	57,15	22167	8243	130	0,28	40
58881,69	25695,31	96095	41935	84627	194	317
33075	6813,45	53978	11120	130	26,38	43
823	-	1356567	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4966,24	559,31	253278	28525	88182	7,99	407
1320,75	9,29	67358	474	130	0,02	1
203956,79	85907,16	11829	4983	9674	504	29
95850	32451,75	5559	1882	130	158,5	9
4758	-	277068	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСт2кп-ВСт4кп, 325х4 мм								
		м								
17	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,058	770484,39	103463,01	44688	6001	5984	233	14
				40275	39084,75	2336	2267	130	190,89	11
		км								
18	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	58	244,98	0,28	14209	16	11087	0,84	49
				146,93	0,11	8522	6	130	-	-
		м								
19	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,4	13
				231,75	6,75	2086	61	130	0,03	-
		шт								
20	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	7669	-	69021	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,6	5
				126	-	1134	-	130	-	-
		фланец								
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,37	247994,13	49389,75	91758	18274	39169	312,7	116
				62775	18657	23227	6903	130	91,12	34
		т								
23	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	4934	-	39472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	115	1428	-	164220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	16	806	-	12896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	58	300,57	225,64	17433	13087	9690	0,41	24
				69,53	58,98	4033	3421	130	0,23	13
		шт								
27	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм	48	1393	-	66864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 200мм	4	3429	-	13716	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый д 110мм 45гр.	4	3021	-	12084	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист	-Колено полиэтиленовое д 110мм	2	1707	-	3414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	9	30512,87	36,99	274616	333	3528	1,82	16
		шт								
				288	13,5	2592	121	130	0,07	1
32	Е0120-30-1	-Отросток пожарный и тяга для пожарных гидрантов	131,4	107,48	1,2	14123	158	1534	0,05	7
		кг		8,53	0,45	1121	59	130	-	-
33	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	7	4864,43	83,18	34051	582	26331	17,01	119
				2862	31,5	20034	221	130	0,15	1
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
34	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	34,62	57511,77	2104,76	1990770	72856	134368	13,9	481
				2362,5	623,48	81778	21582	130	2,48	86
		м3								
35	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2000мм	2,34	64493,85	2104,76	150916	4925	9083	13,9	33
				2362,5	623,48	5528	1459	130	2,48	6
		м3								
36	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	36,96	300	-	11086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С130806-109	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм	20	4758	-	95160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	С130806-124	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	2	9926	-	19852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,02	770484,39	103463,01	15410	2069	2063	233	5
				40275	39084,75	806	782	130	190,89	4
		км								
40	Е0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,002	876012,63	115634,5	1752	231	236	274	1
				47025	43681,5	94	87	130	213,34	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			11576906	5515263			7014
			Тенге			1090049	3126853			14205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11576906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1560894	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4216902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2130334	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1280366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4270125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2135
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	640519	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			950822	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16797853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4857420	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			16797853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4857420	-		-
		ОТДЕЛ 2. Подготовка территории строительства -Дорога ж/м "Шыгыс"								
		Разборка существующей дорожной одежды (пк 14+00 - пк15+35)								
41	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	97,2	393,11	154,61	38211	15028	31359	1,55	151
		м3		238,5	4,07	23182	396	133	0,01	1
42	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	194,4	48,01	32,51	9332	6319	6495	0,12	23
		м3		15,5	9,62	3013	1870	133	0,04	7
43	C01031-A36--1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	467	25,7	-	12002	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	467	45	-	21015	-	4203	0,19	88
		т		9	-	4203	-	100	-	-
45	E0101-205-1-	Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,5	9367,68	9367,68	4684	4684	1092	-	-
		га		-	3121,2	-	1561	70	10,2	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			85244	26031			262
			Тенге			30398	3826			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85244	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34225	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			21015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7704	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40697	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			136096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40697	-		-

ОТДЕЛ 3. Дорога к жилому массиву "Шыгыс"

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0101-26-1	-Снятие почвенно-плодородного слоя бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5991	4,49	4,49	26917	26917	5246	-	-
		м3		-	0,9	-	5408	97	-	18
47	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (из сосредоточенного резерва)	6468	39,78	37,82	257329	244595	80733	0,01	84
		м3		1,87	11	12095	71135	97	0,04	243
48	С010333-А36-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 36 км, класс груза 1	11319	240,35	-	2720522	-	544104	1,01	11426
		т		48,07	-	544104	-	100	-	-
49	Е0101-26-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1413	5,33	5,33	7532	7532	1468	-	-
		м3		-	1,07	-	1513	97	-	5
50	Е0101-26-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м (всего 20 м)	2826	4,34	4,34	12266	12266	2391	-	-
		м3		-	0,87	-	2465	97	-	8
51	Е0101-26-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (досыпка обочин)	4569	5,33	5,33	24355	24355	4747	-	-
		м3		-	1,07	-	4893	97	-	16
52	Е0101-26-10	-Разработка грунта	9138	4,34	4,34	39664	39664	7730	-	-

1	2	3	4
		бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м (всего 20 м, досыпка обочин) м3	
53	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	12087
54	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	84609
55	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи м3	12087
56	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	30459
57	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1907
58	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом м2	1907
59	Е0101-26-1	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	5991
60	Е0101-26-9	Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м(всего 15 м) м3	8986,5
61	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)(разравнивание растительного грунта) м2	14978

5	6	7	8	9	10	11
-	0,87	-	7969	97	-	26
12,51	12,51	151180	151180	50191	-	-
-	4,28	-	51744	97	0,01	169
1,27	1,27	107538	107538	31392	-	-
-	0,38	-	32363	97	-	106
14,12	12	170638	145014	51177	0,01	147
1,62	2,75	19581	33179	97	0,01	147
0,99	0,99	30207	30207	8875	-	-
-	0,3	-	9150	97	-	30
6,96	2,84	13268	5411	8995	0,03	53
4,12	0,74	7857	1416	97	-	5
42,28	27,15	80623	51772	11654	-	-
-	6,3	-	12014	97	0,02	42
4,49	4,49	26917	26917	5246	-	-
-	0,9	-	5408	97	-	18
4,04	4,04	36269	36269	7069	-	-
-	0,81	-	7287	97	-	24
0,26	0,26	3878	3878	756	-	-
-	0,05	-	779	97	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3709103	913515			11711
			Тенге			583637	246724			859
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3709103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	830361	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33199	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2720522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			821773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123266	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4802729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	953627	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4802729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12981
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	953627	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда - Главная дорога								
62	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	17484	19,95	15,58	348806	272401	151847	0,01	163
				1,03	5,5	18009	96162	133	0,03	470
63	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	3496,8	1436,14	48,31	5021891	168928	158781	0,14	504
				21,38	12,76	74762	44623	133	0,04	153
64	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/ м2	17484	26,33	21,91	460312	383033	278592	0,03	500
				4,32	7,66	75531	133937	133	0,03	474
65	С143008-37	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции свыше 40 мм м3	2643,58	2469	-	6527001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	17484	77,07	32,29	1347535	564602	375285	0,03	577
				5	11,14	87420	194749	133	0,04	687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2								
67	С143008-37	-Щебень из природного камня для строительных работ М-1200 фракции свыше 40 мм	2643,58	2469	-	6527001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	7,58	40097,59	339,59	303846	2573	1420	0,58	4
				-	140,94	-	1068	133	0,58	4
		т								
69	Е0127-66-2	-Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	7,8	472,75	427,75	3690	3339	1683	0,29	2
				45	117,15	351	914	133	0,44	3
		т								
70	Е0127-53-3	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А	9472,99	609,96	15,35	5778100	145424	138590	0,03	318
				5,94	5,06	56270	47933	133	0,02	167
		м2								
71	Е0127-54-3 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(всего 7 см)	56837,94	73,35	-	4169177	-	756	-	5
				0,01	-	568	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		30487358	1540299			2073
				Тенге		312910	519387			1958
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30487358	-	-		-
		Материалы -		Тенге		390835	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	832297	-		-
		Местные материалы -		Тенге		28243315	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1106955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		553
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	166043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1895659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33489972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4585
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	998340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		33489972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4585
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	998340	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		34196461	2453814			13784
				Тенге		896547	766110			2818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34196461	-	-		-
		Материалы -	Тенге			393169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1662658	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28276514	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2720522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1928728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		964
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289309	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2167512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38292701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17566
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1951967	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			38292701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17566
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1951967	-		-
		ОТДЕЛ 4. Пересечение дороги								
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	5892	43,76	41,6	257854	245094	80898	0,01	84
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша		2,06	12,1	12120	71280	97	0,04	244
		м3								
73	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	540	30,62	28,79	16534	15548	5105	0,01	7
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша		1,83	7,92	986	4277	97	0,03	15
		м3								
74	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	184	302,12	-	55591	-	62817	2,13	391
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3		302,12	-	55591	-	113	-	-
75	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	5374	289,15	289,15	1553871	1553871	972783	-	-
		м3		-	186,62	-	1002869	97	0,86	4611
76	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	735	6,48	6,48	4762	4762	1500	-	-
		кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	1546	97	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
77	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	735	21,55	4,52	15836	3319	12142	0,11	79
		м3		17,03	-	12517	-	97	-	-
78	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,1	-	1073	-	1212	0,97	8
		м3		134,1	-	1073	-	113	-	-
79	Е010333-А15-1	Отвозка лишнего грунта на 15 км	10311	119,02	119,02	1227215	1227215	245443	-	-
		т		-	23,8	-	245443	100	0,5	5154
		ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД ДОРОГУ								
80	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4867	6,48	6,48	31535	31535	9931	-	-
		м3		-	2,1	-	10239	97	0,01	39
81	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4867	21,55	4,52	104865	21980	80398	0,11	526
		м3		17,03	-	82885	-	97	-	-
82	С143008-92	Песок природный	5110,35	1242	-	6347055	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9616191	3103325			1095
			Тенге			165171	1335654			10069
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9616191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1500825	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6347695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1472230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		736
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	220834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665305	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11753726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1721660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11753726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11900
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1721660	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОВОД Д.1420ММ								
83	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
		шт		135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
84	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при	54	626,36	424,53	33823	22925	26560	1,21	65

1	2	3	4
		глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т шт	
85	С143014-3 прим.кц=1, 13	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые ,ФЛ(В12.5) м3	47,26
86	С143001-44	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	47,26
87	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	47,26
88	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	4
89	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	448
90	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	216
91	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	131,04
92	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	117,29
93	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	248,32
94	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	2,43
95	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,031

5	6	7	8	9	10	11
201,83	149,49	10899	8072	140	0,61	33
19500	-	921570	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-140	-	-6616	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
216	-	10208	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
411,58	172,69	1646	691	764	0,48	2
76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
592,05	243,37	265241	109032	120397	0,67	299
106,88	85,08	47882	38116	140	0,34	151
875,74	389,08	189160	84042	87944	0,94	202
153,9	136,92	33242	29575	140	0,55	120
13707	-	1796110	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11761	-	1379424	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
216	-	53638	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16352,56	353,46	39737	859	1833	3,6	9
585	133,52	1422	324	105	0,65	2
114300	-	3548	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
96	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006
97	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	10,8
98	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (ОМ-1) 1т	0,083
99	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	2,2
100	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	4,4
101	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	22,11
102	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ,пола из бетона кл. В12.5 м3	27,6
103	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	35
104	СКалькуляция	-Многопустотные плиты перекрытия ПК42.12-8т шт	35
105	Е0169-7-3	-Заделка пустот в плитах перекрытия бетоном кл.В15 отверст	350
106	Е0106-11-10	-Армирование заделок пустот в плитах 1т	0,469
107	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,098
108	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,371
109	Е0106-22-9	-Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1) м3	2,56
110	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	180

5	6	7	8	9	10	11
109900	-	662	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8374,13	296,6	90441	3203	13075	5,95	64
915,75	110,25	9890	1191	118	0,54	6
64092,87	304,24	5320	25	300	20	2
3330	114,75	276	10	105	0,56	-
28,74	0,02	63	-	12	0,03	-
5,81	-	13	-	90	-	-
31,9	0,02	140	-	16	0,02	-
4,16	-	18	-	90	-	-
3703,98	-	81895	-	14441	3,24	72
531	-	11740	-	123	-	-
13326,44	-	367810	-	19249	3,66	101
567	-	15649	-	123	-	-
1039,05	200,77	36367	7027	18150	1,74	61
299,25	71,15	10474	2490	140	0,31	11
17847	-	624645	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
474,13	3,8	165947	1330	66610	1,32	462
210,85	0,61	73798	213	90	-	2
5239,08	327,33	2457	154	992	11,6	5
1890	123,75	886	58	105	0,6	-
109900	-	10770	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
111900	-	41515	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18055,08	269,2	46221	689	3854	8,21	21
1332	101,7	3410	260	105	0,5	1
1532,13	14,05	275783	2529	6872	0,2	36

1	2	3	4
		м2	
111	Е0106-10-2 КО=18	-На каждые 10 мм изменения толщины	3240
		м2	
112	Е0106-22-13	-Устройство перекрытий каналов	67,01
		м3	
113	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм (20АIII)	0,497
		т	
114	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032
		т	
115	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,156
		т	
116	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	4,91
		т	
117	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм (25АIII)	3,07
		т	
118	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,709
		т	
119	С12041-45	-Элементы из профильной стали	0,085
		т	
120	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	462,9
		м2	
121	Е0109-29-1	-Установка стремянки	0,121
		т	
122	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,121
		т	
123	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,6
		м2	

5	6	7	8	9	10	11
31,05	5,31	5589	956	105	0,03	5
150,81	1,42	488627	4601	8505	0,01	42
1,96	0,54	6350	1750	105	-	8
18607,05	229,39	1246859	15371	96176	8,14	545
1280,25	86,65	85790	5806	105	0,42	28
101200	-	50296	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
109900	-	3517	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
115500	-	18018	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
114300	-	560984	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
96700	-	297256	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
111900	-	79337	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42100	-	3579	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
245,44	3,82	113614	1768	21188	0,21	98
37,35	1,44	17289	667	118	0,01	3
13711,47	5475,87	1659	663	718	28,9	3
5040	1552,87	610	188	90	5,46	1
133700	-	16178	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28,74	0,02	161	-	29	0,03	-
5,81	-	33	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	11,2	31,9	0,02	357	-	42	0,02	-
		м2		4,16	-	47	-	90	-	-
125	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8379,04	35,42	33516	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9352300	255596			2098
			Тенге			336720	90160			372
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9334464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			318017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	426083	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1694127	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6731276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			508811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			590596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10433871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	502404	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17837	-	-		-
		Материалы -	Тенге			387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16178	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			718	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1113	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	905	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10453539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2725
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503310	-		-

РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОМАГИСТРАЛЬ 2Ф108мм

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

126	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием ф.426х6	0,076	307552,18	115368,43	23374	8768	21492	857	65
		км		162000	55530	12312	4220	130	271,21	21
127	С130806-124	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	76,3	9926	-	757394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		(кожух)	
		м	
128	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	76
		м	
129	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,088
		км	
130	С130801-53	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	88
		м	
131	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	4
		шт	
132	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2
		шт	
133	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4
		шт	
		ДРЕНАЖНЫЕ ЛИНИИ	
134	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0006
		км	
135	С130806-56	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	0,6024
		м	
136	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005
		км	
137	С130801-47	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	5,02
		м	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	

5	6	7	8	9	10	11
192,77	0,28	14650	21	14528	0,84	64
146,93	0,11	11167	8	130	-	-
161079,73	52482,23	14175	4618	12374	494	43
91125	17035,5	8019	1499	130	88,49	8
1350	-	118800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1957	-	7828	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6736	-	13472	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
181	-	724	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62566,88	6788,5	38	4	38	253	-
45675	2565	27	2	130	12,52	-
55	-	33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
62566,88	6788,5	313	34	314	253	1
45675	2565	228	13	130	12,52	-
143	-	718	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0126-23-1	-Противокоррозийная изоляция труб д.32мм изолом	5	112,67	6,39	563	32	162	0,19	1
		м		29,93	2,48	150	12	100	0,01	-
139	Е0126-23-8	-Противокоррозийная изоляция труб д.108мм изолом	88	150,81	10,09	13272	888	3090	0,2	17
		м		31,28	3,83	2753	337	100	0,02	2
140	С11011-169	-Изол	70	126	-	8820	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0126-7-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм	5	63,78	12,02	319	60	249	0,25	1
		холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 30 мм		45,23	4,5	226	22	100	0,02	-
		м								
142	С11011-1001	-Холст стекловолокнистый марки ВВ-Г, высший сорт	2,14	311	-	666	-	-	-	-
		10м2		-	-	-	-	-	-	-
143	Е0126-9-5	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из	88	127,32	11,48	11204	1010	7188	0,44	39
		стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		77,4	4,28	6811	377	100	0,02	2
		м								
144	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	4,5	1430	-	6435	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
145	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	5	80,2	6,39	401	32	162	0,19	1
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	150	12	100	0,01	-
		м								
146	Е0126-23-8	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	88	91,09	10,09	8016	888	3090	0,2	17
		89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм		31,28	3,83	2753	337	100	0,02	2
		м								
147	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,083	185900	-	15430	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1016644	16356			251
			Тенге			44595	6840			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1008816	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19938	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51436	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			922492	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9403	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1135791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60838	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7828	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7828	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8298	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1144088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60838	-		-

РАЗДЕЛ 6. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

НЕПОДВИЖНЫЕ ,СКОЛЬЗЯЩИЕ,ПОЛЗУНКОВЫЕ ОПОРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,54	218,93	-	118	-	134	1,54	1
				218,93	-	118	-	113	-	-
		м3								
149	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,26	3069,62	100,89	798	26	50	0,85	-
				123,75	38,25	32	10	118	0,18	-
		м3								
150	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	592,05	243,37	1776	730	806	0,67	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
		шт								
151	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,876	13707	-	12007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
152	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,876	216	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
153	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2211	70437,87	304,24	15575	67	2273	58	13
				9675	114,75	2139	25	105	0,56	-
		1т								
154	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,045	64092,87	304,24	2884	14	163	20	1
				3330	114,75	150	5	105	0,56	-
		1т								
155	С12021-263	-Опоры неподвижные (Н-1)	0,045	107900	-	4856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
156	С12021-262	-Опоры скользящие	0,2236	107900	-	24122	-	-	-	-

1	2	3	4
		(СО-1),ползунковая	
		т	
157	С11011-723	-Резина листовая вулканизованная цветная	12,96
		кг	
158	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,3
		м2	
159	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	12,6
		м2	
160	Е0107-42-2	-Демонтаж фундаментных блоков	8
		шт	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
161	Е0124-4-4	-Демонтаж надземной теплосети д 100мм	0,1
		км	
162	Е0124-4-4	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,045
		км	
163	С130801-53	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 мм	45
		м	
164	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	8
		шт	
165	С12021-262	-Опоры скользящие	0,007
		т	
166	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,01
		т	
167	С130901-108	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 15 мм	2
		шт	
168	С130809-4	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	4
		шт	
169	Ц0112-754-3	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в	4

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
231	-	2994	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28,74	0,02	181	-	33	0,03	-
5,81	-	37	-	90	-	-
31,9	0,02	402	-	47	0,02	-
4,16	-	52	-	90	-	-
280,2	194,7	2242	1558	1720	0,53	4
85,5	68,06	684	545	140	0,27	2
76296,74	27831,74	7630	2783	7578	263,4	26
48465	9828,45	4847	983	130	51,5	5
142247,62	46386,24	6401	2087	5684	439	20
80775	16380,75	3635	737	130	85,84	4
1350	-	60750	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1957	-	15656	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
107900	-	755	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
107900	-	1079	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3520	-	7040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
157	-	628	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2294	106	9176	424	10730	10	40

1	2	3	4
		действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм врезка	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	
170	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	15,3
171	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	15,3
172	Е0126-9-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм м	45
173	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/ ,МТ-35 м3	3,4
174	Е0126-17-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм м	45
175	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,195
		ПРИЯМКИ(2шт)	
176	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,46
177	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,46
178	Е0106-33-2	-Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм м3	5,81
179	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,152

5	6	7	8	9	10	11
2059	4,5	8236	18	130	0,03	-
21,8	0,05	334	1	80	0,03	-
5,81	0,02	89	-	90	-	-
24,87	0,02	381	-	43	0,02	-
3,13	-	48	-	90	-	-
213,93	23,88	9627	1075	6126	0,74	33
127,13	9	5721	405	100	0,04	2
1430	-	4862	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
290,96	22,26	13093	1002	11816	1,4	63
254,25	8,33	11441	375	100	0,04	2
126458	-	24659	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11285,42	-	5191	-	321	3,66	2
567	-	261	-	123	-	-
216	-	99	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
19249,94	936,14	111842	5439	13143	10,45	61
1827	327,38	10615	1902	105	1,3	8
114300	-	17374	-	-	-	-

1	2	3	4
		сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	
180	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,201
181	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом) м2	4,1
182	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	12,5
183	Е0109-53-1	-Укладка плиты перекрытия (разрезная),фартук т	0,248
184	С12021-260	-Плита перекрытия (разрезная),фартук т	0,248
185	Е0120-3-7	-Устройство козырька из стали по (узел."4") м2	2
186	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4
187	Е0113-16-10-ко=2	-Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз за 2 раза м2	1,36
188	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	2
		КОЛОДЕЦ	
189	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК-1) м3	0,83
190	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1
191	С11011-774	-Скобы ходовые кг	1,42
192	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,022

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
106200	-	21346	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
780,28	11,21	3199	46	173	0,2	1
31,5	4,21	129	17	118	0,02	-
245,44	3,82	3068	48	572	0,21	3
37,35	1,44	467	18	118	0,01	-
14806,01	1133,15	3672	281	2966	82,1	20
12892,5	398,25	3197	99	90	1,95	-
114900	-	28495	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1539,43	9,15	3079	18	521	1,22	2
196,88	3,42	394	7	130	0,02	-
200	-	800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20,7	0,02	28	-	5	0,02	-
4,39	-	6	-	90	-	-
490,45	-	981	-	66	0,14	-
24,75	-	50	-	133	-	-
61223,07	2104,76	50815	1747	3222	13,9	12
2362,5	623,48	1961	517	130	2,48	2
8060	-	8060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
129	-	183	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	2941	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (мс-1,з/д)		-	-	-	-	-	-	-
193	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 0,6	28,74 5,81	0,02 -	17 3	- -	3 90	0,03 -	- -
194	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2 1,2	31,9 4,16	0,02 -	38 5	- -	4 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			491444	17346			305
			Тенге			54637	5919			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			430300	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60582	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57260	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169128	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			132085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9797	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			525349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67057	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61145	-	-		-
		Материалы -	Тенге			194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3296	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57473	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3847	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3741	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			593307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70798	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			20476580	3392623			3750
			Тенге			601124	1438573			10501
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20389771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			398537	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2035603	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2785746	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13216491	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2109038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1055
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	316356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1349929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23848737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2351959	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4094	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73651	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	553	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4647	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7828	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7828	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8298	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			23944661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2356605	-		-
		ОТДЕЛ 5. Перенос проекта в натуру - площадка водопроводных сооружений ж/м "Орман"								
195	РДСРК8.02-03-2002 приложение №3 таб.10п.10 и ,техн.ч.таб.3п.1 К=1,32	-Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов км	0,9	13919,4	-	12527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	РДСРК8.02-03-2002 таб.25п.4 КО=2 ,примеч.п.2 таб.23п2 К=1,2 ,техн.ч.таб.3п.1 К=1,32	-Проложение нивелирного хода км	0,4	1590,34	-	636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	РДСРК8.02-03-2002	-Изготовление и закладка геодезических знаков	16	795,7	-	12731	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	таб.12п.10 -6 примеч.п.2 К=1,1 ,техн.ч.таб.3п.1 К=1,32	шт		-	-	-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (16ШТ)								
198	Е0109-29-1	-Устройство металлического ограждения	0,48	13711,47	5475,87	6582	2628	-	28,9	14
		т		5040	1552,87	2419	745	-	5,46	3
199	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,48	114900	-	55152	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
200	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,08	160,36	0,07	2899	1	-	0,65	12
		м2		108	0,02	1953	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			90528	2630			26
			Тенге			4372	746			3
	Стоимость прочих работ -		Тенге			90528	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2479	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5118	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5432	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			95959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5118	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге			95959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5118	-		-
		ОТДЕЛ 6. Срезка растительного грунта - площадка водопроводных сооружений ж/м "Орман"								
201	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	620	7,91	7,91	4904	4904	1545	-	-
		м3		-	2,57	-	1592	97	0,01	6
202	Е0101-24-9 КО=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)	3100	7,32	7,32	22703	22703	7150	-	-
				-	2,38	-	7371	97	0,01	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
203	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	300	39,78	37,82	11935	11345	3745	0,01	4
				1,87	11	561	3299	97	0,04	11
		м3								
204	С010333-А5--1	Увезти растительного грунта на расстояние 5км	360	49,5	-	17820	-	3564	0,21	75
				9,9	-	3564	-	100	-	-
		т								
205	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	300	3,1	2,66	930	798	384	-	1
				0,39	0,93	117	279	97	-	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			58293	39750			80
			Тенге			4242	12542			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16784	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			17820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19242	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			79161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19242	-		-
		ОТДЕЛ 7. Подготовка территории - площадка водопроводных сооружений ж/м "Орман"								
206	Е0101-195-2-	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	320	54,9	45,11	17568	14435	5908	0,07	21
				9,79	16,59	3133	5307	70	0,05	17
		дерево								
207	Е0101-195-3-	Корчевка деревьев диаметром до 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	930	68,08	55,91	63313	51995	21309	0,08	76
				12,17	20,56	11318	19124	70	0,07	62
		дерево								
208	Е0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на	320	6,34	6,34	2028	2028	473	-	-
				-	2,11	-	676	70	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе 79 кВт , диаметр пней до 24 см								
209	E0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт , диаметр пней свыше 24 см	930 пень	12,86	12,86	11958	11958	2789	-	-
				-	4,28	-	3984	70	0,01	13
210	E0101-205-2	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	10,8 пень	6180,83	6180,83	66753	66753	15569	-	-
				-	2059,38	-	22241	70	6,73	73
211	E0101-208-1-1	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 118 кВт (160 л.с)	10,8 га	1675,33	1675,33	18094	18094	2522	-	-
				-	333,54	-	3602	70	1,09	12
212	C01031-A26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	328 га	27,1	-	8889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	E010333-A15--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	328 т	119,02	119,02	39039	39039	7808	-	-
				-	23,8	-	7808	100	0,5	164

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	227640	204300			97
	Тенге	14451	62742			343
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	227640	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	77193	-		-
Накладные расходы -	Тенге	56377	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8457	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17041	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	301058	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		469
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85650	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	301058	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		469
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85650	-		-

ОТДЕЛ 8. Общестроительные работы водопроводной насосной станции ж/м "Орман"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Земляные работы								
214	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	212	27,84	26,18	5901	5549	1822	0,01	2
		м3		1,66	7,2	352	1526	97	0,03	5
215	Е0101-164-2	Зачистка грунта вручную в траншеях и котлованах	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7
	т.ч.	м3		262,72	-	1051	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
216	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	212	7,86	7,86	1666	1666	525	-	-
	т.ч.									
	п-3.70			-	2,55	-	541	97	0,01	2
	к=0,85									
		м3								
217	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва	100	7,86	7,86	786	786	247	-	-
	т.ч.									
	п-3.70			-	2,55	-	255	97	0,01	1
	к=0,85									
		м3								
218	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	80	6,48	6,48	518	518	163	-	-
				-	2,1	-	168	97	0,01	1
		м3								
219	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
220	Е0101-166-1	Подсыпка под полы вручную	15	122,18	-	1833	-	2071	0,89	13
		м3		122,18	-	1833	-	113	-	-
221	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80	21,55	4,52	1724	361	1322	0,11	9
		м3		17,03	-	1362	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			14149	8880			37
			Тенге			5268	2491			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14149	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7759	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1214	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1335	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8973	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			23578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8973	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Фундаменты								
222	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	5,8	3069,62	100,89	17804	585	1109	0,85	5
		м3		123,75	38,25	718	222	118	0,18	1
223	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	411,58	172,69	823	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	-
224	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	592,05	243,37	11841	4867	5375	0,67	13
		шт		106,88	85,08	2138	1702	140	0,34	7
225	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	10	875,74	389,08	8757	3891	4071	0,94	9
		шт		153,9	136,92	1539	1369	140	0,55	6
226	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	62	1269,99	598,4	78740	37101	35561	1,18	73
		шт		195,53	214,16	12123	13278	140	0,91	56
227	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3	3,91	13707	-	53540	-	-	-	-
		из тяжелого бетона М-100		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
228	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до	3,18	11994	-	38189	-	-	-	-
		0,3 м3 из тяжелого бетона М-100		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
229	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из	55,96	11761	-	658146	-	-	-	-
		тяжелого бетона М-100		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
230	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5	0,5	12402,49	260,48	6201	130	369	3,94	2
		м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	-
231	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций С1-С2 ВрI	0,037	12022,65	3765,15	445	139	382	56,4	2
		т		8257,5	483,8	306	18	118	0,77	-
232	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	17,9	283,14	4,19	5068	75	1260	0,38	7
		стен, фундаментов		58,05	1,58	1039	28	118	0,01	-
		м2								
233	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	28,4	795,53	11,21	22593	318	1197	0,2	6
		фундаментов ,рубероидом		31,5	4,21	895	120	118	0,02	1
		м2								
234	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	61	245,44	3,82	14972	233	2792	0,21	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	2278	88	118	0,01	-
235	Е0123-1-2	-Обсыпка труб водопровода щебнем м3	12	3392,45 153,68	152,52 57,15	40709 1844	1830 686	3289 130	1,02 0,28	12 3
236	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В12,5 м3	2,1	17866,36 1368	316,01 119,39	37519 2873	664 251	3280 105	8,25 0,58	17 1
237	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,056	114300 -	- -	6401 -	- -	- -	- -	- -
238	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,011	51500 -	- -	567 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге --- Тенге			1002314 26211	50180 17926			161 76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1002314	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6967	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			886502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1125064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52997	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1125064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52997	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге --- Тенге			1016463 31480	59060 20417			197 85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1016463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32454	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6967	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			886502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65017	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61971	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			1148642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61971	-		-
		ОТДЕЛ 9. Резервуары для воды емк.1000 м3								
		РАЗДЕЛ 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
239	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1344	27,84	26,18	37410	35179	11551	0,01	15
		м3		1,66	7,2	2231	9677	97	0,03	34
240	Е0101-164-2	-Зачистка дна котлована вручную	20	262,72	-	5254	-	5937	1,85	37
	т.ч.	м3		262,72	-	5254	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
241	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	1344	7,86	7,86	10561	10561	3326	-	-
	т.ч.									
	п-3.70			-	2,55	-	3429	97	0,01	13
	к=0,85									
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			53226	45741			52
			Тенге			7485	13106			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53226	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20591	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3122	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23713	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			78482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23713	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
242	Е0106-35-8	-Устройство бетонной подготовки под днище	28,8	17416,76	818,1	501603	23561	25313	3,43	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бункерного типа		555,75	281,32	16006	8102	105	1,06	30
243	С12041-70	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	м3 0,397	124500	-	49427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С12041-22	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 0,15	101200	-	15180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 1,26	114300	-	144018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 1,56	111900	-	174564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т 0,17	95500	-	16235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,59	105900	-	62716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т 0,027	62100	-	1677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т 0,156	51500	-	8015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	973434	23561			99
	Тенге	16006	8102			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	973434	-	-		-
Материалы -	Тенге	37435	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24108	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	471832	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	424601	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25313	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3797	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59925	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1058672	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27905	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1058672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27905	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			1026660	69302			151
			Тенге			23491	21208			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1026660	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37435	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471832	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			424601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1137154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51618	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			1137154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51618	-		-

ОТДЕЛ 10. Благоустройство площадки водопроводных сооружений "Орман"

РАЗДЕЛ 11. ОГРАЖДЕНИЕ УЧАСТКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (В12.5)	25	16876,02	2330,85	421901	58271	29514	1,96	49
			м3	348,75	677,84	8719	16946	115	2,92	73
252	С130806-87	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х5 мм (стойки д.140х5,5мм)	5,34	2407	-	12853	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
253	С130806-79	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм (стойки д.102х4мм)	336,42	1337	-	449794	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			884548	58271			49
			----			---	---			---
			Тенге			8719	16946			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			884548	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			462647	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			354911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			968906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			968906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30092	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			884548	58271			49
			----			---	---			---
			Тенге			8719	16946			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			884548	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25665	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			462647	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			354911	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			968906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30092	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге			968906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30092	-		-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

Отдел 11. Перенос проекта в натуру сетей водопровода - Жилой массив «Шыгыс»

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, тыс.тенге	
					единицы	всего
		1.Топографо-геодезические работы				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы канализации по III категории сложности	км	1,63	8342x0,7x 1,25	11898
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по III категории сложности	км	1,63	6101x0,7	6961
		Итого полевых изысканий:				18859
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 18859x0,09x1,25				2122
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (18859+2122)x0,06x2,5x0,7				2203
		Итого:				23184
5	РДС РК 8.02-03-2002 таб.3 п.1	Итого с коэффициентом к=1,32				30603

Отдел 12.Восстановление и закрепление трассы - Дорога к жилому массиву «Шыгыс»

№№ п/п	Наименование работ	Обоснование			Расчет стоимости	
		Раздел сборника цен, табл.	Применяемые коэффициенты	Обоснование коэффициента по графе 4	Расчет стоимости	Итого стоимости (тыс.тенге)
1	Восстановление и закрепление трассы категория сложности II	Сб.цен 03г. РК ч. VIII гл 27 прил.3 т.17# 1,2			(7097+4607)x1,535	17,966
2	Расходы по внутреннему транспорту	т.4 # 3	К=1,25	т.4	17,966x0,13x1,25	2,919
3	Организация и ликвидация работ	т.6 # 5			20,885x0,06	1,253
	Итого:					22,138
	Итого (тенге)					22138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-12 В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				82954932				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,627360056				134997542				
		НДС 13%				17549681				
		ВСЕГО				152547223				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г.Петропавловске

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2008 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		43	25.06.08 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	152547223										17549681
в том числе за отчетный месяц		152547223									17549681

Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 7 от 18 июля 2008 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 014999 от 15.07.2005 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
РНН и адрес покупателя: 480100223543 ,СКО г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана , 23
Расчетный счет покупателя ИИК 002130007 в ГУ « Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК»

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за июль месяц по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры г.Петропавловска				134997542	13	17549681	152547223		
Всего по счету					134997542		17549681	152547223		

Руководитель организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____