Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «27» августа 2014г. **п. Ульке**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от

"08" апреля 2014 г. №104р ГУ «Акимат города Актобе»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Калдыгулов Ербол Калдыгулович - заместитель акима города Актобе
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:
заказчика
Жубанышов Жанат Алимович - заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Тасыбаев Манас Мухитович - директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Мукатов Амантай Амангельдиевич - директор ТОО «МК Стройсервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Кузема Ирина Станиславовна - директор ТОО «Гипрогаз Кампани»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна - руководитель РГУ «Актобинское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного надзора по промышленной безопасности
Блинецкий Леонид Семенович - начальник ГУ «Управление по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью ДЧС Актюбинской области»
фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:
1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ***«Строительство подводящего и внутриквартальных газораспределительных сетей в селе Ульке города Актобе»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: **Актюбинская область, г. Актобе, с. Ульке**

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

Акимат города Актобе №

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **«24» августа 2012 г. № 482**

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «МК Стройсервис»

(наименование организации)

Выполнившим

общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз Кампани»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **рабочие чертежи и сметную документацию**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **рабочий проект № 215**

[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2012 г.**; окончание работ **август 2014 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС **5 мес.**; фактически **5 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно – сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем

Мощность, производи-тельность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод	$М^3$/час	150		150	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Подводящий газопровод высокого давления II категории запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб д – 110 мм толщиной стенки 10,0 мм и д – 63 мм толщиной стенки 5,8 мм по ТУ 6-19-352-87. Соединение полиэтиленового газопровода высокого давления со стальным газопроводом выполнить неразъёмным с помощью переходников «полиэтилен-сталь». Проектируемый газопровод пересекает реку Жаман Карагала (см. лист 8 от ПК 4+68,5 до ПК 5+86,5). Средняя глубина заложения подземного газопровода равна 1,3м. Укладка газопровода должна осуществляться на песчаное основание толщиной не менее 10 см и присыпаться слоем песка на высоту не менее 20 см. Через каждые 500,0 м и на углах поворота газопровода установить***

несмываемой надписью «Осторожно! Газ!» укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в соответствии с проектом. В самой низшей точке по профилю газопровода установить конденсатосборники для сбора и отбора конденсата. Газопровод низкого давления запроектирован подземным способом из полиэтиленовых труб SDR 17 д=160х9,5мм; д=140х8,3мм; д=125х7,4мм; д=110х6,6мм; д=63х3,8мм; д=40х2,4мм и из полиэтиленовых труб SDR 11 д=125х11,4мм; д=110х10,0мм по ТУ 6-19-352-87 и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных д=159х5,0мм; д=57х3,0мм; д=32х3,0мм по ГОСТ 10704-91 из стали В-Вст2сп2 ГОСТ1050-88. Проектируемый газопровод пересекает реку Ульке и протоку. Глубина заложения подземного газопровода -1,3м. Для освещения территории предусматривается установка светильников типа РКУ-250 на ж/б опорах типа СЦС-0.8-10. Светильники РКУ крепятся на кронштейнах типа КР-6-1.

После окончания работ по монтажу газопровода проектом предусматривается испытание газопровода на герметичность воздухом в соответствии с требованиями МСН4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005. Перед испытанием на герметичность внутренняя полость газопровода должна быть очищена в соответствии с проектом производства работ. Очистку полости внутренних газопроводов следует производить перед их монтажом продувкой воздухом.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 107 851,87 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 66 269,53 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 429,96 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 107 851,87 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 66 269,53 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13 429,96 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект ***«Строительство подводящего и внутриквартальных газораспределительных сетей в селе Ульке города Актобе»***

Принять в эксплуатацию.

_____ Калдыгулов Е. К.
(подпись)

_____ Примбетов Б. А.
(подпись)

_____ Жубанышов Ж. А.
(подпись)

_____ Тасыбаев М. М.
(подпись)

_____ Беркимбаева Н. А.
(подпись)

_____ Блинецкий Л.С.
(подпись)

_____ Кузема И. С.
(подпись)

_____ Мукатов А. А.
(подпись)