Заказчик: АО "КазТрансОйл" Форма № 2в

Подрядчик: ТОО Алматинское пуско-наладочное управление АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

Договор подряда: № СС 168/2017 от "20" апреля 2017 г., Доп. соглашение №1 от "26" декабря 2017 г., Доп. соглашение №2 от "26" января 2018 г., Доп. соглашение №3 от "28" июня 2018 г.

Объект: Реконструкция технологического коллектора входа-выхода Ду500мм пункта подогрева нефти СПН Опорная КНУ АО "КазТрансОйл"

А К Т № Р.38/Р99-№5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения, в %	Стоимость выполненных работ, в тенге			Стоимость выполненных работ, в тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1-1	Подготовительные работы	9,36%	35 472,00	0,00		35 472,00
2	2-1-1	Общестроительные работы	11,65%	409 426,00	0,00		409 426,00
3	2-1-2	Технологичекое оборудование и трубопроводы	18,13%	2 991 303,00	7 344 811,00		10 336 114,00
4	2-1-3	Электроснабжение	13,16%	19 876,00	129 012,00		148 888,00
5	2-1-4	Автоматизация	6,63%	25 358,00	514 555,00		539 913,00
6	7-1-1	Благоустройство и озеленение	100,00%	2 622 969,99	0,00		2 622 969,99
7		Итого по сметам		6 104 404,99	7 988 378,00		14 092 782,99
8		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,024%		184 597,21			184 597,21
9		Затраты на выслугу лет, 1%				61 044,05	61 044,05
10		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				24 417,62	24 417,62
11		Итого		184 597,21		85 461,67	270 058,88
12		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.		6 289 002,20	7 988 378,00	85 461,67	14 362 841,87
13		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. (К=2,53792160138633)		15 960 994,53	20 273 877,09	216 895,01	36 451 766,63
14		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				729 035,33	729 035,33
15		ИТОГО без НДС		15 960 994,53	20 273 877,09	945 930,34	**37 180 801,96**
16		НДС 12%				4 461 696,24	**4 461 696,24**
17		**ВСЕГО с НДС 12%**		15 960 994,53	20 273 877,09	5 407 626,58	**41 642 498,20**

Заказчик:

КНУ АО "КазТрансОйл"

Начальник СКС и КР КНУ АО "КазТрансОйл"

Бекболатов А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"

Тигай А.Р.

Заказчик: АО "КазТрансОйл"
Подрядчик: ТОО Алматинское пуско-наладочное управление АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция технологического коллектора входа-выхода Ду500мм пункта подогрева нефти СПН Опорная КНУ АО "КазТрансОйл"

Форма № 3
Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жкх
от «02» мая 2012 г. № 170

СПРАВКА № Р.38/Р99-№5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		СС 168/2017	20.04.2017 г.				
		ДС № 1	26.12.2017 г.				
		ДС № 2	26.01.2018 г.				
		ДС № 3	28.06.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г.	по монтажу оборудования в сметном базовом уровне цен 2001г.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция технологического коллектора входа-выхода Ду500мм пункта подогрева нефти СПН Опорная КНУ АО "КазТрансОйл"	86 043 394,29	37 180 801,96	11 207 585,34	6 289 002,20	18 317 192,00	152 300,63			9 218 935,10	41 642 498,20

Заказчик:
КНУ АО "КазТрансОйл"

Начальник СКС и КР КНУ АО "КазТрансОйл"
Бекболатов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО АПНУ АООТ "Трест Средазэнергомонтаж"
Утгай А.Р.