Счет-фактура № 00000000049 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№96 от 21.10.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: АО"Алматыметрокурылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940440000613, Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"

ИИК получателя: KZ8178002G0131118001, в банке АО "Темірбанк", БИК SSRBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территрии ст .Москва	работа	1	16 458 039,29	16 458 039,29	12%	1 974 964,71	18 433 004,00		
Всего по счету:					16 458 039,29		1 974 964,71	18 433 004,00		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик АО"Алматыметрокурылыс",Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 940440000613

Исполнитель ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС",Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10, тел.: 278-97-30
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

950740000160

Договор (контракт) Дог№96 от 21.10.2013г стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000050	28.11.2014	01.11.2014	28.11.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории ст.Москва	реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за ноябрь 2014г	работа	1	18 433 004,00	18 433 004,00
			Итого	1	x	18 433 004,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика нет
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) зам. генер. директора по производству Сагдиев Б.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2014 года

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Договор № 96 от 21 октября 2013 года.

Доп. соглашение № 1 от 1 июля 2014 года к договору подряда № 96 от 21 октября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы

Благоустройство территории ст. Москва.

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,39
1.	Итого по гл. 1-8		23 604 310	6 485 288			
2.	Глава 9. Зимнее удорожание		614 802	175 103			
3.	Итого по гл. 1-9		24 219 112	6 660 391			
4.	Стоимость в ценах 2001 г.	24 549 572	24 219 112	6 660 391	90 794	6 751 185	
5.	Стоимость в текущих ценах	58 673 477					16 135 332
6.	Налоги, сборы, обязательные платежи	1 173 470					322 707
7.	**Итого СМР**	**59 846 947**					**16 458 039**
8.	НДС 12%	7 181 634					1 974 965
9.	**Всего СМР**	**67 028 581**					**18 433 004**

Подрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный директор

Сембиев Н.М.

Субподрядчик:

ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент

Нагайцев В.В.

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Москва. Благоустройство территории.

Работы выполненны по смете: № А2М.01-210.00-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **НОЯБРЬ 2014** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы на площадке												
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	974	37,06	35,39	36098	34466	10610	0,01	11				
				1,63	9,6	1591	9347	97	0,03	32				
		м3												
9	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	1753,2	111,99	111,99	196336	196336	39267	-	-				
				-	22,4	-	39267	100	0,47	825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 974	4,33 0,55	3,73 1,29	4213 538	3634 1255	1738 97	- -	4 4
		Устройство временного уширения дороги	м3							
18	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	107,45	878,35 24,59	84,82 13,42	94379 2642	9114 1442	5431 133	0,17 0,05	18 5
19	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3 46,05	2099,56 37,01	285,6 90,37	96685 1704	13152 4162	7802 133	0,25 0,31	11 14
20	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	м3 0,200778	39427,53 -	390,53 162,08	7916 -	78 33	43 133	0,67 0,67	- -
21	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т 0,200778	6820,39 1441,24	5379,15 1754,33	1369 289	1080 352	853 133	8,2 7,8	2 2
22	Е0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 6 см /12 см/ из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	т 307	427,23 8,86	26,2 6,69	131159 2718	8044 2055	6348 133	0,05 0,02	16 7
23	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=9	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 12 см/	м2 307	392,18 -	- -	120398 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с	м2 0,100389	39427,53	390,53	3958	39	22	0,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расходом 0,36кг/м2		-	162,08	-	16	133	0,67	-
25	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,100389	6820,39	5379,15	685	540	427	8,2	1
				1441,24	1754,33	145	176	133	7,8	1
26	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /7 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	307	387,54	17,65	118975	5420	5165	0,04	12
				6,83	5,82	2097	1786	133	0,02	6
27	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 3 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	307	270,87	-	83158	-	28	-	-
				0,07	-	21	-	133	-	-
		Устройство а/б покрытия тип2 проезды								
52	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см /20 см/ из щебня фракции 40-70 мм /грав-щебеночная смесь С-4/ м2	2150	-176,72	-32	-379951	-68798	-47594	-0,04	-82
				-5,75	-10,89	-12363	-23423	133	-0,04	-83
53	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К=5	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	2150	-46,32	-	-99597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	495,2	939,96	84,82	465470	42001	25032	0,17	82
				24,59	13,42	12175	6645	133	0,05	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси,/ГЩС/								
77	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м3	2476	253,72	32	628209	79230	54811	0,04	94
				5,75	10,89	14237	26974	133	0,04	95
78	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2 м2	0,213204	39427,53	390,53	8406	83	46	0,67	-
				-	162,08	-	35	133	0,67	-
79	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	0,213204	6820,39	5379,15	1454	1147	906	8,2	2
				1441,24	1754,33	307	374	133	7,8	2
80	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3,марки II т	326	387,54	17,65	126338	5755	5485	0,04	13
				6,83	5,82	2227	1897	133	0,02	7
81	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять /2см/ к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	326	180,58	-	58870	-	20	-	-
				0,05	-	15	-	133	-	-

Устройство асфальтобетонного покрытия ТИП3, тротуар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0127-14-2	-Устройство основания из песчано-гравийной смеси	78,6	878,35	84,82	69039	6667	3973	0,17	13
				24,59	13,42	1933	1055	133	0,05	4
		м3								
87	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5 см/	393	362,88	-	142611	-	14877	0,17	65
				28,46	-	11186	-	133	-	-
		м2								
88	Е0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см(до 5см)	393	225,94	-	88796	-	9569	0,11	42
				18,31	-	7195	-	133	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.30.15, 1ГП								
92	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,/ГЩС/	105,435	939,96	84,82	99105	8943	5330	0,17	17
				24,59	13,42	2592	1415	133	0,05	5
		м3								
93	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	86	452,81	7,63	38942	656	14527	0,8	69
				124,98	2,02	10748	174	133	0,01	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
94	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	3,87	27400 --	- -	106038 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	20	5274,56 176,73	7,63 2,02	105491 3535	153 40	4755 133	1,15 0,01	23 -
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.20.80								
96	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,/ГЩС/	31,95	939,96 24,59	84,82 13,42	30032 786	2710 429	1615 133	0,17 0,05	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
97	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	267	410,93	7,63	109720	2036	45100	0,8	214
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200мм		124,98	2,02	33370	539	133	0,01	2
		м								
98	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	4,272	26700	-	114062	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	6665-91/ М-300		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Водоотводные сооружения								
		Лоток арычный Б-3-1								
99	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	320,67	251,77	-	80735	-	91230	1,77	568
				251,77	-	80735	-	113	-	-
		м3								
100	С01031-А7-1	-Погрузка грунта при	561,1725	33,15	-	18603	-	13552	0,51	285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках		24,15	-	13552	-	100	-	-
101	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	448,938	202,86	202,86	91072	91072	18214	-	-
				-	40,57	-	18214	100	0,85	383
102	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания т	17,92	1712,97	116,02	30696	2079	3939	0,98	18
				142,31	43,99	2550	788	118	0,21	4
103	Е0107-31-5	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 м3	22,4	4361,08	1863,26	97688	41737	68179	9,27	208
				1550,69	623,38	34736	13964	140	2,62	59
104	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм м3	224	3830	-	857920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м	64,134	154,22	-	9890	-	11176	1,12	72
				154,22	-	9890	-	113	-	-
		м3								
		Водопропускная,ж/б труба ЗКЦ-0,5м								
106	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	83,52	64,69	60,22	5403	5029	2167	0,03	3
				4,47	22,27	374	1860	97	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
107	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,28	302,12	-	2804	-	3168	2,13	20
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	2804	-	113	-	-
		м3								
108	С01031-А7-1-	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	162,4	33,15	-	5384	-	3922	0,51	82
				24,15	-	3922	-	100	-	-
		т								
109	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	162,4	202,86	202,86	32944	32944	6589	-	-
				-	40,57	-	6589	100	0,85	138
		т								
110	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	5,76	939,96	84,82	5414	489	291	0,17	1
				24,59	13,42	142	77	133	0,05	-
		м3								
111	Е0111-2-9	Устройство основания из бетона В15 под трубы и смотровые блоки	9,28	5147,45	-	47768	-	7443	4,21	39
				652,05	-	6051	-	123	-	-
		м3								
112	Е0122-10-1	Укладка железобетонных напорных труб диам. 500 мм	0,116	-951480,84	-196240,09	-110372	-22764	-41068	-1032,7	-120
				-198202,5	-74131,88	-22991	-8599	130	-362,05	-42
		км								
113	С143019-37	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность	116	-3000	-	-348000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб третья								
112	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м м	22,04	7441,45 2277	4256,44 1106,67	164010 50185	93812 24391	81288 109	13,57 3,78	299 83
113	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ м3 шт	116	10800 -	- -	1252800 -	- -	- -	- -	- -
114	Е0130-53-1	-Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м /смотровые решетки/	6,93	1397,78 364,84	944,44 245,55	9687 2528	6545 1702	4611 109	2,23 0,84	15 6
115	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Смотровой блок решеток м3 шт	21	11700 -	- -	245700 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	495,62	-251,62 -42,95	-4,39 -1,66	-124706 -21288	-2177 -821	-26088 118	-0,24 -0,01	-121 -4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	810,08	334,99	15,76	271368	12763	109535	0,7	564
				118,25	5,8	95796	4695	109	0,03	23
		м2								
124	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	182,12	1111,3	23,77	202389	4329	37693	1,05	191
				181,13	8,75	32986	1594	109	0,35	64
		м2								
125	Е0111-2-9	-Устройство омоноличивания стыков из бетона В15	3,46	5454,35	-	18872	-	2775	4,21	15
				652,05	-	2256	-	123	-	-
		м3								
126	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28,13	154,22	-	4338	-	4902	1,12	31
				154,22	-	4338	-	113	-	-
		м3								
127	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	28,13	630	-	17722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5498493	618341		2801
	----	---	---		---
	Тенге	398254	140499		1675
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5498493	-	-	-
Материалы -	Тенге	254187	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	538754	-	-
Местные материалы -	Тенге	4221198	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	23986	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	619703	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	310
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	92955	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	367092	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6485288	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4785
Сметная заработная плата -	Тенге	-	631709	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6485288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4785
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	631709	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Винокуров И.И.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы:
_____
_____

Счет-фактура № 00000000048 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№96 от 21.10.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: АО"Алматыметрокурылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940440000613, Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"

ИИК получателя: KZ8178002G0131116001, в банке АО "Темірбанк", БИК SSRBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории ст.Сайран	работа	1	45 265 576,79	45 265 576,79	12%	5 431 869,21	50 697 446,00		
Всего по счету:					45 265 576,79		5 431 869,21	50 697 446,00		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО"Алматыметрокурылыс",Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940440000613
Исполнитель	ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС",Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10, тел.: 278-97-30 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	950740000160

Договор (контракт) Дог№96 от 21.10.2013г стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000047	28.11.2014	01.11.2014	28.11.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Благоустройство территории ст Сайран	реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за ноябрь 2014г	работа	1	50 697 446,00	50 697 446,00
			Итого	1	x	50 697 446,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика нет
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за ноябрь 2014г

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. генер. директора по производству _____ Сазонов Г.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2014 года

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Договор № 96 от 21 октября 2013 года.

Доп. соглашение № 1 от 1 июля 2014 года к договору подряда № 96 от 21 октября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы

Благоустройство территории ст. Сайран.

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,39
1.	Итого по гл. 1-8		44 719 257	17 836 895			
2.	Глава 9. Зимнее удорожание		1 208 976	481 596			
3.	Итого по гл. 1-9		45 928 233	18 318 491			
4.	Стоимость в ценах 2001 г.	46 554 304	45 928 233	18 318 491	249 717	18 568 208	
5.	Стоимость в текущих ценах	111 264 787					44 378 017
6.	Налоги, сборы, обязательные платежи	2 225 295					887 560
7.	**Итого СМР**	**113 490 082**					**45 265 577**
8.	НДС 12%	13 618 810					5 431 869
9.	**Всего СМР**	**127 108 892**					**50 697 446**

Подрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный директор

_____ **Сембиев Н.М.**

Субподрядчик:

ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент

_____ **Нагайцев В.В.**

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Сайран. Благоустройство территории.

Работы выполнены по смете: № А2М.01-209.00-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **НОЯБРЬ 2014** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы на площадке								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2980	-45,68	-43,49	-136132	-129596	-42776	-0,01	-45
				-2,15	-12,65	-6408	-37690	97	-0,04	-129
		м3								
2	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5364	-100,3	-	-538017	-	-120140	-0,47	-2523
				-22,4	-	-120140	-	100	-	-
		т								
3	Е0101-26-6	Разработка грунта	2980	-11,11	-11,11	-33101	-33101	-2839	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при устройстве насыпи		-	-0,98	-	-2927	97	-	-9
4	E0101-26-14-К=5	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м(до 60м)	2980	-46,99	-46,99	-140044	-140044	-12012	-	-
				-	-4,16	-	-12383	97	-0,01	-38
5	E0101-17-7	м3 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в резерв	2369,9	30,13	28,77	71403	68192	20980	0,01	22
				1,32	7,8	3134	18494	97	0,03	63
6	E010333-A15-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2843,88	111,99	111,99	318478	318478	63696	-	-
				-	22,4	-	63696	100	0,47	1338
7	E0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	2369,9	3,53	3,06	8365	7251	3490	-	7
				0,45	1,07	1063	2535	97	-	8
8	E0101-24-6	м3 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 20 м из выемки в насыпь	3414,4	6,91	6,91	23585	23585	7937	-	-
				-	2,4	-	8182	97	0,01	27
9	E0101-24-14-	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	3414,4	9,29	9,29	31734	31734	10679	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.70 К=0,85 К=2	(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных		-	3,22	-	11010	97	0,01	18
10	Е0101-130-1-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3414,4	16,11 -	16,11 5,51	54994 -	54994 18828	18263 97	- 0,02	- 62
11	Е0101-130-7-	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3414,4	11,21 -	11,21 3,37	38288 -	38288 11523	11177 97	- 0,01	- 38
12	Е0101-17-8 -	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в резерва	1301	37,06 1,63	35,39 9,6	48217 2125	46037 12485	14172 97	0,01 0,03	15 43
13	Е010333-А15-1	м3 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2341,8	111,99 -	111,99 22,4	262251 -	262251 52450	52450 100	- 0,47	- 1101
		т								
		ТИП1 участок 1								
15	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	668,42	-878,35	-84,82	-587109	-56693	-33788	-0,17	-111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песчано-гравийной смеси		-24,59	-13,42	-16434	-8970	133	-0,05	-32
		м3								
16	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	327,143	2099,56	285,6	686856	93433	55423	0,25	81
				37,01	90,37	12107	29565	133	0,31	103
		м3								
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,504	-40148,53	-390,53	-140680	-1368	-755	-0,67	-2
		т		-	-162,08	-	-568	133	-0,67	-2
17	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	4,802	39427,53	390,53	189331	1875	1035	0,67	3
				-	162,08	-	778	133	0,67	3
		т								
18	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,298	6820,39	5379,15	8853	6982	5517	8,2	11
				1441,24	1754,33	1871	2277	133	7,8	10
		т								
19	Е0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 6 см /15 см/ из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1323,9	427,23	26,2	565606	34689	27377	0,05	69
				8,86	6,69	11723	8861	133	0,02	30
		м2								
20	Е0127-48-1 К=9 т.ч. п-1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавлять до Т=15 см)	4380	-501,93	-	-2198453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=9	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 15 см/	5703,9	588,26	-	3355397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	2,401	39427,53	390,53	94665	938	518	0,67	2
				-	162,08	-	389	133	0,67	2
		т								
22	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,401	6820,39	5379,15	16376	12915	10204	8,2	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1441,24	1754,33	3460	4212	133	7,8	19
		т								
23	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /9 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1323,9	387,54	17,65	513064	23372	22274	0,04	51
				6,83	5,82	9044	7704	133	0,02	27
		м2								
24	Е0127-54-6 К=10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 5 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1323,9	451,46	-	597681	-	202	-	1
				0,12	-	152	-	133	-	-
		м2								
		Устройство временного уширения дороги								
29	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	89,02	878,35	84.82	78191	7550	4500	0,17	15
				24,59	13.42	2189	1195	133	0,05	4
		м3								
30	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	89,02	2099,56	285,6	186903	25424	15081	0,25	22
				37,01	90.37	3294	8045	133	0,31	28
		м3								
31	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,6л/м2	0,291	39427,53	390 53	11473	114	63	0,67	-
				-	162 08	-	47	133	0,67	-
		т								
32	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,291	6820,39	5379 15	1985	1565	1237	8,2	2
				1441,24	1754 33	419	511	133	7,8	2
		т								
33	Е0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной	445,1	427,23	26,2	190159	11663	9204	0,05	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6 см /15 см/ из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		8,86	6,69	3941	2979	133	0,02	10
34	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=9	м2 -добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 15 см/	445,1	588,26	-	261836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0127-72-1	м2 -Обработка вязким битумом с расходом 0,3л/м2	0,146	39427,53	390,53	5756	57	31	0,67	-
				-	162,08	-	24	133	0,67	-
36	Е0127-66-6	т -Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,146	6820,39	5379,15	996	785	621	8,2	1
				1441,24	1754,33	210	256	133	7,8	1
37	Е0127-53-6	т -Устройство покрытия толщиной 4 см /9 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	445,1	387,54	17,65	172494	7858	7489	0,04	17
				6,83	5,82	3040	2590	133	0,02	9
38	Е0127-54-6 К=10	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 5 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	445,1	451,46	-	200943	-	68	-	-
				0,12	-	51	-	133	-	-
		м2								
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.30.15,1ГП,БР100.20.80								
47	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной	80,132	939,96	84,82	75321	6797	4051	0,17	13
				24,59	13,42	1970	1075	133	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси,/ГЩС/								
48	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м3 м	532	452,81 124,98	7,63 2,02	240896 66490	4057 1075	89862 133	0,8 0,01	427 4
49	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	23,94	27400 -	- -	655956 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	450,6	5274,56 176,73	7,63 2,02	2376718 79635	3436 910	107126 133	1,15 0,01	518 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 2									
51	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	982,4	410,93 124,98	7,63 2,02	403702 122782	7491 1985	165940 133	0,8 0,01	789 7
52	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	15,718	26700 -	- -	419671 -	- -	- -	- -	- -
		ТИП4 (съезды)								
53	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	81,2	878,35 24,59	84,82 13,42	71322 1996	6887 1090	4105 133	0,17 0,05	13 4
54	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	60,9	2099,56	285,6	127863	17393	10317	0,25	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из щебня		37,01	90,37	2254	5504	133	0,31	19
		м3								
55	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	0,266	39427,53	390,53	10488	104	57	0,67	-
				-	162,08	-	43	133	0,67	-
		т								
56	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,266	6820,39	5379,15	1814	1431	1131	8,2	2
				1441,24	1754,33	383	467	133	7,8	2
		т								
57	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /7 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	406	387,54	17,65	157341	7168	6831	0,04	16
				6,83	5,82	2773	2363	133	0,02	8
		м2								
58	Е0127-54-6 К=10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 3 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	406	270,87	-	109974	-	37	-	-
				0,07	-	28	-	133	-	-
		м2								
		Тротуары,дорожки и площадки,велодорожки								
		ТИП2								
63	Е0127-14-1	-Устройство основания из песка 5 см	73,78	1192,19	78,35	87960	5781	3853	0,17	12
				24,59	14,68	1814	1083	133	0,05	4
		м3								
64	Е0127-14-2	-Устройство основания из ПГС 20 см	295,12	878,35	84,82	259220	25031	14918	0,17	49
				24,59	13,42	7256	3960	133	0,05	14
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
75	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	164,5	700	-	115150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ТИП 2.2								
76	Е0127-14-1	-Устройство основания из песка 5 см	13,05	1192,19	78,35	15558	1022	681	0,17	2
				24,59	14,68	321	192	133	0,05	1
		м3								
77	Е0127-14-2	-Устройство основания из ПГС 20 см	52,2	878,35	84,82	45850	4427	2639	0,17	9
				24,59	13,42	1283	700	133	0,05	2
		м3								
78	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	261	412,86	-	107756	-	9880	0,17	43
				28,46	-	7429	-	133	-	-
		м2								
79	Е0127-55-2К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см /	261	259,82	-	67814	-	6355	0,11	28
				18,31	-	4778	-	133	-	-
		м2								
		Водоотводные сооружения								
		Лоток арычный Б-3-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	199,08	251,77	-	50122	-	56638	1,77	353
				251,77	-	50122	-	113	-	-
		м3								
136	С01031-А7-1-	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	348,39	33,15	-	11549	-	8414	0,51	177
				24,15	-	8414	-	100	-	-
		т								
137	Е010333-230-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	278,712	202,86	202,86	56540	56540	11308	-	-
				-	40,57	-	11308	100	0,85	237
		т								
138	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под лотки	25,28	1712,97	116,02	43304	2933	5557	0,98	25
				142,31	43,99	3598	1112	118	0,21	5
		м3								
139	Е0107-31-5	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	26,86	4361,08	1863,26	117139	50047	81754	9,27	249
				1550,69	623,38	41652	16744	140	2,62	70
		м3								
140	С143018-150- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм	316	3830	-	1210280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
141	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,816	154,22	-	6140	-	6938	1,12	45
				154,22	-	6140	-	113	-	-
		м3								

Водопропускная,ж/б труба ЗКЦ-0,5м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	97,92	64,69	60,22	6334	5896	2540	0,03	3
				4,47	22,27	438	2181	97	0,09	9
143	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10,88	302,12	-	3287	-	3714	2,13	23
				302,12	-	3287	-	113	-	-
144	C01031-A7-1	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках м3	190,4	33,15	-	6312	-	4598	0,51	97
				24,15	-	4598	-	100	-	-
145	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	190,4	202,86	202,86	38625	38625	7725	-	-
				-	40,57	-	7725	100	0,85	162
146	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, т	10,05	939,96	84,82	9447	852	508	0,17	2
				24,59	13,42	247	135	133	0,05	-
147	E0111-2-9	-Устройство основания из бетона В15 под трубы и смотровые блоки м3	10,88	5147,45	-	56004	-	8726	4,21	46
				652,05	-	7094	-	123	-	-
143	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; м3	25,84	7441,45	4256,44	192287	109986	95303	13,57	351
				2277	1106,67	58838	28596	109	3,78	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м								
149	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/ м3	136	10800	-	1468800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0130-53-1	-Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м /смотровые решетки/ шт	8,58	1397,78	944,44	11993	8103	5709	2,23	19
				364,84	245,55	3130	2107	109	0,84	7
151	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Смотровой блок решеток м3	26	11700	-	304200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0123-24-1	-Установка дождеприемника шт	26	313,04	40,73	8139	1059	8658	1,51	39
				240,64	15,53	6257	404	130	0,08	2
155	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Дождеприемник большой, тип ДБ2 /В125/ комплект	26	21400	-	556400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	387,32	334,99	15,76	129748	6102	52371	0,7	269
				118,25	5,8	45802	2245	109	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	E0130-78-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	213,52	1111,3 181,13	23,77 8,75	237284 38674	5075 1869	44191 109	1,05 0,35	223 75
160	E0111-2-9	м2 -Устройство омоноличивания стыков из бетона В15	2,93	5454,35 652,05	- -	15872 1897	- -	2334 123	4,21 -	12 -
161	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,53	154,22 154,22	- -	3629 3629	- -	4100 113	1,12 -	26 -
162	C143008-104	м3 -Смеси песчано-гравийные природные	23,53	630 -	- -	14824 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Демонтажные работы								
166	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	492,6	469,33 274,28	195,05 4,68	231191 135108	96083 2306	182760 133	1,78 0,02	878 8
167	C01031-A26--1	м3 -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5720,76	-27,1 -	- -	-155033 -	- -	- -	- -	- -
168	C010333-A31--1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	5720,76	-186,23 -41,59	- -	-1065402 -237905	- -	-237905 100	-0,87 -	-4996 -
169	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	т -Демонтаж бортовых бетонных камней	1590	452,81 124,98	7,63 2,02	719972 198721	12124 3212	268572 133	0,8 0,01	1276 11
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2								
170	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	300,407	31,17	31,17	9362	9362	6554	-	-
		т		-	21,82	-	6554	100	0,46	138
171	E010332-A31-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	300,407	194,17	194,17	58329	58329	11666	-	-
		т		-	38,83	-	11666	100	0,82	245
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		15008116	1284726				-784
			Тенге		676458	329112				3908
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		14451716	-	-			-
		Материалы -	Тенге		616199	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге		-	1005570	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		25453	-	-			-
		Местные материалы -	Тенге		13244438	-	-			-
		Транспортные расходы -	Тенге		-1585558	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		1335059	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			668
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	200259	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		947207	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16733983	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			3791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1205829	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			556400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			556400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			589784	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			17323767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3791
		Сметная заработная плата	Тенге			-	1205829	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Есмагамбетов О.Ш.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы:
_____
_____

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Сайран. СТП. Благоустройство территории.

Работы выполненны по смете: № А2М.01-209.07-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **НОЯБРЬ 2014** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11

УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.30.15-1735,5м,1ГП-2539м

29	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	261	452,81	7,63	118184	1990	44086	0,8			210
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	м		124,98	2,02	32620	527	133	0,01			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2									
30	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	11,745	27400	-	321813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			439997	1990			210
			Тенге			32620	527			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439997	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4881	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33148	-		-
	Местные материалы -		Тенге			400506	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			44086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6613	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29045	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			513128	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		233
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39761	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			513128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39761	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Есмагамбетов О.Ш.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы:
_____
_____