Счет-фактура № 00000000043 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№96 от 21.10.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: АО"Алматыметрокурылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940440000613, Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"

ИИК получателя: KZ8178002G0131118001, в банке АО "Темірбанк", БИК SSRBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена г.Алматы	работа	1	1 732 658,93	1 732 658,93	12%	207 919,07	1 940 578,00		
Всего по счету:					**1 732 658,93**		**207 919,07**	**1 940 578,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО"Алматыметрокурылыс",Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"** **940440000613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС",Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10, тел.: 278-97-30** **950740000160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№96 от 21.10.2013г стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000042	31.10.2014	01.10.2014	31.10.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена г.Алматы	реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за октябрь2014г	работа	1	1 940 578,00	1 940 578,00
			Итого	1	x	1 940 578,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика нет

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за октябрь2014г

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. генерального директора по производству / _____ / Сапенов Г.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2014 года

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Договор № 96 от 21 октября 2013 года.

Доп. соглашение № 1 от 1 июля 2014 года к договору подряда № 96 от 21 октября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы

Обратная засыпка ст. Сайран.

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,39
1.	Итого по гл. 1-8		36 456 730	682 754			
2.	Глава 9. Зимнее удорожание		984 331	18 434			
3.	Итого по гл. 1-9		37 441 061	701 188			
4.	Стоимость в ценах 2001 г.	37 951 456	37 441 061	701 188	9 559	710 747	1 698 685
5.	Стоимость в текущих ценах	90 703 980					1 698 685
6.	Налоги, сборы, обязательные платежи	1 814 080					33 974
7.	**Итого СМР**	**92 518 060**					**1 732 659**
8.	НДС 12%	11 102 167					207 919
9.	**Всего СМР**	**103 620 227**					**1 940 578**

Подрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный директор

Сембиев Н.М.

Субподрядчик:

ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент

Нагайцев В.В.

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Сайран. Обратная засыпка.

Работы выполненны по смете: № А2М.01-209.00-ПОС8-СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ОКТЯБРЬ 2014** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		Обратная засыпка котлована										
9	Е0101-17-9 т.ч.сб.29 п.1.5	-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	2830	61,57 2,72	58,8 15,95	174247 7688	166408 45130	51234 97	0,02 0,05	53 154		
10	Е010333-А1--1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для обратной засыпки/, расстояние	5377	20,39 -	20,39 4,08	109634 -	109634 21927	21927 100	- 0,09	- 460		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозки 1км, класс груза 1								
		т								
11	Е0101-29-3	-Обратная засыпка котлованов	2547	5,16	5,16	13144	13144	2562	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5	грунтом бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м (малосжимаемым грунтом)		-	1,04	-	2641	97	-	9
		м3								
12	Е0101-29-9	-Перемещении грунта добавлять	2547	9,34	9,34	23795	23795	4637	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5 К=4	на каждые последующие 5 м (до 20 м)		-	1,88	-	4781	97	0,01	16
		м3								
13	Е0101-166-2	-Засыпка вручную котлованов грунтом (10% от общего	283	195,85	-	55426	-	62632	1,42	402
	т.ч.сб.29 п.1.5	объема)		195,85	-	55426	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на	2547	18,27	18,27	46527	46527	15447	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5	пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	6,25	-	15925	97	0,02	52
		м3								
15	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	2547	11,14	11,14	28368	28368	8281	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 7 проходов)		-	3,35	-	8537	97	0,01	28
		м3								
16	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	283	37,46	7,85	10600	2222	8127	0,19	53
	т.ч.сб.29 п.1.5	вручную		29,6	-	8378	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей		283	20,39	17,52	5770	4959	1750	0,02	5
	т.ч.сб.29 п.1.5			2,37	4,01	670	1135	97	0,02	5
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			467511	395056			513

			Тенге			72162	100075			724
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467511	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	172237	-		-
	Местные материалы -		Тенге			293	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			176596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26489	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38646	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			682754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1326
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198727	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			682754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1326
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198727	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			467511	395056			513

			Тенге			72162	100075			724
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			467511	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	172237	-		-
	Местные материалы -		Тенге			293	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			176596	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26489	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38646	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			682754	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1326
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	198727	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			682754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198727	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Администратор программы:
_____
_____

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Есмагамбетов О.Ш.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Счет-фактура № 00000000042 от 31 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№96 от 21.10.2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: АО"Алматыметрокурылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940440000613, Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"

ИИК получателя: KZ8178002G0131118001, в банке АО "Темірбанк", БИК SSRBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена г. Алматы	работа	1	41 055 407,14	41 055 407,14	12%	4 926 648,86	45 982 056,00		
Всего по счету:					**41 055 407,14**		**4 926 648,86**	**45 982 056,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО"Алматыметрокурылыс",Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"**	**940440000613**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС",Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10, тел.: 278-97-30**	**950740000160**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог№96 от 21.10.2013г стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000041	**31.10.2014**	**01.10.2014**	**31.10.2014**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена гАлматы	реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за октябрь2014г	работа	1	45 982 056,00	45 982 056,00
			Итого	1	x	45 982 056,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за октябрь2014г

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) зам. генерального директора по производству / _____ / Сагденов Г.А

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2014 года

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Договор № 96 от 21 октября 2013 года.

Доп. соглашение № 1 от 1 июля 2014 года к договору подряда № 96 от 21 октября 2013 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы

Благоустройство территории ст. Москва и ст. Сайран.

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,39
1.	Итого по гл. 1-8		44 001 384	16 178 055			
2.	Глава 9. Зимнее удорожание		1 167 079	436 623			
3.	Итого по гл. 1-9		45 168 463	16 614 678			
4.	Стоимость в ценах 2001 г.	45 784 483	45 168 463	16 614 678	226 493	16 841 171	40 250 399
5.	Стоимость в текущих ценах	109 424 915					40 250 399
6.	Налоги, сборы, обязательные платежи	2 188 498					805 008
7.	**Итого СМР**	**111 613 413**					**41 055 407**
8.	НДС 12%	13 393 610					4 926 649
9.	**Всего СМР**	**125 007 023**					**45 982 056**

Подрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный директор

_____**Сембиев Н.М.**

Субподрядчик:

ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент

_____**Нагайцев В.В.**

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Сайран. Благоустройство территории.

Работы выполненны по смете: № А2М.01-209.00-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ОКТЯБРЬ 2014** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		Земляные работы на площадке										
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2980	45,68	43,49		136132	129596		42776	0,01	45
				2,15	12,65		6408	37690		97	0,04	129
4	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,	5364 м3	100,3	-		538017	-		120140	0,47	2523
				22,4	-		120140	-		100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
5	Е0101-26-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м при устройстве насыпи	2980	11,11 -	11,11 0,98	33101 -	33101 2927	2839 97	- -	- 9
		м3								
6	Е0101-26-14-К=5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м(до 60м)	2980	46,99 -	46,99 4,16	140044 -	140044 12383	12012 97	- 0,01	- 38
		м3								
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ 1-ГП								
25	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	261,4	5274,56 176,73	7,63 2,02	1378771 46198	1993 528	62145 133	1,15 0,01	301 2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
		Демонтажные работы								
114	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1573,2	469,33	195,05	738348	306858	583675	1,78	2804
				274,28	4,68	431489	7364	133	0,02	25
			м3							
115	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9439,2	27,1	-	255802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
116	C010333-A31-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	9439,2	186,23	-	1757903	-	392541	0,87	8243
				41,59	-	392541	-	100	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4978118	611594			13916

			Тенге			996777	60893			202
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4978118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4888	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1057670	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1325819	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2295920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1216129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		608
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	182419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6565902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14726
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240089	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6565902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		14726
		Сметная заработная плата	Тенге			-	1240089	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Администратор программы:
_____
_____

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Есмагамбетов О.Ш.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Москва. Благоустройство территории.

Работы выполненны по смете: № А2М.01-210.00-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **ОКТЯБРЬ 2014** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы на площадке								
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	203,64	37,06	35,39	7547	7206	2218	0,01	2
				1,63	9,6	333	1954	97	0,03	7
9	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 м3	366,552	111,99	111,99	41049	41049	8210	-	-
				-	22,4	-	8210	100	0,47	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
10	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	203,64	4,33	3,73	881	760	363	-	1
				0,55	1,29	112	262	97	-	1
			м3							
		Снос асфальтобетонного покрытия объездной дороги								
11	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных /0,22м/	649	76,77	58,94	49822	38253	24935	0,13	87
				17,83	11,06	11568	7180	133	0,04	27
			м3							
12	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных /0,03м/	88,5	469,33	195,05	41536	17262	32835	1,78	158
				274,28	4,68	24273	414	133	0,02	1
			м3							
13	E0101-17-8	-Разработка мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	737,5	37,06	35,39	27333	26097	8033	0,01	8
				1,63	9,6	1204	7078	97	0,03	24
			м3							
14	C010333-A31-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	1401,25	186,23	-	260961	-	58273	0,87	1224
				41,59	-	58273	-	100	-	-
			т							
		Снос существующего асфальтобетонного покрытия/S=2400м2/								
22	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных /0,22м/	528	76,77	58,94	40533	31121	20286	0,13	71
				17,83	11,06	9412	5841	133	0,04	22
			м3							
23	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных /0,03м/	72	469,33	195,05	33792	14044	26713	1,78	128
				274,28	4,68	19748	337	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
24	Е0101-17-8	-Разработка мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	600	37,06	35,39	22237	21231	6536	0,01	7
				1,63	9,6	980	5758	97	0,03	20
			м3							
25	С010333-А31-1	-Перевозка мусора автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	1140	186,23	-	212307	-	47408	0,87	996
				41,59	-	47408	-	100	-	-
			т							
		Устройство асфальтобетонного покрытия ТИП 2								
52	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см /20 см/ из щебня фракции 40-70 мм /грав-щебеночная смесь С-4/	2150	176,72	32	379951	68798	47594	0,04	82
				5,75	10,89	12363	23423	133	0,04	83
			м2							
53	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2150	46,32	-	99597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
55	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	1,4061	39427,53	390,53	55439	549	303	0,67	1
				-	162,08	-	228	133	0,67	1
			т							
56	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,4061	6820,39	5379,15	9590	7564	5976	8,2	12
				1441,24	1754,33	2027	2467	133	7,8	11
			т							
57	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /6 см/ из горячих	2150	387,54	17,65	833211	37956	36173	0,04	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		6,83	5,82	14687	12511	133	0,02	44
		м2								
58	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 5 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2150	180,58	-	388251	-	132	-	1
				0,05	-	99	-	133	-	-
		м2								
		Устройство асфальтобетонного покрытия ТИП3, тротуар								
63	Е0127-14-2	-Устройство основания из песчано-гравийной смеси	317,4	878,35	84,82	278789	26921	16044	0,17	53
				24,59	13,42	7804	4259	133	0,05	15
		м3								
64	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5 см/	1587	362,88	-	575888	-	60076	0,17	263
				28,46	-	45170	-	133	-	-
		м2								
65	Е0127-55-2К =4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см(до 5см)	1587	225,94	-	358573	-	38643	0,11	169
				18,31	-	29055	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство плиточного покрытия тип 4 тротуар								
66	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	21,5	1488,46	285,6	32002	6140	3642	0,25	5
				37,01	90,37	796	1943	133	0,31	7
		м3								
67	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	215	139,07	57,33	29900	12325	28504	0,53	113
				79,44	20,24	17080	4352	133	0,1	21
		м2								
68	C143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона, толщина 60 мм	215	585	-	125775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Водоотводные сооружения, устройство лотков, ж/бетонных труб								
69	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	24,55	1712,97	116,02	42053	2848	5397	0,98	24
				142,31	43,99	3494	1080	118	0,21	5
		м3								
70	E0107-31-5	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	20,7	4361,08	1863,26	90274	38569	63005	9,27	192
				1550,69	623,38	32099	12904	140	2,62	54
		м3								
71	C143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм	207	3830	-	792810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E0122-10-1	-Укладка железобетонных напорных труб диам. 500 мм	0,116	951480,84	196240,09	110372	22764	41068	1032,7	120
				198202,5	74131,88	22991	8599	130	362,05	42
		км								
73	C143019-37	-Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	116	3000	-	348000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
79	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	409,82	251,62	4,39	103117	1800	21572	0,24	100
				42,95	1,66	17603	679	118	0,01	3
		м2								
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.30.15, 1ГП								
86	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	356	452,81	7,63	161201	2715	60133	0,8	286
				124,98	2,02	44494	719	133	0,01	2
		м								
87	C143003-10	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	16,02	27400	-	438948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	6665-91/ М-400 м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
88	E0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	89	5274,56 176,73	7,63 2,02	469436 15729	679 180	21159 133	1,15 0,01	102 1
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.20.80								
89	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200мм м	798	410,93 124,98	7,63 2,02	327926 99736	6085 1612	134793 133	0,8 0,01	641 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86								
90	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	12,768	26700	-	340906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Монтаж дождеприемников								
94	Е0123-24-1	-Установка люков	20	313,04	40,73	6261	815	6660	1,51	30
				240,64	15,53	4813	311	130	0,08	2
		шт								
95	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	20	16000	-	320000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7456268	433553			4958

			Тенге			543349	112300			570
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7456268	-	-		-
		Материалы -	Тенге			240776	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	655649	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			320000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5551003	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			473268	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			826684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8779929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5942
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	779652	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8779929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5942
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	779652	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Администратор программы:
_____
_____

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Винокуров И.И.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

28250

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Форма 2

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы.

Наименование объекта: Станция Сайран. Временные здания и сооружения.

Реконструкция светофорного объекта пр. Абая-ул. Брусиловского.

Организация дорожного движения по временной схеме.

АКТ
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перенос								
1	Ц0108-543-2 К-0,4	**Демонтаж светофоров, устанавливаемый на конструкциях**	2	176,92	15,46	354	31	309	0,92	2
		шт		161,46	1,06	323	2	95	0,01	--
2	Е0109-61-12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	**Демонтаж креплений и экранов светофоров**	0,03	14453,03	4416,74	434	133	231	44,99	1
		т		8414,55	123,71	252	4	90	0,53	--
3	Ц0108-543-2	**Светофор ,устанавливаемый на конструкциях (без стоимости)**	2	734,29	38,64	1469	77	772	2,30	5
		шт		403,65	2,64	807	5	95	0,02	--
4	Е0109-61-12	**Монтаж креплений и экранов для светофоров**	0,03	23577,36	6309,63	707	189	383	74,98	2
		т		14024,25	176,73	421	5	90	0,76	--
5	С12021-245 примп3тб4п4-2	**Крепление для светофоров на стойку КС-8-К1-2(шт2) комп с окраской за 2 раза**	0,02	178740,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-148-1 К-0,4	**Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	4	10,03	0,97	40	4	35	0,05	--
		м		9,06	0,23	36	1	95	--	--
7	Ц0108-317-9 К=0,4	**Демонтаж табло обратного отсчета времени транспортное светодиодное**	1	4075,60	2088,40	4076	2088	2307	11,96	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1987,20	441,13	1987	441	95	2,56	3
8	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	4	30,97	2,42	124	10	88	0,12	--
		м		22,66	0,58	91	2	95	--	--
9	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,004	52100,00	--	208	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-317-9	Монтаж табло обратного отсчета времени транспортное светодиодное (без стоимости табло)	1	12599,00	5221,00	12599	5221	5767	29,90	30
		шт		4968,00	1102,83	4968	1103	95	6,40	6
11	Е0109-45-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж панно	1,4884	667,92	23,22	994	35	868	3,44	5
		м2		639,63	8,17	952	12	90	0,03	--
12	Е0109-45-3	Монтаж панно	1,4884	1109,37	33,17	1651	49	1444	5,73	9
		м2		1066,05	11,67	1587	17	90	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			26230	7837			66
			Тенге			11424	1593			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18869				
		Материалы -	Тенге			3018				
		Всего заработная плата -	Тенге				9767			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208				
		Накладные расходы -	Тенге			9279				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1392			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1689				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			29837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11159			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3575				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3575				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3789				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3786				
		Материалы -	Тенге			169				
		Всего заработная плата -	Тенге				3250			
		Накладные расходы -	Тенге			2925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				14848			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы								
13	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж консоли К3-2-8м(1шт)	0,12	9886,41	3238,02	1186	389	771	38,99	5
		т		6272,10	862,85	753	104	90	3,07	--
14	Е0109-45-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж панно (4шт)	10,9312	667,92	23,22	7301	254	6373	3,44	38
		м2		639,63	8,17	6992	89	90	0,03	--
15	Е0109-61-12 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж металлической стойки СИ-3	0,05731	14453,03	4416,74	828	253	440	44,99	3
		т		8414,55	123,71	482	7	90	0,53	--
16	Е0127-83-1К-0,6	Демонтаж дор знаков со стойками	2	406,56	--	813	--	929	2,21	4
		шт		349,31	--	699	--	133	0,09	--
17	Е0127-84-1К-0,6	Демонтаж дополнительных знаков добавлять к нормам табл. 27-83	1	82,13	--	82	--	109	0,48	--
		шт		82,13	--	82	--	133	--	--
18	Е01031-А12-1	Погрузка демонтируемых изделий металлических , при автомобильных перевозках	0,36931	164,01	--	61	--	7	--	--
		т		164,01	--	61	--	12	--	--
19	Е010333-А16-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 16 км, класс груза 1	0,36931	103,05	103,05	38	38	8	--	--
		т		--	20,61	--	8	100	0,43	--
		Демонтаж кабеля								
20	Ц0108-148-1 К-0,4	Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	47	10,03	0,97	471	45	415	0,05	2
		м		9,06	0,23	426	11	95	--	--
21	Е01030-А37-1	Погрузка демонтируемого кабеля на а/транспорт	0,022137	85,96	--	2	--	--	--	--
		т		85,96	--	2	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е010333-А16-1	Перевозка строительных грузов на расстояние перевозки до 16 км, класс груза 1	0,022137	103,05	103,05	2	2	--	--	--
		т		--	20,61	--	--	--	0,43	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10785	981			52
			Тенге			9496	219			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			471				
		Всего заработная плата -	Тенге				437			
		Накладные расходы -	Тенге			415				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			939				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				499			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			998				
		Материалы -	Тенге			115				
		Всего заработная плата -	Тенге				851			
		Накладные расходы -	Тенге			1054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1009			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9316				
		Материалы -	Тенге			194				
		Всего заработная плата -	Тенге				8427			
		Накладные расходы -	Тенге			7584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1014				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11073			

РАЗДЕЛ 3.Замена изображения

23	Е0109-45-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж панно	2,9768	667,92	23,22	1988	69	1736	3,44	10
		м2		639,63	8,17	1904	24	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Сцена поставщ	Стоимость замены изображения панно тип-высокоин.	2,9768	3390,05	--	10091	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0109-45-3	Монтаж панно	2,9768	1109,37	33,17	3302	99	2887	5,73	17
		м2		1066,05	11,67	3173	35	90	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15382	168			27
			Тенге			5077	59			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10091				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10091				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10697				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5291				
	Материалы -		Тенге			45				
	Всего заработная плата -		Тенге				5137			
		Накладные расходы -	Тенге			4623				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				693			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			595				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5830			

РАЗДЕЛ 4.Монтаж консольных конструкций К3-2-8м(2шт)

26	Е0109-24-1	Монтаж консоли К3-2-8м(2шт)	0,24	15831,83	4625,75	3800	1110	2524	64,98	16
		т		10453,50	1232,64	2509	296	90	4,38	1
27	С12021-116	Стоимость мет консоли К3-2-8м(шт2)	0,24	122800,00	--	29472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-172-3	Окраска мет консоли К3-2-8м(шт2), количество окрасок 2	5,72	109,75	0,08	628	--	417	0,42	2
		м2		69,35	0,02	397	--	105	--	--
29	Ц0108-318-1	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	6	2401,90	532,45	14411	3195	3205	2,30	14
		шт		440,45	121,90	2643	731	95	0,71	4
30	С11011-203	Стоимость троса	3,6	645,00	--	2322	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
31	С12021-245 примп3	Стоимость талрепа(шт6)	0,006	172800,00	--	1037	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12021-245 примп3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт6)	0,006	172800,00	--	1037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт6) и комплекта зажимов планочных(шт6), количество окрасок 2	0,528	164,61	0,08	87	--	69	0,74	--
		м2		124,20	0,02	66	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			52793	4305			32
			Тенге			5614	1027			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14411				
		Материалы -	Тенге			8574				
		Всего заработная плата -	Тенге				3374			
		Накладные расходы -	Тенге			3205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				481			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3855			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5110				
		Материалы -	Тенге			252				
		Всего заработная плата -	Тенге				462			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4396				
		Накладные расходы -	Тенге			485				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				535			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33272				
		Материалы -	Тенге			181				
		Всего заработная плата -	Тенге				2805			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29472				
		Накладные расходы -	Тенге			2524				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				379			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2148				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7573			

РАЗДЕЛ 5.Устройство троссовых растяжек

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-303-1	Устройство тросовой растяжки для прокладки кабеля	2	787,85	510,60	1576	1021	739	1,15	2
		шт		274,85	113,85	550	228	95	0,66	1
35	С11011-679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-3 мм, неоцинкованная	1,65	31,00	--	51	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	С12021-245прим3	Стоимость талрепа(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12021-245прим3	Стоимость комплекта зажимов планочных(шт2)	0,002	172800,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-172-4	Окраска талрепа(шт2) и комплекта зажимов планочных(шт2), количество окрасок 2	0,176	164,61	0,08	29	--	23	0,74	--
		м2		124,20	0,02	22	--	105	--	--
39	С11041-34	Стоимость изоляторов	0,04	2560,00	--	102	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2449	1021			2
			Тенге			572	228			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1678				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102				
		Накладные расходы -	Тенге			739				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				888			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			771				
	Материалы -		Тенге			7				
	Всего заработная плата -		Тенге				22			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			742				
		Накладные расходы -	Тенге			23				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			842				
		Сметная заработная плата -	Тенге				25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				913			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Прокладка кабеля								
40	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,004	42828,50	13248,00	171	53	103	131,10	1
		км		20803,50	2717,43	83	11	110	15,76	--
41	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах	30	30,97	2,42	929	72	662	0,12	3
		м		22,66	0,58	680	17	95	--	--
42	Ц0108-149-1	Прокладка кабеля по тросу	75	207,12	53,24	15534	3993	2696	0,16	12
		м		25,88	11,96	1941	897	95	0,07	5
43	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,109	83000,00	--	9047	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			25681	4119			16
			Тенге			2703	925			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25681				
		Материалы -	Тенге			9812				
		Всего заработная плата -	Тенге				3629			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9047				
		Накладные расходы -	Тенге			3461				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1749				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			30891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4148			
		РАЗДЕЛ 7.Установка дорожных знаков и панно								
44	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	0,1	763,31	--	76	--	86	4,73	--
		м3		763,31	--	76	--	113	--	--
45	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	0,1	134,78	--	13	--	15	0,83	--
		м3		134,78	--	13	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 16 км	0,175	103,05	103,05	18	18	4	--	--
		т		--	20,61	--	4	100	0,43	--
47	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	0,1	5827,23	75,91	583	8	27	1,55	--
		м3		225,11	28,67	23	3	105	0,14	--
48	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	677,61	--	678	--	774	3,68	4
		шт		582,19	--	582	--	133	0,13	--
49	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	136,88	--	274	--	364	0,79	2
		шт		136,88	--	274	--	133	--	--
50	Спрайс"АЛЬМЕРИЯ исх.№20 от 22.08 12г.	Стоимость дор знака круглого тип-высокоин.	3	4841,47	--	14524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-117 прим3тб4п4-2	Стоимость дор стоек СЗ-3-2 (1шт) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,026	121556,40	--	3160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимость креплений КМЗ-3-2 (3шт) с окраской за 2 раза (Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,015	205701,00	--	3086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-45-3	Монтаж панно	4,0016	1109,37	33,17	4439	133	3881	5,73	23
		м2		1066,05	11,67	4266	47	90	0,05	--
54	Спрайс"АЛЬМЕРИЯ исх.№20 от 22.08 12г.	Стоимость панно 1,22х1,64м с дор знаком 5.8.1-2шт,(пленка СВП тип-высокоин.)	4,0016	11540,99	--	46182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-245 прим3тб4п4-2	Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4) с окраской за 2 раза(Книга2"Строительные конструкции и изделия",тех часть, табл.2,примечание)	0,004	187727,00	--	751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			73785	158			29
			Тенге			5234	53			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69346				
	Материалы -		Тенге			108				
	Всего заработная плата -		Тенге				975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67704				
	Местные материалы -		Тенге			540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1165			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4439				
	Материалы -		Тенге			41				
	Всего заработная плата -		Тенге				4313			
		Накладные расходы -	Тенге			3881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			83673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6060			

РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской дорожной

56	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м**	0,258	2463,59	1946,09	636	502	427	3,66	1
		км		517,50	726,88	134	188	133	3,28	1
57	Е0127-65-1	**Разметка проезжей части сплошной двойной линией 0,12 м**	0,111	4927,17	3892,17	547	432	367	3,66	--
		км		1035,00	1453,76	115	161	133	3,28	--
58	Е0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией 1.5 шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	0,1535	2463,59	1946,09	378	299	254	3,66	1
		км		517,50	726,88	79	112	133	3,28	1
59	Е0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией 1.6 шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,0485	2463,59	1946,09	119	94	80	3,66	--
		км		517,50	726,88	25	35	133	3,28	--
60	Е0115-167-6	**Нанесение линий поперечной дорожной разметки краской дорожной вручную**	7,2	156,33	2,42	1126	17	1151	0,84	6
		м2		151,37	0,91	1090	7	105	--	--
61	СпрайсАвис-Медио-Сервис исх.№19 от.28.03.11г	**Краска двухкомпонентная для дорожных работ**	60,4914	242,88	--	14692	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СП011-712	Растворители N 646	0,004426 т	104500,00 --	-- --	463 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	СЦена постАвис-Медио-Сервис исх.№19 от.28.03.11г	Стоимость светоотражающих стеклошариков	29,508 кг	141,68 --	-- --	4181 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			22141	1345			8
			Тенге			1443	502			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22141				
		Материалы -	Тенге			18				
		Всего заработная плата -	Тенге				1945			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19336				
		Накладные расходы -	Тенге			2280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2287			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			229248	19934			233
			Тенге			41563	4607			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61112				
		Материалы -	Тенге			21409				
		Всего заработная плата -	Тенге				17984			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9358				
		Накладные расходы -	Тенге			17099				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2565			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4693				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			82903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				20548			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112033				
		Материалы -	Тенге			500				
		Всего заработная плата -	Тенге				4255			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105844				
		Местные материалы -	Тенге			540				
		Накладные расходы -	Тенге			5113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				767			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			7029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5022			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56104				
	Материалы -		Тенге			629				
	Всего заработная плата -		Тенге				23931			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29472				
		Накладные расходы -	Тенге			21538				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3231			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4658				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			82300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				27162			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			289377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата	Тенге				52732			

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ "Алонс" _____ Нагайцев В.В.

Генподрядчик:
АО "Алматыметрокурылыс"
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

АО "Алматыметрокурылыс"
Начальник ПТО _____ Рсалдинов К.А.