форма 2В

Заказчик АО "Западно-Казахстанская РЭК"
Подрядчик АО "Электромонтаж"
Договор №395 от 07.07.2015г
Наименование обьекта Модернизация воздушных линий транзита ВЛ-110 кв

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь м-ц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВЛ-110 кВ Карачаганак- ГТЭС-1 №135										
		Демонтажные работы										
1	Е0133-18-1	Демонтаж грозотроса с промежуточных опор	21,5	5777,66	2908,36	124220	62530	89539	31,80	684		
		1км		2869,30	1096,98	61690	23585	105	5,05	109		
2	Е0133-16-8К=0,6	Демонтаж провода АС-150 с промежуточных опор	21	21622,49	12955,49	454072	272065	252455	83,88	1761		
		1км		8667,00	2782,22	182007	58427	105	19,26	404		
		Установка опор										
3	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	39	1780,12	1545,22	69425	60263	25753	1,49	58		
		котлован		234,90	393,98	9161	15365	105	1,54	60		
4	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных СК-22-1-2 и СЦ-1, объемом до 3 м3	74,763	4396,14	2740,74	328669	204906	151145	7,51	562		
		1м3		1355,40	569,98	101334	42613	105	2,20	164		
		Монтажные работы										
5	Е0133-16-8	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	21	34615,39	18421,01	726923	386841	379860	83,88	1761		
		1км		14445,00	2782,22	303345	58427	105	19,26	404		
6	С151607-32 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80	12,5	185139,00	--	2314238	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0133-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	21,5	9454,97	4119,09	203282	88560	132666	27,72	596		
		1км		4779,00	1097,69	102749	23600	105	4,21	91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,195	44300,00	--	8639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-290	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	10	135,00	--	1350	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-409	Кузбаслак	58	144,00	--	8352	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	0,01	77100,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы не учтенные ценником								
12	СПрайс	Стоимость ж/б стойки СК-22-1-2	39	113016,52	--	4407644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Траверса Б-1	78	8234,06	--	642257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Траверса Б-2	39	13077,63	--	510027	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Тросостойка Б-33	39	13884,89	--	541511	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Болт Б-51	78	113,02	--	8815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Болт Б-52	39	113,02	--	4408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Болт Б-54	78	125,93	--	9823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Узел крепления грозотроса КГП-7-2Б с серьгой	156	484,36	--	75560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	169	258,32	--	43657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Изолятор ЛК 70/110-Г	117	3132,17	--	366464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Ушко У1-7-16	40	274,47	--	10979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-3-5	130	297,07	--	38619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс	Грозотрос С-50	21,5	45206,61	--	971942	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Зажим соединительный СОАС-150	17	516,65	--	8783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Виброгасители ГПГ-0,8-9,1-300/10	174	807,26	--	140463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Виброгасители ГПГ-1,6-11-450/16	522	1033,29	--	539379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Зажим опрессовочный для грозотроса СОС-50-2	21	290,61	--	6103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1	20	468,21	--	9364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Зажим ЗПС-50-3	20	161,45	--	3229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс	Зажим СВС-50-3	21	177,60	--	3730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Гильзы д.150	20	193,74	--	3875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12586571	1075166			5422
			Тенге			760285	222018			1232
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3822735				
	Материалы -		Тенге			48710				
	Всего заработная плата -		Тенге				813829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2314238				
		Накладные расходы -	Тенге			854521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4957891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6238
		Сметная заработная плата -	Тенге				942007			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			417205				
	Материалы -		Тенге			1346				
	Всего заработная плата -		Тенге				168474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19112				
	Местные материалы -		Тенге			21083				
		Накладные расходы -	Тенге			176897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата -	Тенге				195008			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			8346632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500798				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			8847429				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14435068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7170
		Сметная заработная плата -	Тенге				1137016			
		временные здания и сооружения 3,12%				450 374				
		итого				14 885 442				
		выслуга лет 1%				148 854				
		доп.отпуска 0,4%				57 740				
		транспортные расходы 1,2%				178 625				
		командировочные расходы (1 МРП *ч/дн)				485 855				
		итого				15 756 517				
		итого в текущих ценах				35 424 814				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				708 496				
		итого				36 133 310				
		НДС 12%				4 335 997				
		всего по акту				**40 469 307**				

Заказчик_____

Подрядчик_____