Счет-фактура № 00000000001 от 31 марта 2015 г.

Поставщик: ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950740000160, Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0042743, от 07.11.2012

ИИК поставщика: KZ676010131000005142, в банке АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог№96 от 21.10.2013г д/с №4 от 17.03.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: АО"Алматыметрокурылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940440000613, Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"

ИИК получателя: KZ8178002G0131118001, в банке АО "Темірбанк", БИК SSRBKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена г.Алматы Обратная засыпка ст.Сайран,ст.Москва, Благоустройство территории ст.Москва, стСайран.	работа	1	28 723 561,61	28 723 561,61	12%	3 446 827,39	32 170 389,00		
Всего по счету:					**28 723 561,61**		**3 446 827,39**	**32 170 389,00**		

Президент: Нагайцев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Пархоменко В. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Пархоменко В.Н.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО"Алматыметрокурылыс",Республика Казахстан, Алматы, Фурманова 174"Б"** ИИН/БИН **940440000613**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Производственно-Строительная Фирма "АЛОНС",Республика Казахстан, Алматы, м-н Шанырак- 1, М.Отемисулы , 2/10, тел.: 278-97-30** **950740000160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ~~Дог№96 от 21.10.2013г стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена ,Д/согл№4 от 17.03.2015г~~

Номер документа	Дата составления
00000000001	31.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена г.Алматы Обратная засыпка ст.Сайран,ст.Москва, Благоустройство территории ст.Москва, стСайран.ог№96 от 21.10.2013 г стр-во 2-й очереди 1-й линии метрополитена		реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за март2015г	работа	1	32 170 389,00	32 170 389,00
				Итого	1	x	32 170 389,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика нет

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц реестр выполненных работ,справка о стоимости выполненных работ,акт приемки выполненных работ за март2015г

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сагденов Г.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2015

М.П.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2015 года

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Договор № 96 от 21 октября 2013 года.

Доп. соглашение № 4 от 17 марта 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы

Благоустройство территории ст. Сайран. Благоустройство территории ст. Москва.

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,39
1.	Итого по гл. 1-8		2 594 827	2 594 827			
2.	Глава 9. Зимнее удорожание		70 060	70 060			
3.	Итого по гл. 1-9		2 664 887	2 664 887			
4.	Стоимость в ценах 2001 г.	2 701 215	2 664 887	2 664 887	36 328	2 701 215	6 455 904
5.	Стоимость в текущих ценах	6 455 904					6 455 904
6.	Налоги, сборы, обязательные платежи	129 118					129 118
7.	**Итого СМР**	**6 585 022**					**6 585 022**
8.	НДС 12%	790 203					790 203
9.	**Всего СМР**	**7 375 225**					**7 375 225**

Подрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный директор

Сембиев Н.М.

Субподрядчик:

ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент

Нагайцев В.В.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2015 года

Подрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Субподрядчик: ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Договор № 96 от 21 октября 2013 года.

Доп. соглашение № 4 от 17 марта 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-ой очереди первой линии метрополитена г. Алматы

Обратная засыпка ст. Сайран. Обратная засыпка ст. Москва.

№ п/п	Наименование глав и затрат	Стоимость выполненных работ в тенге					
		С начала года		За месяц			
		Всего	СМР	СМР	Прочие	Всего	с К=2,39
1.	Итого по гл. 1-8		8 723 688	8 723 688			
2.	Глава 9. Зимнее удорожание		235 540	235 540			
3.	Итого по гл. 1-9		8 959 228	8 959 228			
4.	Стоимость в ценах 2001 г.	9 081 360	8 959 228	8 959 228	122 132	9 081 360	21 704 450
5.	Стоимость в текущих ценах	21 704 450					21 704 450
6.	Налоги, сборы, обязательные платежи	434 089					434 089
7.	**Итого СМР**	**22 138 539**					**22 138 539**
8.	НДС 12%	2 656 625					2 656 625
9.	**Всего СМР**	**24 795 164**					**24 795 164**

Подрядчик:

АО "Алматыметрокурылыс"

Генеральный директор

Сембиев Н.М.

Субподрядчик:

ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"

Президент

Нагайцев В.В.

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Москва. Благоустройство территории.

Работы выполнены по смете: № А2М.01-210.00-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **МАРТ 2015** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1361	37,06	35,39	50441	48160	14825	0,01	15		
				1,63	9,6	2223	13061	97	0,03	45		
9	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2449,8 м3	111,99	111,99	274346	274346	54869	-	-		
				-	22,4	-	54869	100	0,47	1152		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
10	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1361	4,33	3,73	5887	5077	2429	-	5
				0,55	1,29	751	1753	97	-	6
		м3								
		Устройство сброса воды с проезжей части								
51	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	3	878,35	84,82	2635	254	152	0,17	-
				24,59	13,42	74	40	133	0,05	-
		м3								
52	Е0107-31-5	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	4,2	4361,08	1863,26	18317	7826	12784	9,27	39
				1550,69	623,38	6513	2618	140	2,62	11
		м3								
53	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 600 мм, ширина по верху 450 мм	40	3830	-	153200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Устройство а/б покрытия тип3 тротуар								
91	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	22,86	878,35	84,82	20079	1939	1156	0,17	4
				24,59	13,42	562	307	133	0,05	1
		м3								
92	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	114,3	362,88	-	41477	-	4327	0,17	19
				28,46	-	3253	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/								
		м2								
93	E0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /2 см/	114,3	225,94 18,31	- -	25825 2093	- -	2783 133	0,11 -	12 -
		м2								
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.30.15,1ГП								
97	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,/ГЩС/	5,87	939,96 24,59	84,82 13,42	5518 144	498 79	297 133	0,17 0,05	1 -
		м3								
98	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	61	452,81 124,98	7,63 2,02	27622 7624	465 123	10304 133	0,8 0,01	49 -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
99	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	2,745	27400	-	75213	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм,1ГП при других видах покрытий	83	5274,56	7,63	437789	633	19732	1,15	95
		м		176,73	2,02	14669	168	133	0,01	1
		УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БР100.20.80								
101	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,/ГЩС/	2,58	939,96	84,82	2425	219	130	0,17	-
		м3		24,59	13,42	63	35	133	0,05	-
102	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	86	410,93	7,63	35340	656	14527	0,8	69
				124,98	2,02	10748	174	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	м								
103	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-24	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,376	26700 -	- -	36739 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
111	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	56,88	64,69 4,47	60,22 22,27	3680 254	3425 1267	1476 97	0,03 0,09	2 5
		м3								
112	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	6,32	302,12 302,12	- -	1909 1909	- -	2158 113	2,13 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
113	С01031-А7-1	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках	110,6	33,15	-	3666	-	2671	0,51	56
				24,15	-	2671	-	100	-	-
		т								
114	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	110,6	202,86	202,86	22436	22436	4487	-	-
				-	40,57	-	4487	100	0,85	94
		т								
115	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	3,92	939,96	84,82	3685	332	198	0,17	1
				24,59	13,42	96	53	133	0,05	-
		м3								
116	Е0111-2-9	-Устройство основания из бетона В15 под трубы и смотровые блоки	6,32	5147,45	-	32532	-	5069	4,21	27
				652,05	-	4121	-	123	-	-
		м3								
117	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	15,01	7441,45	4256,44	111696	63889	55360	13,57	204
				2277	1106,67	34178	16611	109	3,78	57
		м3								
118	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	79	10800	-	853200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-24									
119	Е0130-53-1	-Укладка лекальных блоков под звенья круглых железобетонных труб отверстием до 1 м /смотровые решетки/	5,28	1397,78 364,84	944,44 245,55	7380 1926	4987 1297	3513 109	2,23 0,84	12 4
		м3								
120	С143023-145	-Смотровой блок решеток	16	11700	-	187200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ТИП1 участок 1								
67	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	353,15	-878,35 -24,59	-84,82 -13,42	-310191 -8683	-29953 -4739	-17851 133	-0,17 -0,05	-58 -17
		м3								
68	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	151,35	-2099,56 -37,01	-285,6 -90,37	-317768 -5601	-43226 -13678	-25641 133	-0,25 -0,31	-38 -48
		м3								
69	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	0,659	-39427,53 -	-390,53 -162,08	-25983 -	-257 -107	-142 133	-0,67 -0,67	- -
		т								
70	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,659	-6820,39 -1441,24	-5379,15 -1754,33	-4495 -950	-3545 -1156	-2805 133	-8,2 -7,8	-5 -5
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 6 см /12 см/ из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1009	-427,23	-26,2	-431072	-26438	-20865	-0,05	-53
				-8,86	-6,69	-8935	-6753	133	-0,02	-23
		м2								
72	Е0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=6	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 12 см/	1009	-392,18	-	-395705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
73	Е0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,36кг/м2	0,329	-39427,53	-390,53	-12972	-128	-71	-0,67	-
				-	-162,08	-	-53	133	-0,67	-
		т								
74	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,329	-6820,39	-5379,15	-2244	-1770	-1398	-8,2	-3
				-1441,24	-1754,33	-474	-577	133	-7,8	-3
		т								
75	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /7 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1009	-387,54	-17,65	-391028	-17813	-16976	-0,04	-39
				-6,83	-5,82	-6892	-5871	133	-0,02	-20
		м2								
76	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 5 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1009	-270,87	-	-273311	-	-93	-	-1
				-0,07	-	-70	-	133	-	-
		м2								

Устройство плиточного покрытия тип 4 тротуар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	E0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	162	-139,07	-57,33	-22529	-9287	-21477	-0,53	-85
				-79,44	-20,24	-12870	-3279	133	-0,1	-16
		м2								
18	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	353,15	878,35	84,82	310191	29953	17851	0,17	58
				24,59	13,42	8683	4739	133	0,05	17
		м3								
19	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	151,35	2099,56	285,6	317768	43226	25641	0,25	38
				37,01	90,37	5601	13678	133	0,31	48
		м3								
20	E0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,6л/м2	0,659	39427,53	390,53	25983	257	142	0,67	-
				-	162,08	-	107	133	0,67	-
		т								
21	E0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,659	6820,39	5379,15	4495	3545	2801	8,2	5
				1441,24	1754,33	950	1156	133	7,8	5
		т								
22	E0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 6 см /12 см/ из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	1009	427,23	26,2	431072	26438	20865	0,05	53
				8,86	6,69	8935	6753	133	0,02	23
		м2								
23	E0127-48-1 т.ч. п-1.37 К=6	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 12 см/	1009	392,18	-	395705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	E0127-72-1	-Обработка вязким битумом с расходом 0,3л/м2	0,329	39427,53	390,53	12972	128	71	0,67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	162,08	-	53	133	0,67	-
		т								
25	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,329	6820,39	5379,15	2244	1770	1398	8,2	3
				1441,24	1754,33	474	577	133	7,8	3
		т								
26	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см /7 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1009	387,54	17,65	391028	17813	16976	0,04	39
				6,83	5,82	6892	5871	133	0,02	20
		м2								
27	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять 5 см к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1009	270,87	-	273311	-	93	-	1
				0,07	-	70	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2417707	425855		538
	----	---	---	---	---
	Тенге	81004	93662		1362
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2417707	-	-	-
Материалы -	Тенге	24802	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	174666	-	-
Местные материалы -	Тенге	1885051	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3666	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	191768	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28765	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156569	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2766044	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203431	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2766044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1996
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203431	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Винокуров И.И.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы:
_____
_____

Авторский надзор

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Москва. Земляные работы. Крепление бортов котлована.

Работы выполнены по смете: № А2М.01-210.00-ПОС13-СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **МАРТ 2015** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		Обратная засыпка котлована									
21	Е0101-17-9 т.ч.сб.29 п.1.5	-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки малосжимаемым грунтом)	6198	61,57	58,8	381619	364450	112207	0,02		117
				2,72	15,95	16837	98841	97	0,05		338
			м3								
22	Е010333-А14-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для обратной засыпки/, расстояние перевозки 14 км, класс груза	9739,04	105,47	105,47	1027142	1027142	205428	-		-
				-	21,09	-	205428	100	0,44		4314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
23	E010333-A2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для обратной засыпки/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	363,7	26,91 -	26,91 5,38	9787 -	9787 1957	1957 100	- 0,11	- 41
		т								
24	E0101-29-3 т.ч.сб.29 п.1.5	-Обратная засыпка котлованов малосжимаемым грунтом бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	5578,2	5,16 -	5,16 1,04	28786 -	28786 5784	5610 97	- -	- 19
		м3								
25	E0101-29-9 т.ч.сб.29 п.1.5 К=4	-Перемещении грунта добавлять на каждые последующие 5 м (до 20 м)	5578,2	9,34 -	9,34 1,88	52113 -	52113 10470	10156 97	- 0,01	- 34
		м3								
27	E0101-130-2 т.ч.сб.29 п.1.5	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	5578,2	18,27 -	18,27 6,25	101900 -	101900 34877	33830 97	- 0,02	- 114
		м3								
28	E0101-130-8 т.ч.сб.29 п.1.5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 7 проходов)	5578,2	11,14 -	11,14 3,35	62129 -	62129 18697	18136 97	- 0,01	- 61
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1663476	1646307		117

			Тенге				16837	376055		4921
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1663476	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	392892	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			387326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		194
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58099	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2173851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450991	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2173851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450991	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ **Нагайцев В.В.**

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ **Сагденов Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ **Винокуров И.И.**

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ **Ахметов К.К.**

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ **Байдыханов Б.С.**

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ **Нурмаханбетов К.К.**

Администратор программы:
_____
_____

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Москва. Земляные работы. Крепление бортов котлована.

Работы выполнены по смете: № А2М.01-210.00-ПОС13-СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **МАРТ 2015** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Обратная засыпка котлована										
21	Е0101-17-9 т.ч.сб.29 п.1.5	-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки малосжимаемым грунтом)	9960	61,57	58,8		613250	585661		180314	0,02	188
				2,72	15,95		27057	158834		97	0,05	543
22	Е010333-А14-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для обратной засыпки/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	15650,347 м3	105,47	105,47		1650587	1650587		330117	-	-
				-	21,09		-	330117		100	0,44	6932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для обратной засыпки/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т 584,453	26,91 -	26,91 5,38	15728 -	15728 3146	3146 100	- 0,11	- 66
24	E0101-29-3 т.ч.сб.29 п.1.5	-Обратная засыпка котлованов малосжимаемым грунтом бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	т 8964	5,16 -	5,16 1,04	46258 -	46258 9294	9015 97	- -	- 30
25	E0101-29-9 т.ч.сб.29 п.1.5 К=4	-Перемещении грунта добавлять на каждые последующие 5 м (до 20 м)	м3 8964	9,34 -	9,34 1,88	83744 -	83744 16826	16321 97	- 0,01	- 55
26	E0101-166-2 т.ч.сб.29 п.1.5	-Засыпка вручную котлованов малосжимаемым грунтом (10% от общего объема)	м3 996	195,85 195,85	- -	195070 195070	- -	220429 113	1,42 -	1414 -
27	E0101-130-2 т.ч.сб.29 п.1.5	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 8964	18,27 -	18,27 6,25	163750 -	163750 56046	54364 97	- 0,02	- 183
28	E0101-130-8 т.ч.сб.29 п.1.5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 7 проходов)	м3 8964	11,14 -	11,14 3,35	99839 -	99839 30046	29145 97	- 0,01	- 98

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0101-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками вручную	585,144	37,46	7,85	21917	4595	16803	0,19	110
	т.ч.сб.29 п.1.5			29,6	-	17323	-	97	-	-
		м3								
30	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	585,144	20,39	17,52	11930	10253	3618	0,02	10
	т.ч.сб.29 п.1.5			2,37	4,01	1384	2346	97	0,02	10
		м3								
27	E0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	78522,3	-14,81	-14,81	-1162846	-1162846	-402031	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5			-	-5,28	-	-414465	97	-0,02	-1411
		м3								
28	E0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см (до 5 раз)	78522,3	-5,13	-5,13	-403111	-403111	-178449	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5 К=4			-	-2,34	-	-183968	97	-0,01	-826
		м3								
27	E0101-130-2	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	78522,3	18,27	18,27	1434403	1434403	476218	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5			-	6,25	-	490946	97	0,02	1604
		м3								
28	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 7 проходов)	78522,3	11,14	11,14	874564	874564	255299	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5			-	3,35	-	263195	97	0,01	860
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3645083	3403424			1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----	---------	---------					---------
			Тенге	240834	762362					8147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3645083	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	1003196	-				-
		Местные материалы -	Тенге	825	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	1014309	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				507
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	152146	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	279564	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4938955	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				10376
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	1155342	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4938955	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				10376
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	1155342	-				-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Администратор программы:
_____
_____

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Винокуров И.И.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Сайран. Обратная засыпка.

Работы выполнены по смете: № А2М.01-209.00-ПОС8-СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **МАРТ 2015** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обратная засыпка котлована								
9	Е0101-17-9 т.ч.сб.29 п.1.5	-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	3854,35	61,57	58,8	237317	226641	69778	0,02	73
				2,72	15,95	10470	61466	97	0,05	210
		м3								
10	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для	7323,265	20,39	20,39	149318	149318	29864	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обратной засыпки/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1		-	4,08	-	29864	100	0,09	62
11	Е0101-29-3 т.ч.сб.29 п.1.5	т -Обратная засыпка котлованов грунтом бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м (малосжимаемым грунтом)	3468,915	5,16 -	5,16 1,04	17901 -	17901 3597	3489 97	- -	- 12
12	Е0101-29-9 т.ч.сб.29 п.1.5 К=4	м3 -Перемещении грунта добавлять на каждые последующие 5 м (до 20 м)	3468,915	9,34 -	9,34 1,88	32407 -	32407 6511	6316 97	- 0,01	- 21
14	Е0101-130-2 т.ч.сб.29 п.1.5	м3 -Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	3468,915	18,27 -	18,27 6,25	63368 -	63368 21689	21038 97	- 0,02	- 71
15	Е0101-130-8 т.ч.сб.29 п.1.5	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 7 проходов)	3468,915	11,14 -	11,14 3,35	38636 -	38636 11627	11278 97	- 0,01	- 38
16	Е0101-134-2 т.ч.сб.29 п.1.5	м3 -Уплотнение грунта пневматическими трамбовками вручную	358,9	37,46 29,6	7,85 -	13443 10625	2818 -	10306 97	0,19 -	68 -
17	Е0101-135-1 т.ч.сб.29 п.1.5	м3 -Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 15 км)	358,9	20,39 2,37	17,52 4,01	7317 849	6289 1439	2219 97	0,02 0,02	6 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге	559708	537378						147
		----	---	---						---
		Тенге	21945	136192						986
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	559708	-	-					-
Всего заработная плата -		Тенге	-	158137	-					-
Местные материалы -		Тенге	386	-	-					-
Накладные расходы -		Тенге	154289	-	-					-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-					77
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	23143	-					-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	42840	-	-					-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	756837	-	-					-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-					1209
Сметная заработная плата -		Тенге	-	181280	-					-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге	756837	-	-					-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-					1209
Сметная заработная плата -		Тенге	-	181280	-					-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге	559708	537378						147
		----	---	---						---
		Тенге	21945	136192						986
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	559708	-	-					-
Всего заработная плата -		Тенге	-	158137	-					-
Местные материалы -		Тенге	386	-	-					-
Накладные расходы -		Тенге	154289	-	-					-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-					77
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	23143	-					-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	42840	-	-					-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	756837	-	-					-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-					1209
Сметная заработная плата -		Тенге	-	181280	-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				756837	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1209
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	181280	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Администратор программы:
_____
_____

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генеральнсго директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническсму надзору
КГП "Метрополитен" _____ Есмагамбетов О.Ш.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.

Администратор программы: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы" **Форма № 2**

Заказчик: КГП "Метрополитен"

Генподрядчик: АО "Алматыметрокурылыс"

Подрядчик: ТОО ПСФ "Алонс"

Наименование строительства: Вторая очередь строительства первой линии метрополитена в г. Алматы

Наименование объекта: Станция Сайран. Земляные работы. Благоустройство территории.

Работы выполнены по сметам: № А2М.01-209.00-ПОС8-СМ, № А2М.01-209.00-ГП.СМ, составленной в ценах 2001 года.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **МАРТ 2015** г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1.											
		Обратная засыпка котлована. Локальная смета А2М.01-209.00-ПОС8-СМ											
9	Е0101-17-9 т.ч.сб.29 п.1.5	-Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	3540	61,57	58,8	217962	208157	64087	0,02			67
				2,72	15,95	9617	56453	97	0,05			193
			м3										
10	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /для обратной засыпки/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	6726	20,39	20,39	137140	137140	27428	-			-
				-	4,08	-	27428	100	0,09			576
			т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	E0101-29-3	-Обратная засыпка котлованов грунтом бульдозерами	3186	5,16	5,16	16441	16441	3204	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5	мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м (малосжимаемым грунтом)		-	1,04	-	3303	97	-	11
		м3								
12	E0101-29-9	-Перемещении грунта добавлять	3186	9,34	9,34	29764	29764	5801	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5 К=4	на каждые последующие 5 м (до 20 м)		-	1,88	-	5980	97	0,01	20
		м3								
13	E0101-166-2-	Засыпка вручную котлованов грунтом (10% от общего	354	195,85	-	69332	-	78345	1,42	503
	т.ч.сб.29 п.1.5	объема)		195,85	-	69332	-	113	-	-
		м3								
14	E0101-130-2-	Уплотнение грунта насыпи	3186	18,27	18,27	58200	58200	19322	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5	прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		-	6,25	-	19920	97	0,02	65
		м3								
15	E0101-130-8-	Добавлять за каждый	3186	11,14	11,14	35485	35485	10359	-	-
	т.ч.сб.29 п.1.5	последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (до 7 проходов)		-	3,35	-	10679	97	0,01	35
		м3								
16	E0101-134-2-	Уплотнение грунта	354	37,46	7,85	13260	2780	10166	0,19	67
	т.ч.сб.29 п.1.5	пневматическими трамбовками вручную		29,6	-	10480	-	97	-	-
		м3								
17	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого	354	20,39	17,52	7217	6203	2189	0,02	6
	т.ч.сб.29	грунта насыпей (доставка воды на 15 км)		2,37	4,01	838	1419	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.1.5									
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			584802	494170			642
			----			---	---			---
			Тенге			90266	125183			906
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584802	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	215449	-		-
	Местные материалы -		Тенге			366	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			220901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33135	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48342	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1658
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	248584	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			854045	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1658
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	248584	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Благоустройство территории. Локальная смета
А2М.01-209.00-0-ГП.СМ п.771

==========

УСТАНОВКА БОРДЮРОВ
БР100.30.15, 1ГП, БР100.20.80

47	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,/ГЩС/	6,77	939,96	84,82	6364	574	342	0,17	1
				---	---	---	---	---	---	---
				24,59	13,42	166	91	133	0,05	-
		м3								
48	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	46	452,81	7,63	20829	351	7770	0,8	37
				---	---	---	---	---	---	---
				124,98	2,02	5749	93	133	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2								
49	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	2,07	27400 -	- -	56718 -	- -	- -	- -	- -
51	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	172	410,93 124,98	7,63 2,02	70681 21497	1312 347	29053 133	0,8 0,01	138 1
52	С143003-9 Изм. и	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	2,752	26700	-	73478	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ТИП3								
71	Е0127-14-4	-Устройство основания из щебня 10 см	25	2099,56	285,6	52489	7140	4235	0,25	6
				37,01	90,37	925	2259	133	0,31	8
		м3								
72	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с 20% примеси цемента	12,5	878,35	84,82	10979	1060	632	0,17	2
				24,59	13,42	307	168	133	0,05	1
		м3								
73	С11011-1012 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками /ПЦ-Д20/, марки 300	4,25	9100	-	38675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	100	114,87	48,39	11487	4839	11048	0,44	44
				65,99	17,08	6599	1708	133	0,08	8
		м2								
75	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	250	700	-	175000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

Исключить согласно акта от 20 апреля 2015 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
166	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	510	-469,33	-195,05	-239358	-99477	-189216	-1,78	-909
				-274,28	-4,68	-139880	-2387	133	-0,02	-8
		м3								
167	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	918	-27,1	-	-24878	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
168	C010333-A31-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1	918	-186,23	-	-170963	-	-38176	-0,87	-802
				-41,59	-	-38176	-	100	-	-
		т								
169	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-202	-Демонтаж бортовых бетонных камней	100	-452,81	-7,63	-45281	-763	-16891	-0,8	-80
				-124,98	-2,02	-12498	-202	133	-0,01	-1
		м								
170	E01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,88	-31,17	-31,17	-713	-713	-499	-	-
				-	-21,82	-	-499	100	-0,46	-11
		т								
171	E010332-A31-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых	22,88	-194,17	-194,17	-4443	-4443	-889	-	-
				-	-38,83	-	-889	100	-0,82	-19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 31 км, класс груза 1 т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31066	-90120			-1563
			----			---	---			---
			Тенге			-155311	689			-19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2207	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-154622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38675	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			393279	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-170963	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-192591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-28889	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-9692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-171217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-183510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-171217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1678
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-183510	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			615867	404050			-921
			----			---	---			---
			Тенге			-65045	125872			886
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			615867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2207	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38675	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			393645	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			-170963	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			682828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65073	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			682828	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65073	-		-

Подрядчик:
Президент
ТОО ПСФ «Алонс» _____ Нагайцев В.В.

Администратор программы:
_____
_____

Генподрядчик:
АО «Алматыметрокурылыс»
Заместитель генерального директора по производству _____ Сагденов Г.А.

Авторский надзор:
ТОО «Метропроект» _____

Заказчик:
Эксперт по техническому надзору
КГП "Метрополитен" _____ Есмагамбетов О.Ш.

Начальник отдела технического надзора
КГП "Метрополитен" _____ Ахметов К.К.

Начальник службы капитального строительства
КГП "Метрополитен" _____ Байдыханов Б.С.

Заместитель директора по капитальному строительству
КГП "Метрополитен" _____ Нурмаханбетов К.К.