Форма 2в

Акт
выполненных работ декабрь 2013 г.

Наименование объекта: "СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ К ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ В ЗЕЛЕНОВСКОМ РАЙОНА ЗКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СЕЧЕНИЕ I-I 3712,12М2								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	136,518	2584,28	73,75	352801	10069	6001	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2919	1593	133	0,04	6
2	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм М-600	910,12	545,31	18,86	496301	17168	11698	0,02	20
		м2		3,89	5,77	3540	5255	133	0,02	18
3	Е0127-26-5 К=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм М-600 , на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	910,12	147,37	4,54	134126	4128	2009	--	2
		м2		0,33	1,33	300	1210	133	--	4
4	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм М-600	910,12	574,92	34,56	523249	31454	17420	0,04	36
		м2		6,01	8,38	5470	7628	133	0,03	26
5	Е0127-26-3	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 М-600 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	910,12	-45,28	-1,37	-41214	-1245	-606	--	-1
		м2		-0,10	-0,40	-91	-365	133	--	-1
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,1	40097,59	339,59	44107	374	206	0,58	1
		т		--	140,94	--	155	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (толщина 7см)	910,12	591,66	15,35	538479	13972	13315	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5406	4605	133	0,02	16
8	Е0127-54-3 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	910,12	426,36	--	388039	--	73	--	--
		м2		0,06	--	55	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,66	40097,59	339,59	26464	224	124	0,58	--
		т		--	140,94	--	93	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщина 5см)	910,12	713,28	15,35	649170	13972	13315	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5406	4605	133	0,02	16
11	Е0127-54-5 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным песчаным смесям типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	910,12	166,88	--	151883	--	24	--	--
		м2		0,02	--	18	--	133	--	--
		БОРТОВЫЕ КАМНИ								
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	555,66	603,22	6,63	335183	3684	81616	0,70	792
		м		108,68	1,76	60389	976	133	0,01	7
13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БЕТОННЫЕ БР-100.30.18	28,89432	27100,00	--	783036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	1298,01	4,31	4,31	5599	5599	2293	--	--
		м2		--	1,82	--	2364	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-137-1	Полив водой основания	1298,01	6,11	--	7931	--	7567	0,06	162
		м2		6,01	--	7801	--	97	--	--
		ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
16	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 ДЛЯ ПРИСЫПНЫХ БЕРМ ПОД ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	70	39,84	37,82	2789	2647	874	0,01	1
		м3		1,87	11,00	131	770	97	0,04	3
17	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	70	1,82	1,37	127	96	35	--	--
		м3		--	0,51	--	36	97	--	--
18	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	70	3,87	3,24	271	227	109	--	--
		м3		0,48	1,12	34	78	97	--	--
19	Е010333-А80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 80 км, класс груза 1	122,5	365,30	365,30	44749	44749	8950	--	--
		т		--	73,06	--	8950	100	1,53	188
20	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	35	747,86	146,19	26175	5117	24879	3,20	112
		шт		506,25	28,22	17719	988	133	0,11	4
21	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8	10202,15	95,97	81617	768	6787	4,90	39
		м3		771,75	36,25	6174	290	105	0,18	1
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8	127,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	8	781,00	--	6248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-245	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,68416	172800,00	--	118223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,68416	18000,00	--	12315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С111-1651	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.8; 1.15; 1.17-1.19; 1.23	17	787,03	--	13380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С111-1689	Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.2-3.9; 3.11-3.16; 3.24	2	935,79	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С111-1677	Знак приоритета прямоугольной формы из алюминиевого сплава со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2	9	2227,10	--	20044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С111-1763	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.20.2; 5.21.1-5.21.2	7	3839,15	--	26874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	35	738,53	23,94	25849	838	607	0,03	1
		м2		5,00	8,04	175	281	133	0,03	1
31	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	ИСКЛЮЧАть на каждый 1 см. изменения толщины слоя	35	-217,98	--	-7629	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	35	575,37	15,35	20138	537	512	0,03	1
		м2		5,94	5,06	208	177	133	0,02	1
33	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35	276,08	--	9663	--	2	--	--
		м2		0,04	--	1	--	133	--	--
		СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ								
34	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	83	273,96	119,85	22738	9947	14356	0,64	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		100,35	29,70	8329	2465	133	0,12	10
35	С143015-3	СтолбикИ сигнальныЕ железобетонныЕ	4,15	20500,00	--	85075	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,15	180,00	--	747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,15	127,00	--	527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4 907 963	164 325			1 301
			Тенге			123 984	42 154			319
		Накладные расходы -	Тенге			212 165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			307 208				
		ИТОГО:	Тенге			5 427 335				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С СБ. ЦЕН НА ИЗЫСК .РАБОТЫ ПРИЛ 3 ТАБ 20 ПРИМ 1ПАР.1 К=0,2	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	0,567	821,80	--	466	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
2	С СБ. ЦЕН НА ИЗЫСК .РАБОТЫ ПРИЛ 3 ТАБ 20 ПАР.2	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	0,567	4607,00	--	2612	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
3	С СБ. ЦЕН НА ИЗЫСК .РАБОТЫ ТАБ 16 ПАР.1	ЗАКЛАДКА РЕПЕРОВ	4	5976,00	--	23904	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	С СБ. ЦЕН НА ИЗЫСК .РАБОТЫ ТАБ 22 ПАР.4	ТЕХНИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ	0,567	904,00	--	513	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			27495	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			–	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			27495				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			27495				
		ИТОГО:	Тенге			27495				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0128-39-11	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕЕЗДОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ЧЕРЕЗ ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ШПАЛЫ, С УГЛОМ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДОРОГ 90 ГРАДУСОВ, ПРИ ШИРИНЕ ПЕРЕЕЗДА 7,5 М**	4	389 581,56	33 327,51	1 558 326	133 310	428 097	511	2 044
		ШТ		78 075	11 112	312 300	44 448	120	49	194
2	C143008-26	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 20-40 мм**	13,23826	3 850	--	50 967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	C143008-92	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ**	7,8	1 920	--	14 976	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
4	C143010-16	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-И, крупнозернистые**	15,24	5 750	--	87 630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	C011051-18	**КОНТРРЕЛЬСЫ ТИП Р43**	112,8	1 740	--	196 272	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
6	C143019-202	**ПЛИТЫ ПЖ-1**	155,52	2 980	--	463 450	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 371 621	133 310			2 044
			Тенге			312 300	44 448			194
		Накладные расходы -	Тенге			428 097				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167 983				
		ИТОГО:	Тенге			2 967 701				

N п/п	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ п.п	норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	чество	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА 159Х4,5 10 М ПОД ДОРОГОЙ								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	40	33,67	32,10	1347	1284	539	0,01	--
		м3		1,57	12,33	63	493	97	0,05	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	262,72	--	315	--	356	1,85	2
		м3		262,72	--	315	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2	134,10	--	161	--	182	0,97	1
		м3		134,10	--	161	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40	6,48	6,48	259	259	82	--	--
		м3		--	2,10	--	84	97	0,01	--
5	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40	16,00	16,00	640	640	202	--	--
		м3		--	5,19	--	208	97	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40	21,55	4,52	862	181	661	0,11	4
		м3		17,03	--	681	--	97	--	--
7	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,01	20732,90	424,40	207	4	126	59,30	1
		км		9495,00	159,75	95	2	130	0,78	--
8	Е0122-9-9	ФУТЛЯР Д=325	0,01	305272,80	142318,80	3053	1423	2489	729,00	7
		км		137700,00	53761,50	1377	538	130	262,58	3
9	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	10,04	3360,00	--	33734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,01	947225,77	138575,59	9472	1386	1380	313,00	3
		км		53775,00	52348,50	538	523	130	255,67	3
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	--	--
12	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
13	Е0122-34-1	Установка СПЕНСЕРОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
14	С11011-828	полиамид	0,002	2016100,00	--	4032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130810-347 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Манжета термоусадочная диаметром 350 мм	2	2421,11	--	4842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА 76Х3 30,5 М ПОД ДОРОГОЙ								
16	У36-77-1	Земляные работы в сухих грунтах 2 группы для строительства переходов трубопроводами в футлярах под автомобильными дорогами и железнодорожными путями, диаметром трубопровода 150-400 мм	1	266482,12	104439,20	266482	104439	149802	868,00	868
		переход		123292,92	19375,19	123293	19375	105	65,00	65
17	Е0122-46-12	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	30,5	1421,98	840,88	43371	25647	37040	2,68	82
		м		486,00	448,16	14823	13669	130	1,45	44
18	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм	30,622	1900,00	--	58182	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	30,5	244,98	0,28	7472	9	5830	0,84	26
		м		146,93	0,11	4481	3	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0305	815772,84	104398,81	24881	3184	4026	357,00	11
		км		62100,00	39438,00	1894	1203	130	192,61	6
21	Е0122-34-1	Установка СПЕНСЕРОВ	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
22	С11011-828	полиамид	0,003	2016100,00	--	6048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С130810-346 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Манжета термоусадочная диаметром 300 мм	2	1621,13	--	3242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
25	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,05	123549,87	51496,99	6177	2575	5286	337,00	17
		км		61875,00	19453,50	3094	973	130	95,01	5
26	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	44,176	377,00	--	16654	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х5 мм	6,024	472,00	--	2843	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,05	219036,47	29727,34	10952	1486	3041	204,00	10
		км		35550,00	11229,75	1778	561	130	54,85	3
29	Ц3926-5	Контроль через две стенки трубопроводов, диаметр до 114 мм, толщиной стенки до 15 мм	5	457,79	0,19	2289	1	1782	2,00	10
		снимок		396,00	--	1980	--	90	--	--
ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИФС Д50ММ 2ШТ										
30	Е0124-101-1	Устройство ВЫХОДА газопровода ИЗ ЗЕМЛИ	2	8772,32	891,86	17545	1784	4598	8,09	16
		ввод		1431,00	337,50	2862	675	130	1,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	У3-56-25	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	4134,97	448,31	8270	897	2690	5,60	11
		соединен		962,36	158,34	1925	317	120	0,80	2
32	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20,76х3,5 мм	2	277,00	--	554	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,2	10202,15	95,97	2040	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	127,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	361,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,2	840,00	--	168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	0,12	715,87	1,24	86	--	22	0,97	--
		м2		153,23	0,47	18	--	119	--	--
38	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1901,67	290,34	3803	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
39	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,04	2629,65	--	105	--	23	2,99	--
		м3		477,00	--	19	--	123	--	--
40	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,402	9874,51	260,48	3970	105	297	3,94	2
		м3		614,25	89,46	247	36	105	0,35	--
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	50600,00	--	202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм II КОВЕРА	0,176	247994,13	49389,75	43647	8693	18632	312,70	55
		т		62775,00	18657,00	11048	3284	130	91,12	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**601197**	**156846**			**1160**
			Тенге			**176277**	**42486**			**153**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10559**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4221**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4472**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**671**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**902**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15932**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4892**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**590638**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**214541**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**130335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**242537**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36380**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49990**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**883165**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1412**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**250922**			
		ИТОГО:	Тенге			**899097**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**255814**			
		ИТОГО:				**9 321 629**				
		Временные здания и сооружения 4,6%				**428 340**				
		ИТОГО:				**9 749 968**				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее в зимнее время 1,8%				**175 323**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**97 400**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**38 960**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				**10 061 651**				
		Итого в текущих ценах 2013г. K=2,2335484				**22 463 344**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				**449 268**				
		Итого				**22 912 611**				
		НДС 12%				**2 749 513**				
		Всего по расчету				**25 662 125**				

Принял: Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"

Директор

Сдал: Субподрядчик: ТОО "Лидер"

Директор