форма 2В

Заказчик АО "Западно-Казахстанская РЭК"
Подрядчик АО "Электромонтаж"
Договор №395 от 07.07.2015г
Наименование объекта Модернизация воздушных линий транзита ВЛ-110 кв

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь м-ц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-110 кВ Карачаганак-ГТЭС-2 №136								
		Демонтажные работы								
1	Е0133-18-1	Демонтаж грозотроса с промежуточных опор	26	5777,66	2908,36	150219	75617	103020	31,80	827
		1км		2869,30	904,31	74602	23512	105	5,05	131
2	Е0133-16-8	Демонтаж проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	30,9	16433,00	9210,50	507780	284605	310634	83,88	2592
		1км		7222,50	2351,68	223175	72667	105	19,26	595
		Установка опор								
3	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	110	1780,12	1545,22	195813	169974	72636	1,49	164
		котлован		234,90	393,98	25839	43338	105	1,54	169
4	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных СК-22-1-2, объемом до 3 м3	210,87	4396,14	2740,74	927014	577940	426305	7,51	1584
		1м3		1355,40	569,98	285813	120192	105	2,20	463
		Монтажные работы								
5	Е0133-16-8	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	30,9	34615,39	18421,01	1069615	569209	621268	83,88	2592
		1км		14445,00	4703,35	446351	145334	105	19,26	595
6	С151607-32 Изм. и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80	18,4	185139,00	--	3406558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	26	9454,97	4119,09	245829	107096	155775	27,72	721
		1км		4779,00	927,03	124254	24103	105	4,21	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
		т	0,55	44300,00	--	24365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-290	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный								
		кг	10	135,00	--	1350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-409	Кузбаслак								
		кг	165	144,00	--	23760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-1058	Электроды, d 6 мм, Э42								
		т	0,01	77100,00	--	771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Материалы не учтенные ценником						
12	СПрайс	Стоимость ж/б стойки СК-22-1-2								
		шт	110	113016,52	--	12431817	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Траверса Б-1								
		шт	220	8234,06	--	1811493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Траверса Б-2								
		шт	110	13077,63	--	1438539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Тросостойка Б-39								
		шт	110	14240,08	--	1566409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Болт Б-51								
		шт	220	113,02	--	24864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Болт Б-52								
		шт	110	113,02	--	12432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Болт Б-54								
		шт	220	125,93	--	27705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Узел крепления грозотроса КГП-7-2Б с серьгой								
		шт	550	484,36	--	266396	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-2-6								
		шт	240	258,32	--	61998	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Изолятор ЛК 70/110-Г								
		шт	330	3132,17	--	1033617	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Ушко У1-7-16 под РРВ-212								
		шт	220	274,47	--	60383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-3-5	480	290,61	--	139495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс	Грозотрос С-50	26	45206,61	--	1175372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Зажим соединительный СОАС-150	20	516,65	--	10333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Гильзы д.150	40	193,74	--	7750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Виброгасители ГПГ-0,8-9,1-300/10	480	807,26	--	387485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Виброгасители ГПГ-1,6-11-450/16	954	1033,29	--	985762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Зажим опрессовочный для грозотроса СОС-50-2	15	290,61	--	4359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Рога разрядные РРВ-212	110	516,65	--	56831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс	Рога разрядные РР-55	110	300,30	--	33033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Звено ПРВ-7-1	110	161,45	--	17760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс	Коромысло КД2-6-1с	110	419,78	--	46175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс	Изолятор ПС-70	440	542,48	--	238691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1	22	468,21	--	10301	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс	Зажим ЗПС-50-3	22	177,60	--	3907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс	Зажим СВС-50-3	15	154,99	--	2325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28408305	1784441			8479
			Тенге			1180034	429145			2063
Стоимость монтажных работ -			Тенге			5380001				
Материалы -			Тенге			68535				
Всего заработная плата -			Тенге				1133997			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3406558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1190697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6964940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8758
		Сметная заработная плата -	Тенге				1312601			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1173073				
	Материалы -		Тенге			3796				
	Всего заработная плата -		Тенге				475182			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50246				
	Местные материалы -		Тенге			59465				
		Накладные расходы -	Тенге			498941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74841			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1772335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2629
		Сметная заработная плата -	Тенге				550024			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			21855231				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1311314				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			23166545				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31917186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11387
		Сметная заработная плата -	Тенге				1862625			
		временные здания и сооружения 3,12%				995816				
		итого				32913002				
		выслуга лет 1%				329130				
		доп.отпуска 0,4%				127669				
		транспортные расходы 1,2%				394956				
		командировочные расходы (1 МРП *ч/дн)				772445				
		итого				34537202				
		итого в текущих ценах 2015г К=2,40152433				82941931				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				1658839				
		итого				84600770				
		НДС 12%				10152092				
		всего по акту				**94752862**				

Подрядчик: