форма 2В

Заказчик АО "Западно-Казахстанская РЭК"
Подрядчик АО "Электромонтаж"
Договор №395 от 07.07.2015г
Наименование объекта Модернизация воздушных линий транзита ВЛ-110 кв

А К Т
приемки выполненных работ за сентябрь м-ц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-110 кВ Пойма-Казахстан №109								
		Демонтажные работы								
1	Е0133-18-1	Демонтаж грозотроса с промежуточных опор	11	5777,66	2908,36	63554	31992	45811	31,80	350
		1км		2869,30	1096,98	31562	12067	105	5,05	56
		Установка опор								
2	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	13	1780,12	1545,22	23142	20088	8584	1,49	19
		котлован		234,90	393,98	3054	5122	105	1,54	20
3	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных СК-22-1-2, объемом до 3 м3	24,921	4396,14	2740,74	109556	68302	50382	7,51	187
		1м3		1355,40	569,98	33778	14204	105	2,20	55
		Монтажные работы								
4	Е0133-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	11	9454,97	4119,09	104005	45310	67876	27,72	305
		1км		4779,00	1097,69	52569	12075	105	4,21	46
5	С12041-9 Изм. и доп вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,065	44300,00	--	2880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-290	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный	10	135,00	--	1350	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-409	Кузбаслак	20	144,00	--	2880	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-1058	Электроды, d 6 мм, Э42	0,01	77100,00	--	771	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Материалы не учтенные ценником								
9	СПрайс	Стоимость ж/б стойки СК-22-1-2	13	113016,52	--	1469215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс	Траверса Б-1	26	8234,06	--	214086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	Траверса Б-2	13	13077,63	--	170009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	Тросостойка Б-39	13	14240,08	--	185121	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Болт Б-51	26	113,02	--	2938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Болт Б-52	13	113,02	--	1469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Болт Б-54	26	125,93	--	3274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Узел крепления КГП-7-2Б	65	516,65	--	33582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-2-6	90	290,61	--	26155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Изолятор ЛК 70/110-Г	39	3132,17	--	122155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Ушко У1-7-16	26	274,47	--	7136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-3-5	39	297,07	--	11586	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Грозотрос С-50	11	45206,61	--	497273	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Виброгасители ГПГ-0,8-9,1-300/10	180	807,26	--	145307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс	Коромысло КД2-6-1с	13	419,78	--	5457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс	Рога разрядные РРВ-212	13	516,65	--	6716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	Рога разрядные РР-55	13	300,30	--	3904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Звено ПРВ-7-1	13	161,45	--	2099	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Зажим СВС-50-3	10	177,60	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Зажим ЗПС-50-3	16	161,45	--	2583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Зажим опрессовочный для грозотроса СОС-50-2	10	290,61	--	2906	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Изолятор ПС-70	52	542,48	--	28209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1	16	468,21	--	7491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3258585	165692			861
			Тенге			120963	43468			177
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			167559				
	Материалы -		Тенге			6126				
	Всего заработная плата -		Тенге				108273			
		Накладные расходы -	Тенге			113686				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17053			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16875				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			298120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							813
		Сметная заработная плата -	Тенге				125326			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140578				
	Материалы -		Тенге			449				
	Всего заработная плата -		Тенге				56158			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7881				
	Местные материалы -		Тенге			7028				
		Накладные расходы -	Тенге			58966				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8845			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				65003			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2950448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177027				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3127475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3637112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1124
		Сметная заработная плата -	Тенге				190328			
		временные здания и сооружения 3,12%				113 478				
		итого				3 750 590				
		выслуга лет 1%				37 506				
		доп.отпуска 0,4%				14 548				
		транспортные расходы 1,2%				45 007				
		командировочные расходы (1 МРП *ч/дн)				76 320				
		итого				3 923 971				
		итого в текущих ценах				9 875 520				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				197 510				
		итого				10 073 030				
		НДС 12%				1 208 764				
		всего по акту				**11 281 794**				

Заказчик_____

Подрядчик_____