Заказчик АО "Западно-Казахстанская РЭК"
Подрядчик АО "Электромонтаж"
Договор №395 от 07.07.2015г
Наименование объекта Модернизация воздушных линий транзита ВЛ-110 кв

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь м-ц 2015г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-110 кВ Федоровка-Казахстан №122								
		Демонтажные работы								
1	Е0133-18-1	Демонтаж грозотроса с промежуточных опор	17,5	7690,53	2908,36	134584	50896	108029	53,00	928
		1км		4782,17	1096,98	83688	19197	105	5,05	88
2	Е0133-16-8К=0,6	Демонтаж провода АС-150 с промежуточных опор	74,56	27400,49	12955,49	2042981	965962	1503414	139,80	10423
		1км		14445,00	4758,64	1077019	354804	105	19,26	1436
		Установка опор								
3	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	177	1936,72	1545,22	342799	273503	145982	2,48	439
		котлован		391,50	393,98	69296	69735	105	1,54	272
4	Е0133-9-2	Установка опор железобетонных СК-22-1-2 и СЦ-1, объемом до 3 м3	331,641	5299,74	2740,74	1757611	908942	985116	12,52	4152
		1м3		2259,00	569,98	749177	189029	105	2,20	728
5	Е0133-9-8	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках трехстоечных объемом до 8 м3	21,88	16854,32	6530,19	368772	142881	200365	41,20	901
		1м3		7335,00	1386,36	160490	30334	105	5,46	119
		Монтажные работы								
6	Е0133-16-8	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	74,56	44245,39	18421,01	3299231	1373593	2257530	139,80	10424
		1км		24075,00	4758,64	1795193	354836	105	19,26	1436
7	С151607-32 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80	134	185139,00	--	24808626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0133-18-2	Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	17,5	12640,97	4119,09	221217	72084	166527	46,20	809
		1км		7965,00	1097,69	139388	19210	105	4,21	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм								
		т	0,865	44300,00	--	38320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-290	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный								
		кг	15	135,00	--	2025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-409	Кузбаслак								
		кг	300	144,00	--	43200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-1058	Электроды, d 6 мм, Э42								
		т	0,01	77100,00	--	771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Материалы не учтенные ценником						
13	СПрайс	Стоимость ж/б стойки СК-22-1-2								
		шт	173	129161,74	--	22344980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс	Стоимость ж/б стойки СЦ-1								
		шт	4	113016,52	--	452066	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс	Стоимость анкерной плиты ПА-1-2								
		шт	16	9687,13	--	154994	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Траверса Б-1								
		шт	346	8234,06	--	2848985	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс	Траверса Б-2								
		шт	173	13077,63	--	2262429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Тросодержатель В-31								
		шт	173	1130,17	--	195519	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Болт Б-51								
		шт	346	113,02	--	39104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Болт Б-52								
		шт	173	113,02	--	19552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Болт Б-54								
		шт	346	125,93	--	43573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс	Узел крепления грозотроса КГП-7-1								
		шт	173	274,47	--	47483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс	Изолятор ЛК 70/110-Г								
		шт	543	3132,17	--	1700769	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-3-5								
		шт	1660	290,61	--	482419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайс	Виброгасители ГПГ-0,8-9,1-300/10		300	807,26	--	242178	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс	Виброгасители ГПГ-1,6-11-450/16		1062	1033,29	--	1097358	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс	Зажим поддерживающий ПГН-2-6		140	258,32	--	36165	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Грозотрос С-50		17,5	45206,61	--	791116	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Зажим соединительный СОАС-150		115	516,65	--	59414	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс	Термопатрон д.50		115	452,07	--	51988	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс	Узел крепления КГП-7-2Б		531	419,78	--	222901	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Зажим НБ-3-6Б		72	710,39	--	51148	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1		20	322,90	--	6458	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс	Зажим СВС-50-3		20	177,60	--	3552	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс	Зажим ЗПС-50-3		20	161,45	--	3229	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс	Траверса Б-20		4	5166,47	--	20666	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс	Траверса Б-21		4	5005,02	--	20020	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс	Полухомут Б-524		4	774,97	--	3100	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс	Болт U-образный		20	1937,43	--	38749	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс	Литье 2-х клиновое с клиньями Б-720		20	3874,85	--	77497	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс	Вилка Б-517		4	1937,43	--	7750	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс	Ролик Б-722		20	1937,43	--	38749	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	СПрайс	Пластина Б-723	40	1775,97	--	71039	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс	Сжим КС-185	80	1291,62	--	103329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс	Болт М48х700 с гайкой	4	1614,52	--	6458	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс	Болт М30х660 с гайкой	4	1937,43	--	7750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс	Болт М56х730 с гайкой	4	2583,23	--	10333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс	Болт М36х130 с гайкой	40	645,81	--	25832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс	Канат стальной д.17мм	1,697	2421,78	--	4110	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс	Промзвено ПРР-12-1	8	904,13	--	7233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс	Скоба СК-12-1А	48	968,71	--	46498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс	Серьга СРС 7-16	209	161,45	--	33744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс	Ушко У1-7-16	209	242,18	--	50615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайс	Зажим НБ-3-6В	24	774,97	--	18599	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс	Зажим ГВН-3-17	24	1549,94	--	37199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс	Изолятор ПС-70Е	240	542,48	--	130195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПрайс	Зажим ГВН-2-9	8	15499,41	--	123995	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СПрайс	Зажим опрессовочный для грозотроса СОС-50-2	20	290,61	--	5812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			67106789	3787860			28076
			Тенге			4074250	1037144			4154
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30506639				
	Материалы -		Тенге			140191				
	Всего заработная плата -		Тенге				3843334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24808626				
		Накладные расходы -	Тенге			4035500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2018
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				605325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2072528				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36614668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27636
		Сметная заработная плата -	Тенге				4448659			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2553498				
	Материалы -		Тенге			71372				
	Всего заработная плата -		Тенге				1268060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84316				
	Местные материалы -		Тенге			93523				
		Накладные расходы -	Тенге			1331463				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199719			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4118058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7278
		Сметная заработная плата -	Тенге				1467779			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			34046652				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2042799				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			36089451				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			76823379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34914
		Сметная заработная плата -	Тенге				5916438			
		временные здания и сооружения 3,12%				2 396 889				
		итого				79 220 269				
		выслуга лет 1%				792 203				
		доп отпуска 0,4%				307 294				
		транспортные расходы 1,2%				950 643				
		командировочные расходы (1 МРП *ч/дн)				2 692 267				
		итого				83 962 675				
		итого в текущих ценах				194 174 794				
		налоги,сборы,обязательные платежи 2%				3 883 496				
		итого				198 058 290				
		НДС 12%				23 766 995				
		всего по акту				**221 825 285**				

Заказчик_____ **Подрядчик**_____