ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**93 440 000**	**3 593 846**							**385 055**
	Итого к оплате		**3 593 846**							**385 055**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транс рта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1 Земляные работы. Разработка грунта в карьере								
1	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1837,47	630	-	1157605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство насыпи								
2	Е0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3	1837,47	12,31	12,31	22617	22617	5999	-	-
				-	3,37	-	6185	97	0,01	20
3	Е0101-25-11 К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	7349,88	9,74	9,74	71553	71553	18980	-	-
				-	2,66	-	19567	97	0,01	64
4	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	1837,47	9,48	9,48	17413	17413	5776	-	-
				-	3,24	-	5954	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 40 см								
		м3								
5	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	12862,28	1,03	1,03	13209	13209	3856	-	-
	К=7			-	0,31	-	3975	97	-	13
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1837,47	14,12	12	25940	22045	7780	0,01	22
		м3		1,62	2,75	2977	5044	97	0,01	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1308339	146838			22
			Тенге			2977	40725			139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1308339	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43702	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1158524	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6359	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1431773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50061	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1431773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50061	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	1431773
Временные здания и сооружения 1,5 %	21477
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3221
Итого:	1453250
Зимнее удорожание 2,287%	33236
Выслуга лет, 1,0%	14532
Доп.отпуска 0,4%	5813
Итого:	1506831
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	3145874
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	62917

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	3208792
НДС (12%) :	385055
ИТОГО к оплате:	3593847
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**3593846**
В том числе НДС 12,0%:	385055

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**407 774 277**	**10 429 176**							**1 117 412**
	Итого к оплате		**10 429 176**							**1 117 412**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Мост через р. Каргалы. Локальная смета № 2-2И

1	Е0106-36-4	-Устройство сливов на оголовках крайних опор из материала Эмако S88c	52,8	52,17	0,23	2755	12	2849	0,29	15
				51,3	0,09	2709	5	105	-	-
		м2								
2	Спрайс	-Эмако S88c	2280	35,55	-	81065	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0130-85-4	-Приготовление бетона из сухой смеси Эмако S88c	1,2	7101,43	1718,48	8522	2062	873	-	-
		м3		-	667,15	-	801	109	2,2	3
4	Е0130-83-1	-Устройство защитного слоя на открытых бетонных поверхностях опор водонепроницаемым составом Мастерсил 525	191,5	39,04	4,71	7476	902	6609	0,16	30
				29,93	1,73	5732	331	109	0,01	2
		м2								
5	Спрайс	-Masterseal 525	585	112,59	-	65865	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
6	Е0130-83-1	-Нанесение на бетонные поверхности плит пролетного строения влагозащитного покрытия Мастерсил 525 м2	1383	39,04	4,71	53992	6514	47727	0,16	220
				29,93	1,73	41393	2393	109	0,01	12
7	Спрайс	-Masterseal 525 кг	2075	112,59	-	233625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОСТОВОЕ ПОЛОТНО								
8	Е0130-13-1	-Устройство монолитной плиты из гидрофобного бетона В30, F300, W8 м3	33,6	2292,26	937,34	77020	31495	43724	4,88	164
				918	275,85	30845	9269	109	1,1	37
9	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400) м3	34,94	6020	-	210363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	34,94	185	-	6465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	34,94	925	-	32323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,22	67700	-	150565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12021-256	-Закладные детали т	0,2064	154700 -	- -	31930 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-132	-Металлизация закладных изделий т	0,2064	40200 -	- -	8297 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0130-80-1	-Устройство деформационных швов закрытого типа без окаймления м	66	8519,35 380,25	53,1 19,55	562277 25097	3505 1290	28762 109	2,19 0,1	145 6
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
16	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек под концы переходных плит м3	70	2031,07 310,5	38,67 14,24	142175 21735	2707 997	24778 109	1,99 0,07	139 5
17	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под блок переходных плит м3	9,2	2031,07 310,5	38,67 14,24	18686 2857	356 131	3256 109	1,99 0,07	18 1
18	Е0130-13-4	-Устройство монолитной железобетонной плиты м3	52	5225,71 2470,5	1678,21 501,12	271737 128466	87267 26058	168431 109	14,41 2,02	749 105
19	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400) м3	53,04	6020 -	- -	319301 -	- -	- -	- -	- -
20	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	53,04	185 -	- -	9812 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	53,04	925 -	- -	49062 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,693	65000	-	45045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,332	62000 -	- -	20584 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,08	60500 -	- -	65219 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	2,22	54600 -	- -	121013 -	- -	- -	- -	- -
		УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ КОНУСОВ								
26	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см м2	286,84	443,82 181,13	30,59 8,11	127306 51955	8775 2326	52653 97	1,22 0,04	350 11
27 К=2	Е0101-158-6	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины до Т 12	286,84	33,2 23,32	0,32 0,14	9524 6689	92 40	6527 97	0,15 -	44 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см								
		м2								
28	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350)	35,11	5410	-	189941	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	35,11	369	-	12955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,6311	8299,96	-	5238	-	5541	48,4	31
		т								
				8055	-	5083	-	109	-	-
31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6311	65000	-	41018	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными 25х40 см	30,02	1404,53	4,62	42164	139	11628	2,63	79
				398,25	1,06	11955	32	97	-	-
		м								
33	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350)	3,06	5410	-	16566	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,06	369	-	1130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	С11021-71	-Асфальтовые планки	2,31	13200	-	30492	-	-	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРОВ НА МОСТУ								
36	Е0127-59-5	-Установка металлического ограждения проезжей части	76	3742,37	21,62	284420	1643	19321	1,13	86
				---	---	---	---	---	---	---
		м		185,85	5,3	14125	403	133	0,02	2
37	Е0130-73-1	-Установка металлического сварного перильного ограждения	0,8657	17298,09	124,87	14975	108	10170	61	53
				---	---	---	---	---	---	---
				10732,5	45	9291	39	109	0,22	-
		т								
38	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,8657	134000	-	116004	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3486906	145576			2123
			---			---	---			---
			Тенге			357931	44114			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3323998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			924095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	392715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			862788	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1043006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			422677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3971475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	456116	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			162909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147934	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10385	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10856	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4154939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	466972	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3486906	145576			2123
			---			---	---			---
			Тенге			357931	44114			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3323998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			924095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	392715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			862788	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1043006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			422677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3971475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	456116	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			162909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			147934	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10856	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4154939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2522
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	466972	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				4154939				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				62324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%					9349			
		Итого:					4217263			
		Зимнее удорожание 2,287%					96449			
		Выслуга лет, 1,0%					42173			
		Доп.отпуска 0,4%					16869			
		Итого:					4372754			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877					9129181			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :					182584			
		Итого:					9311765			
		НДС (12%) :					1117412			
		ИТОГО к оплате:					10429177			
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:					**10429176**			
		В том числе НДС 12,0%:					1117412			

ПРИНЯЛ:

_____

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.