ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АПРЕЛЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**54 806 154**	**11 680 000**							**1 251 429**
	Итого к оплате		**11 680 000**							**1 251 429**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **АПРЕЛЬ** 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- **Пробивка пр. Рыскулова (от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2). Лот № 1.**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Устройство проезжей части.. Локальная смета № 2-1														
		Земляные работы.														
		Разработка грунта в карьере														
1	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	5971,77	630	-	3762217	-	-	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
		Устройство насыпи														
2	Е0101-25-3	-Разработка дренирующего	5971,77	12,31	12,31	73507	73507	19498	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3		-	3,37	-	20101	97	0,01	66
3	Е0101-25-11- К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	23887,09	9,74 -	9,74 2,66	232548 -	232548 63592	61684 97	- 0,01	- 208
4	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	5971,77	9,48 -	9,48 3,24	56592 -	56592 19352	18771 97	- 0,01	- 63
5	Е0101-130-9- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов) м3	41802,41	1,03 -	1,03 0,31	42930 -	42930 12919	12532 97	- -	- 42
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5971,77	14,12 1,62	12 2,75	84306 9674	71646 16393	25285 97	0,01 0,01	73 73
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4252099	477222			73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			9674	132357			452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4252099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142031	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3765203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4653262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162697	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4653262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162697	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4252099	477222			73
			----			---	---			---
			Тенге			9674	132357			452
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4252099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	142031	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3765203	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4653262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	162697	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4653262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	268874	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				4653262				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				69799				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				10470				
		Итого:				4723061				
		Зимнее удорожание 2,287%				108016				
		Выслуга лет, 1,0%				47231				
		Доп.отпуска 0,4%				18892				
		Итого:				4897200				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877				10224090				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				204482				
		Итого:				10428572				
		НДС (12%) :				1251429				
		ИТОГО к оплате:				11680001				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**11680000**				
		В том числе НДС 12,0%:				1251429				

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Руководитель работ по технадзору
ТОО "ТОП Геодезия"

Абжахан Е.С.

Главный инженер
Директор ТОО „НПО Транском"

Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АПРЕЛЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**38 461 539**	**38 461 539**							**4 120 879**
	Итого к оплате		**38 461 539**							**4 120 879**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АПРЕЛЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. Мост через р. Каргалы. Локальная смета № 2-2И

ОПОРЫ МОСТА

1	Е0105-2-4	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	48	6184,48	4739,98	296855	227519	88858	4,47	215				
		м3		787,5	822,24	37800	39468	115	2,35	113				
2	С143014-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1201-1400 мм	384	2210	-	848640	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0105-10-2	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	48	553,3	303,55	26558	14570	19996	1,42	68
				249,75	112,5	11988	5400	115	0,52	25
		1свая								
4	С01031-А26--1	-Погрузка разобранных конструкций	7,35	27,1	-	199	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С010333-А30--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1-свалка	7,35	176,4	-	1297	-	259	0,74	5
				35,28	-	259	-	100	-	-
		т								
6	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (сваи)	504	321,4	13,7	161983	6905	59259	0,61	305
				102,83	5,04	51826	2540	109	0,02	12
		м2								
7	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	120	23,36	22,08	2803	2650	796	0,01	1
				1,28	5,56	154	667	97	0,02	2
		м3								
8	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	20	262,72	-	5254	-	5937	1,85	37
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	5254	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	140	9,24	9,24	1294	1294	408	-	-
				-	3	-	420	97	0,01	2
		м3								
10	Е0101-24-10	-Добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	140	31,64	31,64	4430	4430	1395	-	-
		м3		-	10,27	-	1438	97	0,04	6
11	Е0101-145-5	-Планировка площадей из	177,5	19,4	-	3444	-	3340	0,12	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 2 группы ручным способом (дна котлована)		19,4	-	3444	-	97	-	-
		м2								
12	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	52,8	21,55	4,52	1138	238	872	0,11	6
		м3		17,03	-	899	-	97	-	-
13	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	52,8	14,12	12	745	633	224	0,01	1
		м3		1,62	2,75	86	145	97	0,01	1
14	E0101-35-2 -	Устройство конусов бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	342,72	12,61	12,61	4323	4323	1455	-	-
		м3		-	4,38	-	1500	97	0,01	5
15	E0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	342,72	9,48	9,48	3248	3248	1077	-	-
		м3		-	3,24	-	1111	97	0,01	4
16	E0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 4 проходов	342,72	3,08	3,08	1056	1056	308	-	-
		м3		-	0,93	-	318	97	-	1
17	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	342,72	14,12	12	4838	4112	1451	0,01	4
		м3		1,62	2,75	555	941	97	0,01	4
18	E0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек, толщиной 20см	17,75	2031,07	38,67	36051	686	6283	1,99	35
		м3		310,5	14,24	5511	253	109	0,07	1
19	E0130-13-4	-Устройство монолитного железобетонного оголовка (ригель) из бетона B25 F200 W6	46,4	5225,71	1678,21	242473	77869	150293	14,41	669
		м3		2470,5	501,12	114631	23252	109	2,02	94
20	C143001-11	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса B25 (М-350)	48,26	5760	-	277978	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
21	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	48,26	185 -	- -	8928 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,082	66000 -	- -	5412 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,087	77000 -	- -	6699 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,684	72000 -	- -	49248 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,476	68800 -	- -	32749 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5428	64400 --- -	- --- -	34956 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3917	58700 --- -	- --- -	22993 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	4,08	62100 --- -	- --- -	253387 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции ригеля обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	110	321,4 --- 102,83	13,7 --- 5,04	35353 --- 11311	1507 --- 554	12934 --- 109	0,61 --- 0,02	67 --- 3
30	Е0130-77-6	-Устройство шкафной стенки из бетона В25 F200 W6 м3	9,55	11511,66 --- 2430	6949,73 --- 1744,82	109936 --- 23207	66370 --- 16663	43458 --- 109	14,9 --- 5,99	142 --- 57
31	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350) м3	9,93	5760 --- -	- --- -	57208 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
32	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	9,93	185 -	- -	1837 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,842	65900 -	- -	55488 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2206	68800 -	- -	15177 -	- -	- -	- -	- -
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0304	52400 -	- -	1593 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0272	48300 -	- -	1314 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	34,16	321,4	13,7	10979	468	4016	0,61	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухслойной поверхности		102,83	5,04	3513	172	109	0,02	1
		м2								
38	Е0130-77-6	-Устройство открылков и боковых стенок из бетона В25 F200 W6	1,39	11511,66	6949,73	15944	9625	6303	14,9	21
				2430	1744,82	3366	2417	109	5,99	8
		м3								
39	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,44	5760	-	8297	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
40	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,44	185	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1122	67700	-	7596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0130-13-1	-Устройство подферменников из монолитного железобетона В30, F200, W6	3,3	2292,26	937,34	7564	3093	4294	4,88	16
				918	275,85	3029	910	109	1,1	4
		м3								
43	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	3,43	6020	-	20661	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости	3,43	185	-	635	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0434	77000	-	3342	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0526	68800	-	3619	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12021-256	-Закладные детали	0,3104	154700	-	48019	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	С12041-132	-Металлизация закладных изделий	0,3104	40200	-	12478	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
49	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	0,57	18837,97	11119,34	10738	6338	7039	42,5	24
		1т		7560	4200,75	4309	2394	105	20,52	12
50	С12021-256	-Закладные детали	0,57	154700	-	88179	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0130-18-1	-Установка резиновых опорных частей	64	256,8	-	16435	-	7220	0,59	38
		шт		103,5	-	6624	-	109	-	-
52	С11011-724	-Резина прессованная	384	425	-	163200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0130-23-3	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	6	10967,76	6217,92	65807	37308	25547	12,47	75
				2349	1557,27	14094	9344	109	5,3	32
		шт								
54	СКСМ	-Плиты П18-А14-К7	6	271278,71	-	1627672	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ КОНУСОВ								
55	Е0146-34-3	-Разборка железобетонного покрытия под мостом Т 20 см	64,18	4330,04	2095,79	277902	134508	194056	13,32	855
		м3		2234,25	789,37	143394	50662	100	3,86	248
56	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	160,45	27,1	-	4348	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	С010333-А30--1	-Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	160,45	176,4	-	28303	-	5661	0,74	119
				35,28	-	5661	-	100	-	-
		т								
58	Е0101-17-9	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под бетонирование русла реки)	531,25	42,17	40,26	22405	21389	6585	0,01	7
				1,86	10,92	988	5801	97	0,04	20
		м3								
59	С010333-А30--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	929,69	176,4	-	163997	-	32799	0,74	689
				35,28	-	32799	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м т	531,25	9,24 -	9,24 3	4911 -	4911 1595	1547 97	- 0,01	- 6
61	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	3187,5	6,01 -	6,01 2,08	19145 -	19145 6642	6443 97	- 0,01	- 22
62	E0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными 25х40 см м3	27,26	1404,53 398,25	4,62 1,06	38282 10855	126 29	10557 97	2,63 -	72 -
63	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350) м3	2,77	5410 -	- -	15010 -	- -	- -	- -	- -
64	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,77	369 -	- -	1024 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			5303643 495557	654321 174634			3512 681
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5167445	-	-		-
	Материалы -		Тенге			245382	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	670192	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2296922	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1315837	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			193597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			710670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		355
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106601	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6230803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	776792	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			136198	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136198	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			144370	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6375172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	776792	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1, канализация К1 и напорная.Локальная смета № 6-1И

Канализация напорная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1133	23,36	22,08	26466	25016	7515	0,01	10
				1,28	5,56	1450	6298	97	0,02	22
		м3								
66	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1064	32,23	30,77	34296	32740	10078	0,01	10
				1,42	8,34	1511	8879	97	0,03	30
		м3								
67	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1862	176,4	176,4	328457	328457	65691	-	-
				-	35,28	-	65691	100	0,74	1380
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/ и уширения под колодцы	76,8	262,72	-	20177	-	22800	1,85	142
	т.ч.			262,72	-	20177	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
69	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,5	134,1	-	8515	-	9622	0,97	62
				134,1	-	8515	-	113	-	-
		м3								
70	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1901,8	6,48	6,48	12323	12323	3881	-	-
				-	2,1	-	4001	97	0,01	15
		м3								
71	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1901,8	3,2	3,2	6085	6085	1916	-	-
				-	1,04	-	1976	97	-	8
		м3								
72	С143008-92	Песок природный	141,3	990	-	139887	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
73	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	564	630	-	355320	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1901,8	21,55	4,52	40976	8589	31416	0,11	205
		м3		17,03	-	32388	-	97	-	-
75	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	300	289,15	289,15	86744	86744	54305	-	-
		м3		-	186,62	-	55985	97	0,86	257
76	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	286,7	1527,45	152,52	437920	43727	78578	1,02	292
		м3		153,68	57,15	44060	16385	130	0,28	80
77	Е0122-8-5	Укладка стальных труб диам. 150 мм с гидравлическим	0,454	115636,32	31953,19	52499	14507	46299	360	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием		66375	12071,25	30134	5480	130	58,95	27
		км								
78	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	454	1060	-	481240	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,454	430521,51	68116,36	195457	30925	41480	256	116
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		44550	25731	20226	11682	130	125,67	57
		км								
80	Е0122-8-9	-Футляр из стальных водопроводных труб диам. 377х7мм	0,1123	242737,18	102058,18	27272	11466	22489	615	69
		км		115425	38553,75	12968	4332	130	188,29	21
81	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,377х7 мм	112,35	2630	-	295481	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	112,35	282,86	0,37	31779	42	22861	0,9	101
		м		156,38	0,14	17569	16	130	-	-
83	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,1123	430521,51	68116,36	48369	7653	10265	256	29
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм		44550	25731	5005	2891	130	125,67	14
		км								
84	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,454	4194	-	1904	-	2284	24,7	11
		км		3870	-	1757	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
86	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3689,43	83,18	3689	83	3726	16,84	17
		врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
87	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,5	1269	54	130	0,07	-
88	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500	-	46000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	Е0123-13-6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	8,16	22097,9	1686,97	180319	13766	26508	11,16	91
				1867,05	631,8	15235	5155	130	3,09	25
		м3								
90	С131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400	-	53600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
91	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,12	133700	-	16044	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2937780	622828			1335
			Тенге			216420	188864			1937
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2045416	-	-		-
	Материалы -		Тенге			240800	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	405284	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			965367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			465164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2661215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	475059	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16044	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16044	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17007	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			876321	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			876321	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			928900	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3607121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	475059	-		-

РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ТЭЦ-2-ЗТК.
Локальная смета № 6-2-2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

92	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с	2835,03	35,04	34	99331	96403	34016	0,01	20
	Т.4.П-1.7	погрузкой на		---	---	---	---	---	---	---
	П-3.15	автомобили-самосвалы		0,99	11,38	2807	32261	97	0,04	105
	К=1,19 И	экскаваторами с ковшом								
	К=1,06	вместимостью 1 м3								
		м3								
93	Е010333-А30	-Перевозка грунта на 30 км	5103,05	176,4	176,4	900179	900179	180036	-	-
	-1	т		---	---	---	---	---	---	---
				-	35,28	-	180036	100	0,74	3781
94	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы	2835,03	3,77	3,24	10679	9197	4400	-	9
		грунтов		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	1361	3175	97	-	11
95	Е0127-72-1	-Обработка битумом на глубину 100 мм	17,11	40097,59	339,59	686070	5810	3207	0,58	10
		т		-	140,94	-	2411	133	0,58	10
		УСТАНОВКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		КАНАЛ л.1190.ТС-АС.001.002								
96	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонной подготовки	37,5	5420,77	66,01	203279	2475	8689	1,35	51
		м3		195,75	24,93	7341	935	105	0,12	5
97	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	38,25	256	-	9792	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,84	5239,08	327,33	9640	602	3891	11,6	21
		1т		1890	123,75	3478	228	105	0,6	1
99	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,47	65000	-	30550	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04-2004									
100	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,37	60500 -	- -	82885 -	- -	- -	- -	- -
101	Е0107-61-3	-Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	55,68	2743,24 522	620,62 215,57	152744 29065	34556 12003	57495 140	3,17 0,84	177 47
102	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	55,68	128 -	- -	7127 -	- -	- -	- -	- -
103	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	55,68	22000 -	- -	1224960 -	- -	- -	- -	- -
104	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона	55,68	129	-	7183	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3424418	1049223			287
			Тенге			44051	231049			3959
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3424418	-	-		-
		Материалы -	Тенге			769613	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	275100	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113435	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1448096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			291733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222969	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3939120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318860	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3939120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4392
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	318860	-		-

РАЗДЕЛ 4. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 2+35,0. Локальная смета № 2-ЗИ

Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м

105	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	459	9,24	9,24	4243	4243	1336	-	-
			-	3	-	1378	97	0,01	5
106	E0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	459	7,91	7,91	3631	3631	1143	-	-
			-	2,57	-	1179	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3								
107	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	431,4	990,12	33,87	427138	14612	129651	1,94	837
				263,25	12,47	113566	5380	109	0,06	26
		м3								
108	Е0130-6-1	-Устройство фундамента из лекальных блоков	40,11	1789,63	922,5	71782	37001	27898	2,44	98
				398,25	239,85	15974	9620	109	0,82	33
		м3								
109	С143019-65	-Блоки № 8 и 9	40,11	15500	-	621705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	40,11	129	-	5174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	40,11	140	-	5615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
112	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	40,11	160	-	6418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
113	С143001-50	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	40,11	350	-	14039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0130-78-3	-Устройство битумной гидроизоляции	5,46	321,4	13,7	1754	75	642	0,61	3
		м2		102,83	5,04	561	28	109	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1161499	59562			938
			Тенге			130101	17584			69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1161499	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2089	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147685	-		-
		Местные материалы -	Тенге			969747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			160670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79330	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1401499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171786	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1401499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171786	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			12827340	2385934			6072
			---			---	---			---
			Тенге			886129	612132			6645
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11798778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1257885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1498261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2410357	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4699048	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			193597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1628238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		814
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			805621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14232637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13532
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1742496	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			152242	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152242	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			161376	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			876321	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			876321	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			928900	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			15322913	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		12231
		Итого по форме в ц. 2001 года:	Тенге			-	1512936	-		-
		Временные здания и сооружения 1,5 %				15322913				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				229844				
		Итого:				34477				
		Зимнее удорожание 2,287%				15552757				
		Выслуга лет, 1,0%				355692				
		Доп.отпуска 0,4%				155528				
		Итого:				62211				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877				16126187				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				33667317				
		Итого:				673346				
		НДС (12%) :				34340663				
		ИТОГО к оплате:				4120880				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				38461543				
		В том числе НДС 12,0%:				**38461539**				
						4120879				

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Руководитель работ по технадзору
ТОО "ТОП Геодезия"

Абжахан Е.С.

Авторский надзор
Директор ТОО "НПО ТРАНСКОМ"

Ро К.Х.