ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	код бюджетной программы "368002011422"		
			011-РБ		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**213 302 407**	**213 302 407**							**22 853 829**
	Итого к оплате		**213 302 407**							**22 853 829**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства														
1	E0101-25-1	-Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9178,8	9,85	9,85	90385	90385	23975	-	-						
				-	2,69	-	24717	97	0,01	81						
			м3													
2	E0101-25-9 К=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50м)	36715,2	8,28	8,28	304024	304024	80644	-	-						
				-	2,26	-	83138	97	0,01	272						
			м3													
3	E0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9178,8	26,2	25,02	240515	229665	70658	0,01	73						
				1,15	6,79	10556	62287	97	0,02	213						

		м3							
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	12850,32	176,4 - -	176,4 35,28 -	2266796 - 453359	2266796 453359 100	453359 100 0,74	- - 9521	- - 9521
		т							
5	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9178,8	3,07 0,39	2,66 0,93	28198 3580	24422 8536	11753 97	- -	25 28
		м3							
6	Е0101-130-3	Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	9178,8	9,48 - -	9,48 3,24 -	86983 - 29744	86983 29744 97	28852 97 0,01	- - 97	- - 97
		м3							
7	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	64251,6	1,03 - -	1,03 0,31 -	65984 - 19858	65984 19858 97	19262 - -	- - 65	- - 65
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3082887	3068260			98
			----			---	---			---
			Тенге			14135	681639			10276
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3082887	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	695775	-		-
	Местные материалы -		Тенге			491	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			688502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		344
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	103275	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			226283	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3997672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10719
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	799050	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3997672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10719
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	799050	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

Выборка просадочного грунта

8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта)	14000	32,23	30,77	451263	430784	132608	0,01	138
				1,42	8,34	19880	116830	97	0,03	399
			м3							
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	24500	176,4	176,4	4321800	4321800	864360	-	-
				-	35,28	-	864360	100	0,74	18152
			т							
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	14000	3,77	3,24	52735	45416	21728	-	46
			м3	0,48	1,12	6720	15680	97	-	52
11	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 800 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	22947	33,43	29,06	767118	666840	344566	0,01	213
				1,03	10,26	23635	235436	133	0,05	1150
			м2							
12	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18357,6	32,23	30,77	591722	564868	173884	0,01	181
				1,42	8,34	26068	153194	97	0,03	524
			м3							
13	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	32125,8	19,7	19,7	632878	632878	126576	-	-
				-	3,94	-	126576	100	0,08	2658
			т							

Разработка грунта в карьере

14	Е0101-17-9	Разработка дренирующего грунта (смесь гравийно-песчаная природная) в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы	537	42,17	40,26	22648	21620	6656	0,01	7
				1,86	10,92	999	5863	97	0,04	20

	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3							
15	С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	537	630	-	338310	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	Устройство насыпи								
16	Е0101-25-3 -Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	537	12,31	12,31	6610	6610	1753	-	-
			-	3,37	-	1808	97	0,01	6
		м3							
17	Е0101-25-11-Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	2148	9,74	9,74	20911	20911	5547	-	-
	К=4 к объему		-	2,66	-	5718	97	0,01	19
		м3							
18	Е0101-130-3-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	23484	9,48	9,48	222547	222547	73818	-	-
			-	3,24	-	76101	97	0,01	249
		м3							
19	Е0101-130-9-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	164388	1,03	1,03	168821	168821	49282	-	-
	К=7		-	0,31	-	50806	97	-	166
		м3							
20	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23484	14,12	12	331535	281749	99432	0,01	287
		м3	1,62	2,75	38044	64464	97	0,01	287
21	Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	22947	1,41	1,41	32374	32374	6686	-	-
			-	0,3	-	6893	97	-	23
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7961272	7417218		872

	Тенге		115346	1723728			23703
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7961272	-	-		-
Материалы -	Тенге		76643	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1839075	-		-
Местные материалы -	Тенге		352065	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1906896	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		953
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	286034	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		592090	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10460259	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		25528
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2125109	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		10460259	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		25528
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2125109	-		-

РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части

22	E0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	2900	5250,96	6,63	15227786	19229	599520	1	2900
				153,68	1,76	445672	5095	133	0,01	18
23	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.35см м3	8031,45	864,08	73,75	6939844	592348	353023	0,14	1157
				21,38	11,67	171712	93719	133	0,04	329
24	E0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	22947	268,02	34,06	6150186	781506	492546	0,03	757
				5	11,14	114735	255600	133	0,04	901

25	E0127-73-1 -Добавка песка т.3см		608,41	1426,66	19,06	982130	13124	2274	-	-
	м3			---	---	---	---	---	---	---
				-	2,48	-	1710	133	0,01	6
26	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов		16,06	40097,59	339,59	644084	5455	3011	0,58	9
	т			---	---	---	---	---	---	---
				-	140,94	-	2264	133	0,58	9
27	E0127-48-3 -Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		22947	391,78	16,01	8990096	367302	324117	0,04	872
	м2			---	---	---	---	---	---	---
				6,48	4,14	148697	95001	133	0,01	324
28	E0127-48-3 -Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		22947	391,78	16,01	8990096	367302	324117	0,04	872
	м2			---	---	---	---	---	---	---
				6,48	4,14	148697	95001	133	0,01	324
29	E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см		22947	403,56	13,29	9260542	304901	238968	0,04	864
	м2			---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	149385	30290	133	-	109
30	E0127-102-1-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см		22947	403,56	13,29	9260542	304901	238968	0,04	864
	м2			---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	149385	30290	133	-	109
31	E0127-102-3-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 9см)		45894	47,24	0,54	2168179	24929	3363	-	4
	К=2			---	---	---	---	---	---	---
	м2			0,02	0,04	918	1611	133	-	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			68613483	2780996			8299
			----			---	---			---
			Тенге			1329200	610580			2135
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68613483	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1938881	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1939780	-		-
	Местные материалы -		Тенге			62564406	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		2579908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1290
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	386986	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4271603	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		75464994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11724
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2326766	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		75464994	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11724
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2326766	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство арычной сети

32 Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	160	56,25	52,36	9000	8378	3609	0,03	4
	м3		3,89	19,37	622	3099	97	0,08	12
33 Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную	19,96	467,1	-	9325	-	10537	2,98	59
	м3		467,1	-	9325	-	113	-	-
	Т.ч. П.3.187 К=1,2								
34 Е0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	19,96	134,78	-	2691	-	3040	-	-
	м3		134,78	-	2691	-	113	0,83	17
	Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4								
35 Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	280	176,4	176,4	49392	49392	9878	-	-
	т		-	35,28	-	9878	100	0,74	207
36 Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	19,96	990,12	33,87	19766	676	6000	1,94	39
	м3		263,25	12,47	5255	249	109	0,06	1

37 E0127-9-1 -Установка арычных блоков БА-3-1		34	2695,99	1053,54	91664	35820	35387	3,23	110
	м3		515,25	267,3	17519	9088	133	1,08	37
38 С143018-161-Лотки с отверстиями		400	1750	-	700000	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
39 E0101-166-2-Засыпка вручную пазух грунтом		19,96	134,1	-	2677	-	3025	0,97	19
	м3		134,1	-	2677	-	113	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			884515	94266			232

		Тенге			38089	22314			274
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			884515	-	-		-
Материалы -		Тенге			23623	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	60403	-		-
Местные материалы -		Тенге			728536	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			71477	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10722	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57360	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1013351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		542
Сметная заработная плата -		Тенге			-	71125	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1013351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		542
Сметная заработная плата -		Тенге			-	71125	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			80542157	13360741			9501

		Тенге			1496771	3038262			36388
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80542157	-	-		-
Материалы -		Тенге			2039147	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	4535032	-		-
Местные материалы -		Тенге			63645498	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	5246783	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2623
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	787017	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5147336	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	90936276	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48513
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5322050	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	90936276	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	48513
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5322050	-	-

Итого по форме в ц. 2001 года:	90936276
Временные здания и сооружения 1,5 %	1364044
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	204607
Итого:	92300320
Зимнее удорожание 2,287%	2110908
Выслуга лет, 1,0%	923003
Доп.отпуска 0,4%	369201
Итого:	95703433
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951	186714310,5
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	3734286
Итого:	190448597
НДС (12%) :	22853832
ИТОГО к оплате:	213302428
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**213302407**
В том числе НДС 12,0%:	22853829

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: