ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 4 от 14 декабря 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**350 000 000**	**350 000 000**							**37 500 000**
	Итого к оплате		**350 000 000**							**37 500 000**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных доро) Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 2 от 25 октября 2012 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Вынужденный снос и пересадка деревьев и кустарников. Локальная смета № 1-ЗИ										
		Снос деревьев										
1	Е0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	41	9,83	0,69	403	28	269	0,05			2
				9,14	0,25	375	10	70	-			-
		дерево										
2	Е0101-193-2-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	41	22,03	1,33	903	55	608	0,13			5
				20,7	0,5	849	21	70	-			-
		дерево										
3	Е0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания , с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	41	20,39	20,39	836	836	195	-			-
				-	6,79	-	279	70	0,02			1
		пень										
4	Е0101-197-4-	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см	41	2,66	2,66	109	109	25	-			-
				-	0,89	-	36	70	-			-
		пень										
5	Е0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	41	18,7	18,7	767	767	186	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108 л.с.)		-	6,49	-	266	70	0,02	1
		яма								
6	Е0101-200-2	-Обивка земли с выкорчеванных пней , диаметр пней свыше 24 см	41	12,86	12,86	527	527	123	-	-
				-	4,28	-	176	70	0,01	1
		пень								
7	С2004-29	-Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м	65,6	1598	1598	104829	104829	2090	-	-
		маш-ч		-	265,5	-	17417	12	1,54	101
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			108374	107151			8

			Тенге			1223	18204			104
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19428	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19952	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19952	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1И								
		Земляные работы								
		Разработка выемки								
8	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/(на тротуарах и велодорожках)	24893	19,95	15,58	496615	387833	216193	0,01	232
				1,03	5,5	25640	136912	133	0,03	669
		м2								
9	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 400 мм с применением механизмов и перемещением грунта на	19043	33,43	29,06	636607	553390	285944	0,01	177
				1,03	10,26	19614	195381	133	0,05	954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (на местном прооезде и на заездах)								
		м2								
10	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	12595,8	32,23 1,42	30,77 8,34	406001 17886	387576 105112	119308 97	0,01 0,03	124 359
		м3								
11	E010333-A1--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	11476,5	17,73 -	17,73 3,55	203478 -	203478 40696	40696 100	- 0,07	- 855
		т								
12	E010333-A30--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10563	176,4 -	176,4 35,28	1863313 -	1863313 372663	372663 100	- 0,74	- 7826
		т								
13	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	15000	3,77	3,24	56502	48660	23280	-	50
		м3		0,48	1,12	7200	16800	97	-	56
		Разработка грунта в карьере								
14	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	1,27	630	-	800	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство насыпи								
15	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из временного карьера в насыпь	0,67	32,23 1,42	30,77 8,34	22 1	21 6	6 97	0,01 0,03	-
		м3								
16	E010333-A1--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временного карьера в насыпь	1,17	17,73 -	17,73 3,55	21 -	21 4	4 100	- 0,07	- -
		т								
17	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при	0,67	11,19 -	11,19 3,06	7 -	7 2	2 97	- 0,01	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов в насыпь до 10 м м3								
18	Е0101-25-10-К=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м) м3	2,68	9,4 - -	9,4 2,57 -	25 - -	25 7 -	7 97 -	- 0,01 -	- - -
19	Е0101-25-3 -	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3	1,27	12,31 - -	12,31 3,37 -	16 - -	16 4 -	4 97 -	- 0,01 -	- - -
20	Е0101-25-11-К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	5,08	9,74 - -	9,74 2,66 -	49 - -	49 14 -	13 97 -	- 0,01 -	- - -
21	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см под местный проезд, тротуар и велодорожку м3	0,49	9,48 - -	9,48 3,24 -	5 - -	5 2 -	2 97 -	- 0,01 -	- - -
22	Е0101-130-9-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до 6-8 проходов) м3	3,43	1,03 - -	1,03 0,31 -	4 - -	4 1 -	1 97 -	- - -	- - -
23	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	0,49	14,12 1,62	12 2,75	7 1	6 1	2 97	0,01 0,01	- -
24	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход	35395	9,48 - -	9,48 3,24 -	335422 - 114699	335422 97 97	111258 0,01 0,01	- - 375	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по одному следу при толщине слоя 40 см под местный проезд, тротуар и велодорожку								
		м3								
25	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному	247765	1,03	1,03	254447	254447	74277	-	-
	К=7	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до 6-8 проходов)		-	0,31	-	76574	97	-	250
		м3								
26	Е0101-145-5-	Планировка откосов из грунтов 2 группы ручным способом	1010	19,4	-	19594	-	19006	0,12	124
		м2		19,4	-	19594	-	97	-	-
27	Е0101-152-1-	Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав	24,83	55,01	0,23	1366	6	1366	0,33	8
		вручную		48,6	0,09	1207	2	113	-	-
		м2								
28	Е0101-153-1-	Полив посевов трав водой	24,83	19,29	16,91	479	420	144	0,02	-
		м2		2,12	3,87	53	96	97	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4274780	4034698			715

			Тенге			91195	1058975			11344
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4274780	-	-		-
		Материалы -	Тенге			146746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1150170	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2141	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1264176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189626	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5871294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1339797	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5871294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12691
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1339797	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части								
29	Е0127-34-4 -	Установка бортовых природных	29	5250,96	6,63	152278	192	5995	1	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	камней (ГП-1) при других видах покрытий м		153,68	1,76	4457	51	133	0,01	-
30	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	17,15	40097,59	339,59	687589	5823	3214	0,58	10
				-	140,94	-	2417	133	0,58	10
31	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	24497	391,78	16,01	9597349	392112	346010	0,04	931
				6,48	4,14	158741	101418	133	0,01	346
32	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	24497	391,78	16,01	9597349	392112	346010	0,04	931
				6,48	4,14	158741	101418	133	0,01	346
33	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	27997	403,56	13,29	11298531	372001	291558	0,04	1054
				6,51	1,32	182260	36956	133	-	133
34	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	27997	403,56	13,29	11298531	372001	291558	0,04	1054
				6,51	1,32	182260	36956	133	-	133
35	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 9см) м2	55994	47,24	0,54	2645335	30415	4104	-	5
	К=2			0,02	0,04	1120	1966	133	-	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			45276962	1564657			4014
			Тенге			687579	281181			975
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45276962	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2180076	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	968759	-		-
		Местные материалы -	Тенге			40844651	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1288450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2793925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49359337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1162027	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49359337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1162027	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство местного проезда								
36	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	185	5250,96	6,63	971428	1227	38245	1	185
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	камней (ГП-1) при других видах покрытий	м	153,68	1,76	28431	325	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			971428	1227			185
			Тенге			28431	325			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971428	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28756	-		-
		Местные материалы -	Тенге			938311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5737	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1070253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1070253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34493	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Устройство заездов на ТП-Алгабас, котельную, государственный архив								
37	Е0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	798	5250,96 153,68	6,63 1,76	4190267 122637	5291 1402	164971 133	1 0,01	798 5
38	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.25см м3	728	864,08 21,38	73,75 11,67	629053 15565	53693 8495	31999 133	0,14 0,04	105 30
39	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебеночной смеси м3	259,3	939,72 21,38	73,75 11,67	243670 5544	19124 3026	11398 133	0,14 0,04	37 11
40	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,82	40097,59 -	339,59 140,94	72781 -	616 256	340 133	0,58 0,58	1 1
41	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	2593	403,56 6,51	13,29 1,32	1046437 16880	34454 3423	27003 133	0,04 -	98 12
42	Е0127-102-3 К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см) м2	10372	47,24 0,02	0,54 0,04	490006 207	5634 364	760 133	- -	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6672214	118812			1040
			Тенге			160833	16965			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6672214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			149164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177798	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6243405	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			236472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35471	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7323207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7323207	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	213269	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ремонт и устройство новых тротуаров								
43	E0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	1148,49	25,65	-	29459	-	28575	0,16	187
		м2		25,65	-	29459	-	97	-	-
44	E0130-3-2	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси т.10см	114,67	990,12	33,87	113542	3884	34464	1,94	222
		м3		263,25	12,47	30188	1430	109	0,06	7
45	E0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тротуарный бордюр и устройство пандусов)	5775	136,83	6,63	790197	38292	848237	0,7	4031
		м		108,68	1,76	627627	10146	133	0,01	35
46	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (тротуарные БР100.20.8)	92,4	26700	-	2467080	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20	-Монолитный бетон В15 на стыках	161,7	5795,78	-	937170	-	112770	3,66	592
		м3		567	-	91683	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4										
48	E0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см на новом тротуаре	19098	160,27	12,52	3060827	239097	1077533	0,24	4641
				38,03	4,39	726297	83878	133	0,02	338
		м2								
49	E0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см)	57294	16,88	-	967123	-	63247	0,01	309
				0,83	-	47554	-	133	-	-
		м2								
50	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	19098	375,59	-	7172980	-	628658	0,14	2750
				24,75	-	472676	-	133	-	-
		м2								
51	E0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см)	76392	58,67	-	4482071	-	404373	0,02	1772
				3,98	-	304040	-	133	-	-
		м2								
52	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную (ступени)	23,24	218,93	-	5089	-	5750	1,54	36
		м3		218,93	-	5089	-	113	-	-
53	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	63,12	19,4	-	1225	-	1188	0,12	8
				19,4	-	1225	-	97	-	-
		м2								
54	E0130-3-2	-Устройство подушек из ГЩС	9,47	1155,2	33,87	10937	321	2845	1,94	18
		м3		263,25	12,47	2492	118	109	0,06	1
55	E0106-1-2	-Монолитный бетон ступеней	6,31	7128,14	98,32	44993	621	4854	4,41	28
		м3		695,25	37,15	4388	234	105	0,18	1
56	E0127-34-2	-Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	210,4	435,96	6,63	91726	1395	30904	0,7	147
				108,68	1,76	22866	370	133	0,01	1
		м								
57	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15 (ступени)	9,47	27400	-	259423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20433841	283610				14742
		Тенге			2365584	96176				383
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20433841	-	-			-
	Материалы -	Тенге			569440	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2461760	-			-
	Местные материалы -	Тенге			17215207	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			3243400	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			1622
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	486510	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1420634	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25097875	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			16747
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948270	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			25097875	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			16747
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2948270	-			-
	РАЗДЕЛ 7. Устройство велодорожек									
58	Е0101-145-6-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	1333	25,65	-	34191	-	33166	0,16	217
		м2	25,65	-	34191	-	97	-	-
59	Е0130-3-2 -Устройство основания из гравийно-песчаной смеси т.10см	133,1	990,12	33,87	131785	4508	40001	1,94	258
		м3	263,25	12,47	35039	1660	109	0,06	8
60	Е0127-34-2И-Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 -Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тротуарный бордюр)	6665	136,83	6,63	911977	44194	978961	0,7	4652
		м	108,68	1,76	724352	11709	133	0,01	41
61	С143003-9 -Камни бетонные бортовые М-300 (тротуарные БР100.20.8) Изм. и	106,64	26700	-	2847288	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Монолитный бетон В15 на стыках	133	5795,78	-	770839	-	92756	3,66	487
		м3		567	-	75411	-	123	-	-
63	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	5795	160,27	12,52	928762	72550	326961	0,24	1408
		м2		38,03	4,39	220384	25452	133	0,02	103
64	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см)	17385	16,88	-	293459	-	19191	0,01	94
		м2		0,83	-	14430	-	133	-	-
65	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5795	375,59	-	2176532	-	190757	0,14	834
		м2		24,75	-	143426	-	133	-	-
66	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5см)	23180	58,67	-	1360017	-	122701	0,02	538
		м2		3,98	-	92256	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			9454850	121252			8489

			Тенге			1339489	38820			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9454850	-	-		-
	Материалы -		Тенге			266479	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1378310	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7727629	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1804494	-	-		-

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	270674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			675561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11934905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1648984	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11934905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1648984	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Устройство арычной сети								
67	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	206,8	56,25	52,36	11633	10828	4665	0,03	6
				3,89	19,37	804	4005	97	0,08	16
		м3								
68	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную	25,12	467,1	-	11734	-	13259	2,98	75
		м3								
	Т.ч.			467,1	-	11734	-	113	-	-
	П.3.187									
	К=1,2									
69	E0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	25,12	134,78	-	3386	-	3826	-	-
	Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4			134,78	-	3386	-	113	0,83	21
		м3								
70	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	361,9	176,4	176,4	63839	63839	12768	-	-
				-	35,28	-	12768	100	0,74	268
		т								
71	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	25,12	990,12	33,87	24872	851	7549	1,94	49
				263,25	12,47	6613	313	109	0,06	2
		м3								
72	E0127-9-1	-Установка арычных блоков БА-3-1	43,95	2695,99	1053,54	118475	46298	45738	3,23	142
				515,25	267,3	22643	11746	133	1,08	47
		м3								

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143018-161-Лотки с отверстиями		517	1750	-	904750	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0101-166-2-Засыпка вручную пазух грунтом		25,12	134,1	-	3369	-	3807	0,97	24
		м3		134,1	-	3369	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1142057	121816			295

		Тенге				48548	28832			354
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1142057	-	-		-
	Материалы -	Тенге				30533	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	77380	-		-
	Местные материалы -	Тенге				941160	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				91611	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	13742	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				74020	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1307688	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		695
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	91122	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1307688	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		695
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	91122	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м									
75	Е0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3		65	56,25	52,36	3656	3403	1466	0,03	2
		м3		3,89	19,37	253	1259	97	0,08	5
76	Е0101-164-3-Доработка грунта вручную		7	467,1	-	3270	-	3695	2,98	21
		м3		467,1	-	3270	-	113	-	-
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2									
77	Е0101-174-3-Погрузка грунта вручную в		7	134,78	-	943	-	1066	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	транспортные средства м3		134,78	-	943	-	113	0,83	6
78	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	113,75	176,4 - -	176,4 35,28	20066 - 4013	20066 4013 100	4013 - 0,74	- - 84	- - 84
79	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	25	990,12 263,25	33,87 12,47	24753 6581	847 312	7513 109	1,94 0,06	49 2
80	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м м3	12,35	6589,26 1980	3701,25 962,33	81377 24453	45710 11885	39608 109	11,8 3,29	146 41
81	С143019-6	-Трубы Dy 500 м	65	4570 -	- -	297050 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см м3	4	6020,18 567	- -	24081 2268	- -	2790 123	3,66 -	15 -
83	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков м3	12,58	6589,26 1980	3701,25 962,33	82893 24908	46562 12106	40346 109	11,8 3,29	148 41
84	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 м3	12,58	20600 -	- -	259148 -	- -	- -	- -	- -
85	Ст.ч.кн.4	-Поправка на разницу в	12,58	-369	-	-4642	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	разд.30 п.2т.5	стоимости бетона (до В15) м3		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок шт	378	302,09	197,24	114190	74557	91213	0,65	246
				104,85	67,51	39633	25519	140	0,25	94
87	С143015-64	-Бетонные подкладки м3	7,48	28600	-	213940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка люков шт	63	13682,27	35,42	861983	2231	18243	1,31	83
				209,25	13,5	13183	851	130	0,07	4
89	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Омоноличивание люков бетоном В15 м3	10,71	6020,18	-	64476	-	7469	3,66	39
				567	-	6073	-	123	-	-
90	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	19,45	437,14	5,38	8503	105	3309	0,94	18
				186,75	2,25	3632	44	90	0,01	-
91	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой м2	19,45	215,48	1,57	4191	31	1300	0,4	8
				74,25	-	1444	-	90	-	-
92	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	175,3	13,91	0,07	2438	12	1275	0,04	7
				8,06	0,02	1413	4	90	-	-
93	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	175,3	12,08	0,05	2117	9	1275	0,04	7
				8,06	0,02	1413	4	90	-	-
94	Е0130-3-2	-Обратная засыпка водопропускных труб	19,7	990,12	33,87	19502	667	5920	1,94	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаной смесью м3		263,25	12,47	5185	246	109	0,06	1
95	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка оголовков из бортовых бетонных камней м	138	435,96 108,68	6,63 1,76	60163 14998	915 242	20270 133	0,7 0,01	96 1
96	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 БР100.30.18 м3	7,45	27400 -	- -	204185 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка бетона В15 на оголовках м3	15,54	6020,18 567	- -	93554 8811	- -	10838 123	3,66 -	57 -
		Арычные плиты ПУ-4								
98	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную м3	40,5	218,93 218,93	- -	8867 8867	- -	10019 113	1,54 -	62 -
99	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка лежней из бетона В15 м3	4,05	6020,18 567	- -	24382 2296	- -	2825 123	3,66 -	15 -
100	Е0127-64-1	-Установка бетонных плит ПУ-4 размером 1,5х0,5х0,06 м3	2,43	3679,75 738	1023,15 267,24	8942 1793	2486 649	3249 133	4,94 1,1	12 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С143019-203	Плиты упорные ПУ-4 м2	60,75	2630	-	159773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2643800	197601			1069
			----			---	---			---
			Тенге			171418	57132			282
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2643800	-	-		-
		Материалы -	Тенге			883261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	228550	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4642	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1396162	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			277700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3096790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3096790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	270205	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Посадочные площадки								
102	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка бортовых цементно-песчаных камней при других видах покрытий м	158	435,96	6,63	68882	1048	23207	0,7	110
				108,68	1,76	17171	278	133	0,01	1
103	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни цементно-песчаные бортовые м3	7,11	27400	-	194814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную	10,5	218,93	-	2299	-	2598	1,54	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	-	2299	-	113	-	-
105	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка лежней из бетона В15 на мостиках и на перекрытии арыка вдоль тротуара м3	10,5	6020,18	-	63212	-	7323	3,66	38
				567	-	5954	-	123	-	-
106	Е0127-64-1	-Установка бетонных плит размером 1,5х0,75х0,15 на мостиках и на перекрытии арыка вдоль тротуара м3	14,62	3679,75	1023,15	53798	14958	19546	4,94	72
				738	267,24	10790	3907	133	1,1	16
107	С143019-202	-Плиты упорные ПУ-1 м2	96,75	2860	-	276705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		659709	16006			237

				Тенге		36213	4185			17
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		659709	-	-		-
	Материалы -			Тенге		19926	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	40398	-		-
	Местные материалы -			Тенге		587564	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		52674	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	7901	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		42743	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		755126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		281
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	48299	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		755126	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		281
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	48299	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Водовыпуски								
108	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную м3	68,79	218,93	-	15059	-	17017	1,54	106
				218,93	-	15059	-	113	-	-
109	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси	14,23	990,12	33,87	14091	482	4277	1,94	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.10см		263,25	12,47	3746	177	109	0,06	1
		м3								
110	E0127-9-1	-Установка бетонных лотков Б-1-1	14,92	2695,99	1053,54	40235	15723	15533	3,23	48
		м3		515,25	267,3	7690	3989	133	1,08	16
111	C143018-159	-Лотки водопропускные	287	1880	-	539560	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			608945	16205			182
			----			---	---			---
			Тенге			26495	4167			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			608945	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30662	-		-
		Местные материалы -	Тенге			555876	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5524	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			684518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			684518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36186	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОДЪЕМ ЛЮКОВ								
112	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований вокруг колодцев	17,1	408,11	169,61	6979	2900	5517	1,55	27
		м3		238,5	4,07	4078	70	133	0,01	-
113	E0123-24-1	-Демонтаж люков	45	146,8	21,25	6606	956	7819	0,79	35
	СН РК8.02-05-2002	шт		125,55	8,1	5650	365	130	0,04	2
114	C01031-A26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	38,24	27,1	-	1036	-	207	0,11	4
		т		5,42	-	207	-	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	E010333-А30-1	-Транспортировка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км	38,24	176,4	176,4	6746	6746	1349	-	-
				-	35,28	-	1349	100	0,74	28
		т								
116	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок	90	302,09	197,24	27188	17752	21717	0,65	59
		шт		104,85	67,51	9437	6076	140	0,25	22
117	C143018-41	-Бетонные подкладки	90	2270	-	204300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
118	E0123-24-1	-Установка люков	45	282,27	35,42	12702	1594	13031	1,31	59
		шт		209,25	13,5	9416	608	130	0,07	3
119	E0111-2-9	-Омоноличивание бетоном	7,2	6694,28	-	48199	-	5021	3,66	26
		м3		567	-	4082	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			313757	29949			210
			Тенге			32871	8467			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			313757	-	-		-
	Материалы -		Тенге			413	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41337	-		-
	Местные материалы -		Тенге			249695	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			1036	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8199	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22105	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			390523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		294
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49537	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			390523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		294
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	49537	-		-

РАЗДЕЛ 13. Озеленение.Локальная смета № 7-1

Посадка лиственных деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	E0147-6-16	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	123	452,93	-	55710	-	71866	3,15	387
				452,93	-	55710	-	129	-	-
		яма								
121	E0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	123	544,06	190,7	66920	23457	56993	1,8	222
				312,3	46,89	38413	5767	129	0,2	24
		шт								
122	C143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, береза), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	123	3760	-	462480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			585110	23457		608

				Тенге			94123	5767		24
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			585110	-	-	-
	Материалы -			Тенге			4890	-	-	-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	99891	-	-
	Местные материалы -			Тенге			462640	-	-	-
	Накладные расходы -			Тенге			128859	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-	64
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	19329	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			42838	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			756808	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	697
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	119220	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге			756808	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	697
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	119220	-	-

РАЗДЕЛ 14. Реконструкция участка тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК.
Строительные работы. Локальная смета № 6-2-1И

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

123	E0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с	3193,68	35,04	34	111897	108599	38319	0,01	22
	Т.4.П-1.7	погрузкой на								
	П-3.15	автомобили-самосвалы		0,99	11,38	3162	36342	97	0,04	118
	К=1,19 И	экскаваторами с ковшом								
	К=1,06	вместимостью 1 м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
124	E010333-A1	--Перевозка грунта на 1 км	5748,63	17,73	17,73	101923	101923	20385	-	-
	1	т		-	3,55	-	20385	100	0,07	428
125	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3193,68	3,77	3,24	12030	10360	4957	-	11
		м3		0,48	1,12	1533	3577	97	-	12
126	E0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под трубопроводы	55,48	1527,45	152,52	84737	8461	15205	1,02	57
		м3		153,68	57,15	8526	3170	130	0,28	15
127	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (обратная засыпка)	3193,68	39,73	37,82	126882	120773	39863	0,01	42
				1,87	11	5972	35124	97	0,04	120
		м3								
128	E010333-A1	--Перевозка грунта на 1 км	5748,63	17,73	17,73	101923	101923	20385	-	-
	1	т		-	3,55	-	20385	100	0,07	428
129	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	319,37	134,1	-	42827	-	48395	0,97	310
				134,1	-	42827	-	113	-	-
		м3								
130	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2874,31	6,48	6,48	18624	18624	5865	-	-
				-	2,1	-	6047	97	0,01	23
		м3								
131	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 категории пневматическими трамбовками	3193,68	21,55	4,52	68811	14423	52757	0,11	345
				17,03	-	54388	-	97	-	-
		м3								
132	E0101-173-1	-Водоотлив	160	289,15	289,15	46263	46263	28963	-	-
		м3		-	186,62	-	29858	97	0,86	137
		УСТАНОВКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ								
133	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,04	5959,88	-	24078	-	2818	3,66	15
	Изм.и доп.вып9			567	-	2291	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004 м3								
134	Е0107-62-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	60,44	10438,11 1296	418,23 152,98	630879 78330	25278 9246	122607 140	7,92 0,69	479 42
135	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	60,44	128 -	- -	7736 -	- -	- -	- -	- -
136	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	6,12	256 -	- -	1567 -	- -	- -	- -	- -
137	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,768	61200 -	- -	47002 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	3,1	65900 -	- -	204554 -	- -	- -	- -	- -