Организатор конкурса: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Мамлютского района»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция отвода на с.Дубровное
Мамлютского района Сев.Каз.области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2009 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Технологические трубопроводы по водонапорной башне								
1	Ц0112-6-4	-Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, диаметр наружный и условный 102х60-114х65 мм	6	754,4	554	4526	3324	1787	1	6
				198	133	1188	798	90	0,77	5
						шт				
2	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	1	401	-	401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						шт				
3	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	5	321	-	1605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						шт				
4	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр	0,232	33857	2296	7855	533	6400	183	42
				30380	270,01	7048	63	90	1,57	-

1	2	3	4
		наружный 108 мм	
		т	
5	С130806-226	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм	22,6
		м	
6	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм (патрубки)	0,0509
		т	
7	С130806-214	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4,5 мм (патрубки)	6,9
		м	
8	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (патрубки)	0,0036
		т	
9	С130806-226	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм (патрубки)	0,35
		м	
10	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	2
		1воронка	
11	С131104-2	-Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	2
		шт	
12	Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм (переливная труба)	0,2199
		т	
13	С130806-214	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х4,5 мм	19,02
		м	

5	6	7	8	9	10	11
678	-	15323	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45827	2448	2333	125	1939	242	12
42080	248,01	2142	13	90	1,44	-
618	-	4264	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33857	2296	122	8	99	183	1
30380	270,01	109	1	90	1,57	-
678	-	237	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
135	-	270	-	128	-	-
7790	-	15580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45827	2448	10077	538	8377	242	53
42080	248,01	9253	55	90	1,44	-
618	-	11751	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С131405-5	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	1	8520	-	8520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,023	9538,89	-	219	-	240	51,5	1
				8032,5	-	185	-	130	-	-
		км								
16	Е0122-31-2	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,026	8876,06	-	231	-	271	51,5	1
				8032,5	-	209	-	130	-	-
		км								
17	Е0113-26-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	21,13	112,58	0,12	2379	3	82	0,02	-
				4,28	0,05	90	1	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		85776	4534			119
				Тенге		20495	930			5
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		24913	-	-		-
		Материалы -		Тенге		644	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20670	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		46127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		129
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23460	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2829	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2286	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	485	-		-
		Местные материалы -		Тенге		56	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		594	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	574	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		58033	-	-		-
		Материалы -		Тенге		79	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		57682	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		61882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	322	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			111637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24356	-		-
		ОТДЕЛ 2. Строительные работы по пункту реализации воды								
		КРОВЛЯ								
18	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	30,14	1155,5	9,15	34827	276	1753	0,26	8
				45,45	3,42	1370	103	119	0,02	1
		м2								
19	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разуклонка)	1,6	6684,62	245,72	10695	393	904	2,71	4
				382,5	92,25	612	148	119	0,45	1
		м3								
20	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	26,8	175,58	15,94	4706	427	1295	0,24	7
				34,65	5,96	929	160	119	0,03	1
		м2								
21	Е0112-17-2 КО=10	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	268	5,39	0,14	1445	38	51	-	-
				0,11	0,05	29	13	119	-	-
		м2								
22	Е0126-30-2	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	3,2	4106,39	360,5	13140	1154	6430	10,93	35
				1874,25	135	5998	432	100	0,66	2
		м3								
23	Е0113-43-1п рим	-Обертывание минплиты пленкой полиэтиленовой	53,26	500,26	1,27	26644	68	12965	1,42	76
				270	0,47	14380	25	90	-	-
		м2								
24	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	3,2	5510	-	17632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14,44	715,87	1,24	10337	18	2641	0,97	14
				153,23	0,47	2213	7	119	-	-
		м2								
26	Е0112-17-1 прим	-Бортик из цементного раствора	3,5	175,58	15,94	615	56	169	0,24	1
				34,65	5,96	121	21	119	0,03	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	5,66	239	1,96	1353	11	650	0,61	3

1	2	3	4
		цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	
			м2
28	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая (цоколь)	5,66
			м2
29	Е0115-64-1п-рим	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	50,77
			м2
30	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	20
			м2
31	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	47,6
			м2
32	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	25,35
			м2
		ПЕЧЬ	
33	Е0108-37-2	-Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,1
			м3
34	Е0108-39-8	-Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,39
			м3
35	Сцена завода	-стоимость литья чугунного печного	1
			к-т
36	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	0,67
			м3
37	Е0108-42-2	-Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки	1,7
			м2
		ОТМОСТКА	
38	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,38
			м3
39	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщиной 50	21,36

5	6	7	8	9	10	11
108,9	0,45	616	3	105	0,03	-
414,02	2,03	2343	11	140	0,13	1
22,73	0,77	129	4	105	-	-
102,17	1,19	5187	60	3238	0,37	19
60,3	0,45	3061	23	105	-	-
57,48	0,35	1150	7	1095	0,3	6
51,98	0,14	1040	3	105	-	-
17,51	0,12	833	6	689	0,09	4
13,73	0,05	654	2	105	-	-
182,05	1,88	4615	48	2103	0,47	12
78,3	0,72	1985	18	105	-	-
7025,9	298,85	703	30	100	4,45	-
731,25	112,5	73	11	118	0,55	-
12972,54	335,84	5059	131	731	9	4
1462,5	126	570	49	118	0,61	-
4939,88	-	4940	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11001,43	379,78	7371	254	1642	11,9	8
1935	141,75	1296	95	118	0,7	-
65,5	6,15	111	10	52	0,15	-
23,63	2,3	40	4	118	0,01	-
3243,27	100,89	1240	39	73	0,85	-
123,75	38,25	47	15	118	0,18	-
294,06	14,76	6281	315	1523	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм)		52,43	5,54	1120	118	123	0,03	1
		м2								
40	Е0111-15-2К-О=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	85,44	32,5	0,67	2777	57	204	0,01	1
				1,69	0,25	144	21	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			164004	3409			211

			Тенге			36428	1275			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37703	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17632	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34257	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43470	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			214598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43470	-		-
		ОТДЕЛ 3. Водоснабжение пункта реализации воды, совмещенного с водонапорной башней								
41	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
		1шт								
42	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	11800	-	11800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								

1	2	3	4
45	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1
46	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3
47	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1
48	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1
49	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	3
50	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	2
51	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч шт	1
52	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	5
53	Е0116-12-4	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм 1соедин.	7
54	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	7
55	Е0116-12-3	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм 1соедин.	6
56	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм шт	8
57	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3

5	6	7	8	9	10	11
1060	-	1060	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
584	-	1752	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
328	-	328	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
75,82	1,57	227	5	259	0,41	1
67,5	-	203	-	128	-	-
14400	-	28800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8320	-	8320	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
958,45	1,57	4792	8	360	0,31	2
56,25	-	281	-	128	-	-
565,93	53,14	3962	372	2601	1,46	10
270	20,25	1890	142	128	0,1	1
572	-	4004	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1185,46	53,14	7113	319	2229	1,46	9
270	20,25	1620	122	128	0,1	1
401	-	3208	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
321	-	963	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		шт	
58	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2
		шт	
59	С130810-75п-рим	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм (Ду 32мм)	1
		шт	
60	С130810-113-прим	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм (Ду-ду 100-40мм)	2
		шт	
61	С130810-110	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1
		шт	
62	С130810-107	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2
		шт	
63	С130810-107-прим	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм (Ду-ду 32-20мм)	2
		шт	
64	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм (патрубки Дн 114х5мм)	6,4
		м	
65	Е0116-7-10п-рим	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм (патрубки Дн 114х4,5мм)	1,61
		м	
66	Е0116-7-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 90 мм (патрубки Дн 88,5х4мм)	5,41
		м	
67	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов	1,19

5	6	7	8	9	10	11
227	-	454	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
208	-	208	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
338	-	676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
321	-	321	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
251	-	502	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
251	-	502	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
975,75	20,8	6245	133	1133	0,73	5
130,5	7,79	835	50	128	0,04	-
1216,07	19,03	1958	31	256	0,69	1
117	7,13	188	11	128	0,03	-
1040,07	19,03	5627	103	860	0,69	4
117	7,13	633	39	128	0,03	-
839,42	12,21	999	15	149	0,56	1

1	2	3	4
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм (патрубки Дн 60х3,5мм) м	
68	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (патрубки Дн 48х3,5мм) м	0,7
69	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм (патрубки Дн 42,3х3,2мм) м	1,32
70	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм (патрубки Дн 26,8х2,8мм) м	0,45
71	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм (патрубки Дн 21,3х2,8мм) м	1,2
72	С прайс	-стоимость втулок ПНД 110"С" шт	1
73	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	6
74	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	6
75	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,73
76	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,	8,4

5	6	7	8	9	10	11
92,93	4,57	111	5	128	0,02	-
604,07	10,34	423	7	72	0,43	-
76,95	3,87	54	3	128	0,02	-
577,67	4,19	763	6	104	0,34	-
59,85	1,58	79	2	128	0,01	-
434,67	4,19	196	2	35	0,34	-
59,85	1,58	27	1	128	0,01	-
364,67	4,19	438	5	94	0,34	-
59,85	1,58	72	2	128	0,01	-
906,8	-	907	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
666,73	9,63	4000	58	1685	1,22	7
215,78	3,6	1295	22	128	0,02	-
386,72	5,28	2320	32	1463	1,05	6
188,55	1,98	1131	12	128	0,01	-
160,36	0,07	117	-	83	0,65	-
108	0,02	79	-	105	-	-
112,66	0,07	946	1	532	0,37	3
60,3	0,02	507	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2 м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			119353	1561			66
			Тенге			11618	590			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1063	-	-		-
		Материалы -	Тенге			477	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	586	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			615	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1779	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118290	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74185	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13854	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			142935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14532	-		-
		ОТДЕЛ 4. Освещение и отопление пункта реализации воды								
77	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
78	1504-1008	-Выключатель автоматический число полюсов-2,номинальный ток А 50,исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ 16-522.066-75 шт	2	308,11	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С Цена з-да прим.	-Устройство защитного отключения АД14-4П 25/30мА шт	1	1531,06	-	1531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С Цена з-да	-Устройство защитного отключения АД12-2П 16/10мА	1	1236,63	-	1237	-	-	-	-

1	2	3	4
	прим.	шт	
81	Ц0108-571-4	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	1
		м	
82	з-д Кирова	-Щит ЩГ/40	1
		шт	
83	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	5
		шт	
84	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3
		шт	
85	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	2
		шт	
86	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3
		шт	
87	С151706-24	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	2
		шт	
88	Ц0108-591-3	-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	2
		шт	
89	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2
		шт	
90	Ц0108-591-10	-Розетки штепсельные полугерметические и герметические	2
		шт	
91	С151801-146	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	2
		шт	
92	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	45
		м	
93	С151601-332	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,01

5	6	7	8	9	10	11
–	–	–	–	–	–	–
1571	509	1571	509	954	5	5
887	117	887	117	95	0,68	1
12618,88	–	12619	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
313	131	1565	655	741	0,75	4
119	36,9	595	185	95	0,21	1
871	–	2613	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
157	–	314	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
39	–	117	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
42	–	84	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
115	0,2	230	–	95	–	–
215	–	430	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
133,4	3,6	267	7	219	0,68	1
115	0,3	230	1	95	–	–
195	–	390	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
175,2	75,7	7884	3407	3989	0,44	20
72,7	20,6	3272	927	95	0,12	5
28900	–	289	–	–	–	–

1	2	3	4
		жил и сечение 2х1,5 мм2	
		1000м	
94	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,015
		1000м	
95	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015
		1000м	
96	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,005
		1000м	
97	2405-1340	-КОРОБКИ У75У3 ТУ36-1689-78	6
		ШТ	
98	Ц0108-593-1-8	-Электротрубостойки	1
		шт	
99	С130806-57	-Стоимость электротрубостойки	1,5
		м	
100	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3
		м	
101	С130806-164	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х2,5 мм (26мм)	3
		м	
102	Ц0108-602-2	-Электропечь мощностью до 1 кВт	3
		шт	
103	Прайс	-Электропечь отопительная ПЭТ-4	3
		шт	
104	Ц0111-30-1	-Датчик реле температуры	1
		шт	
105	1704-50494 прим	-Датчик-реле температуры (ТАД 101) Т130 ТУ25-02-200426-77	1
		шт	
106	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1
		шт	
107	1504-1065	-Выключатель автоматический число полюсов-3,номинальный ток А 63 без расцепителя АЕ 2049	1

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
52100	-	782	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
60500	-	907	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
59400	-	297	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
42,25	-	254	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
298,6	101	299	101	176	0,98	1
157	27,9	157	28	95	0,16	-
98	-	147	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
125,6	64,1	377	192	163	0,26	1
41,4	15,8	124	47	95	0,09	-
92	-	276	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
763,4	5,4	2290	16	1791	2	6
626	2,3	1878	7	95	0,01	-
2600	-	7800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
64,86	-	65	-	45	0,29	-
49,5	-	50	-	90	-	-
387,33	-	387	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
514	105	514	105	261	2	2
254	20,3	254	20	95	0,12	-
1760,6	-	1761	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		ТУ 16-522.064-75	
		шт	
108	1504-1069	-Надбавка к оптовой цене на выключатели автоматические серии АЕ 2040 со свободными вспомогательными контактами 1З и 1Р	1
		шт	
109	1504-4235	-Пускатель магнитный нереверсивный,с тепловым реле,в открытом исполнении,2-я величина,2-З+2-Р блок-контакта ПМЕ-212 Гост 5.316.76	1
		шт	
110	1504-6303	-Переключатель пакетный 110-380В,50-400Гц,2 пакета, с контактом вспомогательной цепи ПКП-15У3 ТУ 16-526.308-77	1
		шт	
111	1701-3199 прим	-Амперметр М309	1
		шт	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТУРА	
112	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	30
		м	
113	Ц0108-472-4	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	25
		м	
114	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	6
		м	
115	С151607-45	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 4 мм2	0,0002
		т	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ НАРУЖНОГО КОНТУРА	
116	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20

5	6	7	8	9	10	11
176,06	-	176	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1408,48	-	1408	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
669,03	-	669	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1267,63	-	1268	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55	7,6	1650	228	687	0,13	4
23,2	0,9	696	27	95	0,01	-
49,1	7,3	1228	183	677	0,15	4
27,7	0,8	693	20	95	-	-
78,3	2,1	470	13	370	0,39	2
64,6	0,3	388	2	95	-	-
581900	-	116	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
23	0,4	460	8	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6 м 149	21,6 2,9	1295 447	65 9	433 95	0,9 0,02	3 -
118	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	389,25 шт 389,25	- -	1946 1946	- -	2199 113	2,48 -	12 -
119	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	5	167,18 м3 167,18	- -	836 836	- -	945 113	1,21 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		62256	5606			79
				Тенге		14049	1407			8
		Стоимость оборудования -		Тенге		29472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		29472	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		29579	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6112	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	12674	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		6593	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2497	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		44113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		75
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	14480	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2782	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2782	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	472	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3254	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		423	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		423	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		25	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		448	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге		80315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		95
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17733	-		-

ОТДЕЛ 5. Мебель и инвнтарь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	560110-118	-Стол письменный	1	10035,42	-	10035	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	560110-173	-Стул	2	4348,68	-	8697	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	560110-116	-Шкаф для одежды	1	13028,44	-	13028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	ПРАЙС	-огнетушитель пенный	2	4233,44	-	8467	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	5	Тенге			40228	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			40228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			40228	-	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	5	Тенге			40228	-	-		-

ОТДЕЛ 6. Воздушная линия 0,4 кв

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

124	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
125	С143019-101	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	8	8500	-	68000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	С143019-104	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	14600	-	29200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	С11071-30	-Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,1064	139600	-	14853	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
128	С11071-8при-м	-Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 (НС18А)	0,56	6500	-	3640	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-
129	2405-1124	-КОЛПА4КИ (К5) К441УХЛ2 ТУ36-1438-80	0,056	404,94	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4
		1000ШТ	
130	С11071-6	-Зажим плашечный	0,66
		100шт	
131	Е0133-108-2	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1,1
		1км	
132	С151607-14	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2	0,0748
		т	
133	Ц0108-289-1-прим	-Комплекс измерений заземляющих устройств	1
		шт	
134	Ц0108-149-1	-Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	50
		м	
135	С151601-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,025
		1000м	
136	С151601-110	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,025
		1000м	
137	С1537-3	-Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+10.С. без покрытия из проволок марки В маркировочной группы 1570 н/мм2 и менее, диам. 9,9 мм	1,5
		10м	
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
138	С11071-31пр-им	-Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров, тип 2, марка КС-1780-71	1
		шт	
139	С151607-236	-Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2 (провод для зарядки светильника)	0,005
		1000м	
140	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	1
		шт	
141	С151703-4	-Светильники тип РКУ07-125-001-У1	1
		шт	
142	С151706-83	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	1
		шт	

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
7100	-	4686	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5096,44	752,81	5606	828	5101	24,4	27
4140	276,75	4554	304	105	1,35	1
408000	-	30518	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
737	-	737	-	257	2	2
270	-	270	-	95	-	-
196,8	46,3	9840	2315	1563	0,14	7
22,5	10,4	1125	520	95	0,06	3
60200	-	1505	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23700	-	593	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
679,5	-	1019	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
7470	-	7470	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20800	-	104	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1745,38	1411,25	1745	1411	601	2,01	2
333	239,85	333	240	105	0,81	1
4460	-	4460	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
496	-	496	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0133-114-2-	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 2/	1	489,84	182,71	490	183	313	1,55	2
				258,75	39,74	259	40	105	0,16	-
		шт								
		ПОДВЕСКА КАБЕЛЯ НА ТРОСЕ								
144	2405-1688	-ПОДВЕСЫ КОНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ ПКК20-30У11 ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ.НР2-79	0,002	95952,7	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
145	2405-1539	-МУФТА НАТЯЖНАЯ НМ-300 У3 ТУ 36-УССР342-76Е,ИЗМ.НР1-79	1	704,24	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
146	2405-3060пр-им	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЗН-Н ТУ36-1094-78	0,002	6866,34	-	14	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТУК								
147	2405-1686	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ К342У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,022	3873,32	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
148	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5	218,93	-	1095	-	1237	1,54	8
				218,93	-	1095	-	113	-	-
		м3								
149	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
		м3								
150	Е0133-118-1-	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	151	53,87	12,24	8134	1848	4994	0,18	27
				29,25	2,25	4417	340	105	0,01	2
		м шин								
151	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0202	48800	-	983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	С12041-7	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,088	46700	-	4110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге		216314	15368			110
				Тенге		17785	3908			17
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		57641	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7092	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7346	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			69073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8475	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3414	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14347	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			35742	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16628	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			253384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25102	-		-
		ОТДЕЛ 7. Наружные сети водоснабжения								
153	Е0122-31-7п-рим	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм (диам. 225мм)	15,14	20729,96	-	313831	-	220965	72,1	1092
		км		11227,5	-	169973	-	130	-	-
154	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,015	9538,89	-	143	-	157	51,5	1
		км		8032,5	-	120	-	130	-	-
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
155	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	47,25	541,33	15,35	25578	725	691	0,03	2
		м2		5,94	5,06	281	239	133	0,02	1
156	Е0127-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	47,25	433,54	15,35	20485	725	691	0,03	2
		м2		5,94	5,06	281	239	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			360037	1451			1095
			Тенге			170655	478			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360037	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171133	-		-
		Местные материалы -	Тенге			185701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			222504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			617493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204509	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			617493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204509	-		-

ОТДЕЛ 8. Благоустройство санитарной зоны

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

157	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	308	1,32	1,32	407	407	122	-	-
		м2		-	0,41	-	125	97	-	-
158	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (под корыто дороги)	7	12,31	12,31	86	86	23	-	-
		м3		-	3,37	-	24	97	0,01	-
159	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (разравнивание грунта с перемещением до 30 м)	7	7,51	7,51	53	53	14	-	-
		м3		-	2,05	-	14	97	0,01	-
160	Е0101-28-9К-О=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	21	3,41	3,41	72	72	19	-	-
		м3		-	0,93	-	20	97	-	-

ВОДООТВОДЯЩАЯ КАНАВА И ЛОТКИ

161	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	336,58	172,69	673	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	-

1	2	3	4
162	С143003-11	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-50 м3	0,292
163	Е0107-31-5	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 м3	0,38
164	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,38
165	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7
166	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты (под лотки) м3	0,36
167	Е0101-155-1	-Мощение одиночное откосов насыпи при толщине слоя камня 0,15 м м2	20,7
168	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (бетонный зуб) м3	0,17
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	
169	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	36,2
170	Е0127-49-4	-Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума м2	36,2
171	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	3,62
		ОГРАЖДЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ	
172	Е0107-24-12	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (по метал. столбам из труб d 100 мм) м	60,5
173	С130806-83	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	72,5

5	6	7	8	9	10	11
7230	-	2111	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3788,04	1617,05	1439	614	1006	8,06	3
1348,43	542,07	512	206	140	2,28	1
16700	-	6346	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
389,25	-	2725	-	3079	2,48	17
389,25	-	2725	-	113	-	-
1832,2	97,07	660	35	63	0,78	-
112,5	36	41	13	118	0,18	-
920,51	0,55	19055	11	5787	1,8	37
288	0,2	5962	4	97	-	-
9101,44	316,01	1547	54	265	8,25	1
1368	119,39	233	20	105	0,58	-
137,63	2,62	4982	95	512	0,07	2
10,51	0,99	380	36	123	-	-
557,78	16,57	20192	600	703	0,06	2
9,2	5,41	333	196	133	0,02	1
1688,27	48,31	6112	175	164	0,14	1
21,38	12,76	77	46	133	0,04	-
596,93	243,27	36114	14718	27742	1,49	90
261	66,53	15791	4025	140	0,24	15
815	-	59088	-	-	-	-

1	2	3	4
		/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	
174	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (сверх учтенного расценкой) м3	1,15
175	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот и калитки т	0,1389
176	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм м2	128,36
177	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,5698
178	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз м2	51,4
179	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (рамка) м2	16,6
180	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (трубы) м2	34,8
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
181	Е0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом м2	205
182	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом м2	205
183	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	205

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
7410,79	95,97	8522	110	976	4,9	6
771,75	36,25	888	42	105	0,18	-
31476,57	17434,99	4371	2421	1259	41,4	6
7650	2428,67	1062	337	90	8,15	1
187	-	24003	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
114900	-	65470	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23,96	0,05	1231	3	272	0,03	2
5,85	0,02	301	1	90	-	-
160,36	0,07	2662	1	1883	0,65	11
108	0,02	1793	-	105	-	-
112,66	0,07	3921	2	2204	0,37	13
60,3	0,02	2098	1	105	-	-
2,01	2,01	412	412	173	-	-
-	0,65	-	134	129	-	1
6,1	0,34	1251	71	1558	0,04	8
5,76	0,13	1181	27	129	-	-
21,67	-	4443	-	2171	0,05	11
8,21	-	1683	-	129	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			277947	20285			211
			Тенге			35211	5391			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14083	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24003	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58920	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			210024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46570	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			887	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1399	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	189	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1588	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59088	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59088	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62633	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			348023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48159	-		-
		ОТДЕЛ 9.Потери и убытки землепользователей								
1.		Потери и убытки землепользователей	Тенге			275122				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			275122				

1	2	3	4	5

ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-9 в ценах 2001 года

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,615936199

НДС 12%

ИТОГО

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11
2083735
3367180
404062
3771242

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ОНЫҚТАМИНИСТРЛІГІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ КӨПТЕЛІ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

ПОДРЯДЧИК:

Организатор конкурса: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Мамлютского района»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция отвода на с.Дубровное
Мамлютского района Сев.Каз.области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18	1.04.08г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке: в том числе за **отчетный месяц**	159106105	3771242									17360974 404062

Организатор конкурса:

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 19/1 от 10 сентября 2009 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 014999 от 15.07.2005 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ « Отдел строительства Мамлютского района»
РНН и адрес покупателя: 480700210796 ,СКО Мамлютский район, г.Мамлютка, ул.Абая Кунанбаева, 5
Расчетный счет покупателя ИИК 001130778 в ГУ «Мамлютский районный отдел Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» г.Мамлютка

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за сентябрь по объекту: Реконструкция отвода на с.Дубровное Мамлютского района СКО				3367180	12	404062	3771242		
Всего по счету					3367180		404062	3771242		

Руководитель организации
_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
_____