ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского тр спорта и автомобильных дорог г. Алм)"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**210 290 406**	**85 914 953**							**9 205 174**
	Итого к оплате		**85 914 953**							**9 205 174**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского трансп а и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин	в т.ч. ЗП рабочих машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч на единицу: рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч на единицу: обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч всего: рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч всего: обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 2+35,0. Локальная смета № 2-3И														
		Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м														
1	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,3	1375,47	686,25	16911	8437	8603	2,79	34						
		м3		463,5	178,43	5699	2194	109	0,61	7						
2	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	12,3	5410	-	66516	-	-	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
3	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	12,3	369	-	4537	-	-	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
4	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	12,3	925	-	11373	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости свыше 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0130-8-1	-Установка арматуры	0,3237	8299,96	-	2687	-	2842	48,4	16
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2475	8055 68200	- -	2608 16880	- -	109 -	- -	- -
		т		-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0181	67700	-	1226	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058	50600	-	294	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0131	72000	-	944	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0392	71100	-	2788	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
11	Е0130-78-3	-Устройство битумной гидроизоляции	186,17	321,4	13,7	59835	2551	21890	0,61	113
		м2		102,83	5,04	19144	938	109	0,02	5
12	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов	61,5	562,84	20,67	34614	1271	11068	0,91	56
		м2		157,5	7,61	9686	468	109	0,31	19
13	Е0101-27-2	-Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	133	6,48	6,48	862	862	271	-	-
		м3		-	2,1	-	280	97	0,01	1
14	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	399	3,2	3,2	1277	1277	402	-	-
		м3		-	1,04	-	414	97	-	2
15	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	133	630	-	83790	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	133	21,55	4,52	2866	601	2197	0,11	14
		м3		17,03	-	2265	-	97	-	-
17	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	133	14,12	12	1878	1596	563	0,01	2
		м3		1,62	2,75	215	365	97	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			309276	16594			235

			Тенге			39617	4659			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309276	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55160	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44277	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22131	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			175774	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			47837	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			378540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51452	-		-

РАЗДЕЛ 2. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 18+28,0. Локальная смета № 2-4И

Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м

18	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	147	9,24	9,24	1359	1359	428	-	-
				-	3	-	441	97	0,01	2
		м3								
19	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	147	7,91	7,91	1163	1163	366	-	-
				-	2,57	-	378	97	0,01	1
		м3								
20	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	113	990,12	33,87	111884	3827	33960	1,94	219
				263,25	12,47	29747	1409	109	0,06	7
		м3								
21	Е0130-6-1	-Устройство фундамента из лекальных блоков	47,1	1789,63	922,5	84292	43450	32759	2,44	115
				398,25	239,85	18758	11297	109	0,82	39
		м3								
22	С143019-65	-Блоки № 8 и 9	47,1	15500	-	730050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	47,1	129	-	6076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
24	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	47,1	140	-	6594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	47,1	160	-	7536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0130-54-8	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	68,1	3392,71	1462,5	231044	99596	96201	5,46	372
				915,75	380,25	62363	25895	109	1,3	89
		м3								
27	С143019-65	-Блок № 17И	68,1	15500	-	1055550	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	19,47	1375,47	686,25	26780	13361	13623	2,79	54
				463,5	178,43	9024	3474	109	0,61	12
		м3								
29	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	19,47	5410	-	105333	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	19,47	369	-	7184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	19,47	925	-	18010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0130-8-1	-Установка арматуры	0,5396	8299,96	-	4479	-	4738	48,4	26
		т		-	-	-	-	-	-	-
				8055	-	4346	-	109	-	-
33	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	50600	-	182	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
34	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,5286	53600	-	28333	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0074	52400	-	388	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	E0130-10-1	-Заделка швов цементным раствором М-200	4,2	985,54	690,89	4139	2902	2272	1,6	7
		м3		285,75	210,53	1200	884	109	0,87	4
37	C143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	4,2	5620	-	23604	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	C11011-457	-Пакля пропитанная	96,9	195	-	18896	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
39	E0130-78-3	-Устройство битумной гидроизоляции	536	321,4	13,7	172268	7343	63022	0,61	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		102,83	5,04	55117	2701	109	0,02	13
40	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов	63	562,84	20,67	35459	1302	11338	0,91	57
				157,5	7,61	9923	479	109	0,31	19
		м2								
41	Е0101-27-2	-Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	160	6,48	6,48	1037	1037	326	-	-
				-	2,1	-	337	97	0,01	1
		м3								
42	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	480	3,2	3,2	1536	1536	484	-	-
				-	1,04	-	499	97	-	2
		м3								
43	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	160	630	-	100800	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3447	723	2643	0,11	17
		м3		17,03	-	2725	-	97	-	-
45	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	160	14,12	12	2259	1920	677	0,01	2
		м3		1,62	2,75	259	439	97	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			2789679	179518			1194

			Тенге			193462	48233			190
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2789679	-	-		-
	Материалы -		Тенге			186120	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	241695	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47798	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2182781	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			262838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		131
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	39426	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			183151	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3235668	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3235668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281121	-		-

РАЗДЕЛ 3. Мост через р. Каргалы. Локальная смета № 2-2И

ОПОРЫ МОСТА

46	Е0130-77-6	-Устройство шкафной стенки из бетона В25 F200 W6	1,53	11511,66	6949,73	17590	10619	6953	14,9	23
		м3		2430	1744,82	3713	2666	109	5,99	9
47	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	1,59	5760	-	9153	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
48	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,59	185	-	294	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1254	65900	-	8261	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0353	68800	-	2428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0049	52400 -	- -	255 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0044	48300 -	- -	210 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной поверхности м2	5,47	321,4 102,83	13,7 5,04	1757 562	75 28	643 109	0,61 0,02	3 -
54	Е0130-35-2	-Укладка плит сопряжения ригелей ПУ 150.75.15 м3	0,51	5093,76 744,75	536,68 133,61	2598 380	274 68	488 109	4,39 0,49	2 -
55	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/ шт	3	5400 -	- -	16200 -	- -	- -	- -	- -
		ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
56	Е0130-23-3	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м шт	18	10967,76 2349	6217,92 1557,27	197420 42282	111923 28031	76641 109	12,47 5,3	224 95
57	СКСМ	-Плиты П18-А14-К7 шт	16	271278,71 -	- -	4340459 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E0146-1-5	-Омоноличивание плит продольного строения бетоном В30, F300, W6	24,85	6546,46	2620,21	162680	65112	115963	20,91	520
				3676,5	990	91361	24601	100	4,83	120
		м3								
59	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	25,35	6020	-	152619	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
60	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	25,35	185	-	4690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	25,35	925	-	23451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		МОСТОВОЕ ПОЛОТНО								
62	Е0130-13-1	-Устройство монолитной плиты из гидрофобного бетона В30, F300, W8	30,3	2292,26	937,34	69456	28401	39429	4,88	148
				918	275,85	27815	8358	109	1,1	33
		м3								
63	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	31,51	6020	-	189702	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
64	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	31,51	185	-	5830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости	31,51	925	-	29149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм м3 т	2	67700 -	- -	135508 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5369709	216404					920

			Тенге	166113	63752					258
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5369709	-	-				-
		Материалы -	Тенге	67099	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	229866	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4487122	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	432970	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	240117	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36018	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336590	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5946416	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1298
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	265883	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	5946416	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				1298
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	265883	-				-

РАЗДЕЛ 4. Строительство телефонной канализации. Локальная смета № 5-3-1

		Строительные работы								
67	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,935	21603,38 20790	- -	20199 19439	- -	21383 110	133 -	124 -
		кан.-км								
68	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа	93,5	6470	-	604945	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
69	С130804-34	-Манжеты полиэтиленовые	7,9	482	-	3808	-	-	-	-
		10шт								
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	99	38,62	37,22	3823	3684	1217	0,01	1
				1,4	11,27	139	1116	97	0,04	4
		м3								
71	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	65	389,25	-	25301	-	28590	2,48	161
				389,25	-	25301	-	113	-	-
		м3								
72	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	89,64	6,48	6,48	581	581	183	-	-
				-	2,1	-	189	97	0,01	1
		м3								
73	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	56,5	134,1	-	7577	-	8562	0,97	55
				134,1	-	7577	-	113	-	-
		м3								
74	Е0134-105-4	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	16	2155,5	575,55	34488	9209	23598	6,91	111
				1194,75	146,03	19116	2336	110	0,59	9
		колодец								
		Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204								
75	СПрайслист	-Стоимость ККС-2	16	12297,72	-	196764	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайслист	-Стоимость крючьев консольных	64	62,22	-	3982	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
77	С131104-25	-Люк ГТС с шарниром и замком,	16	11400	-	182400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тип Л, ГОСТ 8591-76х									
Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		комплект		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1083867	13474					452
		----		---	---					---
		Тенге		71571	3641					14
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		296522	-	-				-
Материалы -		Тенге		3965	-	-				-
Всего заработная плата -		Тенге		-	75212	-				-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		200746	-	-				-
Местные материалы -		Тенге		2959	-	-				-
Накладные расходы -		Тенге		83532	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				42
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12530	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22803	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		402858	-	-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				508
Сметная заработная плата -		Тенге		-	87742	-				-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		787345	-	-				-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		787345	-	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		47241	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		834586	-	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1237443	-	-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				508
Сметная заработная плата -		Тенге		-	87742	-				-

РАЗДЕЛ 5. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ТЭЦ-2-ЗТК
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.
Локальная смета № 6-2-2И

ПРЕДЫЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

78	Е0124-10-9	-Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000	0,0786	1944754,5	934272,12	152858	73434	110506	4720	371
				---	---	---	---	---	---	---
				900000	181486,97	70740	14265	130	686,64	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		км								
79	Е0124-10-19	-Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм	0,07861872553,91	930526,66	147183	73139	103465	4380	344	
				832500	180071,76	65435	14154	130	679,73	53
		км								
80	С8-6-379	-Предызолированная труба Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ (стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ К-52 по ТУ 14-3-1138-82 (ТУ14-3-1698-2000)	157,2	88100	-	13849320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	Е0122-33-7	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 1000 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	12,78	50383,13	25981,88	643896	332048	490520	90	1150
				19710	9814,5	251894	125429	130	47,94	613
		т								
82	СПрайс-2009	-Отвод укороченный Ст1020х14-90град-1-ППУ-ОЦ с ОДК, сталь 17Г1СУ	4	389970,39	-	1559882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	СПрайс-2009	-Отвод Ст1020х14-90град.-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1СУ	4	387981,83	-	1551927	-	-	-	-
	.			-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	СПрайс-2009	-Тройниковое ответвление 45град Ст1020х11/325х8-1-ППУ-ПЭ, сталь 17Г1СУ с накладкой толщ. 10мм, в	2	343675,19	-	687350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	СПрайс-2009	-Тройник предызолированный с шаровым краном воздушника Ст1020х11/1175-57-1-ППУ-ОЦ с ОДК, сталь 17Г1Су	2	465007,87	-	930016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Е0109-34-1	-Монтаж скользящих опор, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	2,35	17355,77	2191,29	40786	5150	26768	73,6	173
				12555	101,25	29504	238	90	0,49	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	СПрайс-2009-Опора подвижная (скользящая) Ст1020-1-ППУ-ПЭ	10	43807,17	-	438072	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0113-44-7 -Очистка щетками концов труб перед монтажом труб	21,52	60,75	-	1307	-	1177	0,34	7
	м2		60,75	-	1307	-	90	-	-
89	Е0113-45-5 -Обезжиривание концов труб перед монтажом труб	21,52	17,75	0,11	382	2	140	0,04	1
	м2		7,18	0,05	155	1	90	-	-
90	Е0126-28-3 -Заполнение муфт пеной	1,72	6740,11	3311,11	11593	5695	9160	17,32	30
	м3		3267	2058,75	5619	3541	100	9,22	16
91	Е0122-40-17-Монтаж муфт и заглушек изоляции диам. 1200 мм	18	2648,59	359,21	47675	6466	40225	8,1	146
	шт		1687,5	31,5	30375	567	130	0,13	2
92	СПрайс-2009-Муфта соединительная Ду1020/1200-ПЭ	16	77784,98	-	1244560	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс-2009-Заглушка изоляции Ду1020	2	7542,82	-	15086	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			21321892	495934		2222

			Тенге			455029	158195		739
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21281106	-	-	-
	Материалы -		Тенге			86116	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	583481	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20276212	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			2468	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			755192	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	378
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	113279	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1322178	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23358476	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	3165
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	696760	-	-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40786	-	-	-
	Материалы -		Тенге			6132	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29742	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			26768	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33757	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23430084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	730518	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30874423	921924			5023
			----			---	---			---
			Тенге			925792	278481			1238
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30046292	-	-		-
		Материалы -	Тенге			398460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1174531	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25034009	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2796953	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1389517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		695
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1886149	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33321958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1382959	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40786	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29742	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4015	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			71607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33757	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			787345	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			787345	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			834586	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34228151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6969
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1416716	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	34228151
Временные здания и сооружения 1,5 %	513422
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	77013
Итого:	34741573
Зимнее удорожание 2,287%	794540
Выслуга лет, 1,0%	347416
Доп.отпуска 0,4%	138966
Итого:	36022495
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	75205674
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1504113
Итого:	76709787
НДС (12%) :	9205174
ИТОГО к оплате:	85914961
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**85914953**
В том числе НДС 12,0%:	9205174

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1
Подключение наружного освещения.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**78 166 154**	**11 680 000**							**1 251 429**
	Итого к оплате		**11 680 000**							**1 251 429**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Локальная смета № 4-2И. Подключение наружного освещения.													
		Прокладка кабеля 10 кВ													
1	С143008-92	-Песок природный	118,43	990	-	117242	-	-	-	-					
		м3		-	-	-	-	-	-	-					
2	Е0134-103-2	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,22	20163,38	-	4436	-	4683	124	27					
		кан.-км		19350	-	4257	-	110	-	-					
3	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	22	12100	-	266200	-	-	-	-					
		10м		-	-	-	-	-	-	-					
4	С Прайс-лист	-Кабели силовые на напряжение 10000В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1885	2120,59	-	3997309	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Электрокомплекс"	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4385187	-			27
			----			--------	---------			---------
			Тенге			4257	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3997309	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3997309	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			239839	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4237148	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			387878	-	-		-
	Материалы -		Тенге			179	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4257	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266200	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			117242	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4683	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	702	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23554	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416114	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4959	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4653262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4959	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	4653262
Временные здания и сооружения 1,5 %	69799
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	10470
Итого:	4723061
Зимнее удорожание 2,287%	108016
Выслуга лет, 1,0%	47231
Доп.отпуска 0,4%	18892
Итого:	4897200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	10224090
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	204482
Итого:	10428572
НДС (12%) :	1251429
ИТОГО к оплате:	11680001
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**11680000**
В том числе НДС 12,0%:	1251429

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Трансном"

_____ Ро К.Х.