ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**124 375 453**	**85 913 914**							**9 205 062**
	Итого к оплате		**85 913 914**							**9 205 062**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Мост через р. Каргалы. Локальная смета № 2-2И

ОПОРЫ МОСТА

1	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек, толщиной 20см	17,75	2031,07	38,67	36051	686	6283	1,99	35
		м3		310,5	14,24	5511	253	109	0,07	1
2	Е0130-77-6	-Устройство шкафной стенки из бетона В25 F200 W6	6	11511,66	6949,73	69070	41698	27303	14,9	89
		м3		2430	1744,82	14580	10469	109	5,99	36
3	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-350)	6,24	5760	-	35942	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		5	6	7		9	10	11
4	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	6,24	185	-	1154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3917	65900	-	25816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1103	68800	-	7589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0152	52400	-	796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0136	48300	-	657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной поверхности м2	17,08	321,4	13,7	5489	234	2008	0,61	10
				102,83	5,04	1756	86	109	0,02	-
10	Е0130-13-1	-Устройство подферменников из монолитного железобетона В30, F200, W6	3,3	2292,26	937,34	7564	3093	4294	4,88	16
				918	275,85	3029	910	109	1,1	4

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		м3								
11	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	3,43	6020	-	20661	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,43	185	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0434	77000	-	3342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0526	68800	-	3619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	С12021-256	-Закладные детали	0,3104	154700	-	48019	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12041-132	-Металлизация закладных изделий	0,3104	40200	-	12478	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОСТОВОЕ ПОЛОТНО								
17	Е0130-13-1	-Устройство монолитной плиты из гидрофобного бетона В30, F300, W8	11,7	2292,26	937,34	26819	10967	15225	4,88	57
				918	275,85	10741	3227	109	1,1	13
		м3								

1	2	3		5	6	7		9	10	11
18	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	12,17	6020	-	73251	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	12,17	185	-	2251	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	12,17	925	-	11255	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,775	67700	-	52468	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	С12021-256	-Закладные детали	0,072	154700	-	11138	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
23	С12041-132	-Металлизация закладных изделий	0,072	40200	-	2894	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ПЛИТЫ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ								
24	С12041-132	-Металлизация закладных изделий	0,57	40200	-	22914	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0130-17-1	-Установка стальных клиновидных прокладок	64	2411,98	1005,32	154367	64340	108886	6,47	414
		шт		1311,75	249,12	83952	15943	109	0,82	52
26	С12021-250	-Стоимость клиновидных прокладок с окраской	0,6016	154200	-	92767	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		5	6	7		9	10	11
27	Е0130-23-3	-Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	8	10967,76	6217,92	87742	49743	34063	12,47	100
		шт		2349	1557,27	18792	12458	109	5,3	42
28	СКСМ	-Плиты П18-А14-15КТ	10	271278,71	-	2712787	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0146-1-5	-Омоноличивание плит продольного строения бетоном В30, F300, W6	21,75	6546,46	2620,21	142386	56990	101496	20,91	455
		м3		3676,5	990	79964	21532	100	4,83	105
30	С143001-13 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В30 (М-400)	22,18	6020	-	133524	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	22,18	185	-	4103	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	22,18	925	-	20517	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО УКРЕПЛЕНИЯ КОНУСОВ

33	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	199,62	443,82	30,59	88594	6107	36642	1,22	244
		м2		181,13	8,11	36156	1619	97	0,04	7
34	Е0101-158-6 К=2	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1	199,62	33,2	0,32	6628	64	4542	0,15	30
				23,32	0,14	4655	28	97	-	-

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		см изменения толщины до Т 12 см м2								
35	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350) м3	24,43	5410 --- -	- --- -	132182 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	24,43	369 --- -	- --- -	9016 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
37	Е0130-8-1	-Установка арматуры т	0,4392	8299,96 --- 8055	- --- -	3645 --- 3537	- --- -	3856 --- 109	48,4 --- -	21 --- -
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,4392	65000 --- -	- --- -	28545 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
39	Е0101-159-3	-Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными 25х40 см м	73	1404,53 --- 398,25	4,62 --- 1,06	102531 --- 29072	337 --- 77	28275 --- 97	2,63 --- -	192 --- -
40	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-350) м3	7,43	5410 --- -	- --- -	40196 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
41	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	7,43	369 --- -	- --- -	2742 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3		5	6	7		9	10	11
			м3							
42	С11021-71	-Асфальтовые планки	5,39	13200	-	71148	-	-	-	-
			м3	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ТРОТУАРОВ НА МОСТУ								
43	Е0127-59-5	-Установка металлического	36	3742,37	21,62	134725	778	9152	1,13	41
		ограждения проезжей части		---	---	---	---	---	---	---
			м	185,85	5,3	6691	191	133	0,02	1
44	Е0130-73-1	-Установка металлического	0,6492	17298,09	124,87	11231	81	7627	61	40
		сварного перильного		---	---	---	---	---	---	---
		ограждения		10732,5	45	6968	29	109	0,22	-
			т							
45	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,6492	134000	-	86998	-	-	-	-
			т	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4548247	235120			1744
			---			---	---			---
			Тенге			305405	66823			263
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4143728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			246249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	265336	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2945053	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			567243	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			273140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4681880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1637
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306307	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			404520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106893	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			552295	-	-		-

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		565
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124370	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5234174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	430677	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Локальная смета № 6-2-1И

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

46	Е0101-17-2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	661,77	35,04	34	23186	22503	7940	0,01	5
	Т.4.П-1.7 П-3.15 К=1,19 И К=1,06		0,99	11,38	655	7531	97	0,04	25
	м3								
47	Е010333-А30-Перевозка грунта на 30 км -1	1191,19	176,4	176,4	210125	210125	42025	-	-
	т		-	35,28	-	42025	100	0,74	883
48	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	661,77	3,77	3,24	2493	2147	1027	-	2
	м3		0,48	1,12	318	741	97	-	2
49	Е0101-27-2 -Устройство подушки из непросадочного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1692,02	6,48	6,48	10963	10963	3453	-	-
	м3		-	2,1	-	3559	97	0,01	14
50	С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	1692,02	630	-	1065971	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1692,02	14,01	14,01	23698	23698	7870	-	-
	м3		-	4,8	-	8113	97	0,02	27
52	Е0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на	1692,02	6,97	6,97	11785	11785	3440	-	-
	к=5		-	2,1	-	3547	97	0,01	12

1	2	3		5	6	7		9	10	11
		пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
		м3								
53	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта	1692,02	14,12	12	23887	20300	7164	0,01	21
		м3		1,62	2,75	2741	4645	97	0,01	21
54	Е0127-72-1	-Обработка битумом на глубину 100 мм	0,0876	40097,59	339,59	3511	30	16	0,58	-
		т		-	140,94	-	12	133	0,58	-
		УСТАНОВКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		КАНАЛ л.1190.ТС-АС.001.002								
55	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонной подготовки	54,96	5420,77	66,01	297926	3628	12735	1,35	74
		м3		195,75	24,93	10758	1370	105	0,12	7
56	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	56,06	256	-	14351	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0106-11-10-	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,84	5239,08	327,33	9640	602	3891	11,6	21
		1т		1890	123,75	3478	228	105	0,6	1
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4722	65000	-	30693	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
	02, СН РК 8.02-04-2004									
59	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	1,37	60500 --- -	- --- -	82964 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
60	Е0107-61-3	-Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов м3	88,45	2743,24 --- 522	620,62 --- 215,57	242640 --- 46171	54894 --- 19067	91333 --- 140	3,17 --- 0,84	280 --- 74
61	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,12	256 --- -	- --- -	2591 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
62	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	78,33	128 --- -	- --- -	10026 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
63	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	78,33	22000 --- -	- --- -	1723260 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
64	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:	78,33	129 --- -	- --- -	10105 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выше 22,5 до 25 м3								
65	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП7 м3	10,12	20800	-	210496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов для устройства деформационных швов т	0,2394	40097,59	339,59	9599	81	45	0,58	-
				-	140,94	-	34	133	0,58	-
		УГЛЫ ПОВОРОТА л.1190.ТС-АС.001.004								
67	Е0106-35-3 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство монолитных углов поворота из бетона В15 м3	6,4	9563,65	1092,57	61207	6992	13670	10,03	64
				1658,25	375,98	10613	2406	105	1,42	9
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,045	65000	-	2925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2	65900	-	13180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	т								
70	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	21,4	31 -	- -	663 -	- -	- -	- -	- -
		КАМЕРЫ л.1190.ТС-АС.001.006-008								
71	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	5,8	5959,88 567	- -	34567 3289	- -	4045 123	3,66 -	21 -
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,1	65900 -	- -	138390 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
73	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	21,1	31 -	- -	654 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4271497	367749			489

			Тенге			78022	93278			1073
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4271497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			160639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171300	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			269469	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3395618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			268209	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4738360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4738360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201098	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. Локальная смета № 6-2-2И

ПРЕДЫЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

74	Е0124-10-9	-Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм км	0,086	1944754,5 900000	934272,12 181486,97	167249 77400	80347 15608	120910 130	4720 686,64	406 59
75	Е0124-10-19	-Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм км	0,0861	872553,91 832500	930526,66 180071,76	161040 71595	80025 15486	113206 130	4380 679,73	377 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0124-12-18	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 1000 мм	1	56134,23	32946,85	56134	32947	36448	118	118
				20992,5	7044,3	20993	7044	130	25,33	25
		шт								
77	С8-6-379	-Предызолированная труба Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ (стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ К-52 по ТУ 14-3-1138-82 (ТУ14-3-1698-2000)	172	88100	-	15153200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
78	Е0122-33-7	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 1000 мм, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	5	50383,13	25981,88	251916	129909	191909	90	450
				19710	9814,5	98550	49073	130	47,94	240
		т								
79	СПрайс-2009	-Отвод укороченный Ст1020х14-90град.-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1СУ	4	387981,83	-	1551927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
80	Е0109-34-1	-Монтаж скользящих опор, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	5,7	17355,77	2191,29	98928	12490	64927	73,6	420
				12555	101,25	71564	577	90	0,49	3
		т								
81	СПрайс-2009	-Опора подвижная (скользящая) Ст1020-1-ППУ-ПЭ	24	43807,17	-	1051372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Е0113-44-7	-Очистка щетками концов труб перед монтажом труб	52,2	60,75	-	3171	-	2854	0,34	18
				60,75	-	3171	-	90	-	-
		м2								
83	Е0113-45-5	-Обезжиривание концов труб перед монтажом труб	52,2	17,75	0,11	927	6	340	0,04	2
				7,18	0,05	375	3	90	-	-
		м2								
84	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	6,99	6740,11	3311,11	47113	23145	37227	17,32	121
		м3								
				3267	2058,75	22836	14391	100	9,22	64
85	Е0122-40-17	-Монтаж муфт и заглушек изоляции диам. 1200 мм	24	2648,59	359,21	63566	8621	53633	8,1	194
				1687,5	31,5	40500	756	130	0,13	3
		шт								
86	СПрайс-2009	-Муфта соединительная Ду1020/1200-ПЭ	24	77784,98	-	1866840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20473383	367491			2106
			----			---	---			---
			Тенге			406983	102937			453
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20374455	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57995	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	437780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19623339	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			556526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1255859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22186840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	521259	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14874	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72141	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			173686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81880	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22360526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	603138	-		-

РАЗДЕЛ 4. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 2+35,0. Локальная смета № 2-3

Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м

87	Е0130-6-1	-Устройство фундамента из лекальных блоков	5,89	1789,63	922,5	10541	5434	4097	2,44	14
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				398,25	239,85	2346	1413	109	0,82	5
88	С143019-65	-Блоки № 8 и 9	5,89	15500	-	91295	-	-	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
89	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,89	129	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
90	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	5,89	140	-	825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
91	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	5,89	160	-	942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С143001-50	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35	5,89	350	-	2062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0130-54-8	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	66,4	3392,71	1462,5	225276	97110	93799	5,46	363
				915,75	380,25	60806	25249	109	1,3	86
		м3								
94	С143019-65	-Блок № 17И	66,4	15500	-	1029200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,28	1375,47	686,25	16898	8431	8596	2,79	34
				463,5	178,43	5694	2192	109	0,61	7
		м3								
96	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250)	12,28	5410	-	66462	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	12,28	369 -	- -	4533 -	- -	- -	- -	- -
98	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	12,28	925 -	- -	11364 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0130-8-1	-Установка арматуры т	0,3235	8299,96 8055	- -	2685 2606	- -	2840 109	48,4 -	16 -
100	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,2473	68200 -	- -	16866 -	- -	- -	- -	- -
101	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0181	67700 -	- -	1225 -	- -	- -	- -	- -
102	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0058	50600 -	- -	293 -	- -	- -	- -	- -
103	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0131	72000 -	- -	943 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		5	6	7		9	10	11
	2004									
104	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0392	71100	-	2786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0130-10-1	-Заделка швов цементным раствором М-200 м3	4,1	985,54	690,89	4041	2833	2218	1,6	7
				285,75	210,53	1172	863	109	0,87	4
106	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 м3	4,1	5620	-	23042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	94,5	195	-	18428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	Е0130-78-3	-Устройство битумной гидроизоляции м2	331,27	321,4	13,7	106468	4538	38950	0,61	200
				102,83	5,04	34064	1670	109	0,02	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1636932	118345			634

			Тенге			106687	31386			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1636932	-	-		-
	Материалы -		Тенге			125591	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	138073	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40540	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1245768	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			150499	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22575	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			107246	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1894677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		819
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	160648	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1894677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160648	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30930058	1088704			4973
			---			---	---			---
			Тенге			897097	294425			1899
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30426611	-	-		-
		Материалы -	Тенге			590474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1012489	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22878402	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5211330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1178820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		589
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	176823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1896326	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33501757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6533
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189312	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			503448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	179033	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			181440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			725980	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206249	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34227737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7552
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1395561	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 34227737

Временные здания и сооружения 1,5 % 513416

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% 77012

Итого: 34741153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 2,287%				794530				
		Выслуга лет, 1,0%				347412				
		Доп.отпуска 0,4%				138965				
		Итого:				36022059				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877				75204764				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				1504095				
		Итого:				76708859				
		НДС (12%) :				9205063				
		ИТОГО к оплате:				85913922				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**85913914**				
		В том числе НДС 12,0%:				9205062				

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3

Утверждена постановлением Госкомстата

Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015-МБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**66 486 154**	**11 680 000**							**1 251 429**
	Итого к оплате		**11 680 000**							**1 251 429**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Аконс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета № 4-2. Подключение наружного освещения. Прокладка кабеля 10кВ												
1	E0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	470	46,51	44,35	21859	20844	8748	0,02	7				
				2,16	17,03	1015	8003	97	0,07	32				
		м3												
2	E0101-71-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м	316	9,06	9,06	2863	2863	124	-	-				
				-	0,41	-	128	97	-	-				
		м3												
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	157,95	134,1	-	21181	-	23935	0,97	154				
				134,1	-	21181	-	113	-	-				
		м3												
4	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	2120	49,1	14,9	104092	31588	67066	0,19	403				
				29,9	3,4	63388	7208	95	0,02	42				
		м												
5	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	247	60,4	15,6	14919	3853	9973	0,24	59				
				38,7	3,8	9559	939	95	0,02	5				
		м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1070	36,7	27,8	39269	29746	15959	0,06	64
		м		8,8	6,9	9416	7383	95	0,04	43
7	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1070	11,2	7,9	11984	8453	5387	0,02	21
		м		3,3	2	3531	2140	95	0,01	12
8	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1070	32,4	23,7	34668	25359	14739	0,06	64
		м		8,6	5,9	9202	6313	95	0,03	37
9	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	8,58	11600	-	99528	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист-	Муфты соединительные сеч.150мм2 GUSJ-12/150-240	6	108393,87	-	650363	-	-	-	-
	Интеркомме рц	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист-	Муфты концевые сеч.150мм2 GUST12/150-240	2	66104,2	-	132208	-	-	-	-
	Интеркомме рц	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-166-5-	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 185 мм2	6	2457,9	39,4	14747	236	13534	12	72
		шт		2363	11,3	14178	68	95	0,07	-
13	Ц0108-165-8-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	4341,8	2688	8684	5376	4199	8	16
		шт		1616	593,99	3232	1188	95	3,45	7
14	Е0134-103-2-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,22	20163,38	-	4436	-	4683	124	27
		кан.-км		19350	-	4257	-	110	-	-
15	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	22	12100	-	266200	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
16	С	-Кабели силовые на напряжение	781,95	2120,59	-	1658194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайслист "Электрокомплекс"	10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2 м	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3085195	128318			888
			Тенге			138959	33370			179
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2669129	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11245	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	137744	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2440766	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			130857	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19629	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			167999	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2967985	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		912
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	157373	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416067	-	-		-
	Материалы -		Тенге			179	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34585	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266200	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			99528	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5623	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			27213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			480770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		239
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40208	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3448755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1151
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	197581	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	3448755
Временные здания и сооружения 1,5 %	51731
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 1,5 %	7760
Итого:	3500486
Зимнее удорожание 2,287%	80056
Выслуга лет, 1,0%	35005
Доп.отпуска 0,4%	14002
Итого:	3629549
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	7577562
Разница по сметному расчету в текущих ценах за март 2012 года:	2646529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	10224091
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	204482
Итого:	10428573
НДС (12%) :	1251428
ИТОГО к оплате:	11680001
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**11680000**
В том числе НДС 12,0%:	1251429

ПРИНЯЛ:

ТОО "ТОП Геодезия"

Технический надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"