Заказчик: ГУ" Аппарат Акима Баянаульского сельского округа" Баянаульского района

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО" Строитель -Экибастуз"

Стройка: **Капитальный ремонт детского сада в селе Баянаул Павлодарской области**

Объект: **Общестроительные работы**

АКТ выполненных работ № 1 от 17 сентября 2014г

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 2. Внутренние помещения									
17	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	16,000	130,81	83,04	2093	1329	1154	0,17020	3
		1шт сборных конструкций		27,43	29,82	439	477	126	0,13138	2
18	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) м3	0,191	29899,98	0,00	5711	0	0	0,00000	0
19	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	852,630	89,20	4,29	76055	3658	70007	0,52348	446
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	72294	1398	95	0,00788	7
21	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	852,310	257,97	2,35	219870	2003	36979	0,26565	226
		1м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,90	38158	767	95	0,00438	4
26	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	249,970	935,07	6,13	233739	1532	19308	0,43930	110
		1м2 покрытия		67,28	2,31	16818	577	111	0,01125	3
27	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	288,000	123,90	0,33	35683	95	7013	0,14190	41
		1м		21,89	0,05	6304	14	111	0,00060	0
31	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	103,000	149,16	0,40	15363	41	5489	0,27140	28
		1м плинтусов		47,87	0,14	4931	14	111	0,00075	0
	ПОДРАЗДЕЛ 2.3 Потолки									
33	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	323,230	122,51	4,93	39599	1594	36630	0,63653	206
		1м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	37957	601	95	0,00911	3
35	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций	323,230	264,27	2,91	85420	941	15753	0,29900	97
				50,20	1,10	16226	356	95	0,00538	2

	потолков, подготовленных под окраску								
	1м2 окрашиваемой поверхности								
36 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из	27,080	374,77	2,76	10149	75	9479	2,02400	55
	декоративно-акустических плит		367,43	1,04	9950	28	95	0,00513	0
	1м2								
	Всего прямые затраты по разделу				723 682	11 268			1 212
					203 077	4 232			21
	Стоимость материалов, тенге				509 337				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				201 812				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				30 272				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				101				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				55 530				
	Всего по разделу, тенге				981 024				
	Сметная заработная плата, тенге				237 581				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 334				
	РАЗДЕЛ 3. Проемы								
	ПОДРАЗДЕЛ 3.1 Окна								
41 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	81,000	225,99	6,98	0305	565	9694	0,67390	55
	каменных стен высотой до 2 м		108,16	2,65	8761	215	108	0,01288	1
	1м2 проемов								
	ПОДРАЗДЕЛ 3.1 Двери								
45 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	49,140	446,86	128,16	21959	6298	11622	1,03385	51
	внутренних каменных стен площадью до 3 м2		174,40	44,59	8570	2191	108	0,17413	9
	1м2 проемов								
52 Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных	69,940	314,73	0,20	22012	14	16648	1,44900	101
	проемов колером масляным разбеленным		250,47	0,09	17518	6	95	0,00038	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				62 276	6 877			207
					34 849	2 412			10
	Стоимость материалов, тенге				20 550				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				37 964				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				5 695				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				6 014				

	Всего по разделу, тенге				106 254				
	Сметная заработная плата, тенге				42 956				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				236				
	РАЗДЕЛ 4. Кровля								
66	Е15-163-2 Простая окраска деревянных потолков колером масляным	49,970	119,35	2,35	5964	117	2671	0,34040	17
	разбеленным		55,37	0,90	2767	45	95	0,00438	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				5 964	117			17
					2 767	45			
	Стоимость материалов, тенге				3 080				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				2 671				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				401				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				518				
	Всего по разделу, тенге				9 153				
	Сметная заработная плата, тенге				3 213				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				18				
	Всего прямые затраты				**791 922**	**18 262**			**1 436**
					240 693	**6 689**			**31**
	Стоимость материалов, тенге				**532 967**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**242 447**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				36 367				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**62 062**				
	Всего по смете, тенге				**1 096 431**				
	Сметная заработная плата, тенге				**283 749**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**1 588**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				10 964				
	Дополнительные отпуска, .4%				4 386				
	Итого дополнительные затраты на строительство				15 350				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 111 781				

Итого в базовых ценах 2001г.	1 111 781
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	299 099
В том числе материалы в ценах 2001г.	532 967
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 588
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**2 656 823**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**714 757**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 273 631**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**53 136**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 709 959**
Итого в текущих ценах	**2 709 959**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**325 195**
Всего по акту:	**3 035 154**

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ " Аппарат Акима Баянаульского сельского округа"
Баянаульского района

_____ Каниев А.Б.

Технический надзор:

Директор ИП "Нуртазин Ж.А." _____ Нуртазин Ж.А.

Потребитель:
Заведующая ККГП "Балапан" бобектер бакшасы" аппарата акима
Баянаульского сельского округа Баянаульского района.

_____ Ибраева А.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Строитель-Экибастуз"

_____ Ищенко В.В.

Заказчик: ГУ" Аппарат Акима Баянаульского сельского округа" Баянаульского района

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО" Строитель -Экибастуз"

Стройка: **Капитальный ремонт детского сада в селе Баянаул Павлодарской области**

Объект: **Здание детского сада**

АКТ выполненных работ № 3 от 17 сентября 2014г

Водоснабжение и канализация

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Система В1								
4	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1шт	13,000	473,47 254,25	39,24 15,75	6155 3305	510 205	4493 128	1,47000 0,07000	19 1
9	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 1шт	4,000	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47000 0,07000	6 0
11	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	2,000	340,00	0,00	680	0	0	0,00000	0
12	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2,000	3223,67 2218,50	120,17 45,00	6447 4437	240 90	5795 128	13,00000 0,22000	26 0
14	Е18-10-16	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 4 м3 1бак	1,000	3143,98 2700,00	298,85 112,50	3144 2700	299 113	3601 128	16,50000 0,55000	17 1
16	Е9-53-3	Монтаж поддона и опоры под резервуар 1т конструкций	0,175	16367,84 14670,00	681,42 132,75	2866 2569	119 23	2333 90	95,00000 0,65000	17 0
17	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 8-14 т	0,159	70000,00	0,00	11159	0	0	0,00000	0
19	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 1м2	11,540	20,99 4,78	0,03 0,00	242 55	0 0	50 90	0,02450 0,00000	0 0
		Всего прямые затраты по разделу				32 587	1 325			85

					14 083	494			2
	Стоимость материалов, тенге				17 179				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				17 654				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 648				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 014				
	Всего по разделу, тенге				53 255				
	Сметная заработная плата, тенге				17 225				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				96				
	РАЗДЕЛ3. Система Т3								
23	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	5,000	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47000	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07000	0
		1шт								
26	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,200	20,99	0,03	151	0	31	0,02450	0
				4,78	0,00	34	0	90	0,00000	0
		1м2								
27	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,540	200,00	0,00	708	0	0	0,00000	0
		кг								
28	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	2,000	4953,74	397,49	9907	795	6255	13,40000	27
				2295,00	148,50	4590	297	128	0,73000	1
		1водоподогреватель								
	Всего прямые затраты по разделу					13 133	991			34
						5 895	376			1
	Стоимость материалов, тенге					6 247				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					8 014				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					1 202				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)					4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					1 269				
	Всего по разделу, тенге					22 416				
	Сметная заработная плата, тенге					7 473				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					39				
	ПОДРАЗДЕЛ 4.2 Прочистка в лючке100 (2 шт)									
39	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,010	70266,77	32119,14	703	321	605	223,10000	2

	диаметром 100 мм		38036,25	8516,81	380	85	130	32,97500	0
	1км трубопровода								
	ПОДРАЗДЕЛ 4.2 Прочистка в лючке 50 (7 шт)								
44	Е22-11-1 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,007	56535,37	22346,37	396	156	364	198,95000	1
	диаметром 50 мм		34155,00	5873,35	239	41	130	22,62500	0
	1км трубопровода								
45	8-1-98 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб	7,000	480,00	0,00	3360	0	0	0,00000	0
	высокой плотности с гильзами, d=50 мм								
	м								
47	Е9-62-7 Изготовление конструкции коробов из листовых	0,105	57770,90	20485,80	6066	2151	3560	185,15000	19
	материалов		33327,00	4349,76	3499	457	90	16,27500	2
	1т конструкций								
	Всего прямые затраты по разделу				10 525	2 628			22
					4 118	583			2
	Стоимость материалов, тенге				3 779				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				4 529				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				679				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				903				
	Всего по разделу, тенге				15 957				
	Сметная заработная плата, тенге				5 380				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				26				
	РАЗДЕЛ5. Санитарно-технические приборы								
49	Е65-12-1 Установка раковины (умывальника)	11,000	524,91	3,81	5774	42	6883	2,89000	32
	1комплект		488,25	0,59	5371	6	128	0,00640	0
51	Е17-2-3 Установка смесителей	16,000	162,61	1,96	2602	31	2967	0,80500	13
	1шт		144,90	0,00	2318	0	128	0,00000	0
54	Е17-3-1 Установка унитазов с бачком, непосредственно	2,000	9194,48	49,05	18389	98	1189	2,55300	5
	присоединенным		445,05	19,69	890	39	128	0,08750	0
	1комплект								
55	Е16-14-12 Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,000	68,18	0,00	136	0	174	0,38755	1
	1м подводок		68,02	0,00	136	0	128	0,00000	0
57	Е65-12-2 Установка моек чугунных	3,000	606,18	7,17	1819	22	2243	3,22000	10
	1комплект		582,75	1,22	1748	4	128	0,00980	0
59	Е65-12-5 Установка поддонов душевых	2,000	605,40	2,03	1211	4	1395	3,14000	6
	1комплект		544,50	0,45	1089	1	128	0,00400	0
61	Е17-3-1 Установка унитазов с бачком, непосредственно	8,000	636,62	39,24	5093	314	4124	2,22000	18
	присоединенным		387,00	15,75	3096	126	128	0,07000	1
	1комплект								
64	Е65-12-9 Установка трапов чугунных	3,000	404,58	3,39	1214	10	1444	2,15000	6
	1комплект		375,75	0,47	1127	1	128	0,00410	0

66 Е17-2-3	Установка смесителей	10,000	143,32	1,57	1433	16	1613	0,70000	7
	1шт		126,00	0,00	1260	0	128	0,00000	0
	Всего прямые затраты по разделу				37 671	537			98
					17 035	177			1
	Стоимость материалов, тенге				20 099				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				22 032				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				3 305				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 582				
	Всего по разделу, тенге				63 285				
	Сметная заработная плата, тенге				20 517				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				110				
	Всего прямые затраты				**93 916**	**5 481**			**239**
					41 131	**1 630**			**6**
	Стоимость материалов, тенге				**47 304**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**52 229**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				7 834				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**8 769**				
	Всего по смете, тенге				**154 914**				
	Сметная заработная плата, тенге				**50 595**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**271**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				1 549				
	Дополнительные отпуска, .4%				620				
	Итого дополнительные затраты на строительство				2 169				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				157 083				
	Итого в базовых ценах 2001г.				157 083				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				52 764				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				47 304				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				271				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**375 381**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**126 090**
В том числе материалы в текущих ценах	**113 042**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**7 508**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**382 889**
Итого в текущих ценах	**382 889**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**45 947**
Всего по акту:	**428 836**

ЗАКАЗЧИК:
Аким ГУ " Аппарат Акима Баянаульского сельского округа" Баянаульского района
_____ Каниев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Строитель-Экибастуз"
_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:

Директор ИП "Нуртазин Ж.А." _____ Нуртазин Ж.А.

Потребитель:
Заведующая ККГП "Балапан" бобектер бакшасы" аппарата акима Баянаульского сельского округа Баянаульского района.

_____ Ибраева А.Д.