ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **МАРТ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015-МБ		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**43 126 154**	**43 126 154**							**4 620 659**
	Итого к оплате		**43 126 154**							**4 620 659**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фи) "Алонс")

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАРТ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422. МБ-015.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 1-4.								
1	Е0101-25-1	-Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	11765 м3	9,85	9,85	115852	115852	30730	-	-
				-	2,69	-	31681	97	0,01	104
2	Е0101-25-9 К=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50м)	47060 м3	8,28	8,28	389685	389685	103366	-	-
				-	2,26	-	106563	97	0,01	348
3	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11765 м3	26,2	25,02	308282	294374	90566	0,01	94
				1,15	6,79	13530	79837	97	0,02	273
4	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	16471	196	196	3228316	3228316	645663	-	-
				-	39,2	-	645663	100	0,82	13559

	т							
5 Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы грунтов	11765	3,07	2,66	36143	31303	15064	-	32
	м3	0,39	0,93	4588	10941	97	-	36
6 Е0101-130-3-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на	5882,5	9,48	9,48	55746	55746	18491	-	-
первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см		-	3,24	-	19062	97	0,01	62
	м3							
7 Е0101-130-9-Добавлять за каждый последующий проход по одному	41177,5	1,03	1,03	42288	42288	12345	-	-
К=7 следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)		-	0,31	-	12726	97	-	42
	м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4176312	4157565		126
	Тенге	18118	906474		14423
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4176312	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	924592	-	-
Местные материалы -	Тенге	629	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	916224	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	458
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	137434	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	305552	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5398089	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15008
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1062026	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	5398089	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15008
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1062026	-	-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1

Разработка грунта в карьере

8 С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	17633,5	630	-	11109105	-	-	-	-
	м3	-	-	-	-	-	-	-
Устройство насыпи								
9 Е0101-25-3 -Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи	17633,5	12,31	12,31	217051	217051	57574	-	-
бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при		-	3,37	-	59354	97	0,01	194

	перемещении грунтов до 10 м м3								
10	E0101-25-11-	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	70534	9,74	9,74	686670	686670	182142	-	-
	К=4 к объему			-	2,66	-	187776	97	0,01	614
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12012825	903720			-
			Тенге			-	247130			808
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12012825	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	247130	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11109105	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			239716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35957	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			735152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12987694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		927
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	283087	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12987694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		927
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	283087	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			16189138	5061285			126
			Тенге			18118	1153604			15231
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16189138	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1171722	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11109734	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1155940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		578
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	173391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1040705	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18385783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15935
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1345113	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			18385783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15935
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1345113	-		-
	Итого по форме в ц. 2001 года:					18385783				

Временные здания и сооружения 1,5 %	275787
Возврат материалов от временных зда й и сооружений 15%	41368
Итого:	18661570
Зимнее удорожание 2,287%	426790
Выслуга лет, 1,0%	186616
Доп.отпуска 0,4%	74646
Итого:	19349622
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951	37750488
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	755010
Итого:	38505498
НДС (12%) :	4620660
ИТОГО к оплате:	43126157
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**43126154**
В том числе НДС 12,0%:	4620659

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Технический надзор
ТОО „ТОП геодезия"

Ашахан В.С.

Авторский надзор
Директор ТОО „НПО Транском"

Ро К.Х.