ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильн дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
**Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1**

**Форма № кс-3**
**Утверждена постановлением Госкомстата**
**Р.К. от 16.11.98г. № 73**

# СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2012** года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | | Организация Правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|
| | | № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года | Доп. соглашение № 2 от 25 октября 2012 года | код бюджетной программы "368002011422" | |
| | | | | 011-РБ | |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 4 | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 1991г) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах) | Дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость |
| | | | | | В отчетном месяце за | По монтажу оборудования | | Приобретение материалов | Другие доп.расходы | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| | Всего по стройке | **310 000 000** | **310 000 000** | | | | | | | **33 214 286** |
| | Итого к оплате | | **310 000 000** | | | | | | | **33 214 286** |

**ЗАКАЗЧИК**

**ПОДРЯДЧИК:**

форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 2 от 25 октября 2012 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление осей трасс. Локальная смета № 1-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ЕСб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.1 стр.357 ч.3 стр91 п.3 | -Восстановление оси трассы 1 категории сложности дороги | 2,1 | 5204,1 | - | 10929 | - | 10929 | - | - | | | | |
| | | км | | 5204,1 | - | 10929 | - | 100 | - | - | | | | |
| 2 | ЕСб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК 8.02-03-20 | -Закрепление оси трассы 2 категории сложности дороги | 2,1 | 5067,7 | - | 10642 | - | 10642 | - | - | | | | |
| | | км | | 5067,7 | - | 10642 | - | 100 | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 таб.17<br>п.2<br>стр.357<br>ч.3 стр91<br>п.3 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 21571 | - | | | - |
| | | ---- | | | | --- | --- | | | --- |
| | | Тенге | | | | 21571 | - | | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 21571 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | | - | 21571 | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | | 21571 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | - | 3236 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | 2588 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 45730 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 24806 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 45730 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | - | 24806 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1 | | | | | | | | | |
| | Земляные работы | | | | | | | | | |
| | Разработка выемки | | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами в выемках мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь до 10 м | 2129 | 11,19 | 11,19 | 23824 | 23824 | 6319 | - | - | |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 3,06 | - | 6515 | 97 | 0,01 | 21 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-25-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м) | 8516 | 9,4 | 9,4 | 80047 | 80047 | 21233 | - | - | |
| | К=4 к объему | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | - | 2,57 | - | 21890 | 97 | 0,01 | 72 | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-17-8 -Погрузка грунта на автомобили-самосвалы | 2129 | 32,23 | 30,77 | 68624 | 65510 | 20166 | 0,01 | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 1,42 | 8,34 | 3023 | 17766 | 97 | 0,03 | 61 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | E010333-A1-1 | --Перевозка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 3725,75 | 17,73<br>- | 17,73<br>3,55 | 66058<br>- | 66058<br>13212 | 13212<br>100 | -<br>0,07 | -<br>277 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Разработка грунта в карьере | | | | | | | | |
| 7 | C143008-104 | -Смеси песчано-гравийные природные | 50070 | 630<br>- | -<br>- | 31544100<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | Устройство насыпи | | | | | | | | |
| 8 | E0101-17-8 | -Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из временного карьера в насыпь | 12195 | 32,23<br>1,42 | 30,77<br>8,34 | 393082<br>17317 | 375243<br>101767 | 115511<br>97 | 0,01<br>0,03 | 120<br>348 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | E010333-A1-1 | --Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временного карьера в насыпь | 21341,25 | 17,73<br>- | 17,73<br>3,55 | 378380<br>- | 378380<br>75676 | 75676<br>100 | -<br>0,07 | -<br>1589 |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | E0101-25-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь до 10 м | 12195 | 11,19<br>- | 11,19<br>3,06 | 136462<br>- | 136462<br>37317 | 36197<br>97 | -<br>0,01 | -<br>122 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 11 | E0101-25-10-К=4 к объему | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м) | 48780 | 9,4<br>- | 9,4<br>2,57 | 458512<br>- | 458512<br>125384 | 121623<br>97 | -<br>0,01 | -<br>410 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | E0101-25-3 | -Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при | 50070 | 12,31<br>- | 12,31<br>3,37 | 616312<br>- | 616312<br>168536 | 163480<br>97 | -<br>0,01 | -<br>551 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | перемещении грунтов до 10 м<br>м3 | | | | | | | | |
| 13 | E0101-25-11-<br>К=4 к объему | Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),<br>м3 | 200280 | 9,74<br>-<br>9,74<br>2,66 | 9,74<br>-<br>9,74<br>2,66 | 1949786<br>-<br>1949786<br>533185 | 1949786<br>-<br>1949786<br>533185 | 517190<br>97<br>517190<br>97 | -<br>0,01<br>-<br>0,01 | -<br>1742<br>-<br>1742 |
| 14 | E0101-130-3- | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см<br>м3 | 42625 | 9,48<br>-<br>9,48<br>3,24 | 9,48<br>-<br>9,48<br>3,24 | 403937<br>-<br>403937<br>138128 | 403937<br>-<br>403937<br>138128 | 133984<br>97<br>133984<br>97 | -<br>0,01<br>-<br>0,01 | -<br>451<br>-<br>451 |
| 15 | E0101-130-9-<br>К=7 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)<br>м3 | 298375 | 1,03<br>-<br>1,03<br>0,31 | 1,03<br>-<br>1,03<br>0,31 | 306422<br>-<br>306422<br>92216 | 306422<br>-<br>306422<br>92216 | 89449<br>97<br>89449<br>97 | -<br>-<br>-<br>- | -<br>301<br>-<br>301 |
| 16 | E0101-135-1- | Полив водой уплотняемого грунта насыпей<br>м3 | 42625 | 14,12<br>1,62 | 12<br>2,75 | 601758<br>69053 | 511393<br>117006 | 180476<br>97 | 0,01<br>0,01 | 520<br>520 |
| 17 | E0101-145-2- | Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом<br>м2 | 118653 | 1,41<br>-<br>1,41<br>0,3 | 1,41<br>-<br>1,41<br>0,3 | 167397<br>-<br>167397<br>35643 | 167397<br>-<br>167397<br>35643 | 34573<br>97<br>34573<br>97 | -<br>-<br>-<br>- | -<br>117<br>-<br>117 |
| 18 | E0101-145-9- | Планировка откосов из грунтов 2 группы механизированным способом<br>м2 | 7147 | 14,12<br>10,24 | 3,88<br>0,78 | 100909<br>73185 | 27724<br>5555 | 76378<br>97 | 0,07<br>- | 517<br>19 |
| 19 | E0101-145-5- | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом<br>м2 | 41457 | 19,4<br>19,4 | -<br>- | 804266<br>804266 | -<br>- | 780138<br>97 | 0,12<br>- | 5099<br>- |
| 20 | E0101-145-5- | Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом<br>м2 | 7030 | 19,4<br>19,4 | -<br>- | 136382<br>136382 | -<br>- | 132291<br>97 | 0,12<br>- | 865<br>- |
| 21 | E0101-17-7 - | Погрузка растительного грунта 1 группы на | 15200 | 26,2 | 25,02 | 398290 | 380322 | 117008 | 0,01 | 122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | | 1,15 | 6,79 | 17480 | 103147 | 97 | 0,02 | 353 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 22 | E010333-A2-1 | --Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для откосов и газонов | 21280 | 26<br>- | 26<br>5,2 | 553280<br>- | 553280<br>110656 | 110656<br>100 | -<br>0,11 | -<br>2324 |
| | | т | | | | | | | | |
| 23 | E0101-152-1 | -Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав вручную | 8788,17 | 55,01<br>48,6 | 0,23<br>0,09 | 483437<br>427105 | 2021<br>791 | 483523<br>113 | 0,33<br>- | 2918<br>4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 24 | E0101-153-1 | -Полив посевов трав водой | 8788,17 | 19,29 | 16,91 | 169519 | 148647 | 51062 | 0,02 | 140 |
| | | м2 | | 2,12 | 3,87 | 18631 | 34010 | 97 | 0,02 | 151 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 39840784 | 6651277 | | | 10321 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 1566442 | 1738399 | | | 9433 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 39840784 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 3304841 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 31623065 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 3280145 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1640 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 492022 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2587256 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 45708185 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 21395 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 3796862 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 45708185 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 21395 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 3796862 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части | | | | | | | | |
| 25 | E0127-34-4 | -Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий | 4864 | 5250,96<br>153,68 | 6,63<br>1,76 | 25540673<br>747500 | 32252<br>8545 | 1005539<br>133 | 1<br>0,01 | 4864<br>30 |
| | Изм.и доп.вып9 СН РК | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4 | | | | | | | | | |
| 26 | Е0127-14-2 | -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.35см | 3033,45 | 864,08 | 73,75 | 2621154 | 223728 | 133336 | 0,14 | 437 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 64855 | 35397 | 133 | 0,04 | 124 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 27 | Е0127-22-2 | -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | 8667 | 268,02 | 34,06 | 2322903 | 295172 | 186033 | 0,03 | 286 |
| | | | | 5 | 11,14 | 43335 | 96539 | 133 | 0,04 | 340 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 28 | Е0127-73-1 | -Добавка песка т.3см | 260,01 | 1426,66 | 19,06 | 370947 | 4957 | 859 | - | - |
| | | м3 | | - | 2,48 | - | 646 | 133 | 0,01 | 2 |
| 29 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 4,7 | 40097,59 | 339,59 | 188507 | 1596 | 881 | 0,58 | 3 |
| | | т | | - | 140,94 | - | 663 | 133 | 0,58 | 3 |
| 30 | Е0127-48-3 | -Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 | 6716 | 391,78 | 16,01 | 2631171 | 107500 | 94861 | 0,04 | 255 |
| | | | | 6,48 | 4,14 | 43520 | 27804 | 133 | 0,01 | 95 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 31 | Е0127-48-3 | -Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 | 6716 | 391,78 | 16,01 | 2631171 | 107500 | 94861 | 0,04 | 255 |
| | | | | 6,48 | 4,14 | 43520 | 27804 | 133 | 0,01 | 95 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 32 | Е0127-102-1 | -Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см | 6716 | 403,56 | 13,29 | 2710324 | 89237 | 69940 | 0,04 | 253 |
| | | | | 6,51 | 1,32 | 43721 | 8865 | 133 | - | 32 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 33 | Е0127-102-1 | -Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей | 6716 | 403,56 | 13,29 | 2710324 | 89237 | 69940 | 0,04 | 253 |
| | | | | 6,51 | 1,32 | 43721 | 8865 | 133 | - | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см | м2 | | | | | | | |
| 34 | E0127-102-3-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 9см) | | 13432 | 47,24 | 0,54 | 634570 | 7296 | 984 | - | 1 |
| | К=2 | | м2 | 0,02 | 0,04 | 269 | 472 | 133 | - | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 42361744 | 958474 | | | 6607 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 1030440 | 215600 | | | 754 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 42361744 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 642546 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 1246040 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 39730284 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1657234 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 829 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 248585 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 2641139 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 46660116 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 8190 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1494625 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | 46660116 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 8190 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 1494625 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 4. Устройство местного проезда | | | | | | | | | |
| 35 | E0127-34-4 -Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий | | 572,2 | 5250,96 | 6,63 | 3004600 | 3794 | 118291 | 1 | 572 |
| | Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4 | | м | 153,68 | 1,76 | 87936 | 1005 | 133 | 0,01 | 3 |
| 36 | E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.25см | | 781,2 | 864,08 | 73,75 | 675022 | 57616 | 34338 | 0,14 | 112 |
| | | | | 21,38 | 11,67 | 16702 | 9116 | 133 | 0,04 | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 37 | Е0127-72-1 | -Розлив вяжущих материалов | 9,78 | 40097,59 | 339,59 | 392142 | 3321 | 1833 | 0,58 | 6 |
| | | т | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | 140,94 | - | 1378 | 133 | 0,58 | 6 |
| 38 | Е0127-102-1 | -Устройство покрытия из | 13971 | 403,56 | 13,29 | 5638167 | 185635 | 145493 | 0,04 | 526 |
| | | горячих крупнозернистых | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | асфальтобетонных смесей | | 6,51 | 1,32 | 90951 | 18442 | 133 | - | 67 |
| | | асфальтоукладчиками фирмы | | | | | | | | |
| | | "VOGELE", ширина укладки до 6 | | | | | | | | |
| | | м , толщина слоя 4 см | | | | | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 39 | Е0127-102-3 | -На каждые 0,5 см изменения | 55884 | 47,24 | 0,54 | 2640138 | 30355 | 4096 | - | 5 |
| | | толщины покрытия добавлять | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | К=4 | (до 6см) | | 0,02 | 0,04 | 1118 | 1962 | 133 | - | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 12350070 | 280722 | | | 1221 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 196707 | 31903 | | | 114 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12350070 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 733987 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 228609 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 11138654 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 304051 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 152 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 45608 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 759247 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 13413368 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1488 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 274217 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 13413368 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1488 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 274217 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.Локальная смета № 4-1

Фундаменты под опоры типа ОПФГ и установка опор

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0101-165-7 | -Копание ям с откосами | 11,25 | 389,25 | - | 4379 | - | 4948 | 2,48 | 28 |
| | | глубиной до 1,5 м вручную без | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | креплений для стоек и столбов | | 389,25 | - | 4379 | - | 113 | - | - |
| | | в грунтах 3 группы | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 41 | Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | -Устройство бетонной подготовки | 3,9 | 5420,77 | 66,01 | 21141 | 257 | 843 | 1,35 | 5 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 763 | 97 | 98 | 0,12 | - |
| 42 | Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В20;W4;F100 | 6,9 | 7128,14 | 98,32 | 49184 | 678 | 4952 | 4,41 | 30 |
| | | м3 | | 695,25 | 37,15 | 4797 | 256 | 98 | 0,18 | 1 |
| 43 | Е0106-11-6 | -Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона | 0,915 | 121637,97 | 11119,34 | 111299 | 10174 | 10546 | 42,5 | 39 |
| | | 1т | | 7560 | 4200,75 | 6917 | 3844 | 98 | 20,52 | 19 |
| 44 | Е0113-26-21 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | 24 | 19,64 | 0,02 | 471 | - | 68 | 0,02 | - |
| | | м2 | | 3,13 | - | 75 | - | 90 | - | - |
| 45 | Е0101-166-4 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 4,35 | 190,58 | - | 829 | - | 937 | 1,38 | 6 |
| | | м3 | | 190,58 | - | 829 | - | 113 | - | - |
| 46 | С | -Основание с фланцем | 30 | 13822,01 | - | 414660 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Е0133-204-1 | -Установка стальных опор | 100 | 3809,15 | 1831,4 | 380915 | 183140 | 273290 | 12 | 1200 |
| | | опора | | 1977,75 | 625,01 | 197775 | 62501 | 105 | 2,34 | 234 |
| 48 | С | -Опоры металлические | 100 | 51808,39 | - | 5180839 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ц0108-411-1 | -Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм | 200 | 114,4 | 7,8 | 22880 | 1560 | 9367 | 0,29 | 58 |
| | | м | | 48,8 | 0,5 | 9760 | 100 | 95 | - | 1 |
| 50 | С130806-8 | -Трубы стальные сварные | 200 | 148 | - | 29600 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм<br>м | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Кабельные работы | | | | | | | | |
| 51 | Е0101-162-3- | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м<br>м3 | 671,45 | 481,5<br>481,5 | -<br>- | 323302<br>323302 | -<br>- | 365331<br>113 | 2,78<br>- | 1867<br>- |
| 52 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей песком<br>м3 | 224 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 30038<br>30038 | -<br>- | 33943<br>113 | 0,97<br>- | 218<br>- |
| 53 | Е0101-166-2- | Засыпка вручную траншей землей<br>м3 | 435,2 | 134,1<br>134,1 | -<br>- | 58360<br>58360 | -<br>- | 65947<br>113 | 0,97<br>- | 423<br>- |
| 54 | Ц0108-141-1- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг<br>м | 492 | 26,4<br>19,1 | 3,1<br>0,5 | 12989<br>9397 | 1525<br>246 | 9161<br>95 | 0,11<br>- | 54<br>1 |
| 55 | Ц0108-141-3- | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг<br>м | 3004 | 31,5<br>19,8 | 7,5<br>1,6 | 94626<br>59479 | 22530<br>4806 | 61071<br>95 | 0,12<br>0,01 | 360<br>28 |
| 56 | Ц0108-407-7- | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм<br>м | 664 | 49,4<br>32,6 | 4,9<br>1 | 32802<br>21646 | 3254<br>664 | 21195<br>95 | 0,2<br>0,01 | 133<br>4 |
| 57 | Ц0108-407-9- | Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм<br>м | 668 | 83,1<br>55,1 | 8,9<br>2,1 | 55511<br>36807 | 5945<br>1403 | 36299<br>95 | 0,36<br>0,01 | 240<br>8 |
| 58 | С130804-9 | -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 66,4 | 999<br>- | -<br>- | 66334<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10м | | | | | | | | |
| 59 | С130804-11 | -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 66,8 | 2130 | - | 142284 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 60 | С151601-126 | -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 | 0,152 | 44700 | - | 6794 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 61 | С151601-136 | -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 | 0,34 | 84200 | - | 28628 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 62 | С151601-137 | -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 | 1,71 | 122300 | - | 208693 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 63 | С151601-139 | -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 | 1,3 | 235500 | - | 305585 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 5 | Тенге | | | 7582143 | 229065 | | | 4662 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 764327 | 73917 | | | 296 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6364006 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 46904 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 144309 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6145199 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 137093 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 69 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 20564 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 390066 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 6891165 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 956 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 164873 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 837222 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 101589 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 433659 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 238218 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 56843 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 487517 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 244 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 73127 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 79484 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1404223 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2880 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 506787 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 380915 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 260276 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 273290 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 137 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 40993 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39252 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 693457 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1571 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 301269 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 8988845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5407 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 972929 | - | | - |

РАЗДЕЛ 6. Подключение наружного освещения. Локальная смета № 4-2И

Заземление подстанции

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Ц0108-471-1 | -Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм | 8 | 431,6 | 21,6 | 3453 | 173 | 1154 | 0,9 | 7 |
| | | | | 149 | 2,9 | 1192 | 23 | 95 | 0,02 | - |
| | | | шт | | | | | | | |
| 65 | Ц0108-472-2 | -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 60 | 26,3 | 3,3 | 1578 | 198 | 1334 | 0,14 | 8 |
| | | | | 23 | 0,4 | 1380 | 24 | 95 | - | - |
| | | | м | | | | | | | |
| 66 | С11041-85 | -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,076 | 47200 | - | 3587 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |
| 67 | С11011-876 | -Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,076 | 50100 | - | 3808 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | т | | | | | | | |

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004

Прокладка кабеля 10 кВ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Е0101-13-6 | -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 259 | 46,51 | 44,35 | 12046 | 11486 | 4821 | 0,02 | 4 |
| | | | | 2,16 | 17,03 | 559 | 4410 | 97 | 0,07 | 18 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 69 | Е0101-71-3 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м | 170 | 9,06 | 9,06 | 1540 | 1540 | 67 | - | - |
| | | | | - | 0,41 | - | 69 | 97 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 70 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 85,05 | 134,1 | - | 11405 | - | 12888 | 0,97 | 83 |
| | | | | 134,1 | - | 11405 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 71 | Ц0108-141-5 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг | 1140 | 49,1 | 14,9 | 55974 | 16986 | 36064 | 0,19 | 217 |
| | | | | 29,9 | 3,4 | 34086 | 3876 | 95 | 0,02 | 22 |
| | | м | | | | | | | | |
| 72 | Ц0108-148-4 | -Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 133 | 60,4 | 15,6 | 8033 | 2075 | 5370 | 0,24 | 32 |
| | | | | 38,7 | 3,8 | 5147 | 505 | 95 | 0,02 | 3 |
| | | м | | | | | | | | |
| 73 | Ц0108-142-1 | -Устройство постели при одном кабеле в траншее | 580 | 36,7 | 27,8 | 21286 | 16124 | 8651 | 0,06 | 35 |
| | | | | 8,8 | 6,9 | 5104 | 4002 | 95 | 0,04 | 23 |
| 74 | Ц0108-142-2 | -На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | 580 | 11,2 | 7,9 | 6496 | 4582 | 2920 | 0,02 | 12 |
| | | | | 3,3 | 2 | 1914 | 1160 | 95 | 0,01 | 7 |
| | | м | | | | | | | | |
| 75 | С143008-92 | -Песок природный | 51,08 | 990 | - | 50568 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Ц0108-143-1 | -Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 580 | 32,4 | 23,7 | 18792 | 13746 | 7990 | 0,06 | 35 |
| | | | | 8,6 | 5,9 | 4988 | 3422 | 95 | 0,03 | 20 |
| | | м | | | | | | | | |
| 77 | Ц0108-143-2 | -На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | 1650 | 18,8 | 14,2 | 31020 | 23430 | 12540 | 0,03 | 50 |
| | | | | 4,5 | 3,5 | 7425 | 5775 | 95 | 0,02 | 33 |
| | | м | | | | | | | | |
| 78 | С143006-6 | -Кирпич и камни керамические | 4,62 | 11600 | - | 53592 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 1000шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | С Прайс-лист "Интеркомм ерц" | -Муфты соединительные сеч. 150 мм2 GUSJ-12/150-240 шт | 4 | 108393,87<br>- | -<br>- | 433575<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С Прайс-лист "Интеркомм ерц" | -Муфты концевые сеч. 150 мм2 GUST-12/150-240 шт | 2 | 66104,2<br>- | -<br>- | 132208<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | Ц0108-166-5 | -Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 185 мм2 шт | 4 | 2457,9<br>2363 | 39,4<br>11,3 | 9832<br>9452 | 158<br>45 | 9022<br>95 | 12<br>0,07 | 48<br>- |
| 82 | Ц0108-165-8 | -Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 шт | 2 | 4341,8<br>1616 | 2688<br>593,99 | 8684<br>3232 | 5376<br>1188 | 4199<br>95 | 8<br>3,45 | 16<br>7 |
| 83 | Ц0108-147-1-3 | -Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг м | 60 | 65,5<br>49,3 | 9,5<br>1,7 | 3930<br>2958 | 570<br>102 | 2907<br>95 | 0,31<br>0,01 | 19<br>1 |
| 84 | С Прайс-лист "Электроко мплекс" | -Кабели силовые на напряжение 10000В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2 м | 1033,05 | 2120,59<br>- | -<br>- | 2190674<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | Тенге | | | 3062081 | 96444 | | | 564 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 88843 | 24602 | | | 135 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 2929122 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы - | Тенге | | | 8782 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 97001 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2760045 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 92151 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 13823 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 181276 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3202550 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 640 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 110824 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 132959 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 16444 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 3808 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 104160 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 17775 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2666 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9044 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 159778 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 19110 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 3362328 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 754 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 129934 | - | | - |

РАЗДЕЛ 7. Строительство телефонной канализации. Локальная смета № 5-3-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Строительные работы | | | | | | | | |
| 85 | E0134-103-2 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб емк. 4 канала | 0,216 | 20163,38 | - | 4355 | - | 4598 | 124 | 27 |
| | | кан.-км | | 19350 | - | 4180 | - | 110 | - | - |
| 86 | C130804-15 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм | 21,6 | 6470 | - | 139752 | - | - | - | - |
| | | 10м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | C130804-34 | Манжеты полиэтиленовые | 3,7 | 482 | - | 1783 | - | - | - | - |
| | | 10шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | E0101-13-3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | 23,1 | 38,62 | 37,22 | 892 | 860 | 284 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | | 1,4 | 11,27 | 32 | 260 | 97 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 89 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 23,1 | 389,25 | - | 8992 | - | 10161 | 2,48 | 57 |
| | | | | 389,25 | - | 8992 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 90 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 21,45 | 6,48 | 6,48 | 139 | 139 | 44 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 45 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 91 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 21,45 | 134,1 | - | 2876 | - | 3250 | 0,97 | 21 |
| | | | | 134,1 | - | 2876 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 92 | Е0134-105-3 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 | 1 | 4751,4 | 653,59 | 4751 | 654 | 1930 | 9,25 | 9 |
| | | | | 1588,5 | 165,83 | 1589 | 166 | 110 | 0,67 | 1 |
| | | колодец | | | | | | | | |
| 93 | СПрайслист | Стоимость ККС-3 | 1 | 15057,87 | - | 15058 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х | 1 | 11400 | - | 11400 | - | - | - | - |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Е0101-13-3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 75,57 | 38,62 | 37,22 | 2918 | 2812 | 929 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,4 | 11,27 | 106 | 852 | 97 | 0,04 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 96 | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 66,67 | 389,25 | - | 25950 | - | 29324 | 2,48 | 165 |
| | | | | 389,25 | - | 25950 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 97 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 55,83 | 6,48 | 6,48 | 362 | 362 | 114 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 117 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 98 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 33,33 | 134,1 | - | 4470 | - | 5051 | 0,97 | 32 |
| | | | | 134,1 | - | 4470 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 223699 | 4826 | | | 313 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 48194 | 1441 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 72547 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2496 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 49635 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 15058 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 189 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 55684 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 28 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 8353 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 7694 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 135924 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 346 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 57988 | - | | - |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 151152 | - | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 151152 | - | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 9069 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 160221 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | Тенге | | | 296146 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 346 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 57988 | - | | - |

РАЗДЕЛ 8. Наружние сети газопровода. Локальная смета № 6-3-1И

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Подземный газопровод высокого давления | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 99 | E0101-12-14 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 362 | 27,84 | 26,18 | 10076 | 9475 | 3111 | 0,01 | 4 |
| | | | | 1,66 | 7,2 | 601 | 2606 | 97 | 0,03 | 9 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 100 | E0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка | 11 | 262,72 | - | 2890 | - | 3266 | 1,85 | 20 |
| | Т.Ч. П.3.187 К=1,2 | | | 262,72 | - | 2890 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 101 | E0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под приямки для стыков труб | 15 | 218,93 | - | 3284 | - | 3711 | 1,54 | 23 |
| | | | | 218,93 | - | 3284 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 102 | E0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы приямков | 15 | 134,1 | - | 2012 | - | 2273 | 0,97 | 15 |
| | | | | 134,1 | - | 2012 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 103 | E0101-164-2 | -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах прохода коммуникаций | 23 | 218,93 | - | 5035 | - | 5690 | 1,54 | 35 |
| | | | | 218,93 | - | 5035 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 104 | E0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 65 | 134,1 | - | 8717 | - | 9850 | 0,97 | 63 |
| | | | | 134,1 | - | 8717 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 105 | E0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 302 | 6,48 | 6,48 | 1957 | 1957 | 616 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 635 | 97 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 106 | E0101-27-8 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | 302 | 9,6 | 9,6 | 2899 | 2899 | 913 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м | | - | 3,12 | - | 941 | 97 | 0,01 | 4 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 107 | С143008-104 | -Смеси песчано-гравийные природные (с учетом уплотнения) | 368,44 | 630 | - | 232117 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 108 | Е0101-134-1 | -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 302 | 21,55 | 4,52 | 6507 | 1364 | 4989 | 0,11 | 33 |
| | | м3 | | 17,03 | - | 5143 | - | 97 | - | - |
| 109 | Е0101-17-14 | -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего грунта | 29 | 39,73 | 37,82 | 1152 | 1097 | 362 | 0,01 | - |
| | | | | 1,87 | 11 | 54 | 319 | 97 | 0,04 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 110 | Е0101-20-2 | -Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 29 | 3,77 | 3,24 | 109 | 94 | 45 | - | - |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 14 | 32 | 97 | - | - |
| | | Трубопроводы | | | | | | | | |
| 111 | Е0122-9-13 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с пневматическим испытанием | 0,0705 | 548565,71 | 251869,46 | 38674 | 17757 | 32166 | 1334 | 94 |
| | | | | 255825 | 95145,75 | 18036 | 6708 | 130 | 464,69 | 33 |
| | | км | | | | | | | | |
| 112 | С130806-139 | -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 720х8 мм | 70,78 | 13000 | - | 920166 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | | | | | | | |
| 113 | E0122-20-13 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 700 мм | 0,07051 | 364942,43<br>92655 | 245783,38<br>92846,25 | 96228<br>6532 | 17328<br>6546 | 17001<br>130 | 544,2<br>453,46 | 38<br>32 |
| | | км | | | | | | | | |
| 114 | E0122-33-6 | -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм | 0,311 | 78096,82<br>30375 | 39324,82<br>14854,5 | 24288<br>9447 | 12230<br>4620 | 18286<br>130 | 147,7<br>72,55 | 46<br>23 |
| | | т | | | | | | | | |
| 115 | C130810-100 | -Отводы /ТУ 36-2493-82/ сварные из электросварных труб под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 700 на Ру до 10 МПа, 720х9 мм | 3 | 23900<br>- | -<br>- | 71700<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 116 | E0125-51-4 | -Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 700 мм | 2 | 3603<br>684 | 1930,12<br>729 | 7206<br>1368 | 3860<br>1458 | 3391<br>120 | 3,4<br>4,66 | 7<br>9 |
| | | стык | | | | | | | | |
| 117 | Ц3924-38 | -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 720 мм, толщина стенки до 8 мм | 10 | 784,6<br>585 | 101<br>6,75 | 7846<br>5850 | 1010<br>67 | 710<br>12 | 3<br>0,04 | 30<br>- |
| | | стык | | | | | | | | |
| 118 | E0124-107-8-к=1,4;1,4;1,4 | -Установка сборников конденсата или гидравлических затворов на наружных сетях газопроводов диаметром 500 мм | 1 | 8949,84<br>4252,5 | 2833,68<br>1071 | 8950<br>4253 | 2834<br>1071 | 6921<br>130 | 15,9<br>3,74 | 16<br>4 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 119 | C12021-208 прим. | -Стоимость конденсатосборника Д-100 мм | 0,3367 | 127100<br>- | -<br>- | 42795<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 120 | C Прайс-лист | -Ковер | 1 | 6163,88<br>- | -<br>- | 6164<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Глатмет"2009г. | | | | | | | | |
| 121 | Е0124-114-1 | -Устройство контрольной трубки | 3 | 1681,02 | 290,34 | 5043 | 871 | 2325 | 2,74 | 8 |
| | | шт | | 486 | 110,25 | 1458 | 331 | 130 | 0,53 | 2 |
| 122 | С Прайс-лист "Глатмет"2009г. | -Ковер | 3 | 6163,88 | - | 18492 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Прокладка газопровода открытым способом Футляр Д-1020х8мм L-46,3 м-1шт | | | | | | | | |
| 123 | Е0122-9-16 | -Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с пневматическим испытанием | 0,0463 | 856576,82 | 441238,07 | 39660 | 20429 | 32500 | 1954 | 90 |
| | | км | | 373275 | 166682,25 | 17283 | 7717 | 130 | 814,07 | 38 |
| 124 | С130806-153 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004 | -Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х9 мм | 46,49 | 23200 | - | 1078457 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Е0122-20-16 | -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм | 0,0463 | 2093230,2 | 442408,82 | 96917 | 20484 | 18235 | 798,1 | 37 |
| | | км | | 135832,5 | 167123,25 | 6289 | 7738 | 130 | 816,23 | 38 |
| 126 | Е0122-47-14 | -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм | 46,3 | 1305,97 | 2,74 | 60466 | 127 | 15230 | 1,38 | 64 |
| | | м | | 252 | 1,04 | 11668 | 48 | 130 | 0,01 | - |
| 127 | Е0122-48-3 | -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 1000 мм | 1 | 5613,94 | 620,69 | 5614 | 621 | 1988 | 9,15 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | футляр | | 1518,75 | 10,58 | 1519 | 11 | 130 | 0,02 | - |
| | | Демонтажные работы | | | | | | | | |
| 128 | Е0122-9-13 | - Демонтаж труб Д-700мм | 0,0654 | 244168,01 | 90673,01 | 15969 | 5930 | 15962 | 800,4 | 52 |
| | | км | | | | | | | | |
| | | | | 153495 | 34252,47 | 10039 | 2240 | 130 | 278,81 | 18 |
| 129 | С01031-А33--1 | Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках | 9,19 | 260 | - | 2389 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 130 | С01031-А33--2 | Разгрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках | 9,19 | 312,8 | - | 2874 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | С010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 9,19 | 176,4 | - | 1621 | - | 324 | 0,74 | 7 |
| | | т | | 35,28 | - | 324 | - | 100 | - | - |
| 132 | Е0109-48-2 | -Резка труб на секции | 9,19 | 542,84 | 144,52 | 4987 | 1328 | 2418 | 1,34 | 12 |
| | | т | | 292,5 | - | 2687 | - | 90 | - | - |
| 133 | Е0101-12-14 | -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 118 | 27,84 | 26,18 | 3285 | 3089 | 1014 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,2 | 196 | 850 | 97 | 0,03 | 3 |
| 134 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м до 20м | 118 | 6,48 | 6,48 | 765 | 765 | 241 | - | - |
| | | м3 | | - | 2,1 | - | 248 | 97 | 0,01 | 1 |
| 135 | Е0101-27-8 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые | 118 | 9,6 | 9,6 | 1133 | 1133 | 357 | - | - |
| | | | | - | 3,12 | - | 368 | 97 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | последующие 5 м до 20м | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 136 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 118 | 21,55 | 4,52 | 2542 | 533 | 1949 | 0,11 | 13 |
| | | м3 | | 17,03 | - | 2010 | - | 97 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 2840981 | 127212 | | | 719 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 126706 | 44554 | | | 218 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2764294 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 209641 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 168573 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2066073 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 232120 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1621 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 203427 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 30514 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 178063 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 3145785 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1026 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 199087 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 4987 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 972 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2687 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2418 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 363 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 444 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 7850 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3050 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 71700 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 71700 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4302 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 76002 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 3229637 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1040 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 202137 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 9. Врезка в существующий газопровод | | | | | | | | |
| 137 | Ц0112-754-9<br>к=1,7;1,7;<br>1,7 | -Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 720 мм | 2 | 15485,3<br>13693,5 | 946,9<br>30,6 | 30971<br>27387 | 1894<br>61 | 24703<br>90 | 40<br>0,18 | 80<br>- |
| | | врезка | | | | | | | | |
| 138 | Е0119-16-2 | -Обрезка действующего газопровода диаметром 720 мм | 2 | 1546,19<br>488,25 | 669,81<br>258,87 | 3092<br>977 | 1340<br>518 | 1913<br>128 | 2,93<br>1,42 | 6<br>3 |
| | | обрезка | | | | | | | | |
| 139 | Е0124-106-2 | -Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм | 232 | 2315,13<br>695,25 | 1451,02<br>549 | 537110<br>161298 | 336637<br>127368 | 375266<br>130 | 2,92<br>2,68 | 677<br>622 |
| | | отключ | | | | | | | | |
| 140 | Е0124-106-1 | -Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм | 211 | 2007,7<br>600,75 | 1263,13<br>477 | 423625<br>126758 | 266520<br>100647 | 295627<br>130 | 2,53<br>2,33 | 534<br>492 |
| | | отключ | | | | | | | | |
| 141 | С2005-18 | -Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки, на тракторе 132 кВт /180 л.с./ | 2 | 1773<br>- | 1773<br>263,3 | 3546<br>- | 3546<br>527 | 679<br>129 | -<br>1 | -<br>2 |
| | | маш-ч | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | Тенге | | | 998344 | 609936 | | | 1297 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 316420 | 229121 | | | 1119 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 30971 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1690 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 27448 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 24703 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 3706 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 3340 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 59014 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 93 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 31154 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 964281 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 69522 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 516598 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 671572 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 336 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 100736 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 98151 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1734004 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2662 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 617334 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 3092 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 776 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1494 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1913 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 287 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 300 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 5305 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1781 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 1798324 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2765 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 650269 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 109281418 | 8957956 | | | 25705 |
| | | | ---- | | | --------- | --------- | | | -------- |
| | | | Тенге | | | 4159648 | 2359537 | | | 12075 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 9324099 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 57375 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 268758 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 8905244 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 253948 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 38092 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 574683 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10152729 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1689 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 306850 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 99345472 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1759780 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 5985970 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2323156 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 82885315 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 1621 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6698975 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3349 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1004846 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6362667 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 112407114 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 38112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6990817 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 385902 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 972 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 262963 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 275708 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 138 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 41356 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39697 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 701307 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1584 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 304319 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 225944 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 776 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1494 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 222852 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1913 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 287 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 13671 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 241528 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1781 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 123502679 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 41395 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 7603767 | - | | - |
| | | Итого по форме в ц. 2001 года: | | | | | 123502679 | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,5 % | | | | | 1852540 | | | |
| | | Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | | | | | 277881 | | | |
| | | Итого: | | | | | 125355219 | | | |
| | | Зимнее удорожание 2,287% | | | | | 2866874 | | | |
| | | Выслуга лет, 1,0% | | | | | 1253552 | | | |
| | | Доп.отпуска 0,4% | | | | | 501421 | | | |
| | | Итого: | | | | | 129977066 | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877 | | | | | 271358571,6 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% : | 5427171 |
| Итого: | 276785743 |
| НДС (12%) : | 33214289 |
| ИТОГО к оплате: | 310000032 |
| Всего к оплате с учетом тендерного снижения: | **310000000** |
| В том числе НДС 12,0%: | 33214286 |

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.