ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспор) и автомобильных дорог г. Алматы"**)
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2012** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 20 января 2012 года	код бюджетной программы "368002011422"	
				011-РБ	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**500 000 000**	**92 225 723**							**9 881 327**
	Итого к оплате		**92 225 723**							**9 881 327**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2012 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002011422. РБ-011.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории. Локальная смета № 1-4														
1	E0101-25-1	-Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	16337,87	9,85	9,85	160882	160882	42675	-	-						
				-	2,69	-	43995	97	0,01	144						
		м3														
2	E0101-25-9 К=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50м)	65351,48	8,28	8,28	541149	541149	143542	-	-						
				-	2,26	-	147982	97	0,01	484						
		м3														
3	E0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16337,87	26,2	25,02	428106	408793	125768	0,01	131						
				1,15	6,79	18789	110869	97	0,02	379						
		м3														
4	E010333-A30	-Перевозка грузов	22873,02	196	196	4483112	4483112	896622	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	39,2	-	896622	100	0,82	18829
		т								
5	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	16337,87	3,07	2,66	50192	43470	20919	-	44
		м3		0,39	0,93	6372	15194	97	-	50
6	E0101-130-3	-Уплотнение грунта насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	9495,37	9,48	9,48	89983	89983	29847	-	-
				-	3,24	-	30770	97	0,01	101
		м3								
7	E0101-130-9	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	66467,59	1,03	1,03	68260	68260	19926	-	-
	К=7			-	0,31	-	20542	97	-	67
		м3								
8	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь до 10 м (разравнивание обвалования земляного поливного канала)	2300	11,19	11,19	25737	25737	6827	-	-
				-	3,06	-	7038	97	0,01	23
		м3								
9	E0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	9200	9,4	9,4	86476	86476	22938	-	-
	К=4 к объему			-	2,57	-	23648	97	0,01	77
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5933898	5907863			175
			Тенге			25160	1296660			20153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5933898	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1321820	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1309064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		655
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196360	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7677540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1518180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7677540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20983
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1518180	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1

Земляные работы

Выборка просадочного грунта

10	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта) м3	6191,65	32,23	30,77	199576	190519	58647	0,01	61
				1,42	8,34	8792	51669	97	0,03	177
11	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	10835,39	176,4	176,4	1911362	1911362	382272	-	-
				-	35,28	-	382272	100	0,74	8028
12	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6191,65	3,77	3,24	23323	20086	9609	-	21
				0,48	1,12	2972	6935	97	-	23
13	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	9424,5	630	-	5937435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-25-3	-Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	9424,5	12,31	12,31	116006	116006	30771	-	-
				-	3,37	-	31723	97	0,01	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E0101-25-11- К=4 к объему	м3 Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	37698	9,74 -	9,74 2,66	367001 -	367001 100360	97349 97	- 0,01	- 328
16	E0101-130-3-	м3 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	32908,5	9,48 -	9,48 3,24	311858 -	311858 106641	103442 97	- 0,01	- 349
17	E0101-130-9- К=7	м3 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	230359,5	1,03 -	1,03 0,31	236572 -	236572 71195	69059 97	- -	- 233
18	E0101-135-1-	м3 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	32908,5	14,12	12	464585	394819	139336	0,01	401
		м3 Разработка выемки		1,62	2,75	53312	90334	97	0,01	401
19	E0127-82-2 -	Устройство дорожного корыта глубиной до 800 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	34653	33,43 1,03	29,06 10,26	1158450 35693	1007016 355540	520340 133	0,01 0,05	322 1736
20	E0101-17-8 -	м2 Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	27722,4	32,23 1,42	30,77 8,34	893578 39366	853025 231343	262587 97	0,01 0,03	273 791
21	E010333-A1-- 1	м3 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в	102,2	17,73	17,73	1812	1812	362	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насыпь, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		-	3,55	-	362	100	0,07	8
		т								
22	E010333-A30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	48412	176,4	176,4	8539877	8539877	1707975	-	-
				-	35,28	-	1707975	100	0,74	35867
		т								
23	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	27664	3,77	3,24	104205	89743	42935	-	92
		м3		0,48	1,12	13279	30984	97	-	103
		Устройство насыпи								
24	E0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 из временного карьера в насыпь	26511,33	32,23	30,77	854541	815761	251116	0,01	261
				1,42	8,34	37646	221237	97	0,03	756
		м3								
25	E010333-A1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами в насыпь, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 из временного карьера в насыпь	46394,83	17,73	17,73	822580	822580	164516	-	-
				-	3,55	-	164516	100	0,07	3455
		т								
26	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь до 10 м	26511,33	11,19	11,19	296662	296662	78691	-	-
				-	3,06	-	81125	97	0,01	265
		м3								
27	E0101-25-10 К=4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов в насыпь добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	106045,32	9,4	9,4	996784	996784	264402	-	-
				-	2,57	-	272579	97	0,01	891
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23236207	16971483			1431
			Тенге			191059	3906789			53513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23236207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115741	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4097849	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5957924	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4183411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2092
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	627512	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1645177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29064795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57036
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4725360	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29064795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57036
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4725360	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			29170105	22879346			1606
			---			---	---			---
			Тенге			216219	5203450			73667
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29170105	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115741	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5419669	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5958799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5492475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2746
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	823871	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2079755	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36742335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6243540	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			36742335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78019
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6243540	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				36742335				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				551135				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				82670				
		Итого:				37293470				
		Зимнее удорожание 2,287%				852902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет, 1,0%				372935				
		Доп.отпуска 0,4%				149174				
		Итого:				38668480				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877				80729808				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				1614596				
		Итого:				82344404				
		НДС (12%) :				9881328				
		ИТОГО к оплате:				92225732				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**92225723**				
		В том числе НДС 12,0%:				9881327				

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.