СН РК 1.04-03-2002
Приложение 4
Обязательное

«УТВЕРЖДАЮ»

(фамилия, имя, отчество и должность заказчика утверждающего акт)

АКТ

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтным жилых, общественных зданий
и объектов коммунального назначения

г. Шалкар «16» ноября 2011 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная ГККП «Шалкарская центральная районная больница»
(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

Решением от « 16 » ноября 2011 г. № 1290

В составе:

Председателя комиссии – представителя заказчика (инвестора, застройщика) гл.врач ГККП «Шалкарской центральной районной больницы» - Былкайыр Ж.Ш.
(фамилия, имя, должность)

Членов комиссии – представителей:

Автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации) Директор ТОО «Актобе Строй Эксперт» - Жанбауов Ж.К.
(фамилия, имя, должность)

Государственной архитектурно-строительной инспекции Директор Актюбинской областной архитектурно-строительной инспекции - Б.А. Пиримбетов
(фамилия, имя, должность)

Местных органов (служб) архитектуры и градостроительства Начальник ГУ «Шалкарского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства» - Утешов Д.Ш.
(фамилия, имя, должность)

Органов государственного противопожарного надзора Начальник Шалкарского районного отдела чрезвычайных происшествий М. Есалин
(фамилия, имя, должность)

Других заинтересованных органов государственного надзора Директор ТОО «Оразбай 2005» - Кыдыралин Г.А.
(фамилия, имя, должность)

Генерального подрядчика Председатель ПК «Ерзат» - Аликулов К.К.
(фамилия, имя, должность)

Субподрядных организаций
(фамилия, имя, должность)

Проектных организаций
(фамилия, имя, должность)

Эксплуатационной организации (предприятий, учреждений)
(фамилия, имя, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ПК «Ерзат»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом «Капитальный ремонт мед. вытрезвителя с установкой пожарно-охранной сигнализации» в г. Шалкар.
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании решения (постановления, распоряжения, приказа) от «___»_____2011г._____
(наименование органа вынесшего решения)
Разрешение на производство строительно-монтажных работ
от «____»_____2011г. №_____
3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком выполнившим ПК «Ерзат» «Капитальный ремонт мед. Вытрезвителя с установкой пожарно-охранной сигнализации»
(указать виды работ)
И субподрядными организациями_____
(наименование организации)
Выполнившими_____
(виды работ)
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «АктобеСтройЭксперт»
(наименование проектных организаций)
5. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту
_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проекта))
6. Проектно-сметная документация утверждена
ГККП «Шалкарская центральная районная больница»
(наименование организаций утверждавший проектно-сметную документацию на объект в целом)
от «___»_____2011 г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ « 01 » октября 2011 г., окончание работ « 30 » октября 2011 г.
(месяц, год) (месяц, год)
При продолжительности строительства, мес:
по норме или по ПОС._____ фактически_____

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:
сертификаты матераилов
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявлена к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели
_____
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)
10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основными материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
11. На объекте установлено согласно актом о приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведена в приложении. . . . . к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____единиц;
фактически_____единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
(сведения о выполнении)
13. Внешние наружные коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, канализаций, теплоснабжения, газоснабжения. Энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложений. . . . . к акту.
14. Недоделки и дефекты устранены_____

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документаций:
Всего 4 733,160 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 3948,069 тыс. тенге, оборудования, инструменты и инвентари 199,104 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт мед.вытрезвителя с установкой пожарно-охранной сигнализации

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии Былкайыр Ж.

Члены приемочной комиссии:

Пиримбетов Б.

Утешов Д.

Есалин М.

Кыдыралин Г.

Жанбаубов Ж.

Аликулов К.

Заказчик : ГККП "Шалкарская ЦРБ"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Установка пожарной сигнализации и ремонтно-строительныеработы в здании медвытрезвителя ГККП "Шалкарская ЦРБ"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2011 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	18	23.09.2011г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2011 года	Стоимость оборудования в ценах 2011 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Установка пожарной сигнализации и ремонтно-строительныеработы в здании медвытрезвителя ГККП "Шалкарская ЦРБ"	4 226 036	4 226 036	2 123 615	2 019 558	0	82 863	507 124	4 733 160
Всего по стройке:								
Итого за отч.м-ц: октябрь	4 226 036	4 226 036	2 123 615	2 019 558	0	82 863	507 124	4 733 160

Заказчик: _____

"____" октябрь 2011 года.

Подрядчик: _____

"____" октябрь 2011 года.

Заказчик: ГККП "Шалкарская ЦРБ"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Установка пожарной сигнализации и ремонтно-строительныеработы в здании медвытрезвителя ГККП "Шалкарская ЦРБ"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2011 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные "Гранит-5"	1	4 487,60	1,6	4488	2	3 848	23	23
		шт		4 275,00	0	4275	0	90	0	0
2	80-1-42	"Гранит-5"	1	5 432,00	0	5432	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
3	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические тепловой	8	153,50	0	1228	0	1 037	1	8
		шт		144,00	0	1152	0	90	0	0
4	80-1-47	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференцированный с индикатором ИП 101-3А-А3R1	8	345,25	0	2762	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические дымовой	6	369,90	1,6	2219	10	1 874	2	12
		шт		347,00	0	2082	0	90	0	0

6	80-1-40	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	6	485,00	0	2910	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические ручной	3	195,70	0	587	0	481	1	3
		шт		178,00	0	534	0	90	0	0
8	80-1-48	Извещатель охранно-пожарный ручной магнитоконтактный ИОП-502-7	3	565,60	0	1697	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Ц10-671-4	Провода при открытой проводке для систем ОПС: линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	80	56,10	0	4488	0	2 592	0,2	16
		м линии		36,00	0	2880	0	90	0	0
10	99-21-30	Кабель КСПВ 2х0,4 мм	60	4,41	0	265	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
11	99-21-32	Кабель 4х0,5 мм2	20	16,17	0	323	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	50	72,88	2,03	3644	102	3 492	0,397	20
		м короба		63,90	0,77	3195	39	108	0,2077	10
13	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	10	12,29	4,06	123	41	108	0,0423	0
		м провода		7,34	2,63	73	26	108	0,0114	0
14	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	30 200,00	0	302	0	0	0	0
		1000 м		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "выход"	3	135,55	0	407	0	402	0,778	2
		шт		124,20	0	373	0	108	0	0

16	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ	3	457,00	0	1371	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
17	Ц10-372-14	Станционное оборудование устройство регистратора на 4 зоны	1	1 397,50	0	1398	0	1 369	8	8
		устройство		1 355,00	0	1355	0	101	0	0
18	80-10-17 прайс	Регистратор A1-D245S	1	45 179,00	0	45179	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
19	80-10-10 прайс	Монитор 18,5 LGW1943SS-FF Black	1	11 665,00	0	11665	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Ц10-683-10	Сигнализация дистанционная: пульт управления	1	2 009,00	0	2009	0	1 661	2	2
		шт		1 845,00	0	1845	0	90	0	0
21	80-10-11	Пульт управления	1	19 786,00	0	19786	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
22	80-10-12 прайс	Видеокамера A1-WP43	1	7 519,00	0	7519	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
23	80-10-13 прайс	Бесперебойник UPS 500W	1	3 052,00	0	3052	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	12,6	270,90	23,78	3413	300	3 227	1,6539	21
		м2		247,12	8,98	3114	113	100	0,0439	1
2	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	12,6	5 612,23	3,14	70714	40	2 302	0,9112	11
		м2 проемов		152,26	0	1918	0	120	0,0302	0
3	Е56-10-1	Установка подоконных досок из ПВХ	8,4	3 781,63	0,47	31766	4	254	0,1576	1
		м		25,09	0,09	211	1	120	0,0008	0
4	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	18,9	158,38	23,78	2993	449	2 714	0,9115	17
		м2		134,60	8,98	2544	170	100	0,0439	1
5	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	18,9	4 254,40	31,37	80408	593	3 708	0,899	17
		м2 проемов		151,65	11,86	2866	224	120	0,1393	3
6	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1 380,00	0	13800	0	0	0	0

		комплект		0,00	0	0	0	0	0	0
7	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровидным механизмом из латуни	10	844,00	0	8440	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
8	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	122,5	51,33	4,89	6288	599	7 122	0,336	41
		м2		46,44	0,83	5689	102	123	0,0086	1
9	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	12,25	1 512,12	0	18523	0	8 001	3,24	40
		м3 подстилающего слоя		531,00	0	6505	0	123	0	0
10	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	24,5	3 335,36	261,86	81716	6416	18 036	3,44	84
		м3 изоляции		499,50	99	12238	2426	123	0,48	12
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	122,5	194,65	9,95	23845	1219	8 429	0,356	44
		м2 стяжки		52,20	3,74	6395	458	123	0,0182	2
12	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	99,9	692,87	4,9	69218	490	7 416	0,382	38
		м2 покрытия		58,50	1,85	5844	185	123	0,009	1
13	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	41,4	1 321,61	11,72	54715	485	8 966	1,06	44
		м2 покрытия		171,68	4,39	7108	182	123	0,0214	1
14	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	151,2	178,36	0,09	26968	14	2 816	0,0944	14
		м		15,12	0,02	2286	3	123	0,0001	0
15	Е15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими и финишными сухими на гипсовой основе	375,1	249,49	3,43	93584	1287	29 555	0,4552	171
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	27656	491	105	0,0063	2
16	Е15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими и финишными сухими смесями на гипсовой основе	122,5	406,90	3,94	49845	483	13 326	0,5535	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	12508	183	105	0,00729	1
	5-64-5	Шпаклевание откосов выравнивающими и финишными сухими смесями на гипсовой основе	12,4	448,42	6,12	5560	76	1 871	0,8056	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	1753	29	105	0,01132	0

18	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	375,1	151,40	2,1	56790	788	25 924	0,39	146
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	24393	296	105	0,0039	1
19	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	122,5	167,83	2,33	20559	285	10 561	0,49	60
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	9951	108	105	0,0043	1
20	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	12,4	151,40	2,1	1877	26	857	0,39	5
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	806	10	105	0,0039	0
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	84,6	1 477,05	2,1	124958	178	29 651	2	169
		м2 поверхности облицовки		333,00	0,79	28172	67	105	0,0039	0
22	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	186,4	3,69	0	688	0	743	0,0254	5
		м		3,69	0	688	0	108	0	0
23	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	38	8,42	0	320	0	346	0,0584	2
		шт		8,42	0	320	0	108	0	0
24	Е21-12-1	Прокладка кабельных каналов	285,4	72,88	2,03	20800	579	19 933	0,397	113
		м короба		63,90	0,77	18237	220	108	0,2077	59
25	99-21-1 Прайс	Кабельный канал	285,4	12,00	0	3425	0	0	0	0
		м		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Ц8-403-2	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный в кабельных каналах	285,4	35,30	9,6	10075	2740	6 480	0,13	37
		м		21,10	2,8	6022	799	95	0,016	5
27	16-7-152	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,2854	9 140,00	0	2609	0	0	0	0
		1000м		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	132,4	66,80	18,1	8844	2396	3 031	0,12	16
		м кабеля		20,30	3,8	2688	503	95	0,22	29

29	16-1-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х5+1х2,5 мм2	0,1324	44 700,00	0	5918	0	0	0	0
		1000м		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	10	172,08	0	1721	0	318	0,187	2
		шт		29,48	0	295	0	108	0	0
31	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	102,02	0	3265	0	1 019	0,188	6
		шт		29,48	0	943	0	108	0	0
32	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	1 082,30	0	12988	0	1 126	0,55	7
		шт		86,85	0	1042	0	108	0,157	2
33	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг конструкции в готовой нише или на стене	2	5 797,13	0	11594	0	851	2,3	5
		шт		393,75	0	788	0	108	0,06	0
34	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,90	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54,00	2,3	54	2	95	0,013	0
35	99-21-3	Счетчик СО-И 445	1	2 476,00	0	2476	0	0	0	0
		шт		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	48,6	620,54	0,64	30158	31	6 622	0,584	28
		м трубопровода		106,20	0,25	5161	12	128	0,0012	0
37	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	35,4	748,88	1,43	26510	51	4 664	0,56	20
		м трубопровода		102,38	0,54	3624	19	128	0,0026	0
38	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	7	5 930,28	21,53	41512	151	3 185	1,95	14
		комплект		346,50	9	2426	63	128	0,04	0
39	Е17-2-3	Установка смесителей	7	1 893,32	1,57	13253	11	1 129	0,7	5
		шт		126,00	0	882	0	128	0	0

40	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9 759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	0
41	Е17-2-3	Установка смесителей	1	1 793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
		шт		126,00	0	126	0	128	0	0
42	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	7 826,62	39,24	15653	78	1 031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	32	128	0,07	0
43	Е17-3-5	Установка душевых кабинок	1	16 842,48	70,85	16842	71	550	2,39	2
		комплект		402,75	27	403	27	128	0,13	0
44	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	50 381,74	397,49	50382	397	3 128	13,4	13
		водоподогреватель		2 295,00	148,5	2295	149	128	0,73	1
45	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром до 25 мм	28	575,24	39,24	16107	1099	9 677	1,47	41
		шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
46	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных металлопластиковых труб наружным диаметром 20 мм	96,2	711,28	12,19	68425	1173	36 580	1,64	158
		м трубопровода		292,50	4,57	28139	440	128	0,0223	2
47	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	4,5	28,89	27,85	130	125	41	0,00724	0
		м 3 грунта		1,04	8,44	5	38	97	0,0315	0
48	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,67	17 355,25	1538,85	28983	2570	4 759	9,655	16
		м3 конструкций колодцев		1 615,95	576,23	2699	962	130	2,814	5
49	Е23-24-1	Установка люка	1	8 345,39	35,42	8345	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
50	Е21-27-1	Установка вентиляторов в квартирах (вытяжка)	7	3 363,50	0	23545	0	765	0,58	4
		шт		101,25	0	709	0	108	0,2	1
51	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке	111	109,47	1	12151	111	15 434	0,4934	55

		м		108,47	0,16	12040	18	128	0,0014	0
52	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	28,8	472,48	3,96	13607	114	1 979	0,297	9
		м трубопровода		52,20	1,49	1503	43	128	0,0073	0
53	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	108,4	606,31	7,95	65724	862	9 498	0,372	40
		м трубопровода		65,48	2,97	7098	322	128	0,0145	2
54	Е16-15-2	Установка задвижек диаметром 50 мм	4	7 923,47	39,24	31694	157	1 336	1,47	6
		шт		245,25	15,75	981	63	128	0,07	0
55	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	17,28	4 327,14	34,73	74773	600	2 687	0,682	12
		кВт		108,45	13,01	1874	225	128	0,0635	1
56	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	16	62,13	0	994	0	461	0,12	2
		комплект		22,50	0	360	0	128	0	0
57	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	22	150,85	0,07	3319	2	2 495	0,646	14
		м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	2376	0	105	0,0001	0
58	Е19-2-2	Замена котла "Яик"	1	32 412,04	114,79	32412	115	1 403	5,94	6
		прибор		1 053,00	42,75	1053	43	128	0,21	0
59	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	18 083,67	120,17	18084	120	2 897	13	13
		насос		2 218,50	45	2219	45	128	0,22	0
60	Е16-26-2	Замена счетчиков газовых	1	4 213,37	36,99	4213	37	288	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,50	13,5	212	14	128	0,07	0
						1539136	27455	330 218		1662
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						277649	9574			135
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						330 218				

Заработная плата, тенге				49533				
трудоемкость, чел-ч				165				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге				112161				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге				1981516				
пожарная сигнализация				142102				
Глава 2 основные объекты строительства				2123618				
Итого по главам 1-7				2123618				
Итого по сметному расчетному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				2123618				
в текущих ценах 2011 года, МРП тек=1512 тенге (к=1,951)				4143173				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				82863				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				4226036				
НДС (12%)				507124				
Стоимость строительства				4733160				

Сдал председатель ПрК "Ерзат" _____ Аликулов К.К.

Принял: НачальникГККП "Шалкарская ЦРБ" _____ Былкайыр Ж.Ш.

Технадзор: Директор ТОО "Оразбай 2005" _____ Кыдыралин Г.