ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

Форма № кс-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года	коды бюджетной программы "385003015432, 385003015168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**65 284 888**	**65 284 888**							**6 994 809**
	Итого к оплате		**65 284 888**							**6 994 809**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта в карьере										
1	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	33378,99	630	-		21028762	-		-	-	-
		м3		-	-		-	-		-	-	-
		Устройство насыпи										
2	Е0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	33378,99	12,31	12,31		410862	410862		108983	-	-
		м3		-	3,37		-	112354		97	0,01	367
3	Е0101-25-11	Разработка дренирующего привезенного грунта	133515,95	9,74	9,74		1299818	1299818		344783	-	-
	К=4 к объему	бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),		-	2,66		-	355446		97	0,01	1162
		м3										
4	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными	33378,99	9,48	9,48		316317	316317		104921	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см		-	3,24	-	108166	97	0,01	353
		м3								
5	Е0101-130-9-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	233652,91	1,03	1,03	239954	239954	70046	-	-
				-	0,31	-	72213	97	-	236
		м3								
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	33378,99	14,12	12	471227	400464	141328	0,01	407
		м3		1,62	2,75	54074	91625	97	0,01	407
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23766940	2667414			407

			Тенге			54074	739804			2525
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23766940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	793878	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21045451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			770061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115509	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26009221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26009221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909387	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			23766940	2667414			407

			Тенге			54074	739804			2525
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23766940	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	793878	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21045451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			770061	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		385
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115509	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1472220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26009221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909387	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26009221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909387	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	26009221
Временные здания и сооружения 1,5 %	390138
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	58521
Итого:	26399359
Зимнее удорожание 2,287%	603753
Выслуга лет, 1,0%	263994
Доп.отпуска 0,4%	105597
Итого:	27372704
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,088	57147141
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1142943
Итого:	58290084
НДС (12%) :	6994810
ИТОГО к оплате:	65284894
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**65284888**
В том числе НДС 12,0%:	6994809

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Трансном"

_____ Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"** Форма № кс-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**475 697 193**	**56 579 254**							**6 062 063**
	Итого к оплате		**56 579 254**							**6 062 063**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 18+28,0. Локальная смета № 2-4И2								
		Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м								
1	Е0106-11-6	-Установка закладных деталей для перильного ограждения	0,0158	18837,97	11119,34	298	176	195	42,5	1
		1т		7560	4200,75	119	66	105	20,52	-
2	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0016	53000	-	85	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04С-2004								
3	С11011-874	-Листовая сталь 200х150х10 мм	0,0142	63600	-	903	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0130-7-1	-Устройство лотка между открылками из монолитного бетона В-20 на входе и выходе	1,8	7189,04	532,08	12940	958	1111	2,55	5
		м3		434,25	131,85	782	237	109	0,43	1
5	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,0197	65000	-	1281	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1500	0,28	0,28	422	422	133	-	-
		м2		-	0,09	-	137	97	-	1
7	Е0101-155-2	-Мощение одиночное откосов насыпи при толщине слоя камня 0,2 м	2	470,65	0,69	941	1	647	2,12	4
		м2		333	0,25	666	1	97	-	-
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов и русла	17,5	2031,07	38,67	35544	677	6194	1,99	35
		м3		310,5	14,24	5434	249	109	0,07	1
9	Е0101-158-5	-Укрепление откосов на входе бетонными плитами	14,1	995,64	30,59	14039	431	2588	1,22	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20)		181,13	8,11	2554	114	97	0,04	1
		м2								
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0356	65000	-	2314	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0101-158-5-	Укрепление русла на входе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20)	5	995,64	30,59	4978	153	918	1,22	6
				181,13	8,11	906	41	97	0,04	-
		м2								
12	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011	65000	-	715	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0101-159-2-	Устройство упоров при укреплении откосов у подошвы насыпи из бетонных блоков Б-5	6	721,53	203,27	4329	1220	2186	2,03	12
				321,75	53,86	1931	323	97	0,19	1
		м								
14	С143023-147 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/	6	3780	-	22680	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			101468	4038			80

			Тенге			12391	1168			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101468	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2987	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5297	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76756	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			122367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15655	-		-

РАЗДЕЛ 2. Одноочковая труба отв. 2х2 м на ПК 21+90. Локальная смета № 2-5И2

Устройство железобетонной одноочковой трубы отверстием 2х2 м

15	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	434,94	9,24	9,24	4021	4021	1266	-	-
				-	3	-	1305	97	0,01	5
		м3								
16	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	434,94	7,91	7,91	3441	3441	1084	-	-
				-	2,57	-	1117	97	0,01	4
		м3								
17	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	25,96	990,12	33,87	25708	879	7803	1,94	50
				263,25	12,47	6835	324	109	0,06	2
		м3								
18	Е0130-6-1	-Устройство фундамента из	2,58	1789,63	922,5	4621	2382	1796	2,44	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		блоков № 44								
		м3		398,25	239,85	1028	619	109	0,82	2
19	С143019-65	-Блоки № 44	2,58	15500	-	40025	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,58	129	-	333	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,58	140	-	362	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,58	160	-	413	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов	0,5	1579,04	532,08	790	266	309	2,55	1
		м3		434,25	131,85	217	66	109	0,43	-
24	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,51	5290	-	2698	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,51	554	-	283	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0130-64-9	-Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до	15,85	3837,06	753,75	60817	11947	17924	4,96	79
				841,5	195,98	13338	3106	109	0,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3,5; 5 м м3								
27	С143023-85 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Звено ЗП12.100 /ТП 3.503.1-177.93/ шт	7	97400 -	- -	681800 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0130-66-2	-Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 2 м м3	34,1	2114,46 432	697,5 181,35	72103 14731	23785 6184	22798 109	2,54 0,62	87 21
29	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250) м3	34,1	5410 -	- -	184481 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	34,1	369 -	- -	12583 -	- -	- -	- -	- -
31	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	34,1	925 -	- -	31543 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0116	50600 -	- -	587 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-22	-Арматурные заготовки, не	0,795	53600	-	42612	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,079	53000 -	- -	4187 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0106-11-6	-Установка закладных деталей для перильного ограждения 1т	0,0104	18837,97 7560	11119,34 4200,75	196 79	116 44	128 105	42,5 20,52	- -
36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0011	53000 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
37	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Листовая сталь 200х150х10 мм т	0,0093	63600 -	- -	591 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0130-10-1	-Заделка швов цементным раствором М-200 м3	0,3618	985,54 285,75	690,89 210,53	357 103	250 76	196 109	1,6 0,87	1 -
39	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200 м3	0,3618	5620 -	- -	2033 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04С-2004								
40	С11011-457	-Пакля пропитанная кг	9,82	195 -	- -	1914 -	- -	- -	- -	- -
41	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумнсй мастикой двухслойной м2	81,76	321,4 102,83	13,7 5,04	26278 8408	1120 412	9613 109	0,61 0,02	49 2
42	Е0130-78-2	-Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы и оголовков м2	11,42	1088,46 157,5	20,67 7,61	12428 1798	236 87	2055 109	0,91 0,31	10 4
43	Е0130-7-1	-Устройство лотка между открылками из монолитного бетона В-20 на входе и выходе м3	11,5	7189,04 434,25	532,08 131,85	82674 4994	6119 1516	7096 109	2,55 0,43	29 5
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,31	65000 -	- -	20150 -	- -	- -	- -	- -
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов и русла м3	14	2031,07 310,5	38,67 14,24	28435 4347	541 199	4956 109	1,99 0,07	28 1
46	Е0101-158-5	-Укрепление откосов на входе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20) м2	22,2	995,64 181,13	30,59 8,11	22103 4021	679 180	4075 97	1,22 0,04	27 1
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,048	65000 -	- -	3120 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 т								
48	Е0101-158-5-	Укрепление откосов на выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20) м2	23,3	995,64	30,59	23198	713	4277	1,22	28
				181,13	8,11	4220	189	97	0,04	1
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,051	65000	-	3315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
50	Е0101-158-5-	Укрепление русла на выходе бетонными плитами монолитными, при толщине 12 10+2 см (бетон В-20) м2	29,7	995,64	30,59	29571	909	5452	1,22	36
				181,13	8,11	5380	241	97	0,04	1
51	Е0101-158-6-	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	594	71,78	0,16	42639	95	6759	0,08	45
				11,66	0,07	6926	42	97	-	-
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,167	65000	-	10855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1483323	57498			478

			Тенге			76426	15708			60
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1483323	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110373	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92133	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87390	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1151636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14638	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1675763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106771	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1675763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	106771	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-110кВ(122А/101А)НА ПК21+20. Локальная смета 4-4И2

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

53	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	399,9	29,64	28,03	11852	11208	3362	0,01	4
				1,61	7,06	644	2822	97	0,02	10
		м3								
54	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,8	389,25	-	10043	-	11348	2,48	64
				389,25	-	10043	-	113	-	-
		м3								
55	Е0101-90-3	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	18	33,98	-	612	-	691	0,22	4
				33,98	-	612	-	113	-	-
		м2								
56	Е0133-1-8	-Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	4,8	2187,61	1338,23	10501	6424	4576	3,46	17
				609,75	298,26	2927	1432	105	1,06	5
		1м3								
57	Е0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	399,9	7,57	7,57	3028	3028	954	-	-
				-	2,46	-	983	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
		м3								
58	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	399,9	21,55	4,52	8616	1806	6606	0,11	43
		м3		17,03	-	6810	-	97	-	-
59	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	96	245,44	3,82	23562	367	4171	0,21	20
				37,35	1,44	3586	138	112	0,01	1
		м2								
60	E0133-25-1	-Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	72	37,47	23,7	2698	1706	1610	0,09	6
				13,77	7,53	991	542	105	0,03	2
		1м								
61	E0133-11-12	-Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т	18	8946,9	5316,52	161044	95697	86723	19,6	353
				3420	1168,53	61560	21034	105	4,43	80
		1т								
62	E0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов	68	2476,72	1756,72	168417	119457	65915	3,76	256
				616,5	306,68	41922	20854	105	1,06	72
		комплект								
63	E0133-17-1	-Демонтаж проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	1,99	42324,07	25989,07	84310	51770	47851	93,3	186
				16335	6542,58	32539	13033	105	26,81	53
		1км								
64	E0133-17-1	-Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	2,05	44868,82	25989,07	91981	53278	49244	93,3	191
				16335	6542,58	33487	13412	105	26,81	55
		1км								
65	E0133-1-4	-Демонтаж сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до 1 м3	4,5	2328,14	1379,76	10477	6209	4354	3,73	17
				657	264,56	2957	1190	105	1,05	5
		1м3								
66	E0133-18-1	-Демонтаж грозозащитного троса	0,996	8760,64	4193,14	8726	4176	5922	26,5	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км		4567,5	1094,79	4549	1090	105	4,21	4
		1км								
67	Е0133-18-1	-Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	1,02	9317,52 4567,5	4193,14 1094,79	9550 4682	4298 1122	6094 105	26,5 4,21	27 4
		1км								
68	С151607-34	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 240/32 мм2	5,66	335000 -	- -	1897490 -	- -	- -	- -	- -
		т								
69	С Прайслист	-Опора оцинкованная	18	116484,22 -	- -	2096716 -	- -	- -	- -	- -
		тн								
70	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519 "	-Фундамент ж/б ФЗ-АМ	4	60721,5 -	- -	242886 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
71	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,09	46400 -	- -	4176 -	- -	- -	- -	- -
		т								
72	С143008-3	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-200 фракции 5-10 мм	2	1180 -	- -	2360 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
73	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,23	36700 -	- -	8441 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4857485	359425			1215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			207308	77653			295
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4361366	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12826	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166691	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3998382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4808575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192945	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			335075	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22071	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35676	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251327	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5651	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41327	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			161044	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82594	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			262633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5466321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329874	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-220кВ(2083/2093)НА ПК8+29. Локальная смета 4-5И2

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

74	Е0133-17-1	-Демонтаж проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	1,2	42324,07	25989,07	50789	31187	28826	93,3	112
					16335	6542,58	19602	7851	105	26,81	32
75	Е0133-18-2	-Демонтаж грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	1км	1,2	7415,08	3432,58	8898	4119	6171	23,1	28
					3982,5	914,74	4779	1098	105	3,51	4
76	С01031-А37--1	Погрузка провода и троса при автомобильных перевозках	т	3,48	122,8	-	427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	С01031-А37--2	Разгрузка провода и троса при автомобильных перевозках	т	3,48	102,8	-	358	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

78	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов	комплект	57	2476,72	1756,72	141173	100133	55252	3,76	214
					616,5	306,68	35141	17481	105	1,06	60
79	Ц0108-20-4	-Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 220 кВ	шт	43	1492,5	560	64178	24080	43056	5	215
					923	131	39689	5633	95	0,76	33
80	Е0133-17-1 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	-Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	1км	0,86	76721,07	42881,97	65980	36878	35709	164,21	141
					28749,6	10795,25	24725	9284	105	44,24	38
81	С151607-34	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1		4,76	335000	-	1593892	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 240/32 мм2								
		т								
82	Е0133-18-1	-Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,86	9317,52	4193,14	8013	3606	5113	26,5	23
				4567,5	1094,79	3928	942	105	4,21	4
		1км								
83	Е0133-24-1	-Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	0,86	5697,17	2955,17	4900	2541	2443	10,9	9
				2016	689,18	1734	593	105	3,44	3
		1км								
84	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1146	46400	-	5317	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
85	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС70-Е	4	550,25	-	2201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС120-Е	476	634,91	-	302216	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	С1-2 ТОО VALSA	-Скоба СК-12-1А	92	215,87	-	19860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М"	-Узел крепления КГП-16-1	11	680,31	-	7483	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М"	-Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	44	967,23	-	42558	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-4А	44	484,22	-	21306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	44	184,12	-	8101	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	С1-2 ТОО VALSA	-Серьга СР-12-16	62	110,05	-	6823	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
93	С1-2 ТОО VALSA	-Коромысло 2КУ-12-1 шт	33	3228,71	-	106548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С1-2 ТОО VALSA	-Ушко двухлапчатое У2-12-16 шт	42	309,83	-	13013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С1-2 ТОО VALSA	-Ушко специальное УСК-7-16 шт	33	384,75	-	12697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	С1-2 ТОО VALSA	-Ушко однолапчатое У1-12-16 шт	3	309,83	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	С1-2 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НС-70-3 шт	3	1598,7	-	4796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С1-2 ТОО VALSA	-Скоба СК-12-16 шт	16	310,68	-	4971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С1-2 ТОО VALSA	-Зажим натяжной болтавой НБ-3-6Б шт	25	1671,92	-	41798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С1-6 ТОО VALSA	-Гаситель ГВН-4-32 шт	28	5671,83	-	158811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	С11011-207	-Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/ 10м	86,1	384	-	33062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2731098	202545			742

			Тенге			129597	42881			174
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2692351	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11164	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2353321	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26119	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3038467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		991
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196270	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38747	-	-		-
		Материалы -	Тенге			624	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2326	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33062	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	366	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2471	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2693	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3082128	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1005
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198963	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 0,4-10кВ от ПК14+00. Локальная смета 4-7И2

ВЛ-10кВ фидер № 1-42 на ПК0+00-ПК0+80
Демонтажные работы

102	Ц0108-88-3	-Демонтаж конструкции металлических	0,036	102170	1870	3678	67	292	52	2
		т		8280	270,01	298	10	95	1,57	-
103	Е0133-103-1	-Демонтаж одностоечных железобетонных опор 6-10 кВ /с траверсами/	2	1384,48	878,23	2769	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0133-110-1	-Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	0,2	50968,34	30853,34	10194	6171	5680	112	22
				20115	6934,14	4023	1387	105	24,28	5
		1км								
105	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	5,09	152,8	-	778	-	545	2,25	11
				106,96	-	545	-	100	-	-
		т								
106	С01031-А11-21	-Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	5,09	140	-	713	-	499	2,06	10
				98	-	499	-	100	-	-
		т								
107	Е010332-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 54км,класс груза 1	5,09	164,43	164,43	837	837	167	-	-
				-	32,89	-	167	100	0,69	4
		т								
108	Е0133-110-1	-Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	0,2	52004,47	30853,34	10401	6171	5680	112	22
				20115	6934,14	4023	1387	105	24,28	5
		1км								
109	С151607-29	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,0552	313500	-	17305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	С Цена ТОО "АСПМК-519 "	-Анкер типа АЦ-1	3	2201,01	-	6603	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
111	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	62000	-	62000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
112	С143019-201	-Плита П-3И	0,35	2340	-	819	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
113	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
114	С1-1 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Изолятор ШФ-20В	1	156,17	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
115	С1-9 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Колпачок К-6	1	6,11	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПС-3	2	196,91	-	394	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПА-2	4	196,91	-	788	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС 70-Д	8	550,25	-	4402	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
119	С1-3 ТОО VALSA	-Ушко У1-7-16 шт	4	309,83	-	1239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	С1-4 ТОО VALSA	-Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7 шт	4	167,19	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	С1-7 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НБ-2 шт	4	1671,92	-	6688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					ВЛ 0,4кВ					
					Демонтажные работы					
122	Е0109-17-2 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	-Демонтаж металлических опор с кронштейнами т	3,6	1986,7	985,31	7152	3547	2803	3,48	13
				588,6	276,62	2119	996	90	0,92	3
123	Е0133-108-1-	-Демонтаж провода 1км	1	7055,78	4310,78	7056	4311	4110	16,1	16
				2745	1169,46	2745	1169	105	4,45	4
124	Ц0108-394-2-	-Сип+демонтаж м	799,8	117,71	61,5	94144	49188	56005	0,34	273
				56,21	17,5	44957	13996	95	0,1	81
125	Ц0108-595-2-	-Демонтаж светильников шт	30	768,1	283	23043	8490	16134	2,73	82
				485,1	81	14553	2430	95	0,47	14
126	Е0133-102-1-	-Демонтаж вручную деревянных опор для ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей цельных одностоечных стоек длиной до 9,5 м опора	10	640,6	116,35	6406	1164	5954	3,33	33
				524,25	42,75	5243	428	105	0,21	2
127	Е0133-102-1-0	-Демонтаж вручную одностоечных с одним подкосом деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной до 9,5 м с одинарными приставками	5	2442,74	395,24	12214	1976	11517	12,9	65
				2047,5	146,25	10238	731	105	0,71	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора								
128	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	45	1534,11	878,23	69035	39520	35564	3,06	138
		опора		506,25	246,42	22781	11089	105	1,03	46
129	С01031-А11--11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	112,5	152,8	-	17190	-	12033	2,25	253
		т		106,96	-	12033	-	100	-	-
130	С01031-А11--21	Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	112,5	140	-	15750	-	11025	2,06	232
		т		98	-	11025	-	100	-	-
131	С01031-А12--1	Погрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	3,6	234,3	-	843	-	590	3,44	12
		т		164,01	-	590	-	100	-	-
132	С01031-А12--2	Разгрузка изделий металлических при автомобильных перевозках	3,6	232,8	-	838	-	587	3,42	12
		т		162,96	-	587	-	100	-	-
133	С01031-А27--1	Погрузка трансформатора и проводов при автомобильных перевозках	6,7	134,3	-	900	-	630	1,97	13
		т		94,01	-	630	-	100	-	-
134	С01031-А27--2	Разгрузка трансформатора и проводов при автомобильных перевозках	6,7	104,3	-	699	-	489	1,53	10
		т		73,01	-	489	-	100	-	-
135	Е010332-А30--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 30км,класс груза 1	10,3	164,43	164,43	1694	1694	339	-	-
		т		-	32,89	-	339	100	0,69	7
		Кабельные линии								
136	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную для прокладки кабеля	348,74	389,25	-	135746	-	153393	2,48	865
		м3		389,25	-	135746	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей с разравниванем лишнего грунта по месту	232,18	167,18	-	38816	-	43862	1,21	281
				167,18	-	38816	-	113	-	-
		м3								
138	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	229,77	29,64	28,03	6810	6440	1931	0,01	3
				1,61	7,06	370	1621	97	0,02	6
		м3								
139	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,11	389,25	-	2766	-	3126	2,48	18
				389,25	-	2766	-	113	-	-
		м3								
140	E0101-166-3-	Засыпка вручную траншей	78,96	167,18	-	13201	-	14917	1,21	96
		м3								
				167,18	-	13201	-	113	-	-
141	E0101-27-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	157,92	7,57	7,57	1196	1196	377	-	-
				-	2,46	-	388	97	0,01	1
		м3								
142	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	236,88	21,55	4,52	5104	1070	3913	0,11	26
		м3		17,03	-	4034	-	97	-	-
143	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1032	36,7	27,8	37874	28690	15392	0,06	62
		м		8,8	6,9	9082	7121	95	0,04	41
144	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	1032	11,2	7,9	11558	8153	5196	0,02	21
		м		3,3	2	3406	2064	95	0,01	12
145	С143008-92	-Песок природный	154,8	990	-	153252	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
146	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	1032	32,4	23,7	33437	24458	14216	0,06	62
				8,6	5,9	8875	6089	95	0,03	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
147	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	1032	18,8	14,2	19402	14654	7843	0,03	31
				4,5	3,5	4644	3612	95	0,02	21
		м								
148	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	12,73	11600	-	147725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С Прайс-лист ТОО "Электротехника"	-Кабель АСБ-10 3х240 мм2 м	2106,3	2018,01	-	4250536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Ц0108-148-6	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 13 кг	73	91,2	25,7	6658	1876	4542	0,38	28
		м		59,2	6,3	4322	460	95	0,04	3
151	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,164	78245	36133,62	12832	5926	10972	247	41
				41850	9612,9	6863	1577	130	37,3	6
		км								
152	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	16,8	12100	-	203280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
153	Ц0108-141-6	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	2065	54,9	19,9	113369	41094	69054	0,19	392
				30,6	4,6	63189	9499	95	0,03	55
		м								
154	Ц0108-165-9	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	6	4757,7	2963	28546	17778	13788	9	54
				1764	655	10584	3930	95	3,8	23
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Ц0108-167-10	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2 шт	10	2900,2 2363	20,2 4,5	29002 23630	202 45	22491 95	12 0,03	120 -
156	С Прайс-лист ТОО "Интеркоммерц"	-Муфта ф.Raychem шт	6	17400,25 -	- -	104402 -	- -	- -	- -	- -
157	С151610-32	-Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5 шт	10	23100 -	- -	231000 -	- -	- -	- -	- -
158	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	1	18700 -	- -	18700 -	- -	- -	- -	- -
159	С143019-201	-Плита П-3И м2	0,7	2340 -	- -	1638 -	- -	- -	- -	- -
160	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,09	154400 -	- -	13896 -	- -	- -	- -	- -
161	С1-1 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-	-Изолятор ШФ-20В шт	2	156,17 -	- -	312 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	изоляторно го										
162	С1-9 "ENSTO"	-Колпачок К-6	шт	2	106,66	-	213	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
163	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПС-3	шт	3	196,91	-	591	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
164	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПА-2	шт	4	196,91	-	788	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
165	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС70-Д	шт	4	550,25	-	2201	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
166	С1-3 ТОО VALSA	-Ушко У1-7-16	шт	2	309,83	-	620	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
167	С1-4 ТОО VALSA	-Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	2	167,19	-	334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
168	С1-7 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НБ-2	шт	2	1671,92	-	3344	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
169	С1-6 ТОО VALSA	-Серьга СРС-7-17	шт	3	110,05	-	330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
170	С1-7 ТОО VALSA	-Скоба СК-7	шт	3	310,68	-	932	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
171	Ц0108-56-1	-Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до		1	568,5	25,5	569	26	436	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600 А		452	6,8	452	7	95	0,04	-
		шт								
172	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ	2	655,5	60,5	1311	121	911	3	6
				466	13,5	932	27	95	0,08	-
173	С	-Разрядник РВО-10	2	2806,28	-	5613	-	-	-	-
	Прайс-лист ТОО "Казтрансформатор"	шт		-	-	-	-	-	-	-
174	С290319-303-96	-Зажим аппаратный А1А-50	2	238,28	-	477	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	С290319-304-20	-Зажим аппаратный А2А-50	2	248,21	-	496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	С 1-12 ОСОЦ-2001-1 П.551-0457	-Наконечник 7-8	3	426,18	-	1279	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	С1-2 ТОО ООО"Промэко"	-Разъединитель РЛНД с приводом	1	13544,68	-	13545	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	С151610-4	-Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75	1	6150	-	6150	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	Ц0108-165-5	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	1	2352,9	1407	2353	1407	1176	5	5
				927	311	927	311	95	1,8	2
		шт								
180	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,0994	493900	-	49094	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
181	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,013	47200	-	614	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-