ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

Форма № кс-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ДЕКАБРЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 10 от 13 декабря 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**1 346 845 750**	**112 601 750**							**12 064 473**
	Итого к оплате		**112 601 750**							**12 064 473**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 10 от 13 декабря 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Снос строений. Локальная смета № 1-2								
1	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов	123,07	4330,04	2095,79	532879	257920	372104	13,32	1639
		м3		2234,25	789,37	274959	97145	100	3,86	475
2	Е0146-59-5	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов	850,42	263,03	93,15	223686	79216	174056	1,07	909
		1-2-этажных кирпичных зданий		169,88	34,79	144470	29586	100	0,17	142
		м3								
3	Е0146-59-4	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов	45,56	159,78	9,93	7279	452	6994	1,02	46
		деревянных зданий любой этажности		149,85	3,67	6826	167	100	0,02	1
		м3								
4	Е0109-1-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0	-Разборка нежилых строений металлических без сохранения годных материалов	3,25	5285,72	2345,03	17186	7625	8181	12	39
		т		2214	581,59	7199	1891	90	2,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5									
5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного кирпичных и деревянных зданий при автомобильных перевозках	75,9	27,1	8,13	2057	617	1625	-	-
				18,97	2,44	1440	185	100	0,01	1
		т								
6	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора и металлических конструкций (лом) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	66,29	176,4	176,4	11694	11694	2339	-	-
				-	35,28	-	2339	100	0,74	49
		т								
		Снос ограждений								
7	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	94,82	4330,04	2095,79	410577	198724	286702	13,32	1263
				2234,25	789,37	211853	74849	100	3,86	366
		м3								
8	Е0146-34-4	Разборка кирпичных ограждений	141,47	1795,5	627,75	254005	88806	198621	7,1	1004
				1167,75	236,25	165199	33422	100	1,16	164
		м3								
9	Е0107-24-1 к=0,8	Демонтаж железобетонных оград	13,68	450,63	301,23	6164	4120	4484	0,92	13
				149,4	84,76	2044	1159	140	0,32	4
		м								
10	Е0109-36-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлических ограждений	1566,6	68,24	3	106908	4694	70122	0,29	449
				48,6	1,13	76137	1777	90	0,01	9
		м2								
11	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	444,1	27,1	8,13	12035	3610	9508	-	-
				18,97	2,44	8424	1083	100	0,01	6
		т								
12	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора и металлических	444,1	176,4	176,4	78338	78338	15668	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкций (лом) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	-		35,28	-	15668	100	0,74	329
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1662808	735817			5363
			----			---	---			---
			Тенге			898551	259270			1553
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1538714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1070818	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1072100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	160815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2767463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6949
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1231633	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87003	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			214540	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость -	чел.-ч			-	-	-		543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98748	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2982003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7491
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1330381	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части. Локальная смета № 2-1И

Устройство проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	47,2	5250,96 153,68	6,63 1,76	247845 7254	313 83	9758 133	1 0,01	47 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге --- Тенге		247845 7254	313 83			47 -
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		247845	-	-		-
	Материалы -			Тенге		883	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7337	-		-
	Местные материалы -			Тенге		239396	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9758	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1464	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		15456	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		273059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		52
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8800	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		273059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		52
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8800	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство местного проезда								
14	E0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки дорожного бордюра м2	796,54	25,65 25,65	- -	20431 20431	- -	19818 97	0,16 -	130 -
15	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	79,65	990,12	33,87	78867	2698	23939	1,94	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		263,25	12,47	20969	993	109	0,06	5
16	E0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	24	5250,96	6,63	126023	159	4962	1	24
				153,68	1,76	3688	42	133	0,01	-
17	E0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Установка бортовых цементно-песчаных камней при других видах покрытий м	935	435,96	6,63	407623	6200	137334	0,7	653
				108,68	1,76	101616	1643	133	0,01	6
18	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни цементно-песчаные м3	42,08	27400	-	1152855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			1785799	9057			961

			Тенге			146704	2678			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1785799	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17933	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	149382	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1612105	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			186052	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		93
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27908	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2090163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2090163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177290	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Подпорная стенка								
19	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	59,4	23,36	22,08	1388	1312	394	0,01	1
				1,28	5,56	76	330	97	0,02	1
			м3							
20	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6,6	262,72	-	1734	-	1959	1,85	12
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1734	-	113	-	-
			м3							
21	E0101-24-6	-Разработка вытесненного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещенем до 10(50)м в зеленую зону площадки с разравниванием	58,2	6,01	6,01	350	350	118	-	-
				-	2,08	-	121	97	0,01	-
			м3							
22	E0101-24-14 К=4	-При перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	58,2	19,02	19,02	1107	1107	372	-	-
				-	6,6	-	384	97	0,02	1
			м3							
23	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	14,4	134,1	-	1931	-	2182	0,97	14
			м3	134,1	-	1931	-	113	-	-
24	E0108-3-3	-Устройство основания из ГПС	9	954,77	100,89	8593	908	1720	0,85	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
				123,75	38,25	1114	344	118	0,18	2
25	Е0106-1-22	-Устройство бетонной подготовки	24	7005,62	353,46	168135	8483	18107	3,6	86
		м3		585	133,52	14040	3204	105	0,65	16
26	Е0106-13-3	-Устройство подпорной стенки	26,4	9071,74	360,48	239494	9517	43691	8,99	237
		м3		1440	136,17	38016	3595	105	0,67	18
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,784	65900	-	51666	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	132	245,44	3,82	32398	504	6042	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4930	190	118	0,01	1
29	Е0127-59-5 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	120	497,61	21,62	59713	2595	30507	1,13	136
		м		185,85	5,3	22302	636	133	0,02	3
30	С12021-264	-Пешеходное ограждение металлическое	1,44	206600	-	297504	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			864012	24775			522
			Тенге			84143	8805			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			566508	-	-		-
	Материалы -		Тенге			105174	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92948	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51666	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			300750	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15764	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40296	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			711897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108712	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			297504	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			297504	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17850	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			315354	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1027251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		615
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	108712	-		-

РАЗДЕЛ 5. Устройство заездов на ТП-Алгабас, котельную, государственный архив

31	Е0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	2	5250,96	6,63	10502	13	413	1	2
				153,68	1,76	307	4	133	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10502	13			2
			Тенге			307	4			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10502	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			37	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	311	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10144	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ремонт и устройство новых тротуаров								
32	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	11,7	25,65	-	300	-	291	0,16	2
				25,65	-	300	-	97	-	-
		м2								
33	Е0130-3-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси т.10см	1,44	990,12	33,87	1426	49	433	1,94	3
				263,25	12,47	379	18	109	0,06	-
		м3								
34	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тротуарный бордюр и устройство пандусов)	8	136,83	6,63	1095	53	1175	0,7	6
				108,68	1,76	869	14	133	0,01	-
		м								
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Камни бетонные бортовые М-300 (тротуарные БР100.20.8)	0,128	26700	-	3418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
36	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Монолитный бетон В15 на стыках м3	275,56	5795,78 567	- -	1597075 156241	- -	192177 123	3,66 -	1009 -
37	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную (ступени) м3	119,77	218,93 218,93	- -	26220 26220	- -	29629 113	1,54 -	184 -
38	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы м3	143,01	112,5 112,5	- -	16088 16088	- -	14045 87,3	0,83 -	119 -
39	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км т	250,26	176,4 -	176,4 35,28	44147 -	44147 8829	8829 100	- 0,74	- 185
40	Е0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	294,4	19,4 19,4	- -	5711 5711	- -	5540 97	0,12 -	36 -
41	Е0130-3-2	-Устройство подушек из ГЩС м3	30,4	1155,2 263,25	33,87 12,47	35118 8003	1030 379	9136 109	1,94 0,06	59 2
42	Е0106-1-2	-Монолитный бетон ступеней м3	23,45	7128,14 695,25	98,32 37,15	167141 16302	2305 871	18032 105	4,41 0,18	103 4
43	Е0127-34-2	-Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15 м	184	136,83 108,68	6,63 1,76	25177 19997	1220 323	27026 133	0,7 0,01	128 1
44	С143003-10	-Камни цементно-песчаные	8,28	27400	-	226872	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	бортовые БР 78.30.15 (ступени) м3		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	9,6	375,59 24,75	- -	3606 238	- -	316 133	0,14 -	1 -
46	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см) м2	38,4	58,67 3,98	- -	2253 153	- -	203 133	0,02 -	1 -
47	Е0127-59-5 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м	52	497,61 185,85	21,62 5,3	25876 9664	1124 275	13220 133	1,13 0,02	59 1
48	С12021-264	-Пешеходное ограждение металлическое т	0,624	206600 -	- -	128918 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0101-164-2	-Разработка грунта вручную под поребрик м3	1,2	218,93 218,93	- -	263 263	- -	297 113	1,54 -	2 -
50	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы м3	1,2	112,5 112,5	- -	135 135	- -	118 87,3	0,83 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E010333-A30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	2,1	176,4	176,4	370	370	74	-	-
				-	35,28	-	74	100	0,74	2
		т								
52	E0130-3-2	Устройство подготовки из ГЩС толщиной 10 см под поребрик	0,06	1141,36	33,87	68	2	18	1,94	-
		м3		263,25	12,47	16	1	109	0,06	-
53	E0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Монтаж бортовых бетонных камней (поребрика) марки БР 100.20.8	20	392,19	6,63	7844	133	2938	0,7	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
54	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	0,32	26700	-	8544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Укрепление откоса бетонными плитами								
55	E0101-164-2	Разработка грунта вручную	8	218,93	-	1751	-	1979	1,54	12
		м3		218,93	-	1751	-	113	-	-
56	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	8	112,5	-	900	-	786	0,83	7
		м3		112,5	-	900	-	87,3	-	-
57	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	14	176,4	176,4	2470	2470	494	-	-
				-	35,28	-	494	100	0,74	10
		т								
58	E0101-158-3	Укрепление русла бетонными плитами сборными, при толщине до 16 см	40	412,31	109,28	16492	4371	7958	1,18	47
				175,5	29,61	7020	1184	97	0,11	4
		м2								
59	E0101-158-4 к=6	Исключить 6 см толщины на каждый 1 см изменения толщины плит	40	-22,89	-	-916	-	-738	-0,12	-5
				-19,02	-	-761	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
60	С143018-6	-Стоимость плит укрепления 1000х1000х100мм	40	3190	-	127600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
61	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	56	160,27	12,52	8975	701	3160	0,24	14
				38,03	4,39	2130	246	133	0,02	1
		м2								
62	Е0127-56-2	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см)	168	16,88	-	2836	-	185	0,01	1
	К=3 к объему			0,83	-	139	-	133	-	-
		м2								
63	Е0127-56-1	-Устройство основания из песка толщиной 12 см	56	222,91	12,52	12483	701	3160	0,24	14
		м2		38,03	4,39	2130	246	133	0,02	1
64	Е0127-56-2	-Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 5см)	392	-16,88	-	-6617	-	-433	-0,01	-2
	К=7 к объему			-0,83	-	-325	-	133	-	-
		м2								
65	Е0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки	56	181,76	14,64	10178	820	12037	0,9	50
		м2		158,4	3,22	8870	180	133	0,01	1
66	С143003-39	-Плиты тротуарные	56	850	-	47600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2551418	59496			1865

			Тенге			284608	13170			213
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2422499	-	-		-
	Материалы -		Тенге			46902	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	297779	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			2031493	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			352085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52813	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166475	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2941059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350592	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128918	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128918	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			136654	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3077713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350592	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Устройство велодорожек								
67	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	268,71 м2	25,65 25,65	- -	6892 6892	- -	6686 97	0,16 -	44 -
68	Е0130-3-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси т.10см	27,07 м3	990,12 263,25	33,87 12,47	26804 7127	917 338	8136 109	1,94 0,06	53 2
69	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тротуарный бордюр)	1426 м	136,83 108,68	6,63 1,76	195121 154978	9455 2505	209452 133	0,7 0,01	995 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (тротуарные БР100.20.8) м3	22,82	26700 - -	- - -	609187 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
71	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Монолитный бетон В15 на стыках м3	300,12	5795,78 567	- -	1739458 170171	- -	209310 123	3,66 -	1098 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге				2577463 339168	10372 2843			2190 10
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2577463	-	-		-
	Материалы -	Тенге				43887	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	342010	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2184035	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				433584	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		217
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	65038	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				180663	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3191710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2417
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	407048	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3191710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2417
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	407048	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Разделительная полоса								
72	E0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	849	160,27	12,52	136069	10629	47902	0,24	206
				38,03	4,39	32287	3729	133	0,02	15
		м2								
73	E0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см)	2547	16,88	-	42993	-	2812	0,01	14
				0,83	-	2114	-	133	-	-
		м2								
74	E0127-56-1	-Устройство основания из песка толщиной 12 см	849	222,91	12,52	189250	10629	47902	0,24	206
				38,03	4,39	32287	3729	133	0,02	15
		м2								
75	E0127-56-2 К=7 к объему	-Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 5см)	5943	-16,88	-	-100318	-	-6560	-0,01	-32
				-0,83	-	-4933	-	133	-	-
		м2								
76	E0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки	849	181,76	14,64	154312	12427	182491	0,9	764
				158,4	3,22	134482	2730	133	0,01	11
		м2								
77	C143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные	849	850	-	721650	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1143957	33685			1158

			Тенге			196238	10187			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1143957	-	-		-
	Материалы -		Тенге			560	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	206425	-		-
	Местные материалы -		Тенге			913473	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			274545	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1503612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1503612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247607	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Устройство арычной сети								
78	E0127-9-1	-Установка арычных блоков Б2-1	6,24	2695,99	1053,54	16823	6574	6495	3,23	20
			м3	515,25	267,3	3215	1668	133	1,08	7
79	С	-Лотки Б2-1	120	1145,92	-	137510	-	-	-	-
	Прайс-лист АО "УПТК"		м	-	-	-	-	-	-	-
80	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом	3	134,1	-	402	-	454	0,97	3
			м3	134,1	-	402	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			154735	6574			23
			Тенге			3617	1668			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154735	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4336	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5285	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137510	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2698	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9701	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171385	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6327	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			171385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6327	-		-

РАЗДЕЛ 10. Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м

81	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	47,68	176,4	176,4	8411	8411	1682	-	-
		т		-	35,28	-	1682	100	0,74	35
82	E0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	14,1	990,12	33,87	13958	477	4237	1,94	27
		м3		263,25	12,47	3711	176	109	0,06	1
83	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Устройство основания из бетона В15 под трубы и смотровые блоки	79,87	6020,18	-	480836	-	55703	3,66	292
		м3		567	-	45287	-	123	-	-
84	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	13,11	6589,26	3701,25	86385	48523	42046	11,8	155
		м3		1980	962,33	25958	12616	109	3,29	43
85	C143019-6	Трубы Dy 500	69	4570	-	315330	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
86	E0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК	Укладка бетона В15 на стыке круглого звена и смотрового блока	23,64	7128,14	98,32	168521	2324	18181	4,41	104
		м3		695,25	37,15	16437	878	105	0,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
87	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок шт	146	302,09	197,24	44105	28797	35230	0,65	95
				104,85	67,51	15308	9856	140	0,25	36
88	С143015-64	-Бетонные подкладки м3	0,4261	28600	-	12186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0123-24-1	-Установка люков шт	21	13682,27	35,42	287328	744	6081	1,31	28
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4			209,25	13,5	4394	284	130	0,07	1
90	Е0111-2-9	-Омоноличивание люков бетоном В15 м3	3,57	6020,18	-	21492	-	2490	3,66	13
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4			567	-	2024	-	123	-	-
91	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	26,9	437,14	5,38	11759	145	4576	0,94	25
				186,75	2,25	5024	61	90	0,01	-
92	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой м2	26,9	215,48	1,57	5796	42	1798	0,4	11
				74,25	-	1997	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	E0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	282,25	13,91	0,07	3926	20	2053	0,04	12
		м2		8,06	0,02	2275	6	90	-	-
94	E0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	282,25	12,08	0,05	3409	14	2053	0,04	12
		м2		8,06	0,02	2275	6	90	-	-
95	E0130-3-2	-Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью	56,69	990,12	33,87	56130	1920	17037	1,94	110
		м3		263,25	12,47	14924	707	109	0,06	3
96	E0127-34-2 Изм.и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка оголовков из бортовых бетонных камней	22	435,96	6,63	9591	146	3231	0,7	15
		м		108,68	1,76	2391	39	133	0,01	-
97	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 БР100.30.18	0,868	27400	-	23783	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1552948	91564			899
			Тенге			142005	26310			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1552948	-	-		-
	Материалы -		Тенге			333747	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	168314	-		-
	Местные материалы -		Тенге			985632	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			196396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1854305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197774	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1854305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	197774	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Устройство фильтрующих колодцев								
98	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (под лотки и колодцы) м3	38,16	56,25	52,36	2147	1998	861	0,03	1
				3,89	19,37	148	739	97	0,08	3
99	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	4,24	467,1	-	1981	-	2238	2,98	13
		Т.Ч. П.3.187 К=1,2		467,1	-	1981	-	113	-	-
100	E0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	4,24	134,78	-	571	-	646	-	-
		Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4 м3		134,78	-	571	-	113	0,83	4
101	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	32,99	176,4	176,4	5819	5819	1164	-	-
				-	35,28	-	1164	100	0,74	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т								
102	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах м3	4,56	3580,81 1350,23	1152,38 431,55	16328 6157	5255 1968	10562 130	8,06 2,11	37 10
103	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	1,02	29600 -	-	30192 -	-	-	-	-
104	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм м	6	9450 -	-	56700 -	-	-	-	-
105	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	-	26800 -	-	-	-	-
106	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону колодцев м2	43,96	245,44 37,35	3,82 1,44	10790 1642	168 63	2012 118	0,21 0,01	9 -
107	С12022-9 прим.	-Стоимость стремянки м	3,2	5150	-	16480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
108	E0101-166-2-Обратная засыпка вручную пазух грунтом		23,55	134,1	-	3158	-	3569	0,97	23
		м3		134,1	-	3158	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			170966	13240			83
			Тенге			13657	3934			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127686	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13896	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17591	-		-
	Местные материалы -		Тенге			86892	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3158	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8924	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			157661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20749	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16480	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16480	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			989	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17469	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1608	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			203538	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		134
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20749	-		-

РАЗДЕЛ 12. Арычные плиты ПУ-4 и бетонирование откосов

109	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы		3,42	218,93	-	749	-	846	1,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную								
		м3		218,93	-	749	-	113	-	-
110	Е0101-174-3 Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Погрузка грунта вручную в транспортные средства	43,92	134,78	-	5920	-	6689	-	-
		м3		134,78	-	5920	-	113	0,83	36
111	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	76,86	176,4	176,4	13558	13558	2712	-	-
		т		-	35,28	-	2712	100	0,74	57
112	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Укладка лежней из бетона В15	10,59	6020,18	-	63754	-	7386	3,66	39
		м3		567	-	6005	-	123	-	-
113	Е0127-64-1	Установка бетонных плит ПУ-4 размером 1,5х0,5х0,06	8,55	3679,75	1023,15	31462	8748	11431	4,94	42
		м3		738	267,24	6310	2285	133	1,1	9
114	С143019-203	Плиты ПУ-4	122,25	2630	-	321518	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	262	19,4	-	5083	-	4930	0,12	32
		м2		19,4	-	5083	-	97	-	-
116	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ГЩС	26,2	1141,36	33,87	29904	887	7874	1,94	51
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				263,25	12,47	6897	327	109	0,06	2
117	E0106-1-1	-Бетонирование откосов бетоном В15 слоем Т 7 см	18,34	5787,97	66,01	106151	1211	4250	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3590	457	105	0,12	2
118	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	262	197,62	9,95	51776	2607	18027	0,36	93
		м2		52,2	3,74	13676	980	123	0,02	5
119	E0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (добавлять до Т 30мм)	524	27,36	0,67	14337	351	567	-	2
		м2		0,63	0,25	330	131	123	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			644210	27362			290
			Тенге			48559	6891			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			644210	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12816	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	55451	-		-
	Местные материалы -		Тенге			555473	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			64712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9707	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42535	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751457	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		434
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	65157	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			751457	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		434
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	65157	-		-

РАЗДЕЛ 13. Устройство асбестоцементной трубы

120	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	25,92	56,25	52,36	1458	1357	585	0,03	1
		автомобили-самосвалы		3,89	19,37	101	502	97	0,08	2
		экскаваторами с ковшом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
		м3								
121	E0101-164-3-	Доработка грунта вручную	2,88	467,1	-	1345	-	1520	2,98	9
		м3								
		Т.Ч.		467,1	-	1345	-	113	-	-
		П.3.187								
		К=1,2								
122	E0101-174-3-	Погрузка грунта вручную в	2,88	134,78	-	388	-	439	-	-
	Изм.и	транспортные средства								
	доп.вып6	м3		134,78	-	388	-	113	0,83	2
	СН РК									
	8.02-04-20									
	02, СН									
	РК									
	8.02-04-20									
	4									
123	E010333-A30-	Перевозка грузов	23,45	176,4	176,4	4137	4137	827	-	-
	-1	автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		-	35,28	-	827	100	0,74	17
		расстояние перевозки 30 км,								
		класс груза 1								
		т								
124	E0130-3-2	-Устройство подушек из	2,16	990,12	33,87	2139	73	649	1,94	4
		гравийно-песчаной смеси								
		м3		263,25	12,47	569	27	109	0,06	-
125	E0122-1-7	-Укладка асбестоцементных труб	0,0361	950150,04	60158,66	70205	2166	5328	539	19
		диам. 400 мм								
		км		91125	22725	3281	818	130	110,99	4
126	E0101-166-2-	Обратная засыпка грунтом	15,4	134,1	-	2065	-	2334	0,97	15
		м3								
				134,1	-	2065	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге			81737	7733			48

			Тенге			7749	2174			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81737	-	-		-
	Материалы -		Тенге			64362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9923	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1752	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5605	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11675	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			99024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11675	-		-

РАЗДЕЛ 14. Устройство смотровых колодцев для прочистки ливневой канализации

127	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,96	56,25	52,36	954	888	382	0,03	-
				3,89	19,37	66	328	97	0,08	1
		м3								
128	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную	1,88	467,1	-	880	-	994	2,98	6
		м3								
		Т.Ч.		467,1	-	880	-	113	-	-
		П.3.187								
		К=1,2								
129	Е0101-174-3	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	1,88	134,78	-	254	-	287	-	-
	Изм.и доп.вып6									
		м3		134,78	-	254	-	113	0,83	2
		СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4								
130	Е010333-А30	-Перевозка грузов	8,24	176,4	176,4	1454	1454	291	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	35,28	-	291	100	0,74	6
		т								
131	E0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,74	6154,88	2308,84	10709	4017	7127	13,87	24
				2286	864,68	3978	1505	130	4,22	7
		м3								
132	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,3	29600	-	8880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	6	4710	-	28260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
134	C131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400	-	40200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
135	C12022-9 прим.	-Стоимость стремянки	4,8	5150	-	24720	-	-	-	-
		м								
				-	-	-	-	-	-	-
136	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	21,2	245,44	3,82	5202	81	970	0,21	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по бетону колодцев	м2	37,35	1,44	792	31	118	0,01	-
137	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную пазух грунтом	м3	134,1 134,1	- -	1895 1895	- -	2141 113	0,97 -	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			123408	6440			48
			Тенге			7864	2154			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58488	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10018	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37140	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11847	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24720	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24720	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26203	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40200	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40200	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42612	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			143737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11847	-		-

РАЗДЕЛ 15. Устройство пешеходных мостиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	0,9156	218,93	-	200	-	227	1,54	1
		м3		218,93	-	200	-	113	-	-
139	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Укладка лежней из бетона В15 на мостиках и на перекрытии арыка вдоль тротуара	0,9156	6020,18	-	5512	-	639	3,66	3
		м3		567	-	519	-	123	-	-
140	E0127-64-1	-Установка бетонных плит размером 1,5х0,75х0,15 на мостиках и на перекрытии арыка вдоль тротуара	7,65	3679,75	1023,15	28150	7827	10228	4,94	38
		м3		738	267,24	5646	2044	133	1,1	8
141	C143019-202	-Плиты упорные ПУ-1	42,75	2860	-	122265	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			156128	7827			43
			Тенге			6365	2044			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156128	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8617	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8410	-		-
	Местные материалы -		Тенге			133318	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1664	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10033	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177254	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10074	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			177254	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10074	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Посадочные площадки								
142	Е0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки дорожного бордюра	90	25,65	-	2309	-	2239	0,16	15
				25,65	-	2309	-	97	-	-
		м2								
143	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	9	990,12	33,87	8911	305	2705	1,94	17
				263,25	12,47	2369	112	109	0,06	1
		м3								
144	Е0127-34-2	-Установка бортовых цементно-песчаных камней при	22	435,96	6,63	9591	146	3231	0,7	15
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	других видах покрытий		108,68	1,76	2391	39	133	0,01	-
		м								
145	С143003-10	-Камни цементно-песчаные	0,99	27400	-	27126	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
146	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси	98	160,27	12,52	15706	1227	5529	0,24	24
		толщиной 12 см		38,03	4,39	3727	430	133	0,02	2
		м2								
147	Е0127-56-2	-Добавить на каждый 1 см.	294	16,88	-	4963	-	325	0,01	2
	К=3 к объему	изменения толщины слоя (до 15см)		0,83	-	244	-	133	-	-