Р Е Е С Т Р

стоимости выполненных работ

за ИЮНЬ месяц 2013 года

Наименование Договора		**Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2**
Заказчик		**КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
Подрядчик		**ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Номер и дата договора		**Дополнительное соглашение № 5 от 4 февраля 2013 года к Договору № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года**
сумма по строительству дорог, в тенге		**824 244 000**
строительство дорог - КБК		**385003011432, 385003011168**
Общая сумма с начала года по строительству дорог (в тенге)		**419 117 939**
Сумма предоплаты по строительству дорог в размере 30% (в тенге)		247 273 200
Общая сумма выполнения до отчетного периода по строительству дорог (в тенге)		**311 292 079**
Сумма выполненных работ по строительству дорог за июнь 2013 года (в тенге)		**107 825 860**
в том числе НДС, (в тенге)		11 552 771
Сумма удержаний	А-сумма аванса 30% (в тенге)	32 347 758
	Б-удержание 5% (в тенге)	5 391 293
	Итого сумма удержаний (в тенге)	**37 739 051**
Итого общая сумма оплаты за июнь 2013 года		**70 086 809**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

_____**В.П. Меренков**

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО ПСФ "Алонс"

_____**В.В.Нагайцев**

ВЕДОМОСТЬ
стоимости выполненных работ по строительству дорог
за ИЮНЬ месяц 2013 года

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года
Дополнительное соглашение № 5 от 4 февраля 2013 года
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2 . Лот № 1. Строительство дороги.

№ п/п	Наименование объектов	План финансирования, тыс.тенге	Стоимость выполненных работ	
			С начала года, тыс.тенге	в том числе июнь месяц, тыс.тенге
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Республиканский бюджет - РБ			
	ЛОТ № 1			
1	Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2 . Строительство дороги	824 244,000	419 117,939	107 825,860
	ИТОГО по договору на строительство дороги:	824 244,000	419 117,939	107 825,860

ЗАКАЗЧИК

Руководитель КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"

В.П. Меренков

ПОДРЯДЧИК:

Президент ТОО ПСФ "Алонс"

В.В.Нагайцев

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных р). Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ИЮНЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 5 от 4 февраля 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**419 117 939**	**107 825 860**							**11 552 771**
	Итого к оплате		**107 825 860**							**11 552 771**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮНЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 5 от 4 февраля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Снос строений. Локальная смета № 1-2								
1	E0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов	1107,28	4330,04	2095,79	4794574	2320630	3348002	13,32	14749
		м3		2234,25	789,37	2473944	874058	100	3,86	4274
2	E0146-59-5	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	5062,48	263,03	93,15	1331580	471565	1036139	1,07	5412
		м3		169,88	34,79	860015	176124	100	0,17	845
3	E0146-59-4	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	197,78	159,78	9,93	31600	1963	30363	1,02	202
		м3		149,85	3,67	29637	726	100	0,02	3
4	E0109-1-1 т.ч.	-Разборка нежилых строений металлических без сохранения	14,12	5285,72	2345,03	74651	33119	35534	12	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	годных материалов т		2214	581,59	31269	8214	90	2,04	29
5	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного кирпичных и деревянных зданий при автомобильных перевозках т	3435,74	27,1 18,97	8,13 2,44	93108 65176	27933 8380	73556 100	- 0,01	- 49
6	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора и металлических конструкций (лом) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3449,86	176,4 -	176,4 35,28	608555 -	608555 121711	121711 100	- 0,74	- 2556
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6934070	3463766			20532
			----			---	---			---
			Тенге			3460041	1189213			7756
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6859418	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4609771	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4609771	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2305
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	691466	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			688151	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12157340	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		30395
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5301236	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74651	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10263	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39483	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5330	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6611	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116797	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44813	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12274137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5346049	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство местного проезда								
7	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мастично-щебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	6908	43,74	13,29	302137	91788	71939	0,04	260
					6,51	1,32	44971	9119	133	-	33
8	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см)	м2	13816	0,56	0,54	7781	7505	1013	-	1
	К=2				0,02	0,04	276	485	133	-	2
9	C143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 2 8.02-04С-2 4	Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	т	834,49	5760	-	4806642	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5116559	99293			261
			----			---	---			---
			Тенге			45247	9604			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5116559	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54851	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4806642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10943	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311371	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5500882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5500882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65794	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство заездов на ТП-Алгабас, котельную, государственный архив								
10	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих мастично-щебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1073	43,74	13,29	46930	14257	11174	0,04	40
				6,51	1,32	6985	1416	133	-	5
			м2							
11	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см)	2146	0,56	0,54	1209	1166	157	-	-
	К=2			0,02	0,04	43	75	133	-	-
			м2							
12	C143010-25	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	129,62	5760	-	746602	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 2 8.02-04С-2 4			-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			794741	15423			41
			----			---	---			---
			Тенге			7028	1492			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			794741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25688	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8520	-		-
		Местные материалы -	Тенге			746602	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			854436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10220	-		-

РАЗДЕЛ 4. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 2+35,0. Локальная смета № 2-ЗИ2

Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м на ПК 2+35

13	С143023-67 -Лекальный блок № 8 /ТП Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 3.501-59/	37	34600	-	1280200	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
14	С143023-68 -Лекальный блок № 9 /ТП Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 3.501-59/	4	25700	-	102800	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
15	С143019-65 -Блоки № 8 и 9	46	-15500	-	-713000	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-47 -Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона	46	-129	-	-5934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона	46	-140	-	-6440	-	-	-	-
		всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона	46	-160	-	-7360	-	-	-	-
		всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	С143001-50	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона	46	-350	-	-16100	-	-	-	-
		всех видов, кроме ячеистого: выше 30 до 35		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143019-65	-Блок № 17И	66,4	-15500	-	-1029200	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	С143023-25 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	40	53400	-	2136000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0106-11-6	-Установка закладных деталей для перильного ограждения	0,0158	18837,97	11119,34	298	176	195	42,5	1
		1т		7560	4200,75	119	66	105	20,52	-
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0016	53000	-	85	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Листовая сталь 200х150х10 мм т	0,0142	63600 -	- -	903 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0130-7-1	-Устройство лотка между открылками из монолитного бетона В-20 на входе и выходе м3	7,8	7189,04 434,25	532,08 131,85	56075 3387	4150 1028	4813 109	2,55 0,43	20 3
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,142	65000 -	- -	9230 -	- -	- -	- -	- -
		УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки под укрепление откосов и русла м3	17,9	2031,07 310,5	38,67 14,24	36356 5558	692 255	6336 109	1,99 0,07	36 1
28	Е0101-158-5	-Укрепление откосов на входе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20) м2	16,2	995,64 181,13	30,59 8,11	16129 2934	496 131	2974 97	1,22 0,04	20 1
29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0356	65000 -	- -	2314 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
30	E0101-158-5	-Укрепление русла на входе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20)	19,7	995,64	30,59	19614	603	3616	1,22	24
				181,13	8,11	3568	160	97	0,04	1
		м2								
31	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0433	65000	-	2815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	E0101-158-5	-Укрепление откосов на выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см (бетон В-20)	10,6	995,64	30,59	10554	324	1946	1,22	13
				181,13	8,11	1920	86	97	0,04	-
		м2								
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0233	65000	-	1515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	E0101-158-5	-Укрепление русла на выходе бетонными плитами монолитными, при толщине 12 10+2 см (бетон В-20)	53,2	995,64	30,59	52968	1627	9766	1,22	65
				181,13	8,11	9636	431	97	0,04	2
		м2								
35	E0101-158-6	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	106,4	71,78	0,16	7638	17	1211	0,08	8
				11,66	0,07	1241	7	97	-	-
		м2								
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1171	65000	-	7612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04С-2004								
37	Е0101-156-1	Устройство каменной рисбермы м3	5	432,86 432	0,86 0,32	2164 2160	4 2	2097 97	2,81 -	14 -
38	С143008-123	Камень м3	5	620 -	- -	3100 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0101-159-2	Устройство упоров при укреплении откосов у подошвы насыпи из бетонных блоков Б-5 м	6	721,53 321,75	203,27 53,86	4329 1931	1220 323	2186 97	2,03 0,19	12 1
40	С143023-147	Блок Б-5 /ТП 3.503.1-66/ Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 шт	6	3780 -	- -	22680 -	- -	- -	- -	- -
41	С11021-71	-Асфальтовые планки м3	0,6	13200 -	- -	7920 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге		2005264 32454	9309 2490			212 10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2005264	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15111	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	34945	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		32392	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1915997	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		122424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2162826	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2162826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40216	-		-

РАЗДЕЛ 5. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 18+28,0. Локальная смета № 2-4И2

==========

Устройство железобетонной одноочковой трубы диаметром 1,5 м

42	С143023-67 -Лекальный блок № 8 /ТП Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	38	34600	-	1314800	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
43	С143023-68 -Лекальный блок № 9 /ТП Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	4	25700	-	102800	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	С143019-65 -Блоки № 8 и 9	47,1	-15500	-	-730050	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
45	С143001-47 -Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	47,1	-129	-	-6076	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
46	С143001-48 -Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона	47,1	-140	-	-6594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	47,1	-160	-	-7536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С143023-25	-Круглые звенья ЗК 9.200 /ТП 3.501-59/	41	53400	-	2189400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
49	С143019-65	-Блок № 17И	68,1	-15500	-	-1055550	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1801194	-			-

				Тенге		-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1801194	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1801194	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		108072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1909266	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		1909266	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. Одноочковая труба отв. 2х2 м на ПК 21+90. Локальная смета № 2-5И2

==========

Устройство железобетонной одноочковой трубы отверстием 2х2 м

50	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	334,06	9,24	9,24	3088	3088	973	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3	-	1003	97	0,01	4
		м3								
51	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	334,06	7,91	7,91	2643	2643	832	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	2,57	-	858	97	0,01	3
		м3								
52	Е0130-3-2	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	211,41	990,12	33,87	209316	7160	63535	1,94	410
				263,25	12,47	55652	2636	109	0,06	13
		м3								
53	Е0130-6-1	-Устройство фундамента из блоков № 44	27,42	1789,63	922,5	49068	25293	19070	2,44	67
		м3		398,25	239,85	10919	6576	109	0,82	22
54	С143019-65	-Блоки № 44	27,42	15500	-	424975	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
55	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	27,42	129	-	3537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-48	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	27,42	140	-	3838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143001-49	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	27,42	160	-	4387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	Е0130-64-9	-Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте	128,25	3837,06	753,75	492103	96668	145031	4,96	636
				841,5	195,98	107922	25134	109	0,67	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м								
		м3								
59	С143023-85 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Звено ЗП12.100 /ТП 3.503.1-177.93/	57	97400	-	5551800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0130-10-1	-Заделка швов цементным раствором М-200	2,96	985,54	690,89	2915	2044	1600	1,6	5
		м3		285,75	210,53	845	623	109	0,87	3
61	С143002-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	2,96	5620	-	16625	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
62	С11011-457	-Пакля пропитанная	68,18	195	-	13296	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	445,54	321,4	13,7	143194	6104	52386	0,61	270
		м2		102,83	5,04	45815	2246	109	0,02	11
64	Е0130-78-2	-Устройство оклеечной гидроизоляции тела трубы и оголовков	86,58	1088,46	20,67	94241	1790	15582	0,91	79
		м2		157,5	7,61	13637	659	109	0,31	27
65	Е0101-27-2	-Обратная засыпка котлована бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2050	6,48	6,48	13283	13283	4183	-	-
		м3		-	2,1	-	4313	97	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6150	3,2	3,2	19677	19677	6197	-	-
				-	1,04	-	6388	97	-	24
		м3								
67	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	2050	630	-	1291500	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2050	21,55	4,52	44169	9258	33864	0,11	221
		м3		17,03	-	34912	-	97	-	-
69	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта	2050	14,12	12	28941	24595	8680	0,01	25
		м3		1,62	2,75	3321	5627	97	0,01	25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			8412596	211602			1713

			Тенге			273023	56062			235
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8412596	-	-		-
	Материалы -		Тенге			438041	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	329085	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13296	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7476633	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			351932	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		176
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			525872	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9290400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	381875	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			9290400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	381875	-		-

РАЗДЕЛ 7. Реконструкция участка тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК.
Строительные работы. Локальная смета № 6-2-1И

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
70	E0101-17-2 Т.4.П-1.7 П-3.15 К=1,19 И К=1,06	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4790,52	35,04 0,99	34 11,38	167846 4743	162898 54513	57478 97	0,01 0,04	33 178
		м3								
71	E010333-A1- 1	-Перевозка грунта на 1 км т	8622,94	17,73 -	17,73 3,55	152885 -	152885 30577	30577 100	- 0,07	- 642
72	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4790,52	3,77 0,48	3,24 1,12	18045 2299	15541 5365	7435 97	- -	16 18
		м3								
73	E0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под трубопроводы	83,21	1527,45 153,68	152,52 57,15	127105 12788	12692 4756	22807 130	1,02 0,28	85 23
		м3								
74	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (обратная засыпка)	4790,52	39,73 1,87	37,82 11	190323 8958	181159 52686	59795 97	0,01 0,04	62 180
		м3								
75	E010333-A1- 1	-Перевозка грунта на 1 км т	8622,94	17,73 -	17,73 3,55	152885 -	152885 30577	30577 100	- 0,07	- 642
76	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	479,05	134,1 134,1	- -	64241 64241	- -	72592 113	0,97 -	466 -
		м3								
77	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4311,47	6,48 -	6,48 2,1	27936 -	27936 9070	8798 97	- 0,01	- 35
		м3								
78	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2	4790,52	21,55	4,52	103217	21634	79135	0,11	517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		категории пневматическими трамбовками								
				17,03	-	81583	-	97	-	-
		м3								
79	E0101-173-1	-Водоотлив	240	289,15	289,15	69395	69395	43444	-	-
		м3								
				-	186,62	-	44788	97	0,86	206
		УСТАНОВКА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		КАМЕРЫ л.1190.ТС-АС.001.006-008								
80	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,06	5959,88	-	36117	-	4226	3,66	22
		м3		567	-	3436	-	123	-	-
81	E0107-62-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	90,66	10438,11	418,23	946319	37917	183910	7,92	718
		м3		1296	152,98	117495	13869	140	0,69	63
82	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	90,66	128	-	11604	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,18	256	-	2350	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	C12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	1,15	61200	-	70502	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
85	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	4,66	65900 -	-	306830 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,216	65000 -	-	14040 -	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
87	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная	96,54	31	-	2993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
88	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0654	93997,62	304,24	6147	20	2279	198	13
				33075	114,75	2163	8	105	0,56	-
		1т								
89	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей над поверхностью земли грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	4,27	21,8	0,05	93	-	22	0,03	-
				5,81	0,02	25	-	90	-	-
		м2								
90	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	4,27	23,59	0,02	101	-	16	0,02	-
				4,16	-	18	-	90	-	-
		м2								
91	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В25, плоские прямоугольные	10,71	22600	-	242046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,67	129	-	1377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,024	-240	-	-6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
94	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за	0,024	-129	-	-3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца высотой 0,6 м, диаметр 700 мм КС7.3	1,51	3580	-	5413	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,13	14359,66	5522,03	16284	6262	7550	35,9	41
				6075	1322,37	6889	1500	90	4,73	5
		т								
97	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03	13711,47	5475,87	411	164	178	28,9	1
				5040	1552,87	151	47	90	5,46	-
		т								
98	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,17	154400	-	180648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
99	С12021 тб.3.2	-Поправка на марку стали С245	1,13	1860	-	2109	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей над поверхностью земли грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,1	21,8	0,05	68	-	16	0,03	-
				5,81	0,02	18	-	90	-	-
		м2								
101	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	3,1	23,59	0,02	73	-	12	0,02	-
				4,16	-	13	-	90	-	-
		м2								
102	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ	1,2	13400	-	16080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	3634-89								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой камеры УТ-2	100,8	437,14	5,38	44063	542	17146	0,94	95
				186,75	2,25	18824	227	90	0,01	1
		м2								
104	Е0113-37-2к=3	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой гидроизолом камеры УТ-2 (добавлять до 4 слоя)	100,8	646,43	4,71	65160	475	20208	1,2	121
				222,75	-	22453	-	90	-	-
		м2								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ								
105	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под колодцы	0,228	1395,2	152,52	318	35	62	1,02	-
		м3		153,68	57,15	35	13	130	0,28	-
106	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,33	7212,85	1538,85	9564	2041	3779	9,66	13
				1615,95	576,23	2143	764	130	2,81	4
		м3								
107	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,33	256	-	339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	С143018-24	-Плиты днищ из тяжелого бетона класса В15, круглые	0,402	29600	-	11899	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
109	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,402	-240	-	-96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,402	-129	-	-52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
111	С143018-33	-Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КС7.3	0,18	4475	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
112	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца высотой 0,9 м, диаметр 1500 мм КС15-9	2,16	7530	-	16265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
113	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	0,6	13400	-	8040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	Е0111-1-2 к=2	-Уплотнение грунта щебнем вокруг люков	3,6	135,52	5,24	488	19	102	0,14	-
				21,02	1,98	76	7	123	0,01	-
		м2								
115	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Устройство бетонной отмостки В7,5	0,72	5959,88	-	4291	-	502	3,66	3
				567	-	408	-	123	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 4									
116	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	11,81	245,44	3,82	2899	45	541	0,21	3
				37,35	1,44	441	17	118	0,01	-
		м2								
		УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ л.1190.ТС-АС.001.010								
117	Е0123-13-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Устройство смотровых люков и узла воздушников	0,216	13999,77	5028,34	3024	1086	1759	27,1	6
		м3		4382,55	1883,03	947	407	130	9,2	2
118	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,06	256	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
119	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,156	128	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
120	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В25, плоские прямоугольные	0,156	22600	-	3526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
121	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,156	129	-	20	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
122	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые КСб	0,024	29600 -	-	710 -	-	-	-	-
		м3								
123	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,024	-240 -	-	-6 -	-	-	-	-
		м3								
124	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,024	-129 -	-	-3 -	-	-	-	-
		м3								
125	С143018-33	-Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КЦ7-3	0,36	4475 -	-	1611 -	-	-	-	-
		м								
126	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99	2	13400 -	-	26800 -	-	-	-	-
		шт								
127	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	0,7913	245,44 37,35	3,82 1,44	194 30	3 1	36 118	0,21 0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			3135370	845633			2215
			----			---	---			---
			Тенге			350177	249191			1999
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2935918	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			403177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	590781	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			447702	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			902695	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			647256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		324
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	97088	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214990	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3798164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	687870	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			199452	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4017775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	697615	-		-

РАЗДЕЛ 8. Организация дорожного движения. Локальная смета № 5-2

Установка дорожных знаков и дорожных знаков индивидуального проектирования

128	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	12,3	402,75	-	4954	-	5598	2,8	34
			402,75	-	4954	-	113	-	-
	м3								
129	Е0101-174-2-Погрузка грунта в транспортные средства вручную	12,3	99,84	-	1228	-	1388	0,62	8
			99,84	-	1228	-	113	-	-

Изм.и доп.вып9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3								
130	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	21,52	176,4	176,4	3797	3797	759	-	-
				-	35,28	-	759	100	0,74	16
		т								
131	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонных фундаментов под стойки дорзнаков и опору д-273мм из бетона В15,	10,2	7128,14	98,32	72707	1003	7844	4,41	45
				695,25	37,15	7092	379	105	0,18	2
		м3								
132	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонных фундаментов под стойку СИ-3 из бетона В10	2,1	6985,34	98,32	14669	206	1615	4,41	9
				695,25	37,15	1460	78	105	0,18	-
		м3								
133	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	102	747,86	146,19	76282	14911	72506	3,2	326
				506,25	28,22	51638	2878	133	0,11	11
		шт								
134	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	40	157,67	-	6307	-	6332	0,69	28
				119,03	-	4761	-	133	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	СПрайс-лист	Стоимость дорожного знака 2.4(треугольник 900) пленка с/о "ЗМ"-3200	10	2236,56	-	22366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
136	СПрайс-лист	Стоимость дорожного знака 3.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.5(круг д700) пленка с/о "ЗМ"-3200	26	2767,77	-	71962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
137	СПрайс-лист	Стоимость дорожного знака 5.7.1, 5.12(прямоугольник 350x1050,700x1050) пленка с/о "ЗМ"-3200	11	4851,11	-	53362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
138	СПрайс-лист	Стоимость дорожного знака 5.5, 5.6, 5.8.3, 5.8.5, 5.16.1, 5.16.2(квадрат 700x700) пленка с/о "ЗМ"-3200	95	2841	-	269895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
139	С12021-245	Стоимость стоек дорожных знаков и консоли К1-2	2,24	172800	-	387763	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
140	С12021-242	Стоимость крепления дорожных знаков	0,3	162700	-	48810	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
141	Е0109-17-1	Установка стоек под индивидуальные знаки и консолей	0,1146	4646,85	2285,57	533	262	227	9,35	1
				1579,5	617,13	181	71	90	2,34	-
			т							
142	Е0109-53-1	Монтаж дорожных знаков индивидуального проектирования	0,088	14806,01	1133,15	1303	100	1053	82,1	7
				12892,5	398,25	1135	35	90	1,95	-
			т							
143	СПрайс-лист	Стоимость дорожных знаков индивидуального проектирования 5.20.1, 5.26 пленка с/о "ЗМ"-3800	5,95	12850,94	-	76509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
144	С12021-242	-Стоимость крепления дорожных знаков	0,215	162700	-	34981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Разметка проезжей части лентой "Stamark"								
145	Е0127-65-1 К=1,2 к объему	-Предварительная разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	0,192	2947,85	1692,25	566	325	276	3,18	1
				450	632,07	86	121	133	2,85	1
		км								
146	Е0127-65-5 К=1,2 к объему	-Предварительная разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	6,72	2947,85	1692,25	19802	11368	9668	3,18	21
				450	632,07	3023	4246	133	2,85	19
		км								
147	Е0127-65-5 К=2,4 к объему	-Предварительная разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,24 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,4759	2947,85	1692,25	1403	805	685	3,18	2
				450	632,07	214	301	133	2,85	1
		км								
148	Е0127-65-6 К=1,2	-Предварительная разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,462	2947,85	1692,25	1362	782	665	3,18	1
				450	632,07	208	292	133	2,85	1
		км								
149	Е0115-253-1	-Наклейка пленки "Stamark"	233,69	157,11	0,22	36715	51	48772	0,86	201
		м2		156,83	0,09	36650	21	133	-	-
150	СПрайс-лист	-Стоимость пленки "Stamark"	233,69	4952,27	-	1157297	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс-лист	-Стоимость клея Р-50 для пленки "Stamark"	77,82	842,31	-	65547	-	-	-	-
		литр		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Срасчет-кал-ькуляция	Нанесение линий дорожной разметки (термопластик)	771,69	2287,11	-	1764937	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
153	Срасчет-кал-ькуляция	Нанесение линий дорожной разметки (холодный пластик)	172,8	2527,47	-	436747	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			4631802	33611			685

			Тенге			112629	9181			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1956730	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29161	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	120389	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1716938	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			66068	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			156107	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		78
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23416	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			126770	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2239608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		806
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	143805	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			473389	-	-		-
	Материалы -		Тенге			158	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1421	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			471554	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	192	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28480	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			503149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1613	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2201683	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2333784	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5076541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		816
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145418	-		-

РАЗДЕЛ 9. Озеленение. Локальная смета № 7-1И

Устройство газона

154	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	6387	225,58	0,34	1440806	2198	324383	0,27	1710
				39,24	0,13	250626	834	129	-	3
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1440806	2198			1710

			Тенге			250626	834			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440806	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	251459	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1187982	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			324383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1871100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1871100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300117	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			34272402	4680835			27369
			----			---	---			---
			Тенге			4531225	1518066			10095
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31323226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1076556	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5999801	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2210328	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18903813	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6208871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	931331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2251926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39784022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6931131	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			747493	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49490	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			654311	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6681	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			839557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56172	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2201683	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2333784	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				42957363	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		44029
Сметная заработная плата -		Тенге				-	7129468	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	42957363
Временные здания и сооружения 1,5 %	644360
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	96654
Итого:	43601723
Зимнее удорожание 2,287%	997171
Выслуга лет, 1,0%	436017
Доп.отпуска 0,4%	174407
Итого:	45209319
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,088	94385390
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1887708
Итого:	96273098
НДС (12%) :	11552772
ИТОГО к оплате:	107825870
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**107825860**
В том числе НДС (12%) :	11552771

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.