ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **МАЙ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 5 от 4 февраля 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**311 292 079**	**195 503 661**							**20 946 821**
	Итого к оплате		**195 503 661**							**20 946 821**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 5 от 4 февраля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей ЗП	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Снос строений жилых и нежилых строений. Локальная смета № 1-2								
1	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов	875,14	4330,04	2095,79	3789405	1834116	2646103	13,32	11657
		м3		2234,25	789,37	1955289	690814	100	3,86	3378
2	Е0146-59-5	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	4001,15	263,03	93,15	1052418	372703	818915	1,07	4277
		м3		169,88	34,79	679715	139200	100	0,17	668
3	Е0146-59-4	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	156,31	159,78	9,93	24975	1552	23997	1,02	159
		м3		149,85	3,67	23424	574	100	0,02	3
4	Е0109-1-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Разборка нежилых строений металлических без сохранения годных материалов	11,16	5285,72	2345,03	59001	26176	28085	12	134
		т		2214	581,59	24713	6492	90	2,04	23
5	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного кирпичных и деревянных зданий	8077,4	27,1	8,13	218898	65669	172929	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках		18,97	2,44	153228	19701	100	0,01	114
		т								
6	E010333-A30-1	Перевозка строительного мусора и металлических конструкций (лом) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8088,56	176,4	176,4	1426822	1426822	285364	-	-
				-	35,28	-	285364	100	0,74	5993
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6571519	3727039			16228
			----			---	---			---
			Тенге			2836369	1142145			10179
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6512518	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3947309	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3947309	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1974
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	592096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627590	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11087417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28223
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4539405	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31205	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11179727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4574823	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1И

Устройство проезжей части

7	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих мастичнощебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы	46600	43,74	13,29	2038153	619183	485288	0,04	1754
				---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	303366	61512	133	-	222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2								
8	Е0127-102-3-К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см) м2	186400	0,56 --- 0,02	0,54 --- 0,04	104978 --- 3728	101250 --- 6543	13661 --- 133	- --- -	17 --- 22
9	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-202 8.02-04С-24	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20 т	6757	5760 --- -	- --- -	38920320 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Посадочные площадки								
10	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	350	160,27 --- 38,03	12,52 --- 4,39	56094 --- 13311	4382 --- 1537	19747 --- 133	0,24 --- 0,02	85 --- 6
11	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) м2	1050	16,88 --- 0,83	- --- -	17724 --- 872	- --- -	1159 --- 133	0,01 --- -	6 --- -
12	Е0127-56-1	-Устройство основания из песка толщиной 12 см м2	350	222,91 --- 38,03	12,52 --- 4,39	78018 --- 13311	4382 --- 1537	19747 --- 133	0,24 --- 0,02	85 --- 6
13	Е0127-56-2 К=7 к объему	-Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 5см) м2	2450	-16,88 --- -0,83	- --- -	-41356 --- -2034	- --- -	-2705 --- 133	-0,01 --- -	-13 --- -
14	Е0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки м2	350	181,76 --- 158,4	14,64 --- 3,22	63615 --- 55440	5123 --- 1125	75232 --- 133	0,9 --- 0,01	315 --- 5
15	С143003-39	-Плиты тротуарные м2	350	850 --- -	- --- -	297500 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Разделительная полоса								
16	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	500	160,27 --- 38,03	12,52 --- 4,39	80135 --- 19015	6260 --- 2196	28211 --- 133	0,24 --- 0,02	122 --- 9
17	Е0127-56-2	-Добавить на каждый 1 см.	1500	16,88	-	25320	-	1656	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=3 к объему	изменения толщины слоя (до 15см)		0,83	-	1245	-	133	-	-
		м2								
18	Е0127-56-1	-Устройство основания из песка толщиной 12 см	500	222,91	12,52	111455	6260	28211	0,24	122
		м2		38,03	4,39	19015	2196	133	0,02	9
19	Е0127-56-2	-Исключить на каждый 1 см.	3500	-16,88	-	-59080	-	-3864	-0,01	-19
	К=7 к объему	изменения толщины слоя (до 5см)		-0,83	-	-2905	-	133	-	-
		м2								
20	Е0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки	500	181,76	14,64	90879	7319	107474	0,9	450
		м2		158,4	3,22	79200	1608	133	0,01	7
21	С143003-39	-Плиты тротуарные	500	850	-	425000	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42208755	754158			2931
			Тенге			503563	78254			285
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42208755	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1116165	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	581817	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39834869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			773817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		387
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2578954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45561527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	697890	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45561527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	697890	-		-

РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 4-1

Фундаменты под опоры типа ОПФГ и установка опор

22	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	19,88	389,25	-	7736	-	8742	2,48	49
		креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы		389,25	-	7736	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонной подготовки	6,89	5420,77	66,01	37349	455	1490	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1349	172	98	0,12	1
24	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В20;W4;F100	12,19	7128,14	98,32	86892	1199	8749	4,41	54
		м3		695,25	37,15	8475	453	98	0,18	2
25	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	1,62	121637,97	11119,34	196628	17974	18631	42,5	69
		1т		7560	4200,75	12221	6791	98	20,52	33
26	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	42,4	19,64	0,02	833	1	119	0,02	1
		м2		3,13	-	133	-	90	-	-
27	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	7,68	190,58	-	1465	-	1655	1,38	11
		м3		190,58	-	1465	-	113	-	-
28	С	-Основание с фланцем	53	13822,01	-	732566	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0133-204-1	-Установка стальных опор	41	3809,15	1831,4	156175	75087	112049	12	492
		опора		1977,75	625,01	81088	25625	105	2,34	96
30	Ц0108-288-1-0	-Установка кронштейна	170	1576,3	1058	267971	179860	88390	2,2	374
		шт		322,3	225	54791	38251	95	1,31	222
31	Ц0108-288-1-0	-Установка кронштейна двухрожкового	84	1634,9	1058	137332	88872	48351	2,6	218
		шт		380,9	225	31996	18900	95	1,31	110
32	С	-Кронштейны металлические двухрожковые на оцинкованные опоры	84	6814,67	-	572432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С	-Кронштейны металлические на оцинкованные опоры шт	169	4721,59 -	- -	797949 -	- -	- -	- -	- -
34	С	-Опоры металлические шт	13	51808,39 -	- -	673509 -	- -	- -	- -	- -
35	С	-Опоры металлические шт	28	50834,87 -	- -	1423376 -	- -	- -	- -	- -
36	Ц0108-545-9	-Установка сжимов ответвительных шт	262	672,7 612	60,7 9	176247 160344	15903 2358	154567 95	4 0,05	1048 14
37	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сжим ответвительный 100шт	2,62	7100 -	- -	18602 -	- -	- -	- -	- -
38	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	262	114,4 48,8	7,8 0,5	29973 12786	2044 131	12271 95	0,29 -	76 1
39	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	262	148 -	- -	38776 -	- -	- -	- -	- -
40	Ц0108-158-1-5	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 шт	262	273,2 200	- -	71578 52400	- -	49780 95	1 -	262 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5427389	381395			2663
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			424782	92681			478
		Материалы -	Тенге			4882933	-	-		-
			Тенге			84106	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	371956	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4199832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53004	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5550469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2501
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	424960	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			388281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38793	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57378	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100422	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44701	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			156175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106713	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16807	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16093	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			284317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123520	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6288115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3393
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	593182	-		-

РАЗДЕЛ 4. Осветительная аппаратура

41	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	337	810,5	291,1	273139	98101	183830	2,73	919
				485,1	89,1	163479	30027	95	0,52	174
		шт								
42	Ц01401-62-8-	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	337	259,2	-	87351	-	65514	1,03	348
				259,2	-	87351	-	75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фазиров.								
43	Ц0108-404-1-	Запитка кабелем светильников	4394	32,31	7,51	141970	32999	96885	0,13	580
		м		---	---	---	---	---	---	---
				20,9	2,31	91835	10150	95	0,01	59
44	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение	4,39	16900	-	74259	-	-	-	-
		до 660 В, марка АВВГ, число		---	---	---	---	---	---	---
		жил и сечение 2х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
45	Ц0108-574-2-	Присоединение к зажимам жил	674	91,97	2,44	61988	1645	36414	0,32	215
		проводов или кабелей, сечение		---	---	---	---	---	---	---
		до 16 мм2		56,43	0,44	38034	297	95	-	2
		шт								
46	СПрайслист	-Светильники тип ЖКУ34-250	123	13121,41	-	1613933	-	-	-	-
	"Электроко	шт		---	---	---	---	---	---	---
	мплекс"			-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайслист	-Светильники тип ЖКУ34-150	214	12994,42	-	2780807	-	-	-	-
	"Электроко	шт		---	---	---	---	---	---	---
	мплекс"			-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайслист"-	Лампы ,тип Днат 100,250	337	660,3	-	222522	-	-	-	-
	Электроком	шт		---	---	---	---	---	---	---
	плекс"			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5255968	132744			2063
			---			---	---			---
			Тенге			380699	40473			235
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5255968	-	-		-
	Материалы -		Тенге			51005	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	421172	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4691520	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			382643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		191
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	57396	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			338317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			5976928	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2489
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	478569	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5976928	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2489
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	478569	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабельные работы								
		==========								
49	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы	1542,55	481,5	-	742738	-	839294	2,78	4288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		481,5	-	742738	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей песком	515	134,1	-	69062	-	78039	0,97	501
		м3		134,1	-	69062	-	113	-	-
51	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей землей	999,8	134,1	-	134073	-	151503	0,97	972
		м3		134,1	-	134073	-	113	-	-
52	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2546	26,4	3,1	67214	7893	47407	0,11	280
				19,1	0,5	48629	1273	95	-	7
		м								
53	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	225	31,5	7,5	7088	1688	4574	0,12	27
				19,8	1,6	4455	360	95	0,01	2
		м								
54	Ц0108-407-8-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	280	57,4	6	16072	1680	10587	0,24	67
				38,5	1,3	10780	364	95	0,01	2
		м								
55	Ц0108-407-9-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	404	83,1	8,9	33572	3596	21953	0,36	145
				55,1	2,1	22260	848	95	0,01	5
		м								
56	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	4	999	-	3996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
57	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	115,9	2130	-	246867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
58	С130804-13	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	110,2	3610	-	397822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
59	С151601-126-	Кабели силовые на напряжение	0,16	44700	-	7152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,6	84200 - -	- - -	50520 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
61	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,93	122300 - -	- - -	113739 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
62	С151601-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,477	179800 - -	- - -	85765 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
63	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м	0,937	235500 - -	- - -	220664 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге --- Тенге			2196343 --- 1031997	14856 --- 2845			6280 --- 17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			601785	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88969	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			477839	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12678	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			727485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		578
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101648	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1594558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	945873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			648685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1068836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		534
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	160325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2823197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1106198	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3550682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6874
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1207845	-		-

РАЗДЕЛ 6. СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СВЕТОФОРНОМ ОБЪЕКТЕ ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.МОМЫШ УЛЫ. Локальная смета № 5-1-3И

МОНТАЖ АРОЧНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

64	Е0109-24-1	-Монтаж арки А1-2-21м(1шт),А1-2-20м(1шт),А2-4-25м(2 компл)с опорами Д-219мм L-10м и оголовками	7,17	13835,77	4022,39	99272	28861	65620	56,5	405
				9090	1071,86	65221	7691	90	3,81	27
		т								
65	С12021-116	-Стоимость арки А1-2-21м(1шт),А1-2-20м(1шт),А2-4-25м(2 компл)с опорами Д-219мм L-10м и оголовками с окраской эмалью ПФ-115 за два раза	7,17	127500	-	914813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0109-24-1	-Монтаж консолей К3-2 в комплекте	0,27	13835,77	4022,39	3736	1086	2469	56,5	15
		т		9090	1071,86	2454	289	90	3,81	1
67	С12021-116	-Стоимость консолей К3-2 в комплекте ,с окраской эмалью ПФ-115 за два раза	0,27	127500	-	34425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Ц0108-318-1	-Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	18	2275	463	40950	8334	8362	2	36
		шт		383	106	6894	1908	95	0,61	11
69	С11011-203	-Стоимость троса	10,1	645	-	6515	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
70	С12021-245	-Стоимость талрепа(18шт)	0,018	181787	-	3272	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	С12021-245	-Стоимость заделки троса(18шт)	0,018	181787	-	3272	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1106254	38281			457
			Тенге			74569	9888			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40950	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25722	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8802	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1254	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2959	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52271	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10056	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13059	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13059	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13842	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1052245	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5386	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75655	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			949238	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1187554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1253667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95925	-		-

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

СВЕТОФОРНЫЕ СТОЙКИ СС4;СП3

72	E0109-17-1	-Монтаж светофорных стоек весом до 1 тн	0,133	4588,45	2285,57	610	304	263	9,35	1
		т		1579,5	617,13	210	82	90	2,34	-
73	C12021-238 ПРАЙС	-Стоимость стоек СП3.1 для установки Led светофоров	1	16998,99	-	16999	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ	транспортных и пешеходных		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СВЕТОФОРЫ ТРАНСПОРТНЫЕ								
74	Ц0108-543-2	-Монтаж светофоров транспортных в комплекте с экраном	12	676,6	33,6	8119	403	4028	2	24
		шт		351	2,3	4212	28	95	0,01	-
75	СПРАЙС ЛИСТ	-Светофор транспортный LED светодиодный D 300 тип Т.1.2 (тип 8) в комплекте с экраном	8	70035,29	-	560282	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	СПРАЙС ЛИСТ	-Светофор транспортный (комбинированный) LED светодиодный D 300/200 тип Т.1.3 (тип 7) в комплекте с экраном	4	62261,07	-	249044	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-543-2	-Монтаж светофоров пешеходных в комплекте с экраном	8	676,6	33,6	5413	269	2685	2	16
		шт		351	2,3	2808	18	95	0,01	-
78	СПРАЙС ЛИСТ	-Светофор пешеходный LED светодиодный D 200 тип П.1.1 (тип 9)	8	39706,22	-	317650	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
79	С12021-245	-Стоимость кронштейнов КС-ТЭ-А2-2.2,К3;КС-ТЭ-А1-2,К3; КС-260 для крепления светофоров на арке, на консоли,на опоре	0,105	172800	-	18144	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0108-533-1	-Монтаж информационных табло	12	413,3	1,6	4960	19	4492	2	24
		шт		394	-	4728	-	95	-	-
81	СПРАЙС ЛИСТ	-Табло информационное водителя ТИ-3	4	98939,63	-	395759	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	СПРАЙС ЛИСТ	-Табло информационное ТИ-П3,пешеходное	8	79151,71	-	633214	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	С12021-245	-Стоимость кронштейнов КТИ-КТ;КТИ-СП;КТИ-0 для крепления светофоров на арке, на консоли	0,0187	172800	-	3231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2213425	995			65
			----			---	---			---
			Тенге			11958	128			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2174440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2155949	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11204	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1681	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2316783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13475	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38985	-	-		-
		Материалы -	Тенге			96	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	292	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			263	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	332	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2358386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13806	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КАБЕЛЬ								
		==========								
84	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной	1,03	38387	11520	39539	11866	23173	114	117
		канализации (в траншеях):		---	---	---	---	---	---	---
		кабель, масса 1 м до 1 кг		18090	2362,98	18633	2434	110	13,71	14
		км								
85	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных	637	27,7	2,1	17645	1338	12224	0,1	64
		по металлокострукциям, масса		---	---	---	---	---	---	---
		1 м до 1 кг		19,7	0,5	12549	319	95	-	2
		м								
86	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ,	20	66,8	18,1	1336	362	458	0,12	2
		прокладываемые по стенам		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		здания с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		20,3	3,8	406	76	95	0,02	-
		м								
87	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,253	59400	-	15028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
88	С151603-12	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,111	68300	-	7581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
89	С151603-13	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,02	67900	-	1358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
90	С151603-14	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	0,707	90000	-	63630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
91	С151603-15	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1 мм2	0,036	119100	-	4288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
92	С151601-185	-Кабели силовые марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,56	67700	-	37912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			188317	13565			184
			Тенге			31588	2828			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			188317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34416	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			129797	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			237622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			237622	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39794	-		-

РАЗДЕЛ 9. РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ ТЭЦ-2-ЗТК.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Локальная смета № 6-2-1И

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

93	E0146-34-3	-Разборка железобетонных опор	172	4330,04	2095,79	744767	360476	520063	13,32	2291
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				2234,25	789,37	384291	135772	100	3,86	664
94	E01031-A26-1	--Погрузка демонтированных конструкций	428,8	27,1	27,1	11620	11620	8134	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	18,97	-	8134	100	0,11	47
95	E01031-A26-2	--Разгрузка демонтированных конструкций	428,8	38,6	38,6	16552	16552	11586	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	27,02	-	11586	100	0,16	67
96	E010332-A30-1	-Перевозка груза на 30 км	428,8	164,43	164,43	70508	70508	14102	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	32,89	-	14102	100	0,69	296

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		843447	459156			2291
	----		---	---			---
	Тенге		384291	169594			1074
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		843447	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	553885	-		-
Накладные расходы -	Тенге		553885	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		277
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	83083	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		83840	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1481172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3642
Сметная заработная плата -	Тенге		-	636968	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1481172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3642
Сметная заработная плата -	Тенге		-	636968	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		66011416	5522188			33161
	----		---	---			---
	Тенге		5679815	1538838			12324
Стоимость монтажных работ -	Тенге		13144394	-	-		-
Материалы -	Тенге		203219	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	937110	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11654937	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			875944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	131392	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14861558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5907
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1068501	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51560617	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1295639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6067677	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			719122	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39935291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6383234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	957485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3476631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61420482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7025162	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1306405	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	213866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			987612	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31273	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90893	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1605785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			77887825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8338802	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	77887825
Временные здания и сооружения 1,5 %	1168317
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	175248
Итого:	79056142
Зимнее удорожание 2,287%	1808014
Выслуга лет, 1,0%	790561
Доп.отпуска 0,4%	316225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				81970942				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,088				171134173				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				3422683				
		Итого:				174556856				
		НДС (12%) :				20946823				
		ИТОГО к оплате:				195503679				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**195503661**				
		В том числе НДС 12,0%:				20946821				

ПРИНЯЛ:

_____

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.