ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **НОЯБРЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 8 от 21 октября 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**1 234 244 000**	**191 326 861**							**20 499 307**
	Итого к оплате		**191 326 861**							**20 499 307**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 8 от 21 октября 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части								
		Земляные работы								
		Выборка просадочного грунта								
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта) м3	6666	32,23	30,77	214866	205115	63141	0,01	66
				1,42	8,34	9466	55628	97	0,03	190
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	11665,5	176,4	176,4	2057794	2057794	411559	-	-
				-	35,28	-	411559	100	0,74	8643
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы	6666	3,77	3,24	25110	21625	10346	-	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов								
		м3		0,48	1,12	3200	7466	97	-	25
4	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	8132,52	630	-	5123488	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0101-25-3 -	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	8132,52	12,31	12,31	100103	100103	26553	-	-
				-	3,37	-	27374	97	0,01	89
		м3								
6	Е0101-25-11-	Разработка дренирующего привезенного грунта	32530,08	9,74	9,74	316690	316690	84004	-	-
	К=4 к объему	бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),		-	2,66	-	86602	97	0,01	283
		м3								
7	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	8528,52	9,48	9,48	80821	80821	26808	-	-
				-	3,24	-	27637	97	0,01	90
		м3								
8	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	59699,64	1,03	1,03	61310	61310	17897	-	-
	К=7			-	0,31	-	18451	97	-	60
		м3								
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8528,52	14,12	12	120401	102321	36110	0,01	104
		м3		1,62	2,75	13816	23411	97	0,01	104
		Разработка грунта в карьере								
10	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	12764,91	630	-	8041894	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство насыпи								
11	E0101-25-3	-Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3	12764,91	12,31	12,31	157123	157123	41678	-	-
				-	3,37	-	42967	97	0,01	140
12	E0101-25-11	-Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	51059,64	9,74	9,74	497081	497081	131853	-	-
	К=4 к объему			-	2,66	-	135931	97	0,01	444
13	E0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	14897,19	9,48	9,48	141174	141174	46827	-	-
				-	3,24	-	48275	97	0,01	158
14	E0101-130-9	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см (до 8 проходов) м3	104280,34	1,03	1,03	107093	107093	31262	-	-
	К=7			-	0,31	-	32229	97	-	105
15	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	14897,19	14,12	12	210311	178729	63075	0,01	182
				1,62	2,75	24133	40893	97	0,01	182
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			17255257	4026977			374
			---- Тенге			50615	958421			10514
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17255257	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1009036	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13177665	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			991112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1094782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19341150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1157703	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19341150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1157703	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части								
16	E0127-22-2	-Исключить устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	82764	-268,02	-34,06	-22182160	-2818694	-1776487	-0,03	-2731
		м2		-5	-11,14	-413820	-921884	133	-0,04	-3250
17	E0127-73-1	-Исключить добавка песка т.3см	2482,92	-1426,66	-19,06	-3542292	-47334	-8203	-	-
		м3		-	-2,48	-	-6168	133	-0,01	-21
18	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из гравийно-щебеночных смесей толщиной 12 см	84926,5	127,4	17,83	10819258	1513819	1296410	0,04	3533
		м2		6,41	5,07	544379	430365	133	0,02	1552
19	E0127-21-1 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (добавлять 6 см до Т 18 см)	509559	8,58	-	4372424	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
20	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,89	40097,59	339,59	75644	641	354	0,58	1
		т		-	140,94	-	266	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	2695	391,78	16,01	1055838	43138	38066	0,04	102
				6,48	4,14	17464	11157	133	0,01	38
22	Е0127-48-3	-Исключить устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	76340	-391,78	-16,01	-29908219	-1221937	-1078272	-0,04	-2901
				-6,48	-4,14	-494683	-316048	133	-0,01	-1078
23	Е0127-48-3 т.ч. п1.37 К=6	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя (добавлять 6 см до Т 12 см) м2	474210	60,92	-	28887925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	2079,69	403,56	13,29	839283	27633	21658	0,04	78
				6,51	1,32	13539	2745	133	-	10
25	Е0127-102-1	-Исключить устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	77704,31	-403,56	-13,29	-31358522	-1032472	-809205	-0,04	-2926
				-6,51	-1,32	-505855	-102570	133	-	-370
26	Е0127-102-3 К=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 9см) м2	642431,38	47,24	0,54	30350506	348960	47082	-	58
				0,02	0,04	12849	22551	133	-	77
27	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мастичнощебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6	3664	43,74	13,29	160253	48684	38157	0,04	138
				6,51	1,32	23853	4836	133	-	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м , толщина слоя 4 см								
28	E0127-102-3- К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см) м2	14656	0,56 0,02	0,54 0,04	8254 293	7961 514	1074 133	- -	1 2
29	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 2 8.02-04С-2 4	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20 т	531,28	5760 -	- -	3060173 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-7361635	-3129601			-4646
			----			---	---			---
			Тенге			-801983	-874234			-3022
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7361635	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-1884134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-1676216	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-1545917	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2229368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-334405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-575460	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-10166463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-8782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2010622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-10166463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-8782
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-2010622	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство местного проезда								
		==========								
30	E0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	152	840,43	21,85	127745	3321	35610	1,05	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2		166,97	9,18	25379	1395	133	0,04	5
		м2								
31	Е0127-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси	137,55	4182,3	150,08	575276	20644	28050	0,55	75
				---	---	---	---	---	---	---
				97,2	56,13	13370	7721	133	0,2	27
		т								
32	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.25см	784	864,08	73,75	677442	57823	34461	0,14	113
				---	---	---	---	---	---	---
				21,38	11,67	16762	9148	133	0,04	32
		м3								
33	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,12	40097,59	339,59	44965	381	210	0,58	1
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	140,94	-	158	133	0,58	1
34	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1602	403,56	13,29	646507	21286	16683	0,04	60
				---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	10429	2115	133	-	8
		м2								
35	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см)	6408	47,24	0,54	302734	3481	470	-	1
				---	---	---	---	---	---	---
	К=4			0,02	0,04	128	225	133	-	1
		м2								
36	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мастично-щебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	91	43,74	13,29	3980	1209	948	0,04	3
				---	---	---	---	---	---	---
				6,51	1,32	592	120	133	-	-
		м2								
37	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см)	182	0,56	0,54	103	99	13	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	К=2			0,02	0,04	4	6	133	-	-
		м2								
38	С143010-25	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ	10,99	5760	-	63319	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 2 8.02-04С-2 4	31015-2002), марка ЩМА-20 т		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих м/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	5205	43,74	13,29	227652	69160	54204	0,04	196
				6,51	1,32	33885	6871	133	-	25
40	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5 см) м2	10410	0,56	0,54	5863	5655	763	-	1
	К=2			0,02	0,04	208	365	133	-	1
41	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I т	628,76	4920	-	3093519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5769103	183058			609
			Тенге			100757	28125			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5769103	-	-		-
	Материалы -		Тенге			217360	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	128882	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5267928	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			171413	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25712	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			356431	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6296947	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		795
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	154594	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6296947	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		795
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	154594	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство заездов на ТП-Алгабас, котельную, государственный архив

42	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.25см	39,25	864,08	73,75	33915	2895	1725	0,14	6
				21,38	11,67	839	458	133	0,04	2
		м3								
43	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебеночной смеси	47,6	939,72	73,75	44731	3511	2092	0,14	7
				21,38	11,67	1018	555	133	0,04	2
		м3								
44	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0462	40097,59	339,59	1853	16	9	0,58	-
		т								
				-	140,94	-	7	133	0,58	-
45	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	66	403,56	13,29	26635	877	687	0,04	2
				6,51	1,32	430	87	133	-	-
		м2								
46	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см)	264	47,24	0,54	12472	143	19	-	-
	К=4			0,02	0,04	5	9	133	-	-
		м2								
47	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мастично-щебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	486	43,74	13,29	21256	6458	5061	0,04	18
				6,51	1,32	3164	642	133	-	2
		м2								
48	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	972	0,56	0,54	547	528	71	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	(до 5см)		0,02	0,04	19	34	133	-	-
		м2								
49	С143010-25	-Щебеночно-мастичный	58,71	5760	-	338163	-	-	-	-
	Изм. и	асфальтобетон, (ГОСТ								
	доп.вып.10	31015-2002), марка ЩМА-20		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	т								
	8.02-04-20									
	2									
	8.02-04С-2									
	4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			479572	14427			33
			Тенге			5475	1792			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			479572	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15052	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7267	-		-
	Местные материалы -		Тенге			444618	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9665	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1450	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29354	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8717	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			518592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8717	-		-

РАЗДЕЛ 5. Устройство разворотов по ул. Мукаева (2-шт)

50	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта	500	33,43	29,06	16715	14530	7508	0,01	5
		глубиной до 660 мм с								
		применением механизмов и		1,03	10,26	515	5130	133	0,05	25
		перемещением грунта на								
		расстояние до 100 м								
		/корытного профиля с								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуприсыпными обочинами/ м2								
51	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	330	32,23	30,77	10637	10154	3126	0,01	3
				1,42	8,34	469	2754	97	0,03	9
52	E010333-A30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	577,5	176,4	176,4	101871	101871	20374	-	-
				-	35,28	-	20374	100	0,74	428
53	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.35см м3	175	864,08	73,75	151215	12907	7692	0,14	25
				21,38	11,67	3742	2042	133	0,04	7
54	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-щебеночной смеси м3	50	939,72	73,75	46986	3688	2198	0,14	7
				21,38	11,67	1069	583	133	0,04	2
55	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	440	403,56	13,29	177567	5846	4582	0,04	17
				6,51	1,32	2864	581	133	-	2
56	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см) м2	1760	47,24	0,54	83148	956	129	-	-
	К=4			0,02	0,04	35	62	133	-	-
57	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих м/зернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	500	43,74	13,29	21869	6644	5207	0,04	19
				6,51	1,32	3255	660	133	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5 см)	1000	0,56	0,54	563	543	73	-	-
	К=2			0,02	0,04	20	35	133	-	-
		м2								
59	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	60,4	4920	-	297168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	907739	157139		76
	----	---	---		---
	Тенге	11969	32221		476
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	907739	-	-	-
Материалы -	Тенге	24174	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44190	-	-
Местные материалы -	Тенге	714458	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50889	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7633	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57518	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1016146	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	578
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51823	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	1016146	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	578
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51823	-	-

РАЗДЕЛ 6. Ремонт и устройство новых тротуаров

60	E0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см на новом тротуаре	2730,49	160,27	12,52	437615	34184	154058	0,24	664
				38,03	4,39	103841	11992	133	0,02	48
		м2								
61	E0127-56-2	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до	8191,48	16,88	-	138272	-	9043	0,01	44
	К=3 к									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	15см)		0,83	-	6799	-	133	-	-
		м2								
62	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2730,49	375,59	-	1025540	-	89881	0,14	393
				24,75	-	67580	-	133	-	-
		м2								
63	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см)	10921,97	58,67	-	640814	-	57814	0,02	253
				3,98	-	43469	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2242241	34184			1354
			Тенге			221689	11992			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2242241	-	-		-
	Материалы -		Тенге			63238	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	233681	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1923130	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			310796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		155
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	46619	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			153182	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2706219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1558
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	280300	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2706219	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1558
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	280300	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Устройство велодорожек								
64	Е0127-56-1	-Устройство основания из	1665	160,27	12,52	266849	20845	93941	0,24	405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2		38,03	4,39	63320	7313	133	0,02	29
65	E0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) м2	4995	16,88	-	84316	-	5514	0,01	27
				0,83	-	4146	-	133	-	-
66	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	1665	375,59	-	625354	-	54808	0,14	240
				24,75	-	41209	-	133	-	-
67	E0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5см) м2	6660	58,67	-	390756	-	35254	0,02	155
				3,98	-	26507	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1367274	20845			826
	Тенге	135181	7313			29
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1367274	-	-		-
Материалы -	Тенге	38561	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	142494	-		-
Местные материалы -	Тенге	1172686	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	189517	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		95
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28428	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93407	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1650198	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		950
Сметная заработная плата -	Тенге	-	170922	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1650198	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	170922	-		-

РАЗДЕЛ 8. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 2+35,0. Локальная смета № 2-ЗИ2

==========

ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

68	E0130-73-1	-Установка металлического сварного перильного ограждения	0,255	17298,09	124,87	4411	32	2996	61	16
				10732,5	45	2737	11	109	0,22	-
		т								
69	C11011-873	-Стальной профиль	0,1604	72300	-	11598	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
70	C11011-878	-Сталь листовая	0,0946	60200	-	5695	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			21704	32			16
			Тенге			2737	11			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17293	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17293	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18330	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4411	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2748	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			444	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			26181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3198	-		-

РАЗДЕЛ 9. Одноочковая труба диам. 1,5 м на ПК 18+28,0. Локальная смета № 2-4И2

ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

71	Е0130-73-1	-Установка металлического сварного перильного ограждения	0,2255	17298,09	124,87	3901	28	2649	61	14
				10732,5	45	2420	10	109	0,22	-
		т								
72	С11011-873	-Стальной профиль	0,1156	72300	-	8358	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-878	-Сталь листовая	0,1007	60200	-	6063	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18322	28			14
			----			---	---			---
			Тенге			2420	10			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14421	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14421	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15286	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3901	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1452	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2430	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2828	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2828	-		-

РАЗДЕЛ 10. Одноочковая труба отв. 2х2 м на ПК 21+90. Локальная смета № 2-5И2

ПЕРИЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

74	Е0130-73-1	-Установка металлического сварного перильного ограждения	0,3584	17298,09	124,87	6200	45	4210	61	22
				---	---	---	---	---	---	---
				10732,5	45	3847	16	109	0,22	-
		т								
75	С11011-873	-Стальной профиль	0,2407	72300	-	17403	-	-	-	-
	Изм. и	т		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
76	С11011-878	-Сталь листовая толщиной 10 мм	0,0295	60200	-	1776	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	т		-	-	-	-	-	-	-
		СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
77	С11011-881	-Сталь листовая толщиной 5 мм	0,0882	87100	-	7682	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	т		-	-	-	-	-	-	-
		СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			33060	45			22
			Тенге			3847	16			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26861	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26861	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1612	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28472	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6200	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2308	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3863	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4210	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	632	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			625	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11035	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			39507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4494	-		-

РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 4-1И

Фундаменты под опоры типа ОПФГ(75) и установка опор 474-58шт

78	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	55,5	389,25	-	21603	-	24412	2,48	138
				389,25	-	21603	-	113	-	-
		м3								
79	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонной подготовки	19,24	5420,77	66,01	104296	1270	4161	1,35	26
		м3		195,75	24,93	3766	480	98	0,12	2
80	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В20;W4;F100	34,04	7128,14	98,32	242642	3347	24432	4,41	150
				695,25	37,15	23666	1265	98	0,18	6
		м3								
81	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	4,51	121637,97	11119,34	549074	50193	52026	42,5	192
				7560	4200,75	34126	18962	98	20,52	93
		1т								
82	Е0113-26-21	-Окраска металлических	118,4	19,64	0,02	2326	2	334	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		3,13	-	371	-	90	-	-
		м2								
83	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	21,46	190,58	-	4090	-	4622	1,38	30
		м3		190,58	-	4090	-	113	-	-
84	С	-Основание с фланцем	148	13822,01	-	2045657	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Е0133-204-1	-Установка стальных опор	160	3809,15	1831,4	609464	293024	437264	12	1920
		опора		1977,75	625,01	316440	100002	105	2,34	374
86	Ц0108-288-1-0	-Установка кронштейна	158	1576,3	1058	249055	167164	82150	2,2	348
		шт		322,3	225	50923	35551	95	1,31	206
87	Ц0108-288-1-0	-Установка кронштейна двухрожкового	1	1634,9	1058	1635	1058	576	2,6	3
		шт		380,9	225	381	225	95	1,31	1
88	С	-Кронштейны металлические двухрожковые на оцинкованные опоры	1	6814,67	-	6815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	С	-Кронштейны металлические на оцинкованные опоры	159	4721,59	-	750733	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	С	-Опоры металлические	61	51808,39	-	3160312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	С	-Опоры металлические	99	50834,87	-	5032652	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	Ц0108-545-9	-Установка сжимов ответвительных	1390	672,7	60,7	935053	84373	820030	4	5560
		шт		612	9	850680	12510	95	0,05	73
93	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	-Сжим ответвительный	13,9	7100	-	98690	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
94	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	277	114,4	7,8	31689	2161	12973	0,29	80
		м		48,8	0,5	13518	138	95	-	1
95	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	277	148	-	40996	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
96	Ц0108-158-1-5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1390	273,2	-	379748	-	264100	1	1390
		шт		200	-	278000	-	95	-	-
		Осветительная аппаратура								
97	Ц0108-595-2-	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	154	810,5	291,1	124817	44829	84006	2,73	420
		шт		485,1	89,1	74705	13721	95	0,52	80
98	Ц01401-62-8-	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжение, кВ: до 1	154	259,2	-	39917	-	29938	1,03	159
		фазиров.		259,2	-	39917	-	75	-	-
99	Ц0108-404-1-	Запитка кабелем светильников	2256	32,31	7,51	72891	16943	49744	0,13	298
		м		20,9	2,31	47150	5211	95	0,01	30
100	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	2,26	16900	-	38126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
101	Ц0108-574-2-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	308	91,97	2,44	28327	752	16640	0,32	98
				56,43	0,44	17380	136	95	-	1
		шт								
102	СПрайслист "Электроко мплекс"	-Светильники тип ЖКУ34-250	61	13121,41	-	800406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайслист "Электроко мплекс"	-Светильники тип ЖКУ34-150	93	12994,42	-	1208481	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайслист"-Лампы ,тип Днат 100,250 Электроком плекс"		165	660,3	-	108950	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0108-346-1-	Зануление опор	413	248	-	102424	-	97303	1	413
		шт		248	-	102424	-	95	-	-
106	С151607-105-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 10 мм2	0,0874	15000	-	1311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
107	С11011-54	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	0,022	319700	-	7033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Кабельные работы								
108	Е0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1192,03	481,5	-	573961	-	648576	2,78	3314
				481,5	-	573961	-	113	-	-
		м3								
109	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей землей	1332,39	134,1	-	178673	-	201901	0,97	1295
		м3		134,1	-	178673	-	113	-	-
110	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ,	1048	26,4	3,1	27667	3249	19514	0,11	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг		19,1	0,5	20017	524	95	-	3
		м								
111	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	4745	31,5	7,5	149468	35588	96466	0,12	569
				19,8	1,6	93951	7592	95	0,01	44
		м								
112	Ц0108-407-7-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	-	49,4	4,9	-	-	-	0,2	-
				32,6	1	-	-	-	0,01	-
		м								
113	Ц0108-407-8-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	85	57,4	6	4879	510	3214	0,24	20
				38,5	1,3	3273	111	95	0,01	1
		м								
114	Ц0108-407-9-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	6658	83,1	8,9	553280	59256	361796	0,36	2397
				55,1	2,1	366856	13982	95	0,01	81
		м								
115	Ц0108-407-1-0	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр 100 мм	800	104	11,4	83200	9120	57608	0,46	368
				73,1	2,7	58480	2160	95	0,02	13
		м								
116	Е0122-47-1 -	Протаскивание в футляр стальных труб труб полиэтиленовых	800	244,98	0,28	195980	224	152922	0,84	675
				146,93	0,11	117544	88	130	-	-
		м								
117	С130806-14 - Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	800	585	-	468000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие 90х3,5 мм м		-	-	-	-	-	-	-
118	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	209,1	999 -	- -	208891 -	- -	- -	- -	- -
119	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	101	1420 -	- -	143420 -	- -	- -	- -	- -
120	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	93,4	2130 -	- -	198942 -	- -	- -	- -	- -
121	С130804-13	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм 10м	189,1	3610 -	- -	682651 -	- -	- -	- -	- -
122	С151601-126	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	1,4	44700 -	- -	62446 -	- -	- -	- -	- -
123	С151601-135	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 1000м	0,42	60200 -	- -	25284 -	- -	- -	- -	- -
124	С151601-136	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 1000м	0,001	84200 -	- -	84 -	- -	- -	- -	- -
125	С151601-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	1,89	122300 -	- -	230976 -	- -	- -	- -	- -
126	С151601-138	-Кабели силовые на напряжение	1,59	179800	-	285343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
127	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м	0,1664	235500	-	39187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			20911544	773061			19980
			Тенге			3291897	212657			1009
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16580812	-	-		-
	Материалы -		Тенге			341393	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2109517	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13796762	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1996057	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		998
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	299409	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1114612	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			19691481	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13770
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2408925	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3721268	-	-		-
	Материалы -		Тенге			579385	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	978596	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1848623	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			280423	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1113386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		557
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	167008	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			290079	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5124733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6479
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1145603	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			609464	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	416442	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			437264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1109531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2513
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	482031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25925746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22762
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4036560	-		-

РАЗДЕЛ 12. ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СВЕТОФОРНОМ ОБЪЕКТЕ
ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.ШАРИПОВА. Локальная сммета № 5-1-2И

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

128	Е0101-165-6-	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 2,0 м в грунтах 2 группы под фундаменты Фм-А	2,26	218,93	-	495	-	559	1,54	3
				218,93	-	495	-	113	-	-
		м3								
129	Е0101-174-2- Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	Погрузка грунта в транспортные средства вручную	2,26	99,84	-	226	-	255	0,62	1
				99,84	-	226	-	113	-	-
		м3								
130	С010333-А30-1	Транспорт лишнего грунта до 30 км	3,96	196	-	775	-	155	0,82	3
				39,2	-	155	-	100	-	-
		т								
131	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,26	3,77	3,24	9	7	4	-	-
				0,48	1,12	1	3	97	-	-
		м3								

МОНТАЖ АРОЧНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АРКА А1-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0109-24-1	-Монтаж м/конструкций арок	0,328	13835,77	4022,39	4538	1319	3000	56,5	19
		т		---	---	---	---	---	---	---
				9090	1071,86	2982	352	90	3,81	1
133	С12021-116	-Стоимость м/к арок с окраской эмалью ПФ-115 за два раза	0,328	127500	-	41820	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
		КОНСОЛЬ К3-2- L=7000 - 2 шт;К3-2-6 L=6000 - 2 шт								
134	Е0109-24-1	-Монтаж консолей К3-2 в комплекте	0,412	13835,77	4022,39	5700	1657	3768	56,5	23
				---	---	---	---	---	---	---
		т		9090	1071,86	3745	442	90	3,81	2
135	С12021-116	-Стоимость консолей К3-2,с окраской эмалью ПФ-115 за два раза	0,412	127500	-	52530	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ								
		СВЕТОФОРЫ ТРАНСПОРТНЫЕ								
136	Ц0108-543-2	-Монтаж светофоров транспортных в комплекте с экраном	12	676,6	33,6	8119	403	4028	2	24
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		351	2,3	4212	28	95	0,01	-
137	СПРАЙС ЛИСТ	-Светофор транспортный LED светодиодный D 300 тип Т.1.2 (тип 8) в комплекте с экраном	8	70035,29	-	560282	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
138	СПРАЙС ЛИСТ	-Светофор транспортный (комбинированный) LED светодиодный D 300/200 тип Т.1.3 (тип 7) в комплекте с экраном	4	62261,07	-	249044	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
139	Ц0108-543-2	-Монтаж светофоров пешеходных в комплекте с экраном	8	676,6	33,6	5413	269	2685	2	16
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		351	2,3	2808	18	95	0,01	-
140	СПРАЙС	-Светофор пешеходный LED	8	39706,22	-	317650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ	светодиодный D 200 тип П.1.1		---	---	---	---	---	---	---
		(тип 7п) с дополнительной		-	-	-	-	-	-	-
		секцией в комплекте с экраном								
		шт								
141	С12021-245	-Стоимось кронштейнов	0,0684	172800	-	11820	-	-	-	-
		КС-ТЭ-А1-2,К3;КС-Т.Т-К3;КС-260		---	---	---	---	---	---	---
		для крепления светофоров на		-	-	-	-	-	-	-
		арке, на консоли,на опоре								
		т								
142	Ц0108-533-1	-Монтаж информационных табло	12	413,3	1,6	4960	19	4492	2	24
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				394	-	4728	-	95	-	-
143	СПРАЙС	-Табло информационное водителя	4	98939,63	-	395759	-	-	-	-
	ЛИСТ	ТИ-3		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
144	СПРАЙС	-Табло информационное	8	79151,71	-	633214	-	-	-	-
	ЛИСТ	ТИ-П3,пешеходное		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
145	С12021-245	-Стоимось кронштейнов	0,018	172800	-	3110	-	-	-	-
		КТИ-КТ;КТИ-СП;КТИ-0 для		---	---	---	---	---	---	---
		крепления светофоров на арке,		-	-	-	-	-	-	-
		на консоли								
		т								
		СВЕТОФОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ -186 м								
146	Е0123-1-1	-Устройство подушек песчаных	5,76	1395,2	152,52	8036	879	1579	1,02	6
		под трубы		---	---	---	---	---	---	---
		м3		153,68	57,15	885	329	130	0,28	2
147	Е0134-103-1	-Устройство светофорной	0,186	621603,38	-	115618	-	4254	133	25
		канализации из ПХВ труб		---	---	---	---	---	---	---
		Д-100мм		20790	-	3867	-	110	-	-
		кан.-км								
148	С130804-40	-Муфты D 100 мм	2,1	594	-	1247	-	-	-	-
		10шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ								
149	Е0106-3-1	-Устройство бетонного	0,84	6968,8	260,48	5854	219	621	3,94	3
	Изм.и	фундамента под оборудование		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып9	МО-3 из бетона М200 (В15)		614,25	89,46	516	75	105	0,35	-
	СН РК	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
150	Е0109-61-12	-Монтаж металлического основания МО-3 под оборудование	0,084	20925,11	5486,63	1758	461	934	65,2	5
				12195	153,68	1024	13	90	0,66	-
		тн								
151	С12021-250	-Стоимость металлического основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера ДКСМ-KZ-16-3	0,084	154200	-	12953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	Е0109-61-12	-Монтаж металлического шкафа дорожного контроллера	0,086	20925,11	5486,63	1800	472	956	65,2	6
				12195	153,68	1049	13	90	0,66	-
		тн								
153	С12021-250	-Стоимость шкафа дорожного контроллера	1	28147,53	-	28148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	Ц0108-572-7	-Установка дорожного контроллера ДКСМ-KZ-16-3	1	3458	241	3458	241	652	4	4
				630	56,3	630	56	95	0,33	-
		шт								
155	ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожного контроллера ДКСМ-KZ-16-3 на металлическом основании МО-3	1	597720,57	-	597721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
156	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8 мм	83	30,3	2,8	2515	232	2192	0,16	13
				27,5	0,3	2283	25	95	-	-
		м								
157	С12041-22	-Катанка Д 8 мм	0,0328	53600	-	1758	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
158	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	12	140,1	24,1	1681	289	1351	0,7	8
		шт		116	2,5	1392	30	95	0,01	-
159	С12041-27	-Сталь круглая диам. 20 мм	0,0297	48300	-	1435	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ДОРОЖНОГО МОДЕМА								
160	Ц0108-572-7	-Установка дорожного модема	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	-
161	ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость модема	1	157033,6	-	157034	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
162	ЕКалькул 2	-Комплексная настройка модема	1	2911,91	685,96	2912	686	1917	10,68	11
		шт		2225,95	169,8	2226	170	80	0,98	1
		КАБЕЛЬ								
163	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных по металлокострукциям, масса 1 м до 1 кг	325	27,7	2,1	9003	683	6237	0,1	33
		м		19,7	0,5	6403	163	95	-	1
164	Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации (в траншеях): кабель, масса 1 м до 1 кг	0,536	38387	11520	20575	6175	12059	114	61
		км		18090	2362,98	9696	1267	110	13,71	7
165	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стенам здания с креплением накладными скобами, масса 1 м	20	66,8	18,1	1336	362	458	0,12	2
				20,3	3,8	406	76	95	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 0,5 кг								
		м								
166	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,03	59400	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
167	С151603-12	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1 мм2	0,34	68300	-	23222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
168	С151603-13	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1 мм2	0,193	67900	-	13105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
169	С151603-14	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1 мм2	0,136	90000	-	12240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
170	С151601-185	-Кабели силовые марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,08	67700	-	5416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
		СТОЙКИ,ЗНАКИ,ПАННО								
171	Е0106-1-13 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство фундамента под стойки знаковые С3 из бетона М200 (В15)	1,76	7213,55	95,97	12696	169	1493	4,9	9
				771,75	36,25	1358	64	105	0,18	-
		м3								
172	Е0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых весом до 1 тн	0,2867	4588,45	2285,57	1315	655	567	9,35	3
				1579,5	617,13	453	177	90	2,34	1
		т								
173	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость стоек знаковых С3-0-2	4	1207,17	-	4829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость стоек знаковых С3-1-2	8	1643,99	-	13152	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость стоек знаковых С3-2-3	4	1917,42	-	7670	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	16	747,86	146,19	11966	2339	11373	3,2	51
		шт		506,25	28,22	8100	451	133	0,11	2
177	Е0127-84-1	-Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам табл.27-83	12	157,67	-	1892	-	1900	0,69	8
				119,03	-	1428	-	133	-	-
		шт								
178	Е0109-61-12	-Монтаж панно размером 1220х1220 (тип 2);1220х1640 (тип 2);1220х2440 (тип 2) ,металлических креплений для монтажа дорожных знаков	0,3963	20925,11	5486,63	8293	2174	4405	65,2	26
				12195	153,68	4833	61	90	0,66	-
		т								
179	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость панно размером 1220х1220 (тип 2)	4	16374,67	-	65499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость панно размером 1220х1640 (тип 2)	2	22012,22	-	44024	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость панно размером 1220х2440 (тип 2)	6	32749,76	-	196499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	С12021-245	-Стоимось металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ-2,3,4,8;ККП-1 на арку, на стойку	0,1272	172800	-	21984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
183	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 1.32.1(2,3) (тип 3)	2	3845	-	7690	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	СПРАЙС	-Стоимость дорожных знаков	4	3845	-	15380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ	1.32.3(1,2) (тип 3)								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 2.4 (тип 2)	4	5591,41	-	22366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
186	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 4.1.1 (тип 2)	4	6215,74	-	24863	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
187	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 4.2.1 (тип 2)	2	6215,74	-	12431	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
188	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 4.2.3 (тип 2)	4	6215,74	-	24863	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
189	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 5.16.1 (тип 2)	4	5872,46	-	23490	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
190	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 5.16.2 (тип 2)	4	5872,46	-	23490	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА								
191	Е27-65-4 ЕД РАСЦЕНКА.	-Нанесение продольной дорожной разметки 1.1;1.3;1.5;1.6 пленкой "Stamark"	40,92	5587,18	-	228627	-	45611	-	-
				838,08	-	34294	-	133	-	-
		м2								
192	Е27-65-1 ЕД РАСЦЕНКА.	-Нанесение поперечной дорожной разметки 1.13;1.11.1;1.16.1;1.16.2;1.16.3;1.18;1.19;1.20 холодным пластиком	151,74	4359,69	-	661540	-	131977	-	-
				653,95	-	99231	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			4764083	19952			392

			Тенге			200055	3868			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			754754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			754754	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2275143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2211713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138712	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2450576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42810	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1538418	-	-		-
		Материалы -	Тенге			872642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			490685	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20302	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			775	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			199780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29967	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104292	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1842490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	181446	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			195768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15143	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2044	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			221960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5269781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	241442	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СВЕТОФОРНОМ ОБЪЕКТЕ
ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.МОМЫШ УЛЫ. Локальная смета № 5-1-3И

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

193	E0101-165-6-	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 2,0 м в грунтах 2 группы	0,66	218,93	-	144	-	163	1,54	1
				218,93	-	144	-	113	-	-
		м3								
194	E0101-164-2-	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,3	218,93	-	504	-	569	1,54	4
				218,93	-	504	-	113	-	-
		м3								
195	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,3	134,1	-	308	-	349	0,97	2
				134,1	-	308	-	113	-	-
		м3								
196	E0101-174-2- Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Погрузка грунта в транспортные средства вручную	0,66	99,84	-	66	-	74	0,62	-
				99,84	-	66	-	113	-	-
		м3								
197	C010333-A30-1	Транспорт лишнего грунта до 30 км	1,16	196	-	227	-	45	0,82	1
				39,2	-	45	-	100	-	-
		т								
198	E0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,66	3,77	3,24	2	2	1	-	-
				0,48	1,12	-	1	97	-	-
		м3								

МОНТАЖ АРОЧНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С11011-731	-Стоимость изоляции "Унифлекс ЭПП-3,0"	101,6	-162	-	-16459	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ								
200	Е0106-3-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонного фундамента под оборудование МО-3 из бетона М200 (В15)	0,84	6968,8	260,48	5854	219	621	3,94	3
		м3		614,25	89,46	516	75	105	0,35	-
201	Е0109-61-12	-Монтаж металлического основания МО-3 под оборудование	0,084	20925,11	5486,63	1758	461	934	65,2	5
		тн		12195	153,68	1024	13	90	0,66	-
202	С12021-250	-Стоимость металлического основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера ДКСМ-KZ-16-3	0,084	154200	-	12953	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
203	Е0109-61-12	-Монтаж металлического шкафа дорожного контроллера	0,086	20925,11	5486,63	1800	472	956	65,2	6
		тн		12195	153,68	1049	13	90	0,66	-
204	С12021-250	-Стоимость шкафа дорожного контроллера	1	28147,53	-	28148	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
205	Ц0108-572-7	-Установка дорожного контроллера ДКСМ-KZ-16-3	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	-
206	ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожного контроллера ДКСМ-KZ-16-3 на металлическом основании МО-3	1	767205,81	-	767206	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
207	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в	185	30,3	2,8	5606	518	4886	0,16	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траншее из круглой стали, диаметр 8 мм		27,5	0,3	5088	55	95	-	-
		м								
208	С12041-22	-Катанка Д 8 мм	0,0644	53600	-	3452	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
209	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	12	140,1	24,1	1681	289	1351	0,7	8
		шт		116	2,5	1392	30	95	0,01	-
210	С12041-27	-Сталь круглая диам. 20 мм	0,0297	48300	-	1434	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ДОРОЖНОГО МОДЕМА								
211	Ц0108-572-7	-Установка дорожного модема	1	3458	241	3458	241	652	4	4
		шт		630	56,3	630	56	95	0,33	-
212	ПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость модема	1	157033,6	-	157034	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
213	ЕКалькул 2	-Комплексная настройка модема	1	2911,91	685,96	2912	686	1917	10,68	11
		шт		2225,95	169,8	2226	170	80	0,98	1
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
		СТОЙКИ,ЗНАКИ,ПАННО								
214	Е0109-61-12	-Монтаж панно размером	0,4242	20925,11	5486,63	8877	2328	4715	65,2	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1220x1220 (тип 2);1220x1640 (тип 2);1220x2440 (тип 2) ,металлических креплений для монтажа дорожных знаков		12195	153,68	5174	65	90	0,66	-
		т								
215	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость панно размером 1220x1220 (тип 2)	4	16374,67	-	65499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
216	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость панно размером 1220x2440 (тип 2)	8	32749,76	-	261998	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
217	E0109-61-12	-Монтаж металлических креплений для монтажа дорожных знаков	0,0141	20925,11	5486,63	296	77	157	65,2	1
				12195	153,68	172	2	90	0,66	-
		т								
218	C12021-245	-Стоимось металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ-2,3,4,8;ККП-1 на арку, на стойку	0,0141	172800	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА								
219	E27-65-4 ЕД РАСЦЕНКА.	-Нанесение продольной дорожной разметки 1.1;1.3;1.5;1.6 пленкой "Stamark"	76,8	5587,18	-	429095	-	85604	-	-
				838,08	-	64364	-	133	-	-
		м2								
220	E27-65-1 ЕД РАСЦЕНКА.	-Нанесение поперечной дорожной разметки 1.13;1.11.1;1.16.1;1.16.2;1.16.3;1.18;1.19;1.20 холодным пластиком	161,55	4359,69	-	704308	-	140510	-	-
				653,95	-	105646	-	133	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2454056	5534			108
			Тенге			188979	537			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			924239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			924239	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17115	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10333	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1419	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			28166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11752	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1456432	-	-		-
		Материалы -	Тенге			963979	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4533	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			227	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			227936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101062	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1785430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205861	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56271	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7512	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3782	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8527	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2804650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226139	-		-

РАЗДЕЛ 14. Организация дорожного движения. Локальная смета № 5-2И

Установка дорожных знаков и дорожных знаков индивидуального проектирования

221	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	29,9	402,75	-	12041	-	13607	2,8	84
		м3		402,75	-	12041	-	113	-	-
222	Е0101-174-2- Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Погрузка грунта в транспортные средства вручную	29,9	99,84	-	2985	-	3373	0,62	19
		м3		99,84	-	2985	-	113	-	-
223	Е010333-А30--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	41,3	176,4	176,4	7285	7285	1457	-	-
		т		-	35,28	-	1457	100	0,74	31
224	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20	Устройство бетонных фундаментов под стойки дорзнаков и опору д-273мм из бетона В15,	25,7	7128,14	98,32	183193	2527	19764	4,41	113
		м3		695,25	37,15	17868	955	105	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
225	E0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонных фундаментов под стойку СИ-3 из бетона В10 м3	4,2	6985,34	98,32	29338	413	3230	4,41	19
				695,25	37,15	2920	156	105	0,18	1
226	E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	35	747,86	146,19	26175	5117	24879	3,2	112
				506,25	28,22	17719	988	133	0,11	4
227	E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	13	157,67	-	2050	-	2058	0,69	9
				119,03	-	1547	-	133	-	-
228	СПрайс-лист	-Стоимость дорожного знака 2.4(треугольник 900) пленка с/о "ЗМ"-3200 шт	4	2236,56	-	8946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	СПрайс-лист	-Стоимость дорожного знака 3.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3,4.5(круг д700) пленка с/о "ЗМ"-3200 шт	23	2767,77	-	63659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
230	СПрайс-лист	-Стоимость дорожного знака 5.7.1, 5.12(прямоугольник 350x1050,700x1050) пленка с/о "ЗМ"-3200 шт	2	4851,11	-	9702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	СПрайс-лист	-Стоимость дорожного знака 5.5, 5.6, 5.8.3, 5.8.5, 5.16.1, 5.16.2, 5.19(квадрат 700x700) пленка с/о "ЗМ"-3200 шт	16	2841	-	45456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	СПрайс-лист	-Стоимость дорожных знаков 1.32.3, 1.31.1 пленка с/о	2,43	12850,94	-	31228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"ЗМ"-3800		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
233	С12021-245	-Стоимость стоек дорожных знаков и консоли К1-2	4,36	172800	-	753370	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
234	С12021-242	-Стоимость крепления дорожных знаков	0,2325	162700	-	37824	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
235	Е0109-17-1	-Установка стоек под индивидуальные знаки и консолей	3,51	4646,85	2285,57	16302	8018	6936	9,35	33
				1579,5	617,13	5541	2165	90	2,34	8
		т								
236	Е0109-53-1	-Монтаж дорожных знаков индивидуального проектирования	0,44	14806,01	1133,15	6515	499	5263	82,1	36
				12892,5	398,25	5673	175	90	1,95	1
		т								
237	СПрайс-лист	-Стоимость дорожных знаков индивидуального проектирования 5.20.1, 5.26 пленка с/о "ЗМ"-3800	23,81	12850,94	-	306037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
238	С12021-242	-Стоимость крепления дорожных знаков	0,219	162700	-	35633	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Разметка проезжей части лентой "Stamark"								
239	Е0127-65-1 К=1,2 к объему	-Предварительная разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	0,0528	2947,85	1692,25	156	89	76	3,18	-
				450	632,07	24	33	133	2,85	-
		км								
240	Е0127-65-5 К=1,2 к объему	-Предварительная разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	3,25	2947,85	1692,25	9569	5493	4671	3,18	10
				450	632,07	1461	2052	133	2,85	9
		км								
241	Е0127-65-5 К=2,4 к объему	-Предварительная разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,24 м при соотношении штриха и	1,16	2947,85	1692,25	3433	1971	1676	3,18	4
				450	632,07	524	736	133	2,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		промежутка 1:3								
		км								
242	Е0127-65-6 К=1,2	-Предварительная разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1248	2947,85	1692,25	368	211	180	3,18	-
				450	632,07	56	79	133	2,85	-
		км								
243	Е0115-253-1	-Наклейка пленки "Stamark"	124,9	157,11	0,22	19623	27	26067	0,86	108
		м2								
				156,83	0,09	19588	11	133	-	-
244	СПрайс-лист	-Стоимость пленки "Stamark"	124,9	4952,27	-	618539	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
245	СПрайс-лист	-Стоимость клея Р-50 для пленки "Stamark"	29,76	842,31	-	25066	-	-	-	-
		литр		-	-	-	-	-	-	-
246	Срасчет-калькуляция	-Нанесение линий дорожной разметки (термопластик)	636,99	2287,11	-	1456864	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
247	Срасчет-калькуляция	-Нанесение линий дорожной разметки (холодный пластик)	240,34	2527,47	-	607456	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			4318813	31650			546
			Тенге			87947	8807			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2012305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1716089	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			160735	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2240144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98356	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			849644	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3086	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13554	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			826827	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			913553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15384	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1456864	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1544275	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			4697973	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113740	-		-

РАЗДЕЛ 15. Озеленение. Локальная смета № 7-1И

Посадка лиственных деревьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е0147-6-16	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м	1026	452,93	-	464706	-	599471	3,15	3227
				452,93	-	464706	-	129	-	-
			яма							
249	Е0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м	1026	544,06	190,7	558210	195663	475402	1,8	1848
				312,3	46,89	320420	48109	129	0,2	200
			шт							
250	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, береза), с комом размером 0,8х0,6м,	530	3760	-	1992800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой 3 м								
		шт								
251	С143012-43	-Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (липа), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	496	3760	-	1864960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Посадка кустарников								
252	Е0147-6-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	740	174,15	-	128871	-	166244	1,21	894
				174,15	-	128871	-	129	-	-
		яма								
253	Е0147-9-3	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	740	424,69	163,33	314269	120862	248807	1,25	928
		шт		220,5	40,14	163170	29704	129	0,17	124
254	С143012-45	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,5х0,4 м	740	649	-	480260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Устройство газона								
255	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	3018,1	225,58	0,34	680836	1039	153283	0,27	808
				39,24	0,13	118430	394	129	-	2
		м2								
256	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов обыкновенных	11367	19,01	-	216087	-	120387	0,05	597
		м2		8,21	-	93323	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			6700998	317564			8301
			Тенге			1288920	78207			325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6700998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1367127	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5024298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1763594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		882
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	264539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8972468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1631666	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			8972468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1631666	-		-

РАЗДЕЛ 16. Установка направляющего пешеходного ограждения.
Локальная смета № 7-ЗИ

257	Е0127-59-5 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	324	497,61	21,62	161226	7006	82369	1,13	366
		м		185,85	5,3	60215	1716	133	0,02	7
258	С12021-245	-Пешеходное ограждение металлическое	10,8	172800	-	1865817	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2027043	7006			366
			Тенге			60215	1716			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161226	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			30245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61931	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63759	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12355	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74287	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1865817	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1865817	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111949	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1977766	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2235977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		414
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74287	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			61909175	2461901			28371
			---			---	---			---
			Тенге			4850721	471459			9578
		Стоимость оборудования -	Тенге			1678994	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1678994	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18873069	-	-		-
		Материалы -	Тенге			364983	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2157151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16008475	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2042236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1021
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	306335	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1254918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			22170224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14063
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2463487	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36308774	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1026334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2703336	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4429895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26708618	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2982127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1491
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	447319	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2357454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41648355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3150655	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3591475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	461692	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2908549	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			479707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	71956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4315453	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	533648	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1456864	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87412	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1544275	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			71357300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40701
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6147790	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	71357300
Временные здания и сооружения 1,5 %	1037416
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	155612
Итого:	72394716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Зимнее удорожание 2,287%				1605439				
		Выслуга лет, 1,0%				701985				
		Доп.отпуска 0,4%				280794				
		Итого:				74982934				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. С к=2,234				167478011				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				3349560				
		Итого:				170827571				
		НДС (12%) :				20499309				
		ИТОГО к оплате:				191326880				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**191326861**				
		В том числе НДС 12,0%:				20499306				

ПРИНЯЛ:

_____

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.