ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

Форма № кс-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 8 от 21 октября 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**1 042 917 139**	**208 673 139**							**22 357 836**
	Итого к оплате		**208 673 139**							**22 357 836**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 8 от 21 октября 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 1-4И								
1	Е0101-25-1	-Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3081,66	9,85	9,85	30346	30346	8049	-	-
				-	2,69	-	8298	97	0,01	27
		м3								
2	Е0101-25-9 К=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(до 50м)	12326,64	8,28	8,28	102072	102072	27075	-	-
				-	2,26	-	27912	97	0,01	91
		м3								
3	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	3081,66	26,2	25,02	80750	77107	23722	0,01	25
				1,15	6,79	3544	20912	97	0,02	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
4	Е010333-А2-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	4314,32	26	26	112172	112172	22434	-	-
				-	5,2	-	22434	100	0,11	471
		т								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	3081,66	3,07	2,66	9467	8199	3946	-	8
		м3		0,39	0,93	1202	2866	97	-	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			334807	329896			33
			Тенге			4746	82423			670
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334807	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	87169	-		-
	Местные материалы -		Тенге			165	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			85227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12784	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25202	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			445236	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		746
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	99953	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			445236	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		746
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	99953	-		-

РАЗДЕЛ 2. Земляные работы

Земляные работы

Выборка просадочного грунта

6	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка	750	32,23	30,77	24175	23078	7104	0,01	7
				1,42	8,34	1065	6259	97	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		просадочного грунта)								
		м3								
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1312,5	176,4	176,4	231525	231525	46305	-	-
				-	35,28	-	46305	100	0,74	972
		т								
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	750	3,77	3,24	2825	2433	1164	-	2
				0,48	1,12	360	840	97	-	3
		м3								
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	915	630	-	576450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	915	12,31	12,31	11263	11263	2987	-	-
				-	3,37	-	3080	97	0,01	10
		м3								
11	Е0101-25-11 К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	3660	9,74	9,74	35631	35631	9451	-	-
				-	2,66	-	9744	97	0,01	32
		м3								
12	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	915	9,48	9,48	8671	8671	2876	-	-
				-	3,24	-	2965	97	0,01	10
		м3								
13	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	6405	1,03	1,03	6578	6578	1920	-	-
				-	0,31	-	1980	97	-	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	915	14,12	12	12917	10978	3874	0,01	11
		м3		1,62	2,75	1482	2512	97	0,01	11
		Разработка грунта в карьере								
15	С143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	14900	630	-	9387000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство насыпи								
16	Е0101-25-3 -	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	14900	12,31	12,31	183404	183404	48649	-	-
				-	3,37	-	50153	97	0,01	164
		м3								
17	Е0101-25-11-	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	59600	9,74	9,74	580224	580224	153907	-	-
	К=4 к объему			-	2,66	-	158667	97	0,01	519
		м3								
18	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	14900	9,48	9,48	141200	141200	46836	-	-
				-	3,24	-	48284	97	0,01	158
		м3								
19	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	104300	1,03	1,03	107113	107113	31268	-	-
	К=7			-	0,31	-	32235	97	-	105
		м3								
20	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14900	14,12	12	210350	178762	63087	0,01	182
		м3		1,62	2,75	24138	40901	97	0,01	182
21	Е0101-145-5-	Планировка площадей из	8000	19,4	-	155200	-	150544	0,12	984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 2 группы ручным способом		19,4	-	155200	-	97	-	-
		м2								
22	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см под местный проезд, тротуар и велодорожку	3200	9,48	9,48	30325	30325	10059	-	-
				-	3,24	-	10370	97	0,01	34
		м3								
23	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до 6-8 проходов)	22400	1,03	1,03	23004	23004	6715	-	-
	К=7			-	0,31	-	6923	97	-	23
		м3								
24	Е0101-17-7 -	Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14840	26,2	25,02	388857	371315	114237	0,01	119
				1,15	6,79	17066	100704	97	0,02	344
		м3								
25	Е010333-А2--1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для откосов и газонов	20776	26	26	540176	540176	108035	-	-
				-	5,2	-	108035	100	0,11	2269
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			12656888	2485679			1306
			Тенге			199311	629956			4863
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12656888	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	829267	-		-
	Местные материалы -		Тенге			9971898	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			809019	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	121353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807954	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14273862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	950620	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14273862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6573
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	950620	-		-

РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части

26	E0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	749	202,84	196,64	151930	147286	14335	0,03	26
				6,04	8,35	4524	6254	133	0,03	25
		м2								
27	E0127-101-7- к=5	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1 (добавлять 5 см до Т 10 см)	749	133,74	129,64	100175	97100	9454	0,02	17
				4	5,49	2996	4112	133	0,02	16
		м2								
28	E010333-A30- -1 к=0,9	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	176,01	176,4	176,4	31049	31049	6210	-	-
				-	35,28	-	6210	100	0,74	130
		т								
29	E0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистой асфальтобетонной смеси	52,8	4182,3	150,08	220826	7924	10767	0,55	29
				97,2	56,13	5132	2964	133	0,2	11
		т								
30	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.35см	3694,37	864,08	73,75	3192245	272473	162387	0,14	532
				21,38	11,67	78986	43109	133	0,04	151
		м3								
31	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований	6100	268,02	34,06	1634904	207748	130933	0,03	201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2		5	11,14	30500	67946	133	0,04	240
32	Е0127-73-1	-Добавка песка т.3см м3	183	1426,66	19,06	261079	3489	605	-	-
				-	2,48	-	455	133	0,01	2
33	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	6800	403,56	13,29	2744223	90353	70815	0,04	256
				6,51	1,32	44268	8976	133	-	32
34	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	6800	403,56	13,29	2744223	90353	70815	0,04	256
				6,51	1,32	44268	8976	133	-	32
35	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять м2	13600	47,24	0,54	642507	7387	997	-	1
	К=2	(до 9см)		0,02	0,04	272	477	133	-	2
36	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мастичнощебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	29520	43,74	13,29	1291122	392238	307418	0,04	1111
				6,51	1,32	192175	38966	133	-	141
37	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять м2	118080	0,56	0,54	66501	64140	8654	-	11
	К=4	(до 6см)		0,02	0,04	2362	4145	133	-	14
38	С143010-25	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ	4280,4	5760	-	24655104	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 2 8.02-04С-2 4	31015-2002), марка ЩМА-20 т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37735887	1411540			2441
			----			---	---			---
			Тенге			405483	192591			796
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37735887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1032616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	598073	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34886249	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			793388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		397
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	119008	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2311757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40841032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	717081	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40841032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	717081	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Ремонт и устройство новых тротуаров								
39	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см на новом тротуаре м2	486,51	160,27	12,52	77972	6091	27449	0,24	118
				38,03	4,39	18502	2137	133	0,02	9
40	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) м2	1459,52	16,88	-	24637	-	1611	0,01	8
				0,83	-	1211	-	133	-	-
41	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	486,51	375,59	-	182726	-	16015	0,14	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		24,75	-	12041	-	133	-	-
42	E0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	1946,03	58,67	-	114177	-	10301	0,02	45
		из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см) м2		3,98	-	7745	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			399512	6091			241

			Тенге			39500	2137			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399512	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11268	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41636	-		-
		Местные материалы -	Тенге			342655	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			482182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49943	-		-

РАЗДЕЛ 5. Устройство арычной сети

43	E0127-9-1	-Установка арычных блоков БА-3-1	17	2695,99	1053,54	45832	17910	17693	3,23	55
		м3		515,25	267,3	8759	4544	133	1,08	18
44	C143018-161	-Лотки с отверстиями	200	1750	-	350000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			395832	17910			55
			Тенге			8759	4544			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395832	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13303	-		-
		Местные материалы -	Тенге			357351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24812	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15957	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			438337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15957	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Устройство местного проезда								
45	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки дорожного бордюра м2	1454,26	25,65	-	37302	-	36183	0,16	237
				25,65	-	37302	-	97	-	-
46	Е0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	145,43	990,12	33,87	143989	4926	43706	1,94	282
				263,25	12,47	38283	1813	109	0,06	9
47	Е0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК	Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	238	5250,96	6,63	1249729	1578	49202	1	238
				153,68	1,76	36576	418	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
48	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,05	40097,59 --- -	339,59 --- 140,94	42102 --- -	357 --- 148	197 --- 133	0,58 --- 0,58	1 --- 1
49	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1500	403,56 --- 6,51	13,29 --- 1,32	605343 --- 9765	19931 --- 1980	15621 --- 133	0,04 --- -	56 --- 7
50	Е0127-102-3 К=4	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 6см) м2	6000	47,24 --- 0,02	0,54 --- 0,04	283459 --- 120	3259 --- 211	440 --- 133	- --- -	1 --- 1
51	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих мастично-щебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	6972	43,74 --- 6,51	13,29 --- 1,32	304936 --- 45388	92638 --- 9203	72606 --- 133	0,04 --- -	262 --- 33
52	Е0127-102-3 К=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) м2	13944	0,56 --- 0,02	0,54 --- 0,04	7853 --- 279	7574 --- 489	1022 --- 133	- --- -	1 --- 2
53	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 2 8.02-04С-2 4	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20 т	842,22	5760 --- -	- --- -	4851173 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			7525887	130263			1079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			167713	14263			54
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7525887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			249016	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181975	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6978895	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			464692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8209554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214822	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8209554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	214822	-		-

РАЗДЕЛ 7. Устройство заездов на ТП-Алгабас, котельную, государственный архив

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	20	5250,96	6,63	105019	133	4135	1	20
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	камней (ГП-1) при других видах покрытий м		153,68	1,76	3074	35	133	0,01	-
55	Е0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих мастично-щебеночных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см м2	1100	43,74	13,29	48111	14616	11455	0,04	41
				6,51	1,32	7161	1452	133	-	5
56	Е0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	2200	0,56	0,54	1239	1195	161	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	(до 5см)		0,02	0,04	44	77	133	-	-
57	С143010-25	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20 м2	132,88	5760	-	765389	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-202 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	919758	15944			62
	Тенге	10279	1564			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	919758	-	-		-
Материалы -	Тенге	26708	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11843	-		-
Местные материалы -	Тенге	866828	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15751	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2363	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56131	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	991640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14206	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	991640	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14206	-		-

РАЗДЕЛ 8. мост через р. Каргалы. Локальная смета № 2-2И

МОСТОВОЕ ПОЛОТНО

58	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см -1 см 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	484	24,52	15,35	11868	7430	7081	0,03	16
				5,94	5,06	2875	2449	133	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2								
59	Е0127-54-1К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (исключать до Т 3 см) м2	968	-0,02 --- -0,01	- --- -	-19 --- -10	- --- -	-13 --- 133	- --- -	- --- -
60	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	35,04	5100 --- -	- --- -	178712 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
61	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4см из ЩМА м2	484	24,52 --- 5,94	15,35 --- 5,06	11868 --- 2875	7430 --- 2449	7081 --- 133	0,03 --- 0,02	16 --- 9
62	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-202 8.02-04С-24	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20 т	46,75	5760 --- -	- --- -	269305 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
63	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 3+1 см м2	81	52,86 --- 24,75	- --- -	4282 --- 2005	- --- -	2666 --- 133	0,14 --- -	12 --- -
64	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	162	3,98 --- 3,98	- --- -	645 --- 645	- --- -	858 --- 133	0,02 --- -	4 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
65	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	7,74	5100	-	39492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	Е0131-38-1	-Заливка штрабы тиоколовой мастикой	72	54,5	43,13	3924	3105	1422	0,06	4
				10,64	6,53	766	470	115	0,03	2
		м								
67	С11011-418	-Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	230	655	-	150650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ								
68	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчика асфальтобетона	75,3	4137,59	167,92	311561	12645	9015	0,19	14
				34,65	55,37	2609	4169	133	0,19	14
		т								
69	Е0127-66-2	-Разогрев битума	0,128	39844,75	427,75	5100	55	28	0,29	-
		т		45	117,15	6	15	133	0,44	-
70	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,128	339,59	339,59	43	43	24	0,58	-
		т		-	140,94	-	18	133	0,58	-
71	Е0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 8,5 4+4,5 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	160	24,52	15,35	3923	2456	2341	0,03	5
				5,94	5,06	950	810	133	0,02	3
		м2								
72	Е0127-54-10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям,	1440	0,02	-	29	-	19	-	-
				0,01	-	14	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
73	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	31,04	3890	-	120746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0127-66-2	-Разогрев битума	0,219	39844,75	427,75	8726	94	47	0,29	-
		т								
				45	117,15	10	26	133	0,44	-
75	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,219	339,59	339,59	74	74	41	0,58	-
		т								
				-	140,94	-	31	133	0,58	-
76	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	274	24,52	15,35	6719	4206	4009	0,03	9
				5,94	5,06	1628	1386	133	0,02	5
		м2								
77	С143010-25 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-202 8.02-04С-24	-Щебеночно-мастичный асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20	26,47	5760	-	152458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
78	Е0127-66-2	-Разогрев битума	0,219	39844,75	427,75	8726	94	47	0,29	-
		т								
				45	117,15	10	26	133	0,44	-
79	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,219	339,59	339,59	74	74	41	0,58	-
		т								
				-	140,94	-	31	133	0,58	-
80	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из ЩМА	274	24,52	15,35	6719	4206	4009	0,03	9
				5,94	5,06	1628	1386	133	0,02	5
		м2								
81	С143010-25	-Щебеночно-мастичный	26,47	5760	-	152458	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-202 8.02-04С-24	асфальтобетон, (ГОСТ 31015-2002), марка ЩМА-20 т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 3+1 см м2	5,5	52,86	-	291	-	181	0,14	1
				24,75	-	136	-	133	-	-
83	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	11	3,98	-	44	-	58	0,02	-
				3,98	-	44	-	133	-	-
84	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I т	0,5258	5100	-	2682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1451101	41913			92
			Тенге			16190	13266			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1451101	-	-		-
	Материалы -		Тенге			30219	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29456	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150650	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1212127	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5843	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			89292	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1579347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35299	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1579347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35299	-		-

РАЗДЕЛ 9. Переустройство водопровода, канализация напорная.

Локальная смета № 6-1И2

Водопровод на ПК 22+43

85	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	188,84	56,25	52,36	10622	9888	4260	0,03	5
				3,89	19,37	735	3657	97	0,08	15
86	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом/ м3	18	262,72	-	4729	-	5344	1,85	33
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	4729	-	113	-	-
87	Е0101-18-5	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (излишки грунта) м3	18	56,25	52,36	1013	943	406	0,03	-
				3,89	19,37	70	349	97	0,08	1
88	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	329	176,4	176,4	58036	58036	11607	-	-
				-	35,28	-	11607	100	0,74	244
89	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	154,5	6,48	6,48	1001	1001	315	-	-
				-	2,1	-	325	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м (гравийно-песчаной смесью природной)								
		м3								
90	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	188,49	630	-	118749	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	154,5	21,55	4,52	3329	698	2552	0,11	17
		м3		17,03	-	2631	-	97	-	-
92	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	154,5	14,12	12	2181	1854	654	0,01	2
		м3		1,62	2,75	250	424	97	0,01	2
93	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,5	1395,2	152,52	11859	1296	2330	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1306	486	130	0,28	2
94	Е0122-8-5	-Футляр из стальных водопроводных труб диам. 159х4 мм (футляр)	0,081	115636,32	31953,19	9367	2588	8260	360	29
				66375	12071,25	5376	978	130	58,95	5
		км								
95	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	81,32	1060	-	86203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
96	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,081	430521,51	68116,36	34872	5517	7401	256	21
				44550	25731	3609	2084	130	125,67	10
		км								
97	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 40 мм	85	244,98	0,28	20823	24	16248	0,84	72
				146,93	0,11	12489	9	130	-	-
		м								
98	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого	8,59	1420	-	12191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления, Dн 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
99	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				---	---	---	---	---	---	---
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-
100	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,085	8097,13	-	688	-	888	51,5	4
				---	---	---	---	---	---	---
		км		8032,5	-	683	-	130	-	-
101	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ф 1,0 м)	1,64	36442,26	2104,76	59765	3452	6366	13,9	23
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		2362,5	623,48	3875	1023	130	2,48	4
102	С12022-9 прим.	-Стоимость стремянки	3,2	5150	-	16480	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
103	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				---	---	---	---	---	---	---
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
105	С130904-17	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	1230	-	3690	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			493056	86533			235
			----			---	---			---
			Тенге			39157	21007			285
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			346271	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			69009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59354	-		-
		Местные материалы -	Тенге			152452	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		550
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69867	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17469	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	810	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	966	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			598032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70833	-		-

РАЗДЕЛ 10. Водопровод на ПК 24+05

106	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	199,2	56,25	52,36	11205	10430	4494	0,03	5
				3,89	19,37	775	3858	97	0,08	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
107	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки	27	262,72	-	7093	-	8015	1,85	50
	т.ч.	механизированным способом		262,72	-	7093	-	113	-	-
	п-1.55	м3								
	п-3.180									
	к=1,2									
108	Е0101-18-5	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы	27	56,25	52,36	1519	1414	609	0,03	1
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 (излишки грунта)		3,89	19,37	105	523	97	0,08	2
		м3								
109	Е010333-А30-1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	327,25	176,4	176,4	57727	57727	11545	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	35,28	-	11545	100	0,74	242
		т								
110	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	147,92	6,48	6,48	958	958	302	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (гравийно-песчаной смесью природной)		-	2,1	-	311	97	0,01	1
		м3								
111	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	180,46	630	-	113691	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
112	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	147,92	21,55	4,52	3187	668	2444	0,11	16
		м3		17,03	-	2519	-	97	-	-
113	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	147,92	14,12	12	2088	1775	626	0,01	2
		м3		1,62	2,75	240	406	97	0,01	2
114	Е0122-6-3	-Демонтаж водопроводных чугунных труб диам. 100 мм	0,085	34379,64	1169,64	2922	99	3718	198	17
	т.ч.									
	п.3.5	км		33210	441,45	2823	38	130	2,16	-
	СНиП8.02-05-2002									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-2.8 к=0,6;0,6; 0,6									
115	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках т	0,799	234,3	-	187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	Е010333-А30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	0,799	176,4	176,4	141	141	28	-	-
				-	35,28	-	28	100	0,74	1
117	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	8	1395,2	152,52	11162	1220	2193	1,02	8
				153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
118	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,08	70153,47	10674,97	5612	854	5497	270	22
				48825	4032	3906	323	130	19,69	2
119	С130806-346 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 46 мм, 108х5 м	80,32	3300	-	265056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием км	0,005	64249,36	8122,48	321	41	318	254	1
				45900	3069	230	15	130	14,99	-
121	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	5,02	584	-	2932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м								
122	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм (на стыки)	0,0054	285120,61	30429,76	1551	166	333	205	1
				35550	11495,25	193	63	130	56,14	-
		км								
123	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,08	8287,75	-	663	-	835	51,5	4
				8032,5	-	643	-	130	-	-
		км								
124	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ф 1,5 м)	4,55	36442,26	2104,76	165812	9577	17662	13,9	63
				2362,5	623,48	10749	2837	130	2,48	11
		м3								
125	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	3	13400	-	40200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
126	С12022-9 прим.	-Стоимость стремянки	4,8	5150	-	24720	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
127	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				342	11,25	684	23	130	0,05	-
		шт								
128	С130903-32	-Клапаны обратные поворотные фланцевые 16Б4бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	35200	-	70400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	Е0122-39-3	-Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	2	5103,43	392,8	10207	786	2492	4,72	9
				810	148,5	1620	297	130	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			800351	85912			204
			Тенге			32809	20723			281
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88076	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53532	-		-
		Местные материалы -	Тенге			190059	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27544	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			486618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62837	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24720	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24720	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26203	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			378588	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			378588	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22715	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			401303	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			914124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		515
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62837	-		-

РАЗДЕЛ 11. Наружные сети газопровода. Локальная смета № 6-3-1И

Надземный газопровод низкого давления

130	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,006	121367,16	49858,78	728	299	626	336	2
				61425	18834,75	369	113	130	91,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
131	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,006	123549,87	51496,99	741	309	634	337	2
				---	---	---	---	---	---	---
				61875	19453,5	371	117	130	95,01	1
		км								
132	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием труба Д-80мм	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352	2
				---	---	---	---	---	---	---
				64575	20425,5	387	123	130	99,76	1
		км								
133	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	6,02	321	-	1934	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
134	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	6,02	436	-	2626	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04-20 4									
135	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	6,02	515 -	- -	3102 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0054	247994,13 62775	49389,75 18657	1339 339	267 101	572 130	312,7 91,12	2 -
137	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	1	1313,35 204,75	875,72 330,75	1313 205	876 331	643 120	0,96 2,12	1 2
138	Ц3924-49	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 1220 мм, толщина стенки до 14 мм стык	1	1444 1091	186 11,3	1444 1091	186 11	132 12	6 0,07	6 -
139	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных	4,2	100,7	0,07	423	-	266	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2		60,3	0,02	253	-	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			14427	2261			16
			Тенге			3015	795			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14427	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1488	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3810	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7663	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3536	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	530	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4341	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			19041	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4341	-		-

РАЗДЕЛ 12. Подземный газопровод низкого давления

==========

Земляные работы

140	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1183	27,84	26,18	32929	30965	10167	0,01	14
				1,66	7,2	1964	8518	97	0,03	30
141	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	37,5	262,72	-	9852	-	11133	1,85	69
	Т.Ч.			262,72	-	9852	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3.187 К=1,2	откосами доработка м3								
142	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под приямки для стыков труб м3	50	218,93	-	10947	-	12370	1,54	77
				218,93	-	10947	-	113	-	-
143	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы приямков м3	50	134,1	-	6705	-	7577	0,97	49
				134,1	-	6705	-	113	-	-
144	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах прохода коммуникаций м3	35	218,93	-	7663	-	8659	1,54	54
				218,93	-	7663	-	113	-	-
145	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	80	134,1	-	10728	-	12123	0,97	78
				134,1	-	10728	-	113	-	-
146	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1170	6,48	6,48	7581	7581	2387	-	-
				-	2,1	-	2461	97	0,01	9
147	Е0101-27-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м м3	1170	9,6	9,6	11230	11230	3537	-	-
				-	3,12	-	3646	97	0,01	14
148	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1170	21,55	4,52	25209	5284	19327	0,11	126
				17,03	-	19925	-	97	-	-
149	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	5	39,73	37,82	199	189	62	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего грунта		1,87	11	9	55	97	0,04	-
		м3								
150	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	5	3,77	3,24	19	16	8	-	-
		м3		0,48	1,12	2	6	97	-	-
		Трубопроводы								
151	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,105	121367,16	49858,78	12744	5235	10955	336	35
		км		61425	18834,75	6450	1978	130	91,99	10
152	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,105	123549,87	51496,99	12973	5407	11101	337	35
		км		61875	19453,5	6497	2043	130	95,01	10
153	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием Д-89мм	0,105	129222,58	54072,58	13568	5678	11603	352	37
		км		64575	20425,5	6780	2145	130	99,76	10
154	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	105,42	321	-	33840	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	4 С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	105,42	436 -	- -	45963 -	- -	- -	- -	- -
156	4 С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм м	105,42	515 -	- -	54291 -	- -	- -	- -	- -
157	4 Е0122-20-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,105	151044,59 35280	29540,14 11160	15860 3704	3102 1172	6339 130	202,9 54,5	21 6
158	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной	0,105	179860,41	29821,28	18885	3131	6390	203,8	21