Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
№ 24-10/3-18/19

от «31» 07 2015 года

Павлодарская область
г. Экибастуз,
проспект имени Д.А.Кунаева, стр. 201 Е
(объектінің орналаскан жері)/(местонахождение объекта)

2015 жылғы «____»_____

2015 жылғы «___»_____№_____ шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:/государственная приемочная комиссия, назначенная решением (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)/(приказом, постановлением и др.) от "___" _____ 2015г. №_____ (комиссияны тағайындаған органныңатауы) /(наименование органа, назначившегокомиссию) в составе:
төраға – жергіліктіатқарушыорганыныңөкілі/председателя - представителя местного исполнительного органа (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Усенов Мырзажан Акрамович - Заместитель акима города Экибастуза
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі/ заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Кусаинов Данияр Толеубекович –специалист отдела государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/ (фамилия, имя, отчество, должность)

Бас жобалаушының – генерального проектировщика
Шайдецкая Марина Алексеевна – главный инженер проекта
ТОО «Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС»

комиссия мүшелері – тапсырыс беруші өкілдер:/членов комиссии – представителей заказчика:
Береговой Алексей Валерьевич – директор ТОО «R. W. S. Concrete» (Р.В.С. Конкрит)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер / генерального подрядчика: **Шпис Константин Петрович – заместитель директора ТОО «Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары /органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: **Токатов Канатбек Кизатович – руководитель РГУ «Экибастузское городское управление прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства РК по защите прав потребителей»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

өрткеқарсымемлекеттікқызметоргандары/органов государственной противопожарной службы: **Ешматов Бауыржан Кабижанович – начальник государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласындгы мемлекеттік органның өкілі/уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды **Каримов Жомарт Гадльжанович – старший государственный экологический инспектор Департамента экологии по Павлодарской области**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Технический надзор **Карыбаев Толеукан Жукашевич, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 03733 от 26.09.2012 г.**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

Авторский надзор **Шайдецкая Марина Алексеевна – главный инженер проекта ТОО «Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ТОО «R. W. S. Concrete» (Р.В.С. Конкрит)

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

Цех по изготовлению железобетонных брусьев для стрелочных переводов.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева, стр. 201 Е*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от

« 09 » апреля 2012 года № *426/4*

Акимат г.Экибастуза Павлодарской области

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от

« 06 » апреля 2015 года № *46*

ГУ «УГАСК Павлодарский области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,

ТОО «Астана КАЛА КҰРЫЛЫС» , заместитель директора Шпис К.П.

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

1) ИП «Алкенов»- директор Алкенов А.К.
2) ИП «ВАРТАНОВ» - директор Вартанов Ф.А.
3) ТОО «Правый берег» - Шкреба О.Н.
4) ТОО «Павлодарский завод легких конструкций»- директор Давыденко О.
5) ТОО «АльянсСтройСтиль» - Кабышов К.А.
6) ТОО «ФО» - директор Изох В.А.
7) ТОО «Строитель-Экибастуз» - директор Ищенко В.В.
8) ТОО «KazGlobalCapital»- Луценко В.Н.
9) ТОО «АктивСтрой» - директор Михай С.И.
10) ТОО «КАЗПУР ЕКИБАСТУЗ» - директор Тулеулин М.Б.
11) ТОО «Павлодарская монтажная фирма- Имсталькон»- Смирнова Ю.А.

(наименование организаций)

Выполнившими *строительно-монтажные, электро-монтажные работы*

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «Астана КАЛА КҰРЫЛЫС», ГП «УКРГИПРОМЕЗ»*

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ТОО «Строй-Эксперт-А», «Технический отчет по обследованию строительных конструкций главного производственного корпуса бывшего завода ЖБИ, расположенного по ул.Кунаева 201 в г.Экибастуз.»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

«Реконструкция главного производственного корпуса (Республика Казахстан, г.Экибастуз, Павлодарская область, ул.Кунаева, 201). Цех по изготовлению железобетонных брусьев для стрелочных переводов», индивидуальному

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

Заключение №16-0067/15, директор филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области Р.К.Баширов

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

2015 жылғы «09» ақпан

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель, 2015г*

(месяц и год)

окончание работ *май, 2015г*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: _____

иески _____

сударственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

лия рабочей комиссии, разрешение на производство строительно-монтажных работ, ехпаспорт здания, проект, экспертиза проекта, акт на землю, учредительные документы, постановление акимата.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность предприятия, годовой выпуск продукции	*комплектов*	*1 000*			
Общая площадь участка	*Га*	*10,2*		*3,418*	
Общая площадь застройки	*м²*	*11 530*		*9 763,7*	
Общая площадь зданий и сооружений	*м²*	*11 182,5*		*10 156,4*	
Строительный объем	*м³*	*140 047,3*		*137 498*	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание – одноэтажное здание со встроенными помещениями. Здание прямоугольной формы в плане с размерами в разбивочных осях 24,0х144,0м.

Высота здания -13,6 м.

Конструктивная система здания — ж/б колонны, ж/б фермы, балки.

Наружние стены- сэндвич-панели, покрытие кровли- ж/б плиты перекрытия.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

соблюдены и выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасада зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
_____1 304 511, 695_____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____1 258 455, 594_____ тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____46 056, 101_____ тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект *Цех по изготовлению железобетонных брусьев для стрелочных переводов.*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

Усенов М. А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Кусаинов Д.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Береговой А.В.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шайдецкая М.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шпис К.П.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Токатов К. К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ешматов Б. К.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Каримов Ж. Г.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Карыбаев Т.Ж.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жіпген қайымдалған және нөмірленген 6 бетте
Прошнуровано и пронумеровано на 6 листах
(подпись)

ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
(Ақпаратын ... бөлімінің атауы)

Өтінім № 00207717 1844	Тексу ісі № 1416/42011
Қаданастрлық № 14:219: 036:152	Пркелген уақыты 30.01.16 Пркелген уақыты 18:25 (қаз. мезгіл)

Ашқан мәлімдеменің мүлік г. Экибастуз
пр. Ишени Д. А. Кунаева ст. е 201Е
Абдалимова

Бөлім бастығы	Қолы
Басшы 5 енетов	Қолы

Генподрядчик: ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

Субподрядчик: ТОО "Строитель=Экибастуз"

Ф-2в

Объект: **Цех по изготовлению железобетонных брусьев для стрелочных переводов**

АКТ

выполненных работ за февраль 2015г по отделке помещений

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм 1м2	64,000	177,96	1,83	11389	117	3746	0,35730	23
				55,46	0,29	3549	19	105	0,00290	0
13	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм 1м2	303,000	191,38	1,91	57988	579	22076	0,44410	135
				69,10	0,29	20937	88	105	0,00300	1
14	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% 1м2	64,000	274,06	0,07	17540	4	2017	0,18020	12
				30,00	0,02	1920	1	105	0,00010	0
15	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10% 1м2	303,000	282,90	0,07	85719	21	11574	0,21840	66
				36,36	0,02	11017	6	105	0,00010	0
16	Е62-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей 1м2	18,000	94,59	0,05	1703	1	1275	0,40700	7
				67,46	0,02	1214	0	105	0,00010	0
		Всего прямые затраты				**174 339**	**722**			**243**
						38 637	**114**			**1**
		Стоимость материалов, тенге				**134 980**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**40 688**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				6 103				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**12 902**				
		Всего по смете, тенге				**227 929**				
		Сметная заработная плата, тенге				**44 854**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**264**				
		Дополнительные затраты на строительство:								

Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.8115%	9 146
Сметная зарплата в зимних, 46%	4 207
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	26
Выслуга лет, 1%	2 400
Дополнительные отпуска, .4%	960
Итого дополнительные затраты на строительство	12 506
Итого с дополнительными затратами на строительство:	252 464
Итого в базовых ценах 2001г.	252 464
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	81 853
В том числе материалы в ценах 2001г.	87 702
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	462
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**645 550**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**209 298**
В том числе материалы в текущих ценах	**224 264**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**12 911**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**658 461**
Генподряд 5%	32923
Итого в текущих ценах	**625 538**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**75 065**
Всего по акту:	**700 603**

Сдал:
Директор ТОО "Строитель-Экибастуз"
_____ Ищенко В.В.
28.02.2015г.

Принял:
Зам.директора ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС" Шмагова В.Н.
_____ К.П. Шпис
28.02.2015г.

Начальник ОКСа ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"
_____ В.В, Середа

Инженер по надзору за строительством ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"
_____ А.Н. Чуприна

Экономист СДО ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"
_____ Е.Н. Тыщук

Генподрядчик: ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Строитель=Экибастуз"

Ф-2в

Объект: **Цех по изготовлению железобетонных брусьев для стрелочных переводов**

АКТ

выполненных работ за апрель 2015г по отделке помещений

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен	230,000	177,96	1,83	40931	421	13464	0,35730	82
		полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм		55,46	0,29	12756	67	105	0,00290	1
		1м2								
13	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков	350,000	191,38	1,91	66983	669	25501	0,44410	155
		полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм		69,10	0,29	24185	102	105	0,00300	1
		1м2								
14	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей	230,000	274,06	0,07	63034	16	7250	0,18020	41
		стен, окрашенных ранее известковой или клеевой		30,00	0,02	6900	5	105	0,00010	0
		краской с расчисткой старой краски до 10%								
		1м2								
15	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей	350,000	282,90	0,07	99015	25	13370	0,21840	76
		потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой		36,36	0,02	12726	7	105	0,00010	0
		краской с расчисткой старой краски до 10%								
		1м2								
24	Е57-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	473,500	254,01	35,06	120274	16601	55166	0,63910	303
		1м2		89,21	5,51	42241	2609	123	0,03060	14
		Всего прямые затраты				**390 237**	**17 732**			**657**
						98 808	**2 790**			**16**
		Стоимость материалов, тенге				**273 697**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**114 751**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				17 213				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**30 299**				
		Всего по смете, тенге				**535 287**				
		Сметная заработная плата, тенге				**118 811**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**730**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.8115%				20 402				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				9 385				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				57				
		Выслуга лет, 1%				5 353				
		Дополнительные отпуска, .4%				2 141				
		Итого дополнительные затраты на строительство				27 896				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				563 183				
		Итого в базовых ценах 2001г.				563 183				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				135 690				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				273 697				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								

Нормативная трудоемкость, чел-час	1 388
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**1 516 188**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**644 247**
В том числе материалы в текущих ценах	**289 229**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**30 324**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 546 512**
Генподряд 5%	77326
Итого в текущих ценах	**1 469 186**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**176 302**
Всего по акту:	**1 645 488**

Шкалова В.Н

Сдал:

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз"

_____ Ищенко В.В.

30.04.2015

Принял:

Зам.директора ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

_____ К.П. Шпис

30.04.2015

Начальник ОКСа ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

_____ В.В, Середа

Инженер по надзору за строительством ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

_____ А.Н. Чуприна

Экономист СДО ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

_____ Е.Н. Тыщук

Генподрядчик: ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"
Субподрядчик: ТОО "Строитель=Экибастуз"

Ф-2в

Объект: **Цех по изготовлению железобетонных брусьев для стрелочных переводов**

АКТ

выполненных работ за январь 2015г по отделке помещений

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	94,000	177,96	1,83	16728	172	5502	0,35730	34
		1м2		55,46	0,29	5213	27	105	0,00290	0
13	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	66,000	191,38	1,91	12631	126	4809	0,44410	29
		1м2		69,10	0,29	4561	19	105	0,00300	0
14	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	94,000	274,06	0,07	25762	7	2963	0,18020	17
		1м2		30,00	0,02	2820	2	105	0,00010	0
15	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	66,000	282,90	0,07	18671	5	2521	0,21840	14
		1м2		36,36	0,02	2400	1	105	0,00010	0
24	Е57-22-2	Устройство бетонных покрытий площадью свыше 20 м2	556,000	254,01	35,06	141230	19493	64778	0,63910	355
		1м2		89,21	5,51	49601	3064	123	0,03060	17
		Всего прямые затраты				**215 022**	**19 803**			**449**
		Стоимость материалов, тенге				**64 595**	**3 113**			**17**
		Оборудование, тенге				**130 624**				
		Накладные расходы, тенге				**80 573**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				12 086				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				40				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**17 736**				
		Всего по смете, тенге				**313 331**				
		Сметная заработная плата, тенге				**79 794**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**506**				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.8115%				11 943				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				5 494				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				33				
		Выслуга лет, 1%				3 133				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 253				
		Итого дополнительные затраты на строительство				16 329				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				329 660				
		Итого в базовых ценах 2001г.				329 660				
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				89 674				
		В том числе материалы в ценах 2001г.				130 624				
		В том числе оборудование в ценах 2001г.								
		Нормативная трудоемкость, чел-час				539				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	887 495
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	439 768
В том числе материалы в текущих ценах	65 024
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	17 750
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	905 245
Генподряд 5%	45262
Итого в текущих ценах	859 982
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	103 198
Всего по акту:	963 180

Шингаева В.А.

Сдал:

Директор ТОО" Строитель-Экибастуз"

_____ Ищенко В.В.

30.01.2015

Принял:

Зам.директора ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС" _____ К.П. Шпис

Начальник ОКСа ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС" 30.01.2015

_____ В.В, Середа

Инженер по надзору за строительством ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

_____ А.Н. Чуприна

Экономист СДО ТОО "Астана ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС"

Е.Н. Тощук