ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**834 244 000**	**91 211 886**							**9 772 702**
	Итого к оплате		**91 211 886**							**9 772 702**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1И														
		Земляные работы														
		Разработка грунта в карьере														
1	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	3033,1	630	-	1910850	-	-	-	-						
		м3		-	-	-	-	-	-	-						
		Устройство насыпи														
2	Е0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	3033,1	12,31	12,31	37334	37334	9903	-	-						
		м3		-	3,37	-	10209	97	0,01	33						
3	Е0101-25-11	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96	12132,38	9,74	9,74	118112	118112	31330	-	-						
	К=4 к			-	2,66	-	32299	97	0,01	106						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3								
4	Е0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	3033,1	9,48	9,48	28743	28743	9534	-	-
				-	3,24	-	9829	97	0,01	32
5	Е0101-130-9-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов) м3	21231,67	1,03	1,03	21804	21804	6365	-	-
	К=7			-	0,31	-	6562	97	-	21
6	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3033,1	14,12	12	42820	36390	12842	0,01	37
				1,62	2,75	4914	8326	97	0,01	37
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2159664	242384			37

			Тенге			4914	67225			229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2159664	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	72138	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1912367	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69974	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10496	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			133778	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2363417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		301
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82635	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2363417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82635	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части								
7	Е0127-34-4 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка бортовых природных камней (ГП-1) при других видах покрытий м	700	5250,96	6,63	3675672	4641	144712	1	700
				153,68	1,76	107576	1230	133	0,01	4
8	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси т.35см м3	62,38	864,08	73,75	53902	4601	2742	0,14	9
				21,38	11,67	1334	728	133	0,04	3
9	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	9860	268,02	34,06	2642648	335802	211640	0,03	325
				5	11,14	49300	109828	133	0,04	387
10	Е0127-73-1	-Добавка песка т.3см м3	295,8	1426,66	19,06	422007	5639	977	-	-
				-	2,48	-	735	133	0,01	2
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	6,9	40097,59	339,59	276754	2344	1294	0,58	4
				-	140,94	-	973	133	0,58	4
12	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 м2	9860	391,78	16,01	3862916	157824	139269	0,04	375
				6,48	4,14	63893	40820	133	0,01	139
13	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с	9860	391,78	16,01	3862916	157824	139269	0,04	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3		6,48	4,14	63893	40820	133	0,01	139
		м2								
14	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4424,31	403,56	13,29	1785485	58787	46074	0,04	167
				6,51	1,32	28802	5840	133	-	21
		м2								
15	E0127-102-1-	Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	4424,31	403,56	13,29	1785485	58787	46074	0,04	167
				6,51	1,32	28802	5840	133	-	21
		м2								
16	E0127-102-3-	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 9см)	8848,62	47,24	0,54	418037	4806	648	-	1
	К=2			0,02	0,04	177	311	133	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18785823	791056			2122

			Тенге			343777	207125			722
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18785823	-	-		-
		Материалы -	Тенге			562637	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	550901	-		-
		Местные материалы -	Тенге			17088353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			732699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		366
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	109905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1171111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20689633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	660806	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20689633	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	660806	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство арычной сети								
17	E0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	180	56,25	52,36	10125	9425	4060	0,03	5
				3,89	19,37	700	3486	97	0,08	14
18	E0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	20	467,1	-	9342	-	10556	2,98	60
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	9342	-	113	-	-
19	E0101-174-3 Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства м3	20	134,78	-	2696	-	3046	-	-
				134,78	-	2696	-	113	0,83	17
20	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	315	176,4	176,4	55566	55566	11113	-	-
				-	35,28	-	11113	100	0,74	233
21	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	17,5	990,12	33,87	17327	593	5259	1,94	34
				263,25	12,47	4607	218	109	0,06	1
22	E0127-9-1	-Установка арычных блоков БА-3-1 м3	21,25	2695,99	1053,54	57290	22388	22117	3,23	69
				515,25	267,3	10949	5680	133	1,08	23
23	C143018-161	-Лотки с отверстиями	250	1750	-	437500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0101-166-2-Засыпка вручную пазух грунтом		20	134,1	-	2682	-	3031	0,97	19
		м3		134,1	-	2682	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			592528	87971			186
			Тенге			30976	20497			288
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			592528	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14765	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51473	-		-
	Местные материалы -		Тенге			458816	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			59183	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8877	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			39103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			690813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		504
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60351	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			690813	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		504
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60351	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м

25	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами		45,51	176,4	176,4	8028	8028	1606	-	-
	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			-	35,28	-	1606	100	0,74	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
26	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	17,1	6589,26	3701,25	112676	63291	54842	11,8	202
				1980	962,33	33858	16456	109	3,29	56
		м3								
27	С143019-6	-Трубы Dy 500	90	4570	-	411300	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	10,45	6020,18	-	62911	-	7288	3,66	38
		м3		567	-	5925	-	123	-	-
29	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков	0,95	6589,26	3701,25	6260	3516	3047	11,8	11
		м3		1980	962,33	1881	914	109	3,29	3
30	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,95	20600	-	19570	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15)	0,95	-369	-	-351	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20	-Укладка бетона В15 на стыке круглого звена и смотрового блока	0,31	7128,14	98,32	2210	30	238	4,41	1
		м3		695,25	37,15	216	12	105	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок шт	40	302,09 104,85	197,24 67,51	12084 4194	7890 2700	9652 140	0,65 0,25	26 10
34	C143015-64	-Бетонные подкладки м3	0,64	28600 -	- -	18304 -	- -	- -	- -	- -
35	E0123-24-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Установка люков шт	10	13682,27 209,25	35,42 13,5	136823 2093	354 135	2896 130	1,31 0,07	13 1
36	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Омоноличивание люков бетоном В15 м3	1,7	6020,18 567	- -	10234 964	- -	1186 123	3,66 -	6 -
37	E0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	15,2	437,14 186,75	5,38 2,25	6644 2839	82 34	2586 90	0,94 0,01	14 -
38	E0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой м2	15,2	215,48 74,25	1,57 -	3275 1129	24 -	1016 90	0,4 -	6 -
39	E0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	98	13,91 8,06	0,07 0,02	1363 790	7 2	713 90	0,04 -	4 -
40	E0113-13-2	-Последующий слой битумной	98	12,08	0,05	1184	5	713	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтовки бетонных поверхностей м2		8,06	0,02	790	2	90	-	-
41	E0130-3-2	-Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью м3	20	990,12	33,87	19802	677	6011	1,94	39
				263,25	12,47	5265	249	109	0,06	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			832318	83905			365
			Тенге			59942	22110			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			832318	-	-		-
	Материалы -		Тенге			158152	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	82052	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-351	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			530669	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			91792	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13769	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55447	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			979556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		516
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95821	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			979556	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		516
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	95821	-		-

РАЗДЕЛ 5. Установка направляющего пешеходного ограждения.

Локальная смета № 7-ЗИ

42	E0127-59-5 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические м	700	497,61	21,62	348329	15137	177957	1,13	791
				185,85	5,3	130095	3708	133	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 4									
43	С12021-245	-Пешеходное ограждение металлическое	23,48	172800	-	4057063	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4405391	15137			791
			----			---	---			---
			Тенге			130095	3708			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65345	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133803	-		-
		Местные материалы -	Тенге			137752	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177957	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		895
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160496	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4057063	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4057063	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4300486	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4858350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		895
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160496	-		-

РАЗДЕЛ 6. Наружние сети газопровода. Локальная смета № 6-3-1И

Врезка в существующий газопровод

44	Ц0112-754-1-	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой	2	1690,9	85,9	3381	172	2732	8	16
				1514	4,5	3027	9	90	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубы 57 мм								
45	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	4	1884,6	80,6	7538	322	6117	9	36
		врезка		1697	2,3	6788	9	90	0,01	-
46	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	2294	106	4588	212	3714	10	20
		врезка		2059	4,5	4118	9	90	0,03	-
47	Е0119-16-2	Обрезка действующего газопровода диаметром 57 мм,76мм, 89 мм, 108 мм	8	1546,19	669,81	12370	5359	7650	2,93	23
		обрезка		488,25	258,87	3906	2071	128	1,42	11
48	Е0124-106-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 63-75 мм	468	2315,13	1451,02	1083481	679077	757002	2,92	1367
		отключ		695,25	549	325377	256932	130	2,68	1254
49	Е0124-106-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	412	2007,7	1263,13	827172	520410	577243	2,53	1042
		отключ		600,75	477	247509	196524	130	2,33	960
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1938530	1205552			2504
			Тенге			590725	455554			2226
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15507	-	-		-
	Материалы -		Тенге			868	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13960	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12564	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1885	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1684	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			29755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15845	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1910653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1026342	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1334245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		667
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	200137	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194694	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3439592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1226479	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12370	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5977	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3490569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1249448	-		-

РАЗДЕЛ 7. Электрохимзащита трубопровода от коррозии. Локальная смета № 6-3-2

==========

Установка электродов неполяризующихся - 5шт.

50	Е0125-59-2	-Узел присоединения электродов сравнения	5	2897,67	30,04	14488	150	9923	10,2	51
		шт		1642,5	11,25	8213	56	120	0,06	-
51	СПрайс-лист-ООО	-Электрод сравнения длительного действия	5	1641,13	-	8206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Антикорэл ектро" 2009г.	неполяризующийся,ЭНЕС-1 компл		-	-	-	-	-	-	-
		Установка СКИП -10 шт.								
52	Е0125-53-1	-Установка контрольно-измерительного пункта (СКИП)(комплексная) шт	10	4255,89	725,51	42559	7255	37854	20,4	204
				2880	274,5	28800	2745	120	1,34	13
53	СПрайс-лист- ООО "Антикорэл ектро" 2009г.	-Контрольно-измерительный пункт СКИП-Г-10-0 шт	10	7122,86	-	71229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установка протекторов -15 шт.								
54	Е0125-56-1	-Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе шт	15	4923,09	2082,46	73846	31237	43806	12,2	183
				1822,5	611,15	27338	9167	120	2,44	37
55	СПрайс-лтст- ООО "Антикорэл ектро" 2009г.	-Стоимость протектора магниевого ПМ-20У компл	15	14262,06	-	213931	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг коробка КТМ1-1 шт	10	68,91	-	689	-	567	0,5	5
				63	-	630	-	90	-	-
57	С151802-11	-Коробка каскадной защиты ККЗ коробка КТМ1-1 шт	10	461	-	4610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж БДРМ - 10 шт.								
58	Е0125-53-1	-Установка БДРМ шт	10	4255,89	725,51	42559	7255	37854	20,4	204
				2880	274,5	28800	2745	120	1,34	13
59	СПрайс ООО "Антикорэл ектро" 2009г.	-Стоимость БДРМ-25-2-10-К-УХЛ1 шт	10	17113,07	-	171131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прокладка кабелей								
60	E0125-58-2	-Прокладка дренажного кабеля, вес 1 м кабеля до 6 кг	300	153,04	63,95	45911	19184	18407	0,23	68
		м		35,1	16,03	10530	4809	120	0,06	18
61	C151601-335	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,3	72800	-	21840	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
62	C11011-59	-Болты обмедненные L-25 мм	0,0008	149300	-	113	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	C Прайс-лист ТОО "КВАЗАР"	-Ремонтная заплата	9	457,11	-	4114	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
64	C Прайс-лист ТОО "Ивестор М"	-Плашечный сжим	10	550,25	-	5503	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			720729	65082			715
			Тенге			104310	19523			82
		Стоимость оборудования -	Тенге			456290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			456290	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			90873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2606	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15969	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44272	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			13650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			116437	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18815	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173566	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107864	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			113	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			129436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18180	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		770
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			893910	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146094	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			29434983	2491086			6721
			---			---	---			---
			Тенге			1264738	795741			3667
		Стоимость оборудования -	Тенге			456290	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			456290	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			106380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29929	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44272	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			13650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4731	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			146193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34660	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24802880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			966944	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2024573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-237	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20134597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2595286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	389293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1643890	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29042056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11488
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2413866	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4057063	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4057063	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4300486	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12370	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5977	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7650	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1148	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7124	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33966247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11706
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2455650	-		-
		Итого по форме в ц. 2001 года:				33966247				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				509494				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				76424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				34475741				
		Зимнее удорожание 2,287%				788460				
		Выслуга лет, 1,0%				344757				
		Доп.отпуска 0,4%				137903				
		Итого:				35746861				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. С к=2,234				79842344				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				1596847				
		Итого:				81439191				
		НДС (12%) :				9772703				
		ИТОГО к оплате:				91211894				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**91211886**				
		В том числе НДС 12,0%:				9772702				

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

Форма № кс-3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года	коды бюджетной программы "385003015432, 385003015168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**157 776 544**	**92 491 656**							**9 909 820**
	Итого к оплате		**92 491 656**							**9 909 820**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003015432, 385003015168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление осей трасс.Локальная смета № 1-1И										
1	ЕСб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.3 стр91 п.3	-Восстановление оси трассы 1 категории сложности дороги	0,7	5204,1	-	3643	-	3643	-	-		
		км		5204,1	-	3643	-	100	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ЕСб.смет. цен на изыск раб.для кап. стр.ва РД РК 8.02-03-20 02 таб.17 п.2 стр.357 ч.3 стр91 п.3	-Закрепление оси трассы 2 категории сложности дороги км	0,7	5067,7	-	3547	-	3547	-	-
				5067,7	-	3547	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		7190	-			-
				Тенге		7190	-			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		7190	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7190	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7190	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1079	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		863	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		15243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8269	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		15243	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8269	-		-

РАЗДЕЛ 2. Подготовка территории строительства. Локальная смета № 1-4И

3	Е0101-25-1	-Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	9400	9,85	9,85	92564	92564	24553	-	-
				-	2,69	-	25312	97	0,01	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м								
		м3								
4	E0101-25-9	-Разработка грунта	37600	8,28	8,28	311351	311351	82587	-	-
	К=4 к	бульдозерами мощностью 96		---	---	---	---	---	---	---
	объему	(130) кВт (л.с.), при		-	2,26	-	85141	97	0,01	278
		перемещении 1 группы грунтов								
		добавлять на каждые								
		последующие 10 м(до 50м)								
		м3								
5	E0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1	9400	26,2	25,02	246311	235199	72360	0,01	75
		группы на		---	---	---	---	---	---	---
		автомобили-самосвалы		1,15	6,79	10810	63788	97	0,02	218
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,65 м3								
		м3								
6	E010333-A2--	-Перевозка грузов	13160	26	26	342160	342160	68432	-	-
	1	автомобилями-самосвалами		---	---	---	---	---	---	---
		/работающими вне карьеров/,		-	5,2	-	68432	100	0,11	1437
		расстояние перевозки 2 км,								
		класс груза 1								
		т								
7	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы	9400	3,07	2,66	28878	25011	12036	-	26
		грунтов		---	---	---	---	---	---	---
		м3		0,39	0,93	3666	8742	97	-	29
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1021263	1006284			101
			---			---	---			---
			Тенге			14476	251416			2045
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1021263	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	265892	-		-
	Местные материалы -		Тенге			503	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			259968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		130
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38995	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76874	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1358105	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2276
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	304887	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1358105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	304887	-		-

РАЗДЕЛ 3. Вынужденный снос деревьев. Локальная смета № 1-ЗИ

8	E0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	282	9,83	0,69	2772	195	1854	0,05	15
				9,14	0,25	2577	71	70	-	-
		дерево								
9	E0101-191-2-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	3	12,22	0,83	37	2	25	0,07	-
				11,39	0,32	34	1	70	-	-
		дерево								
10	E0101-191-3-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	39	15,73	0,99	613	39	413	0,08	3
				14,74	0,38	575	15	70	-	-
		дерево								
11	E0101-191-4-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 28 см с корня	3	18,75	1,2	56	4	38	0,1	-
				17,55	0,45	53	1	70	-	-
		дерево								
12	E0101-191-5-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	9	24,61	1,43	221	13	149	0,13	1
				23,18	0,54	209	5	70	-	-
		дерево								
13	E0101-191-6-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	23	38,09	2,54	876	58	588	0,21	5
				35,55	0,95	818	22	70	0,01	-
		дерево								
14	E0101-193-1-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	143	10,43	0,35	1491	50	1023	0,06	9
				10,08	0,14	1441	20	70	-	-
		дерево								
15	E0101-193-2-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы,	139	22,03	1,33	3062	185	2063	0,13	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса дерево		20,7	0,5	2877	70	70	-	-
16	E0101-193-3-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса дерево	3	35,47	2,17	106	7	72	0,22	1
				33,3	0,81	100	2	70	-	-
17	E0101-193-4-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса дерево	39	48,25	3,02	1882	118	1266	0,29	11
				45,23	1,13	1764	44	70	0,01	-
18	E0101-193-5-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см, полученной от валки леса дерево	3	64,95	3,97	195	12	131	0,39	1
				60,98	1,49	183	4	70	0,01	-
19	E0101-193-6-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	9	81,12	5,07	730	46	491	0,49	4
				76,05	1,89	684	17	70	0,01	-
20	E0101-193-7-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса дерево	23	135,72	6,79	3122	156	2117	0,81	19
				128,93	2,54	2965	58	70	0,01	-
21	E0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания , с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см пень	324	20,39	20,39	6606	6606	1541	-	-
				-	6,79	-	2201	70	0,02	7
22	E0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания , с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см пень	12	34,53	34,53	414	414	97	-	-
				-	11,51	-	138	70	0,04	-
23	E0101-197-3-	Корчевка пней в грунтах	23	56,02	56,02	1289	1289	301	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		естественного залегания , с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см		-	18,67	-	429	70	0,06	1
		пень								
24	E0101-197-4-	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см	324	2,66	2,66	863	863	201	-	-
				-	0,89	-	288	70	-	1
		пень								
25	E0101-197-5-	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 32 см	12	5,14	5,14	62	62	14	-	-
				-	1,71	-	21	70	0,01	-
		пень								
26	E0101-197-6-	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней свыше 32 см	23	9,74	9,74	224	224	52	-	-
				-	3,24	-	75	70	0,01	-
		пень								
27	C2004-29	-Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м	734,4	1598	1598	1173571	1173571	23398	-	-
		маш-ч		-	265,5	-	194983	12	1,54	1131
28	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	359	18,7	18,7	6713	6713	1630	-	-
				-	6,49	-	2329	70	0,02	8
		яма								
29	E0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней , диаметр пней свыше 24 см	359	12,86	12,86	4616	4616	1077	-	-
				-	4,28	-	1538	70	0,01	5
		пень								
30	E01031-A26--1	Погрузка древесины при автомобильных перевозках	646	27,1	27,1	17507	17507	12255	-	-
		т		-	18,97	-	12255	100	0,48	309
31	E010333-A30--1	Перевозка древесины автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	646	176,4	176,4	113954	113954	22791	-	-
				-	35,28	-	22791	100	0,74	479
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1340982	1326702			88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			14281	237377			1943
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1340982	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	251658	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1499440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	262695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1499440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	262695	-		-

РАЗДЕЛ 4. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1И

Земляные работы

Выборка просадочного грунта

32	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта) м3	12367	32,23	30,77	398626	380536	117141	0,01	122
				1,42	8,34	17561	103202	97	0,03	353
33	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	21642,25	176,4	176,4	3817693	3817693	763539	-	-
				-	35,28	-	763539	100	0,74	16034
34	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	12367	3,77	3,24	46584	40119	19194	-	41
				0,48	1,12	5936	13851	97	-	46
35	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	15087,74	630	-	9505276	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0101-25-3	-Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	15087,74	12,31	12,31	185715	185715	49262	-	-
				-	3,37	-	50785	97	0,01	166
		м3								
37	Е0101-25-11	-Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	60350,96	9,74	9,74	587535	587535	155846	-	-
	К=4 к объему			-	2,66	-	160666	97	0,01	525
		м3								
38	Е0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	15087,74	9,48	9,48	142979	142979	47426	-	-
				-	3,24	-	48892	97	0,01	160
		м3								
39	Е0101-130-9	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	105614,18	1,03	1,03	108462	108462	31662	-	-
	К=7			-	0,31	-	32641	97	-	107
		м3								
40	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15087,74	14,12	12	213001	181015	63882	0,01	184
		м3		1,62	2,75	24442	41416	97	0,01	184
41	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 800 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	10500	33,43	29,06	351015	305130	157665	0,01	98
				1,03	10,26	10815	107730	133	0,05	526
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 400 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (на местном проезде и на заездах)	700	33,43	29,06	23401	20342	10511	0,01	7
				1,03	10,26	721	7182	133	0,05	35
		м2								
43	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (на тротуарах и велодорожках)	4000	19,95	15,58	79800	62320	34740	0,01	37
				1,03	5,5	4120	22000	133	0,03	107
		м2								
44	Е0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	9480	32,23	30,77	305569	291702	89795	0,01	93
				1,42	8,34	13462	79110	97	0,03	270
		м3								
45	Е010333-А2--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	16590	26	26	431340	431340	86268	-	-
				-	5,2	-	86268	100	0,11	1812
		т								
46	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	9480	3,77	3,24	35709	30753	14713	-	31
				0,48	1,12	4550	10618	97	-	35
		м3								
		Разработка грунта в карьере								
47	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	16200,03	630	-	10206022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Устройство насыпи								
48	Е0101-25-3	-Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи	16200,03	12,31	12,31	199406	199406	52893	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3		-	3,37	-	54529	97	0,01	178
49	E0101-25-11- К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	64800,14	9,74 -	9,74 2,66	630849 -	630849 172511	167336 97	- 0,01	- 564
50	E0101-130-3-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	16200,03	9,48 -	9,48 3,24	153520 -	153520 52497	50922 97	- 0,01	- 172
51	E0101-130-9- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов) м3	113400,24	1,03 -	1,03 0,31	116458 -	116458 35047	33996 97	- -	- 115
52	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	16200,03	14,12 1,62	12 2,75	228704 26244	194360 44469	68592 97	0,01 0,01	198 198
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ---- Тенге			27767666 --------- 107851	7880234 --------- 1886955			811 --------- 21586
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27767666	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50768	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1994806	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19728812	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2015381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	302307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1786983	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31570030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2297114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			31570030	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2297114	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			30137102	10213220			999
			---			---	---			---
			Тенге			143799	2375748			25574
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30137102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2519546	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19729315	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2356123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1949594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34442819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27752
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2872965	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34442819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27752
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2872965	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	34442819
Временные здания и сооружения 1,5 %	516642
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	77496
Итого:	34959461
Зимнее удорожание 2,287%	799523
Выслуга лет, 1,0%	349595
Доп.отпуска 0,4%	139838

1 : 2 : 3	4 : 5 : 6 : 7	8 : 9 : 10 : 11
Итого:	36248417	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. С к=2,234	80962592	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1619252	
Итого:	82581844	
НДС (12%) :	9909821	
ИТОГО к оплате:	92491666	
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**92491656**	
В том числе НДС 12,0%:	9909820	

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.