Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль
Кызылжарского района Сев.Каз.области
(4 очередь)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2009 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА - РАЙОН "КАРАБЕК" по ул.Береговая								
1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	9494	27,84	26,18	264265	248505	81593	0,01	109
				1,66	7,2	15760	68357	97	0,03	237
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	4625	30,62	28,79	141611	133165	43723	0,01	59
	т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	8445	36630	97	0,03	127
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную м3	142	302,12	-	42901	-	48479	2,13	302
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15			302,12	-	42901	-	113	-	-
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы	83	407,25	-	33802	-	38196	2,64	219

1	2	3	4
		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3	2
6	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	154
7	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	1731
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	13538
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	713
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	13538
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	36,7
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	1,1
13	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ПЭ100-110х6,6 м	1109,99
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	18
15	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	1,1
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	2

5	6	7	8	9	10	11
407,25	-	33802	-	113	-	-
468,34	-	937	-	1058	3,04	6
468,34	-	937	-	113	-	-
483,56	6,82	74468	1050	7530	0,26	40
40,73	2,54	6272	391	113	0,01	2
289,15	289,15	500511	500511	313340	-	-
-	186,62	-	323031	97	0,86	1485
6,48	6,48	87718	87718	27625	-	-
-	2,1	-	28479	97	0,01	109
134,1	-	95614	-	108043	0,97	693
134,1	-	95614	-	113	-	-
21,55	4,52	291690	61138	223636	0,11	1462
17,03	-	230552	-	97	-	-
1923,2	152,52	70581	5597	10059	1,02	37
153,68	57,15	5640	2097	130	0,28	10
58881,69	25695,31	64711	28239	56989	194	213
33075	6813,45	36349	7488	130	26,38	29
567	-	629364	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4618,68	559,8	83136	10076	31123	7,99	144
1320,75	9,29	23774	167	130	0,02	-
8287,75	-	9109	-	11476	51,5	57
8032,5	-	8828	-	130	-	-
411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
6480	-	12960	-	-	-	-

1	2	3	4
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	
18	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2
19	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2
20	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,04
21	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	46
22	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4
23	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок шт	19
24	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм шт	16
25	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый 110мм 30 градусов шт	1
26	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый 110мм 60 градусов шт	2
27	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	6
28	Е0120-30-1	-Отросток пожарный кг	81,24
29	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных шт	1
30	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1
31	Е0101-173-1	-Опорожнение существующего водопровода при врезке	3

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
144	2,25	288	5	130	0,01	-
3500	-	7000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	9920	1976	4234	312,7	13
62775	18657	2511	746	130	91,12	4
492	-	22632	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
285	-	1140	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	5711	4287	3174	0,41	8
69,53	58,98	1321	1121	130	0,23	4
791	-	12656	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
814	-	814	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1503	-	3006	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	108455	222	2352	1,82	11
288	13,5	1728	81	130	0,07	-
107,48	1,2	8732	97	948	0,05	4
8,53	0,45	693	37	130	-	-
22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
471	-	471	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
289,15	289,15	867	867	543	-	-

1	2	3	4
		м3	
32	Е0123-23-2	-Врезки в существующие колодцы	2
		врезка	
		ПЕСОК ПОД КАБЕЛЬ	
33	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,8
		м3	
34	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,8
		м3	
35	С143008-92	-Песок природный	13,44
		м3	
		КОЛОДЦЫ	
36	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	11,9
		м3	
37	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	11,9
		м3	
38	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	7
		комплект	
39	Е0114-13-1	-Крышки для колодцев	1,68
		м2	
40	С11011-774	-Скобы ходовые	70,8
		кг	
41	С12021-267	-Металлические стремянки	0,12
		т	
42	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	9,4
		м2	
43	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,4
		м2	

5	6	7	8	9	10	11
–	186,62	–	560	97	0,86	3
4629,91	83,18	9260	166	7523	17,01	34
2862	31,5	5724	63	130	0,15	–
6,48	6,48	83	83	26	–	–
–	2,1	–	27	97	0,01	–
21,55	4,52	276	58	211	0,11	1
17,03	–	218	–	97	–	–
1470	–	19757	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
49347,25	2104,76	587232	25047	46193	13,9	165
2362,5	623,48	28114	7419	130	2,48	29
300	–	3570	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
13400	–	93800	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1446,25	15,01	2430	25	113	0,4	1
58,5	5,63	98	9	105	0,03	–
129	–	9133	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
133700	–	16044	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
519,85	12,52	4887	118	530	0,24	2
38,03	4,39	357	41	133	0,02	–
474,38	–	4459	–	309	0,14	1
24,75	–	233	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляры)	7	4050	-	28350	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,007	770484,39	103463,01	5393	724	722	233	2
		км		40275	39084,75	282	274	130	190,89	1
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (6шт)								
46	Е0127-84-1 прим.	-Установка указателей пожарных гидрантов	6	157,67	-	946	-	950	0,69	4
		шт		119,03	-	714	-	133	-	-
47	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (указателей гидрантов)	0,0042	162028,52	16388,64	681	69	123	161	1
		т		28980	3479,8	122	15	90	13,02	-
48	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов	6	628,14	-	3769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
49	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,01	20732,9	424,4	207	4	126	59,3	1
		км		9495	159,75	95	2	130	0,78	-
50	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,284	99500	-	28258	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			3427503	1109813			3595
			Тенге			552108	477059			2043
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3426823	-	-		-
	Материалы -		Тенге			513796	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1029031	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			869397	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			381899	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1072188	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		536
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	160828	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4768951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1189859	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			681	-	-		-
		Материалы -	Тенге			490	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			123	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4769803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1190014	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,УЛ.ИНСТИТУТСКАЯ								
51	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4174	27,84	26,18	116183	109254	35872	0,01	48
		м3		1,66	7,2	6929	30053	97	0,03	104
52	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1792	30,62	28,79	54868	51596	16941	0,01	23
	т.ч. п-3.46 к=1,1	м3		1,83	7,92	3272	14193	97	0,03	49
53	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	55	302,12	-	16617	-	18777	2,13	117
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	16617	-	113	-	-
54	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	63	468,34	-	29505	-	33341	3,04	191
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		468,34	-	29505	-	113	-	-
55	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы	62	407,25	-	25250	-	28532	2,64	164

1	2	3	4
		вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	
56	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	361
57	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	961
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5659
59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	298
60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5659
61	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,017
62	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ПЭ100-110х6,6 м	17,17
63	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,017
64	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,541
65	С130804-242	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм ПЭ100-315х18,7 м	546,41
66	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	16
67	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм км	0,541
68	СПисьмо ГКП"Жигер" т.ч.	Стоимость воды,необходимой для промывки и гидралического испытания труб д 315мм	340,83

5	6	7	8	9	10	11
407,25	-	25250	-	113	-	-
483,56	6,82	174564	2462	17651	0,26	94
40,73	2,54	14704	917	113	0,01	4
289,15	289,15	277869	277869	173957	-	-
-	186,62	-	179337	97	0,86	825
6,48	6,48	36667	36667	11547	-	-
-	2,1	-	11905	97	0,01	46
134,1	-	39962	-	45157	0,97	290
134,1	-	39962	-	113	-	-
21,55	4,52	121929	25556	93482	0,11	611
17,03	-	96373	-	97	-	-
58881,69	25695,31	1001	437	882	194	3
33075	6813,45	562	116	130	26,38	-
567	-	9735	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8287,75	-	141	-	178	51,5	1
8032,5	-	137	-	130	-	-
154938,86	103471,23	83822	55978	52379	306	166
51300	23175,85	27753	12538	130	98,72	53
4620	-	2524414	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4618,68	559,8	73899	8957	27665	7,99	128
1320,75	9,29	21132	149	130	0,02	-
11410,88	-	6173	-	7896	72,1	39
11227,5	-	6074	-	130	-	-
75,13	-	25607	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3
		шт
69	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием (футляр)
		км
70	С130806-129	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм
		м
71	Е0122-13-11	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм
		км
72	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм
		м
73	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм
		шт
74	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм
		шт
75	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм
		шт
76	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм
		шт
77	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм
		шт
78	С130902-58	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм
		шт
79	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм
		т

4	5	6	7	8	9	10	11
0,053	307552,18	115368,43	16300	6115	14988	857	45
	162000	55530	8586	2943	130	271,21	14
53,21	11900	-	633223	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
0,0531	054795,48	132020,48	55904	6997	6692	276	15
	47250	49871,25	2504	2643	130	243,57	13
53	439,99	0,69	23319	37	10994	0,91	48
	159,3	0,27	8443	14	130	-	-
1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
	231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
1	6480	-	6480	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
	317,25	13,5	635	27	130	0,07	-
2	11500	-	23000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
	902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
2	32000	-	64000	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
0,16	247994,13	49389,75	39679	7902	16938	312,7	50
	62775	18657	10044	2985	130	91,12	15

1	2	3	4
80	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6
81	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	4
82	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	16
83	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок шт	12
84	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм шт	2
85	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 160мм шт	2
86	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 300мм шт	8
87	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	3
88	Е0120-30-1	-Отросток пожарный кг	46,2
89	Е0123-23-2	-Врезка в существующий колодец врезка	1
90	Е0101-173-1	-Опорожнение существующего водопровода при врезке м3	4
		КОЛОДЦЫ	
91	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм м3	1,55
92	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2000мм м3	6,9
93	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,45
94	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	4

5	6	7	8	9	10	11
492	-	2952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
757	-	3028	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1710	-	27360	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	3607	2708	2005	0,41	5
69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
791	-	1582	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1012	-	2024	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5951	-	47608	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
288	13,5	864	41	130	0,07	-
107,48	1,2	4966	55	539	0,05	2
8,53	0,45	394	21	130	-	-
4629,91	83,18	4630	83	3762	17,01	17
2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
289,15	289,15	1157	1157	724	-	-
-	186,62	-	746	97	0,86	3
49347,25	2104,76	76488	3262	6017	13,9	22
2362,5	623,48	3662	966	130	2,48	4
52227,25	2104,76	360368	14523	26784	13,9	96
2362,5	623,48	16301	4302	130	2,48	17
300	-	2535	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13400	-	53600	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0114-13-1	-Деревянные крышки для колодцев	1,17	1446,25	15,01	1692	18	79	0,4	-
		м2		58,5	5,63	68	7	105	0,03	-
96	С11011-774	-Скобы ходовые	27,2	129	-	3509	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
97	С12021-267	-Металлические стремянки	0,07	133700	-	9359	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
98	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляр)	1	4050	-	4050	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,001	770484,39	103463,01	770	103	103	233	-
		км		40275	39084,75	40	39	130	190,89	-
100	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	7,52	519,85	12,52	3909	94	424	0,24	2
		м2		38,03	4,39	286	33	133	0,02	-
101	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,52	474,38	-	3567	-	248	0,14	1
		м2		24,75	-	186	-	133	-	-
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (3шт)								
102	Е0127-84-1 прим.	-Установка указателей пожарных гидрантов	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
		шт		119,03	-	357	-	133	-	-
103	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (указателей гидрантов)	0,0021	162028,52	16388,64	340	34	61	161	-
		т		28980	3479,8	61	7	90	13,02	-
104	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов	3	628,14	-	1884	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ПОДСЫПКА ПЕСКА ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ПОД ДОРОГУ								
105	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов	57	5,55	5,55	317	317	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м песка		-	1,8	-	103	97	0,01	-
		м3		21,55	4,52	1228	257	942	0,11	6
106	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57	17,03	-	971	-	97	-	-
		м3		1470	-	87980	-	-	-	-
107	С143008-92	-Песок природный	59,85	-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89524	574			6
			Тенге			971	103			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89524	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1074	-		-
		Местные материалы -	Тенге			87980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			95999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1230	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=30,4М2								
108	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,74	408,11	169,61	1117	464	883	1,55	4
		м3		238,5	4,07	653	11	133	0,01	-
109	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,86	66,75	51,25	325	249	163	0,12	1
		м3		15,5	9,62	75	47	133	0,04	-
110	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа толщ.16см	30,4	546,12	33,28	16602	1012	667	0,03	1
		м2		5	11,49	152	349	133	0,04	1
111	Е0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	30,4	30,07	2,88	914	88	138	0,02	1
				2,59	0,83	79	25	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
112	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	30,4	431,52	15,35	13118	467	445	0,03	1
				5,94	5,06	181	154	133	0,02	1
		м2								
113	Е0127-54-6 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60,8	51,06	-	3104	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
114	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	30,4	591,56	15,35	17984	467	445	0,03	1
				5,94	5,06	181	154	133	0,02	1
		м2								
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
115	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,015	20732,9	424,4	311	6	188	59,3	1
				9495	159,75	142	2	130	0,78	-
		км								
116	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,468	99500	-	46566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100041	2752			9
			Тенге			1463	742			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2205	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46566	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48900	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	439	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6178	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109147	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2644	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			5352362	618313			2216
			----			---	---			---
			Тенге			348867	266675			1161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5352022	-	-		-
		Материалы -	Тенге			523109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	615474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3489981	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			371847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			665122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99768	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6378173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715242	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			425	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			6378598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3710
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	715319	-		-

ОТДЕЛ 3. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН,УЛ.СПОРТИВНАЯ (I ЭТАП)

117	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8876	27,84	26,18	247063	232329	76282	0,01	102
				1,66	7,2	14734	63907	97	0,03	222
			м3							
118	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1130	30,62	28,79	34599	32536	10683	0,01	14
	т.ч.			1,83	7,92	2063	8950	97	0,03	31
	п-3.46									
	к=1,1									

1	2	3	4
		м3	
119	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	306
	т.ч.	м3	
	п-1.55		
	п-3.180		
	к=1,2		
	т.ч.		
	п-3.177		
	к=1,15		
120	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	33
	т.ч.		
	п-3.177		
	к=1,15		
		м3	
121	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	103
		м3	
122	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	630
		м2	
123	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	919
		м3	
124	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9701
		м3	
125	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	518
		м3	
126	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9701
		м3	
127	Е0122-11-1 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01
		км	
128	С130804-203-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм ПЭ80-32х2,4	10,1
		м	
129	Е0122-31-1 -	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,01
		км	
130	Е0122-11-5 -	Укладка трубопроводов из	0,866

5	6	7	8	9	10	11
302,12	-	92450	-	104468	2,13	650
302,12	-	92450	-	113	-	-
468,34	-	15455	-	17464	3,04	100
468,34	-	15455	-	113	-	-
407,25	-	41947	-	47400	2,64	272
407,25	-	41947	-	113	-	-
483,56	6,82	304641	4297	30804	0,26	164
40,73	2,54	25660	1600	113	0,01	8
289,15	289,15	265725	265725	166354	-	-
-	186,62	-	171499	97	0,86	789
6,48	6,48	62857	62857	19795	-	-
-	2,1	-	20408	97	0,01	78
134,1	-	69464	-	78494	0,97	503
134,1	-	69464	-	113	-	-
21,55	4,52	209018	43810	160252	0,11	1048
17,03	-	165208	-	97	-	-
47611,09	17877,09	476	179	447	173	2
29700	4698,68	297	47	130	18,1	-
59	-	596	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8097,13	-	81	-	104	51,5	1
8032,5	-	80	-	130	-	-
78005	36133,62	67552	31292	57937	247	214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 150 мм		41850	9612,9	36242	8325	130	37,3	32
131	С130804-236	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм ПЭ100-160х9,5 км	874,66	1190	-	1040845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм м	19	4618,68	559,8	87755	10636	32852	7,99	152
				1320,75	9,29	25094	177	130	0,02	-
133	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм футляр	0,866	9676,13	-	8380	-	10841	61,8	54
				9630	-	8340	-	130	-	-
134	СПисьмо ГКП"Жигер" т.ч.	Стоимость воды,необходимой для промывки и гидралического испытания труб д 160мм км	135	75,13	-	10143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр) м3	0,136	268907,88	115634,5	36571	15726	30000	662	90
				126000	43681,5	17136	5941	130	213,34	29
136	С130806-118	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм км	136,54	4690	-	640391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	Е0122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм м	0,136	876012,63	115634,5	119138	15726	16037	274	37
				47025	43681,5	6395	5941	130	213,34	29
138	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм км	136	282,86	0,37	38469	50	27673	0,9	122
				156,38	0,14	21268	19	130	-	-
139	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм м	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
				231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
140	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	3	6480	-	19440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				317,25	13,5	952	41	130	0,07	-
142	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	3	11500	-	34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
		пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	
143	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1
144	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1
145	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,118
146	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	13
147	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	27
148	С130809-7	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	3
149	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок шт	21
150	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм шт	2
151	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 160мм шт	12
152	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 32мм шт	2
153	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый д 160мм 90гр. шт	1
154	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый д 160мм 30гр. шт	2
155	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый д 160мм 45гр. шт	2
156	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных шт	1

5	6	7	8	9	10	11
242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
144	2,25	144	2	130	0,01	-
3500	-	3500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	29263	5828	12492	312,7	37
62775	18657	7407	2202	130	91,12	11
492	-	6396	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
757	-	20439	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
225	-	675	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
791	-	1582	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1012	-	12144	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
253	-	506	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2823,71	-	2824	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1491,77	-	2984	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1694,23	-	3388	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
272,25	6,75	272	7	130	0,03	-

1	2	3	4
157	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1
158	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	4
159	Е0120-30-1	-Отросток пожарный кг	54,16
160	Е0101-173-1	-Опорожнение существующего водопровода при врезке м3	10
161	Е0123-23-2	-Врезка в существующий колодец врезка	2
		КОЛОДЦЫ	
162	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм м3	8,24
163	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 2000мм м3	2,46
164	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,7
165	С131104-10	-Люк чугунный тип Т комплект	6
166	Е0114-13-1	-Деревянные крышки для колодцев м2	1,12
167	С11011-774	-Скобы ходовые кг	38
168	С12021-267	-Металлические стремянки т	0,102
169	С130806-118	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х5 мм (футляр) м	5
170	Е0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.	0,005

5	6	7	8	9	10	11
471	-	471	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
288	13,5	1152	54	130	0,07	-
107,48	1,2	5821	65	632	0,05	3
8,53	0,45	462	24	130	-	-
289,15	289,15	2891	2891	1810	-	-
-	186,62	-	1866	97	0,86	9
4629,91	83,18	9260	166	7523	17,01	34
2862	31,5	5724	63	130	0,15	-
49347,25	2104,76	406621	17343	31986	13,9	115
2362,5	623,48	19467	5137	130	2,48	20
52227,25	2104,76	128479	5178	9549	13,9	34
2362,5	623,48	5812	1534	130	2,48	6
300	-	3210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13400	-	80400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1446,25	15,01	1620	17	75	0,4	-
58,5	5,63	66	6	105	0,03	-
129	-	4902	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	13637	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4690	-	23450	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
876012,63	115634,5	4380	578	590	274	1
47025	43681,5	235	218	130	213,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		400 мм								
		км								
171	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	32,04	519,85	12,52	16656	401	1808	0,24	8
				38,03	4,39	1218	141	133	0,02	1
		м2								
172	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,04	474,38	-	15199	-	1055	0,14	5
				24,75	-	793	-	133	-	-
		м2								
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (4шт)								
173	Е0127-84-1 прим.	-Установка указателей пожарных гидрантов	4	157,67	-	631	-	633	0,69	3
		шт		119,03	-	476	-	133	-	-
174	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (указателей гидрантов)	0,0028	162028,52	16388,64	454	46	82	161	-
				28980	3479,8	81	10	90	13,02	-
		т								
175	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов	4	628,14	-	2513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=37,8М2								
176	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,4	408,11	169,61	1389	578	1098	1,55	5
		м3		238,5	4,07	811	14	133	0,01	-
177	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	6,05	66,75	51,25	404	310	202	0,12	1
		м3		15,5	9,62	94	58	133	0,04	-
178	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа толщ.16см	37,8	546,12	33,28	20643	1258	829	0,03	1
				5	11,49	189	434	133	0,04	2
		м2								
179	Е0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	37,8	30,07	2,88	1136	109	172	0,02	1
				2,59	0,83	98	31	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
180	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	37,8	431,52	15,35	16312	580	553	0,03	1
				5,94	5,06	225	191	133	0,02	1
		м2								
181	Е0127-54-6 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	75,6	51,06	-	3860	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
182	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	37,8	591,56	15,35	22362	580	553	0,03	1
				5,94	5,06	225	191	133	0,02	1
		м2								
		ПЕСОК ПОД АСФАЛЬТ								
183	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	137	6,48	6,48	888	888	280	-	-
				-	2,1	-	288	97	0,01	1
		м3								
184	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	137	21,55	4,52	2952	619	2263	0,11	15
		м3		17,03	-	2333	-	97	-	-
185	С143008-92	-Песок природный	143,85	1470	-	211460	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	4637985	757673			3818
	Тенге	592225	300584			1276
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4637531	-	-		-
Материалы -	Тенге	789408	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	892719	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1925726	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	572626	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	969840	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		485
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	145476	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336442	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5943813	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5578
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1038195	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			5944381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1038298	-		-
		ОТДЕЛ 4. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА-РАЙОН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" по ул.Кирова								
186	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2068	27,84	26,18	57562	54130	17773	0,01	24
		м3		1,66	7,2	3432	14890	97	0,03	52
187	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	830	30,62	28,79	25414	23898	7847	0,01	10
	т.ч. п-3.46 к=1,1	м3		1,83	7,92	1516	6574	97	0,03	23
188	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	89	302,12	-	26888	-	30385	2,13	189
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	26888	-	113	-	-
189	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4	407,25	-	1629	-	1841	2,64	11
		м3		407,25	-	1629	-	113	-	-
190	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	4	468,34	-	1873	-	2117	3,04	12
	т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		468,34	-	1873	-	113	-	-
191	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых	15	483,56	6,82	7253	102	733	0,26	4
				40,73	2,54	611	38	113	0,01	-

1	2	3	4
		грунтах	
		м2	
192	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	299
		м3	
193	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2828
		м3	
194	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	149
		м3	
195	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2828
		м3	
196	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,243
		км	
197	С130804-233-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ПЭ100-110х6,6	245,43
		м	
198	Е0122-48-1 -	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6
		футляр	
199	Е0122-31-3 -	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,243
		км	
200	Е0122-35-3 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1
		шт	
201	С130902-53 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	1
		шт	
202	Е0122-35-1 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2
		шт	
203	С130902-51 -	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2
		шт	
204	Е0122-33-5 -	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,044

5	6	7	8	9	10	11
289,15	289,15	86455	86455	54124	-	-
-	186,62	-	55798	97	0,86	257
6,48	6,48	18324	18324	5771	-	-
-	2,1	-	5949	97	0,01	23
134,1	-	19981	-	22578	0,97	145
134,1	-	19981	-	113	-	-
21,55	4,52	60932	12771	46716	0,11	305
17,03	-	48161	-	97	-	-
58881,69	25695,31	14309	6244	12601	194	47
33075	6813,45	8037	1656	130	26,38	6
567	-	139158	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4618,68	559,8	27712	3359	10374	7,99	48
1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	-
8287,75	-	2014	-	2537	51,5	13
8032,5	-	1952	-	130	-	-
411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
6480	-	6480	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
144	2,25	288	5	130	0,01	-
3500	-	7000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	10912	2173	4658	312,7	14

1	2	3	4
		мм	
		т	
205	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	19
		шт	
206	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1
		шт	
207	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	8
		шт	
208	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм	6
		шт	
209	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый 110мм 30 градусов	1
		шт	
210	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый 110мм 90 градусов	1
		шт	
211	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2
		шт	
212	Е0120-30-1	-Отросток пожарный	27,1
		кг	
213	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1
		шт	
214	С130901-26	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1
		шт	
215	Е0101-173-1	-Опорожнение существующего водопровода при врезке	3
		м3	
216	Е0123-23-2	-Врезки в существующие колодцы	1
		врезка	
		КОЛОДЦЫ	
217	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	5,04
		м3	
218	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,04
		м3	

5	6	7	8	9	10	11
62775	18657	2762	821	130	91,12	4
492	-	9348	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
285	-	285	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
791	-	4746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
863,1	-	863	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1150,8	-	1151	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
288	13,5	576	27	130	0,07	-
107,48	1,2	2913	33	316	0,05	1
8,53	0,45	231	12	130	-	-
22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2
272,25	6,75	272	7	130	0,03	-
471	-	471	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
289,15	289,15	867	867	543	-	-
-	186,62	-	560	97	0,86	3
4629,91	83,18	4630	83	3762	17,01	17
2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
49347,25	2104,76	248710	10608	19564	13,9	70
2362,5	623,48	11907	3142	130	2,48	12
300	-	1512	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	3	13400	-	40200	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
220	Е0114-13-1	-Крышки для колодцев	0,56	1446,25	15,01	810	8	38	0,4	-
		м2		58,5	5,63	33	3	105	0,03	-
221	С11011-774	-Скобы ходовые	20,4	129	-	2632	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
222	С12021-267	-Металлические стремянки	0,051	133700	-	6819	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
223	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,003	770484,39	103463,01	2311	310	310	233	1
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм		40275	39084,75	121	117	130	190,89	1
		км								
224	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляры)	3	4050	-	12150	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (2шт)								
225 прим.	Е0127-84-1	-Установка указателей пожарных гидрантов	2	157,67	-	315	-	317	0,69	1
		шт		119,03	-	238	-	133	-	-
226	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в	0,0014	162028,52	16388,64	227	23	41	161	-
		построечных условиях и на производственных базах (указателей гидрантов)		28980	3479,8	41	5	90	13,02	-
		т								
227	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов	2	628,14	-	1256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге			918444	221317			924
			Тенге			142125	90169			382

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	918217	-	-
Материалы -	Тенге	197519	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	232248	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	232559	-	-
Местные материалы -	Тенге	124761	-	-
Накладные расходы -	Тенге	248076	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	124
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37212	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69978	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1236271	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269460	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			284	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1236555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1431
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269511	-		-

ОТДЕЛ 5. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА "ЮГО-ВОСТОК"ПО УЛ.БИШКУЛЬСКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3511	27,84	26,18	97729	91900	30174	0,01	40
		м3		1,66	7,2	5828	25279	97	0,03	88
229	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	108	262,72	-	28373	-	32062	1,85	200
		м3		262,72	-	28373	-	113	-	-
		т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2								
230	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	20	218,93	-	4379	-	4948	1,54	31
		м3		218,93	-	4379	-	113	-	-
231	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3439	6,48	6,48	22282	22282	7017	-	-
		м3		-	2,1	-	7234	97	0,01	28
232	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	180	134,1	-	24138	-	27276	0,97	175
		м3		134,1	-	24138	-	113	-	-
233	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3439	21,55	4,52	74097	15531	56809	0,11	371
		м3		17,03	-	58566	-	97	-	-
234	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29,3	1923,2	152,52	56350	4469	8031	1,02	30
		м3		153,68	57,15	4503	1674	130	0,28	8
235	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,418	58791,69	25695,31	24575	10741	21675	194	81
				33075	6813,45	13825	2848	130	26,38	11

1	2	3	4
		км	
236	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	422,18
		м	
237	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	6
		футляр	
238	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,418
		км	
239	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3
		шт	
240	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	3
		шт	
241	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,026
		т	
242	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2
		шт	
243	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	10
		шт	
244	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	6
		шт	
245	СПрайс-лист	Втулка под фланец д 110мм	6
		шт	
246	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2
		шт	
247	Е0120-30-1	Отросток пожарный	27,08
		кг	
248	Е0101-173-1	Опорожнение существующего водопровода при врезке	6
		м3	
249	Е0123-23-2	Врезки в существующие колодцы	4
		врезка	

5	6	7	8	9	10	11
567	-	239376	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4618,68	559,8	27712	3359	10374	7,99	48
1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	-
8052,75	-	3366	-	4365	51,5	22
8032,5	-	3358	-	130	-	-
411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
6480	-	19440	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	6448	1284	2752	312,7	8
62775	18657	1632	485	130	91,12	2
285	-	570	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	4920	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
791	-	4746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4
288	13,5	576	27	130	0,07	-
107,48	1,2	2911	32	316	0,05	1
8,53	0,45	231	12	130	-	-
289,15	289,15	1735	1735	1086	-	-
-	186,62	-	1120	97	0,86	5
4629,91	83,18	18520	333	15046	17,01	68
2862	31,5	11448	126	130	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ								
250	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	3,4	49347,25	2104,76	167780	7156	13198	13,9	47
				2362,5	623,48	8033	2120	130	2,48	8
		м3								
251	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,4	300	-	1020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
252	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
253	С11011-774	-Скобы ходовые	18	129	-	2322	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
254	С12021-267	-Металлические стремянки	0,034	133700	-	4546	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
255	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляры)	2	4050	-	8100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
256	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,002	770484,39	103463,01	1540	207	206	233	-
				40275	39084,75	81	78	130	190,89	-
		км								
257	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	3,76	519,85	12,52	1954	47	212	0,24	1
				38,03	4,39	143	17	133	0,02	-
		м2								
258	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,76	474,38	-	1784	-	124	0,14	1
				24,75	-	93	-	133	-	-
		м2								
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (2шт)								
259	Е0127-84-1 прим.	-Установка указателей пожарных гидрантов	2	157,67	-	315	-	317	0,69	1
		шт		119,03	-	238	-	133	-	-
260	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,0014	162028,52	16388,64	227	23	41	161	-
				28980	3479,8	41	5	90	13,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(указателей гидрантов)								
261	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов	т 2	628,14	-	1256	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			918502	160580			1136
			---- Тенге			174522	41455			153
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			918275	-	-		-
		Материалы -	Тенге			132926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	215932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312076	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			138234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69419	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1226400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	251738	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			284	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1226684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	251789	-		-
		ОТДЕЛ 6. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА "ЮГО-ВОСТОК"ПО УЛ.ЛУГОВАЯ(I ЭТАП)								
262	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4144	27,84	26,18	115348	108469	35614	0,01	48
				1,66	7,2	6879	29837	97	0,03	104
263	Е0101-164-2-	Доработка грунта вручную	м3 124	262,72	-	32577	-	36812	1,85	229
			м3	262,72	-	32577	-	113	-	-
		т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2								
264	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,	266	407,25	-	108329	-	122411	2,64	702
				407,25	-	108329	-	113	-	-

1	2	3	4
		глубиной до 3 м м3	
265	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	518
266	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3886
267	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	207
268	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3886
269	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	44,59
270	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,638
271	С130804-233	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ПЭ100-110х6,6 мм м	644,38
272	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,638
273	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	2
274	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	2
275	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,062
276	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм шт	25
277	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	2

5	6	7	8	9	10	11
483,56	6,82	250483	3533	25328	0,26	135
40,73	2,54	21098	1316	113	0,01	6
6,48	6,48	25179	25179	7930	-	-
-	2,1	-	8175	97	0,01	31
134,1	-	27759	-	31367	0,97	201
134,1	-	27759	-	113	-	-
21,55	4,52	83728	17549	64193	0,11	420
17,03	-	66179	-	97	-	-
1923,2	152,52	85755	6801	12221	1,02	45
153,68	57,15	6853	2548	130	0,28	12
58791,69	25695,31	37509	16394	33083	194	124
33075	6813,45	21102	4347	130	26,38	17
567	-	365363	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8052,75	-	5138	-	6662	51,5	33
8032,5	-	5125	-	130	-	-
411,46	17,71	822	35	620	1,4	3
231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
6480	-	12960	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	15375	3062	6563	312,7	19
62775	18657	3892	1157	130	91,12	6
492	-	12300	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
285	-	570	-	-	-	-

1	2	3	4
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	
278	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок шт	12
279	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 110мм шт	10
280	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый 110мм 45 градусов шт	1
281	СПрайс-лист	-Отвод полиэтиленовый 110мм 60 градусов шт	1
282	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	4
283	Е0120-30-1	-Отросток пожарный кг	54,16
284	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	8
285	Е0101-173-1	-Опорожнение трубопровода при врезке м3	6
286	Е0123-23-2	-Врезки в существующие колодцы врезка	2
		ПЕСОК ПОД КАБЕЛЬ	
287	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	5,6
288	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	5,6
289	С143008-92	-Песок природный м3	5,88
		КОЛОДЦЫ	
290	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм м3	6,8
291	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	6,8

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	3606	2708	2005	0,41	5
69,53	58,98	834	708	130	0,23	3
791	-	7910	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
907	-	907	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1165	-	1165	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
288	13,5	1152	54	130	0,07	-
107,48	1,2	5821	65	632	0,05	3
8,53	0,45	462	24	130	-	-
4618,68	559,8	36950	4478	13832	7,99	64
1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	-
289,15	289,15	1735	1735	1086	-	-
-	186,62	-	1120	97	0,86	5
4629,91	83,18	9260	166	7523	17,01	34
2862	31,5	5724	63	130	0,15	-
6,48	6,48	36	36	11	-	-
-	2,1	-	12	97	0,01	-
21,55	4,52	121	25	93	0,11	1
17,03	-	95	-	97	-	-
1470	-	8644	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49347,25	2104,76	335561	14312	26396	13,9	95
2362,5	623,48	16065	4240	130	2,48	17
300	-	2040	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
		м3								
292	С131104-10	-Люк чугунный тип Т	4	13400	-	53600	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
293	Е0114-13-1	-Крышки для колодцев	1,12	1446,25	15,01	1620	17	75	0,4	-
		м2		58,5	5,63	66	6	105	0,03	-
294	С11011-774	-Скобы ходовые	38	129	-	4902	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
295	С12021-267	-Металлические стремянки	0,068	133700	-	9092	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
296	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляры)	6	4050	-	24300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
297	Е0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,006	876012,63	115634,5	5256	694	708	274	2
				47025	43681,5	282	262	130	213,34	1
		км								
298	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	7,52	519,85	12,52	3909	94	424	0,24	2
				38,03	4,39	286	33	133	0,02	-
		м2								
299	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	7,52	474,38	-	3567	-	248	0,14	1
				24,75	-	186	-	133	-	-
		м2								
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (4шт)								
300	Е0127-84-1 прим.	-Установка указателей пожарных гидрантов	4	157,67	-	631	-	633	0,69	3
		шт		119,03	-	476	-	133	-	-
301	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (указателей гидрантов)	0,0028	162028,52	16388,64	454	46	82	161	-
				28980	3479,8	81	10	90	13,02	-
		т								
302	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов	4	628,14	-	2513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
303	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,01	20732,9	424,4	207	4	126	59,3	1
				9495	159,75	95	2	130	0,78	-
304	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	0,284	99500	-	28258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			1803563	205552			2176
			Тенге			336625	54000			203
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1803109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			480856	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	390535	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			523840	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			256364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65725	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2375752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2598
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	456259	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			454	-	-		-
		Материалы -	Тенге			327	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	91	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			82	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	103	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			2376320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2598
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	456362	-		-
		ОТДЕЛ 7. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА-по ул.Кызылжарская,ул.Сенная,ул.Уалиханова, ул.Альфараби								
305	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	6715	27,84	26,18	186912	175765	57710	0,01	77
				1,66	7,2	11147	48348	97	0,03	168

1	2	3	4
		лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	
306	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	2686
307	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Доработка сухого грунта вручную м3	201
308	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Доработка мокрого грунта вручную м3	81
309	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	35
310	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	18
311	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	419
312	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	9254
313	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	482
314	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9254
315	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	55,3

5	6	7	8	9	10	11
30,62	28,79	82241	77337	25392	0,01	34
1,83	7,92	4905	21273	97	0,03	74
262,72	-	52806	-	59671	1,85	371
262,72	-	52806	-	113	-	-
302,12	-	24472	-	27653	2,13	172
302,12	-	24472	-	113	-	-
218,93	-	7663	-	8659	1,54	54
218,93	-	7663	-	113	-	-
251,77	-	4532	-	5121	1,77	32
251,77	-	4532	-	113	-	-
289,15	289,15	121152	121152	75846	-	-
-	186,62	-	78192	97	0,86	360
6,48	6,48	59961	59961	18883	-	-
-	2,1	-	19467	97	0,01	75
134,1	-	64636	-	73039	0,97	469
134,1	-	64636	-	113	-	-
21,55	4,52	199387	41792	152868	0,11	999
17,03	-	157596	-	97	-	-
1923,2	152,52	106353	8434	15157	1,02	56

1	2	3	4
		м3	
316	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,79
		км	
317	С130804-233	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм ПЭ100-110х6,6	797,9
		м	
318	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	14
		футляр	
319	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,79
		км	
320	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	7
		шт	
321	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	7
		шт	
322	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0732
		т	
323	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	31
		шт	
324	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	8
		шт	
325	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	14
		шт	
326	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 100мм	14
		шт	
327	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1
		шт	
328	Е0120-30-1	-Отросток пожарный	13,54
		кг	
329	Е0101-173-1	-Опорожнение существующего водопровода при врезке	18
		м3	

5	6	7	8	9	10	11
153,68	57,15	8499	3160	130	0,28	15
58881,69	25695,31	46517	20299	40965	194	153
33075	6813,45	26129	5383	130	26,38	21
567	-	452409	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4618,68	559,8	64662	7837	24207	7,99	112
1320,75	9,29	18491	130	130	0,02	-
8287,75	-	6547	-	8249	51,5	41
8032,5	-	6346	-	130	-	-
411,46	17,71	2880	124	2170	1,4	10
231,75	6,75	1622	47	130	0,03	-
6480	-	45360	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	18158	3616	7751	312,7	23
62775	18657	4596	1366	130	91,12	7
492	-	15252	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
285	-	2280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
791	-	11074	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
288	13,5	288	14	130	0,07	-
107,48	1,2	1455	16	158	0,05	1
8,53	0,45	115	6	130	-	-
289,15	289,15	5205	5205	3258	-	-
-	186,62	-	3359	97	0,86	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0123-23-2	-Врезки в существующие колодцы	7	4629,91	83,18	32409	582	26331	17,01	119
		врезка		2862	31,5	20034	221	130	0,15	1
		КОЛОДЦЫ								
331	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500мм	8,5	49347,25	2104,76	419452	17890	32995	13,9	118
		м3		2362,5	623,48	20081	5300	130	2,48	21
332	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,5	300	-	2550	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
333	С131104-8	-Люк чугунный тип Л	5	8060	-	40300	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
334	Е0114-13-1	-Крышки для колодцев	0,28	1446,25	15,01	405	4	19	0,4	-
		м2		58,5	5,63	16	2	105	0,03	-
335	С12021-267	-Металлические стремянки	0,085	133700	-	11365	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
336	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	9,4	519,85	12,52	4887	118	530	0,24	2
		м2		38,03	4,39	357	41	133	0,02	-
337	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,4	474,38	-	4459	-	309	0,14	1
		м2		24,75	-	233	-	133	-	-
338	С130806-111	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм (футляры)	4	4050	-	16200	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
339	Е0122-13-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,004	770484,39	103463,01	3082	414	413	233	1
		км		40275	39084,75	161	156	130	190,89	1
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА (1шт)								
340	Е0127-84-1 прим.	-Установка указателей пожарных гидрантов	1	157,67	-	158	-	158	0,69	1
		шт		119,03	-	119	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах (указателей гидрантов)	0,0007	162028,52	16388,64	113	11	20	161	-
				28980	3479,8	20	2	90	13,02	-
342	СЦена ТОО "Архстрой"	-Изготовление табличек указателей гидрантов т	1	628,14	-	628	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге			2140204	543754			2854
			Тенге			435837	187293			761
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2140091	-	-		-
	Материалы -		Тенге			251894	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	623107	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			594868	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			313770	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			670244	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		335
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	100537	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			168620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2978955	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3950
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	723644	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113	-	-		-
	Материалы -		Тенге			82	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			142	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге			2979097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3951
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	723669	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-7					24911438				

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

ОТДЕЛ 8. ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА (ЦЕНТР.Р-Н)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, тыс.тенге	
					единицы	всего
		1.Топографо-геодезические работы				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по П категории сложности	км	1,813	6101 x 0,7 x 1,25	9678
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по П категории сложности	км	1,813	4607 x 0,7	5847
		Итого полевых изысканий:				15525
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 15525 x 0,09 x 1,25				1747
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (15525 + 1747) x 0,06 x 2,5 x 0,7				1814
		Итого:				19086
5	РДС РК 8.02-03-2002 таб.3 п.1	Итого с коэффициентом к=1,32				25194

ОТДЕЛ 9.ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА (КАРАБЕК)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, тыс.тенге	
					единицы	всего
		1.Топографо-геодезические работы				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по П категории сложности	км	1,076	6101 x 0,7 x 1,25	5744
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по П категории сложности	км	1,076	4607 x 0,7	3470

		Итого полевых изысканий:				9214
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 9214 х 0,09 х 1,25				1037
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (9214+1037) х 0,06 х 2,5 х 0,7				1076
		Итого:				11327
5	РДС РК 8.02-03-2002 таб.3 п.1	Итого с коэффициентом к=1,32				14952

ОТДЕЛ 10. ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА (Юго-Восточный район и «Юго-Восток)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость, тыс.тенге	
					единицы	всего
		1.Топографо-геодезические работы				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по П категории сложности	км	1,548	6101 х 0,7 х 1,1	8264
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по П категории сложности	км	1,548	4607 х 0,7	4992
		Итого полевых изысканий:				13256
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 13256 х 0,09 х 1,25				1490
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (13256 + 1490) х 0,06 х 2,5 х 0,7				852
		Итого:				15598
5	РДС РК 8.02-03-2002 таб.3 п.1	Итого с коэффициентом к=1,32				20589

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

1	2	3	4
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА по отделам 1-10	
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,84654543	
		НДС 12%	
		ИТОГО	

ЗАКАЗЧИК:

38 7248600

5	6	7	8	9	10	11
		24972173				
		46112252				
		5533470				
		51645722				

ТЕХНАДЗОР: "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ САУДА МИНИСТРЛІГІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ КӘРІПТЕУ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

ПОДРЯДЧИК: Петропавловск-спецкоммунстрой

Организатор конкурса: ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль
Кызылжарского района Сев.Каз.области (4 очередь)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2009 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	27.10.09г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчис ления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова ния		На приобре тение материа лов	Другие дополни тельные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	51645722		24972173								5533470
в том числе за отчетный месяц		51645722		24972173							5533470

Организатор конкурса: Заказчик: Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 31 от 25 ноября 2009 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48001 № 0001950 от 16.10.2009 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
РНН и адрес покупателя: 481200211235 ,СКО Кызылжарский район, с.Бишкуль, ул.Гагарина, 11
Расчетный счет покупателя ИИК 001130574 в ГУ «Кызылжарский районный отдел Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Бишкуль

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за ноябрь по объекту: Реконструкция разводящих сетей в с.Бишкуль Кызылжарского района СКО (4 очередь)				46112252	12	5533470	51645722		
Всего по счету					46112252		5533470	51645722		

Руководитель организации
поставщика)

_____
_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)
_____

Выдал (ответственное лицо

М.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой