ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

Форма № кс-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**743 032 114**	**201 390 306**							**21 577 533**
	Итого к оплате		**201 390 306**							**21 577 533**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дор г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины обслуживающих на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1														
		Земляные работы														
1	E0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 800 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	8820	33,43	29,06	294853	256309	132439	0,01	82	1,03	10,26	9085	90493	133	0,05	442
2	E0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	1030	19,95	15,58	20549	16047	8945	0,01	10	1,03	5,5	1061	5665	133	0,03	28
3	E0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы	7262	32,23	30,77	234076	223454	68786	0,01	71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	10312	60601	97	0,03	207
		м3								
4	E010333-A2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	12700,2	26	26	330205	330205	66041	-	-
				-	5,2	-	66041	100	0,11	1387
		т								
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	7262	3,77	3,24	27355	23558	11271	-	24
				0,48	1,12	3486	8133	97	-	27
		м3								
		Разработка грунта в карьере								
6	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	9003,79	630	-	5672386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Устройство насыпи								
7	E0101-25-3	Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м	9003,79	12,31	12,31	110828	110828	29398	-	-
				-	3,37	-	30307	97	0,01	99
		м3								
8	E0101-25-11 К=4 к объему	Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м),	36015,15	9,74	9,74	350618	350618	93003	-	-
				-	2,66	-	95880	97	0,01	313
		м3								
9	E0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	9003,79	9,48	9,48	85325	85325	28302	-	-
				-	3,24	-	29177	97	0,01	95
		м3								
10	E0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40	63026,51	1,03	1,03	64726	64726	18895	-	-
				-	0,31	-	19479	97	-	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см(до проходов)								
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9003,79	14,12	12	127111	108023	38122	0,01	110
		м3		1,62	2,75	14586	24715	97	0,01	110
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7318031	1569093			297
			Тенге			38529	430492			2772
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7318031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32899	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	469021	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5677509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			495201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			468794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8282026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	543301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8282026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	543301	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство проезжей части								
12	Е0127-34-4	-Установка бортовых природных	2467,8	5250,96	6,63	12958321	16363	510171	1	2468
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	камней (ГП-1) при других видах покрытий		153,68	1,76	379252	4335	133	0,01	15
		м								
13	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	5673,15	864,08	73,75	4902076	418415	249364	0,14	817
		из песчано-гравийной смеси т.35см		21,38	11,67	121292	66200	133	0,04	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	8820	268,02	34,06	2363910	300383	189317	0,03	291
				5	11,14	44100	98243	133	0,04	346
		м2								
15	Е0127-73-1	-Добавка песка т.3см	264,6	1426,66	19,06	377495	5044	874	-	-
		м3								
				-	2,48	-	657	133	0,01	2
16	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	6,17	40097,59	339,59	247563	2097	1157	0,58	4
		т								
				-	140,94	-	870	133	0,58	4
17	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8820	391,78	16,01	3455469	141177	124579	0,04	335
				6,48	4,14	57154	36515	133	0,01	125
		м2								
18	Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	8820	391,78	16,01	3455469	141177	124579	0,04	335
				6,48	4,14	57154	36515	133	0,01	125
		м2								
19	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	8820	403,56	13,29	3559419	117193	91851	0,04	332
				6,51	1,32	57418	11642	133	-	42
		м2								
20	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	8820	403,56	13,29	3559419	117193	91851	0,04	332
				6,51	1,32	57418	11642	133	-	42
		м2								
21	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	17640	47,24	0,54	833370	9582	1293	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	(до 9см) м2		0,02	0,04	353	619	133	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35712509	1268625			4915
			Тенге			774140	267240			935
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35712509	-	-		-
		Материалы -	Тенге			770540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1041380	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32899204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1385035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		693
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	207755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2225853	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39323397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1249135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39323397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6543
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1249135	-		-

РАЗДЕЛ 3. Ремонт и устройство новых тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-145-6	-Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра м2	180	25,65	-	4617	-	4478	0,16	29
				25,65	-	4617	-	97	-	-
23	Е0130-3-2	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси т.10см м3	18	990,12	33,87	17822	610	5410	1,94	35
				263,25	12,47	4739	224	109	0,06	1
24	Е0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тротуарный бордюр и устройство пандусов) м	900	136,83	6,63	123148	5968	132193	0,7	628
				108,68	1,76	97812	1581	133	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 4									
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-300 (тротуарные БР100.20.8) м3	14,4	26700	-	384480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см на новом тротуаре м2	1760	160,27	12,52	282074	22034	99301	0,24	428
				38,03	4,39	66933	7730	133	0,02	31
27	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) м2	5280	16,88	-	89126	-	5829	0,01	29
				0,83	-	4382	-	133	-	-
28	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	1760	375,59	-	661035	-	57935	0,14	253
				24,75	-	43560	-	133	-	-
29	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см) м2	7040	58,67	-	413051	-	37266	0,02	163
				3,98	-	28019	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1975353	28612			1565
			Тенге			250062	9535			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1975353	-	-		-
	Материалы -		Тенге			57592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	259597	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1639088	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			342411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2456830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310959	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2456830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1774
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310959	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство велодорожек								
30	E0101-145-6	-Планировка площадей из	176,49	25,65	-	4527	-	4391	0,16	29
		грунтов 3 группы ручным								
		способом для установки		25,65	-	4527	-	97	-	-
		тротуарного бордюра								
		м2								
31	E0130-3-2	-Устройство основания из	17,65	990,12	33,87	17474	598	5304	1,94	34
		гравийно-песчаной смеси								
		т.10см		263,25	12,47	4646	220	109	0,06	1
		м3								
32	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	800	136,83	6,63	109465	5305	117505	0,7	558
	Изм.и	камней при других видах								
	доп.вып9	покрытий (тротуарный бордюр)		108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
	СН РК	м								
	8.02-04-20									
	02, СН									
	РК									
	8.02-04-20									
	4									
33	C143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	12,8	26700	-	341760	-	-	-	-
	Изм. и	(тротуарные БР100.20.8)								
	доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
34	E0111-2-9	-Монолитный бетон В15 на	17,65	5795,78	-	102288	-	12308	3,66	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	стыках м3		567	-	10007	-	123	-	-
35	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	880	160,27	12,52	141037	11017	49651	0,24	214
				38,03	4,39	33466	3865	133	0,02	16
36	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) м2	2640	16,88	-	44563	-	2914	0,01	14
				0,83	-	2191	-	133	-	-
37	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	880	375,59	-	330517	-	28967	0,14	127
				24,75	-	21780	-	133	-	-
38	Е0127-55-2 К=4 к объему	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5см) м2	3520	58,67	-	206525	-	18633	0,02	82
				3,98	-	14010	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1298157	16919			1122
			Тенге			177571	5490			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1298157	-	-		-
	Материалы -		Тенге			36353	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	183061	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1067313	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			239673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35951	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92270	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1630100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219012	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1630100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1264
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219012	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Разделительная полоса								
39	E0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	150	160,27	12,52	24040	1878	8463	0,24	36
		м2		38,03	4,39	5705	659	133	0,02	3
40	E0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см)	450	16,88	-	7596	-	497	0,01	2
		м2		0,83	-	374	-	133	-	-
41	E0127-56-1	-Устройство основания из песка толщиной 12 см	150	222,91	12,52	33436	1878	8463	0,24	36
		м2		38,03	4,39	5705	659	133	0,02	3
42	E0127-56-2 К=7 к объему	-Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 5см)	1050	-16,88	-	-17724	-	-1159	-0,01	-6
		м2		-0,83	-	-872	-	133	-	-
43	E0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки	150	181,76	14,64	27264	2196	32242	0,9	135
		м2		158,4	3,22	23760	482	133	0,01	2
44	C143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные	150	850	-	127500	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			202113	5952			205
			Тенге			34671	1800			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			202113	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36471	-		-
		Местные материалы -	Тенге			161391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7276	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43747	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			265656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43747	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Устройство арычной сети								
45	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	256	56,25	52,36	14400	13404	5775	0,03	7
				3,89	19,37	996	4958	97	0,08	20
46	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	31,94	467,1	-	14920	-	16859	2,98	95
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	14920	-	113	-	-
47	Е0101-174-3 Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства м3	31,94	134,78	-	4305	-	4865	-	-
				134,78	-	4305	-	113	0,83	27
48	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	448	176,4	176,4	79027	79027	15805	-	-
				-	35,28	-	15805	100	0,74	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т								
49	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	39,93	990,12	33,87	39532	1352	11999	1,94	77
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		263,25	12,47	10511	498	109	0,06	2
50	Е0127-9-1	-Установка арычных блоков БА-3-1	68	2695,99	1053,54	183327	71641	70774	3,23	220
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		515,25	267,3	35037	18176	133	1,08	73
51	С143018-161	-Лотки с отверстиями	800	1750	-	1400000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом	23,96	134,1	-	3212	-	3630	0,97	23
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		134,1	-	3212	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1738724	165425			422
			---			---	---			---
			Тенге			68981	39437			454
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1738724	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47246	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	108418	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1457072	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			129707	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			112106	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1980537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		941
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	127874	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1980537	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		941
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	127874	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Устройство водопропускных труб диаметром 0,5м								
53	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	135,71	56,25	52,36	7634	7106	3061	0,03	4
				3,89	19,37	528	2628	97	0,08	11
54	Е0101-164-3	-Доработка грунта вручную м3	15,17	467,1	-	7084	-	8005	2,98	45
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	7084	-	113	-	-
55	Е0101-174-3 Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Погрузка грунта вручную в транспортные средства м3	15,17	134,78	-	2044	-	2310	-	-
				134,78	-	2044	-	113	0,83	13
56	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	237,97	176,4	176,4	41977	41977	8395	-	-
				-	35,28	-	8395	100	0,74	176
57	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси м3	50,5	990,12	33,87	50003	1710	15177	1,94	98
				263,25	12,47	13295	630	109	0,06	3
58	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м м3	24,7	6589,26	3701,25	162755	91421	79216	11,8	291
				1980	962,33	48906	23769	109	3,29	81
59	С143019-6	-Трубы Dy 500 м	130	4570	-	594100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9	-Устройство основания из бетона В15 под смотровые блоки т.10см	2,98	6020,18	-	17917	-	2076	3,66	11
				567	-	1688	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3								
61	Е0130-54-1	-Укладка смотровых блоков м3	11,1	6589,26	3701,25	73141	41084	35599	11,8	131
				1980	962,33	21978	10682	109	3,29	37
62	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Смотровые блоки железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3 м3	11,1	20600	-	228660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Ст.ч.кн.4 разд.30 п.2т.5	-Поправка на разницу в стоимости бетона (до В15) м3	11,1	-369	-	-4096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	39	437,14	5,38	17048	210	6634	0,94	37
				186,75	2,25	7283	88	90	0,01	-
65	Е0113-37-2	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом добавлять на каждый последующий слой м2	39	215,48	1,57	8404	61	2606	0,4	16
				74,25	-	2896	-	90	-	-
66	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	350,65	13,91	0,07	4877	25	2550	0,04	14
				8,06	0,02	2826	7	90	-	-
67	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	350,65	12,08	0,05	4235	18	2550	0,04	14
				8,06	0,02	2826	7	90	-	-
68	Е0130-3-2	-Обратная засыпка водопропускных труб гравийно-песчаной смесью м3	23,64	990,12	33,87	23403	801	7104	1,94	46
				263,25	12,47	6222	295	109	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1239186	184412			707
			----			---	---			---
			Тенге			117576	46501			322
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1239186	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	164077	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4096	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			890268	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1499338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190370	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1499338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	190370	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Посадочные площадки								
69	E0101-145-6-	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки дорожного бордюра	36	25,65	-	923	-	896	0,16	6
				---	---	---	---	---	---	---
				25,65	-	923	-	97	-	-
		м2								
70	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	3,6	990,12	33,87	3564	122	1082	1,94	7
				---	---	---	---	---	---	---
				263,25	12,47	948	45	109	0,06	-
		м3								
71	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	72	435,96	6,63	31389	477	10575	0,7	50
	Изм.и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып9			108,68	1,76	7825	126	133	0,01	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м								
	02, СН									
	РК									
	8.02-04-20									
	4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни цементно-песчаные м3	3,24	27400	-	88776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0127-56-1	-Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см м2	180	160,27	12,52	28849	2254	10156	0,24	44
				38,03	4,39	6845	791	133	0,02	3
74	Е0127-56-2 К=3 к объему	-Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) м2	540	16,88	-	9115	-	596	0,01	3
				0,83	-	448	-	133	-	-
75	Е0127-56-1	-Устройство основания из песка толщиной 12 см м2	180	222,91	12,52	40124	2254	10156	0,24	44
				38,03	4,39	6845	791	133	0,02	3
76	Е0127-56-2 К=7 к объему	-Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 5см) м2	1260	-16,88	-	-21269	-	-1391	-0,01	-7
				-0,83	-	-1046	-	133	-	-
77	Е0127-35-1	-Устройство покрытия из тротуарной плитки м2	180	181,76	14,64	32716	2635	38691	0,9	162
				158,4	3,22	28512	579	133	0,01	2
78	С143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные м2	180	850	-	153000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			367188	7741			309
			Тенге			51301	2331			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367188	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1465	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53632	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			306680	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			464225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			464225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		353
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64247	-		-

РАЗДЕЛ 9. Водовыпуски

79	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	11,5	218,93	-	2519	-	2846	1,54	18
		м3		218,93	-	2519	-	113	-	-
80	E0130-3-2	-Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси т.10см	2,97	990,12	33,87	2945	101	894	1,94	6
		м3		263,25	12,47	783	37	109	0,06	-
81	E0127-9-1	-Установка бетонных лотков Б-1-1	3,12	2695,99	1053,54	8411	3287	3247	3,23	10
		м3		515,25	267,3	1608	834	133	1,08	3
82	С143018-159	-Лотки водопропускные	60	1880	-	112800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
83	E0111-2-9	-Укладка бетона В15 на стыке водовыпуска с проезжей частью и арыком	0,4129	6020,18	-	2486	-	288	3,66	2
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-20	м3		567	-	234	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	4 E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,8433	134,1 134,1	- -	113 113	- -	128 113	0,97 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге ---- Тенге			129275 --------- 5257	3388 --------- 871			36 --------- 4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129275	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6128	-		-
		Местные материалы -	Тенге			118439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7238	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			144878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7238	-		-

РАЗДЕЛ 10. Строительство телефонной канализации. Локальная смета № 5-3-1И

Строительные работы

85	E0101-13-3 -	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	160,93	38,62 1,4	37,22 11,27	6214 225	5989 1814	1978 97	0,01 0,04	2 7
86	E0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	107,28	389,25 389,25	- -	41760 41760	- -	47189 113	2,48 -	266 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59	6,48	6,48	382	382	120	-	-
				-	2,1	-	124	97	0,01	-
		м3								
88	С143008-109	-Смеси песчано-гравийные природные	135,49	692	-	93757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (гравийно-песчаной смесью природной)	75,52	6,48	6,48	489	489	154	-	-
				-	2,1	-	159	97	0,01	1
		м3								
90	Е010333-А30-1	-Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	483,5	176,4	176,4	85290	85290	17058	-	-
				-	35,28	-	17058	100	0,74	358
		т								
91	Е0130-3-2	-Устройство подушек песчаных	66,85	1012,12	33,87	67656	2264	20090	1,94	130
		м3								
				263,25	12,47	17597	834	109	0,06	4
92	Е0134-101-3	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий (2 канала)	0,5345	230122,38	-	123000	-	13229	144	77
				22500	-	12026	-	110	-	-
		кан.-км								
93	Е0134-101-4	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий (4 канала)	0,79	229087,38	-	180979	-	18653	138	109
				21465	-	16957	-	110	-	-
		кан.-км								
94	Е0134-105-3	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной	5	4751,4	653,59	23757	3268	9649	9,25	46
	Изм.и доп.вып9 СН РК			1588,5	165,83	7943	829	110	0,67	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	части ККС-3	колодец								
95	СПрайслист	-Стоимость ККС-3		5	15057,87	-	75289	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0107-1-1	-Устройство бетонных приставок		20	302,09	197,24	6042	3945	4826	0,65	13
			шт		104,85	67,51	2097	1350	140	0,25	5
97	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5		20	2270	-	45400	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
98	С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х		5	11400	-	57000	-	-	-	-
			комплект		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев		38,36	245,44	3,82	9415	147	1756	0,21	8
			м2		37,35	1,44	1433	55	118	0,01	-
100	Е0108-6-10	-Заполнение кирпичом проемов в колодцах		0,56	7833,06	379,78	4387	213	608	5,12	3
			м3		778,5	141,75	436	79	118	0,7	-
101	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен		8,96	97,07	1,19	870	11	572	0,37	3
			м2		60,3	0,45	540	4	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			821688	101997			657
			----			---	---			---
			Тенге			101015	22307			379
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			764688	-	-		-
		Материалы -	Тенге			294480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	123322	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75289	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			191907	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			135882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			954605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143704	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3420	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60420	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1015025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143704	-		-

РАЗДЕЛ 11. Распределительная сеть. Локальная смета № 5-3-4

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,46	38387	11520	17658	5299	10349	114	52
				---	---	---	---	---	---	---
				18090	2362,98	8321	1087	110	13,71	6
		км								
103	Ц0110-898-1-0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	1	3825	1565	3825	1565	2764	12	12
				---	---	---	---	---	---	---
				2144	369	2144	369	110	2,14	2
		ящик								
104	Ц0110-893-2-1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	2	3240	1019	6480	2038	5009	12	24
				---	---	---	---	---	---	---
				2036	241	4072	482	110	1,4	3
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 шт	1	2649	830	2649	830	2039	9	9
				1658	196	1658	196	110	1,14	1
106	Ц0110-893-1-9	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2 шт	1	1973,3	631	1973	631	1552	7	7
				1262	149	1262	149	110	0,86	1
107	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пар	350	24,4	-	8540	-	8855	0,13	46
				23	-	8050	-	110	-	-
108	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 кабель	4	626,1	-	2504	-	2724	4	16
				619	-	2476	-	110	-	-
109	Е0101-193-1-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса (срезка сучьев) дерево	9	10,43	0,35	94	3	64	0,06	1
				10,08	0,14	91	1	70	-	-
		Неучтенные материалы								
110	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 10х2х0,4 для зарядки кабельных устройств м	1	52,74	-	53	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 20х2х0,4 м	6,6	84,68	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 30х2х0,4 м	66	119,75	-	7903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 50х2х0,4 м	97	179,1	-	17373	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
114	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 100х2х0,4	222	331,31	-	73550	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
115	СПрайс	-Ящик 10х2 (пластиковый)KSC 03-005	1	3174,53	-	3175	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс лист	-Муфты компр.прям.на 100 пар SSK 100D ARM MDS 10-F	4	5073,75	-	20295	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	СПрайс лист	-Муфты компр.прям.на 50 пар SSK 50D ARM DC 2-F	1	2935,39	-	2935	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс лист	-Муфты компр.прям.на 30 пар SSK 30D ARM DC 2-F	1	2669,57	-	2670	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс лист	-Муфты компр.разв.на 20 пар SSK 20S ARM DC 2-F	1	2630,21	-	2630	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	СПрайс лист	-Муфты компр.разв.на 30 пар SSK 30D ARM DC 2-F	1	2785,97	-	2786	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс лист	-Муфты компр.разв.на 50 пар SSK 50S ARM DC 2-F	1	3042,9	-	3043	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	СПрайс лист	-Муфты компр.прям.на 20 пар SSK 20D PE DC 2-F	3	2206,51	-	6620	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	С11011-675	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	30,6	29	-	887	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			188202	10366			167
			Тенге			28074	2284			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			187221	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			5283	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30266	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4994	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			233745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35260	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			887	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			234853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35362	-		-

РАЗДЕЛ 12. Прокладка волоконно-оптического кабеля ОК-8. Локальная смета № 5-3-2

Монтажные работы

124	Ц0110-927-2-к=1,3	Прокладка ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	945	95,75	41,37	90479	39091	65892	0,25	233
		м кабеля		52,87	10,52	49963	9939	110	0,06	58
125	Ц0110-897-2-к=0,5	Демонтаж ОК-8 из канализации	1173	157,7	53	184982	62169	149546	0,5	587
		м		103,5	12,4	121406	14545	110	0,07	84
126	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	1	22500,37	19258,67	22500	19259	4906	10,8	11
				2612,88	1847,38	2613	1847	110	10,71	11
		муфта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6									
127	ЦЕд.расц.	-Изготовление хомута для крепления муфты ОК в колодце шт	1	325,97 77,51	- -	326 78	- -	85 110	0,73 -	1 -
128	Ц0110-932-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8 кабель	1	7195,04 943,54	6251,5 507,13	7195 944	6252 507	1596 110	3,9 2,94	4 3
129	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=0,9	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 на проложенной строительной длине участок	2	4484,33 587,9	3896,43 316,08	8969 1176	7793 632	1989 110	2,43 1,83	5 4
130	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 06к=2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 в двух направлениях участок	1	9965,18 1306,44	8658,74 702,41	9965 1306	8659 702	2210 110	5,4 4,07	5 4
131	Ц0110-934-2- Изм. и доп. вып.	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 в одном	1	4982,59 653,22	4329,37 351,2	4983 653	4329 351	1105 110	2,7 2,04	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	направлении участок								
132	Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8 УССЛК	1	7107,82 2226,31	4851,38 1234,04	7108 2226	4851 1234	3806 110	9,9 7,16	10 7
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
133	С"Прайс лист"	-Стоимость оптического бронированного кабеля из гофрированной стальной ленты ,марки ВОК-8 м	945	140,2 -	- -	132489 -	- -	- -	- -	- -
134	С"Прайс лист"	-Стоимость оптической муфты,марки ОК-8 шт	1	10348,98 -	- -	10349 -	- -	- -	- -	- -
135	СПрайс	-Патчкорды	8	2865,55 -	- -	22924 -	- -	- -	- -	- -
136	СПрайс	-Пигтейлы	8	681,47 -	- -	5452 -	- -	- -	- -	- -
137	СПрайс	-Термоусаживаемая гильза (кембрик)	16	61,37 -	- -	982 -	- -	- -	- -	- -
138	СПрайс	-Гнезда LC	8	423,27 -	- -	3386 -	- -	- -	- -	- -
139	СПрайс	-Хомут для крепления муфты	1	61,37	-	61	-	-	-	-