Ф 2в

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-5 Сети пожарной сигнализации

АКТ № 3
выполненных работ за май 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ1 Оборудование									
1	Ц10-667-4	Прибор ПС приемно-контрольный на 4 луча	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11	11
		1шт		2108,00	0,00	2108	0	90	0	0
3	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой,	16	457,50	1,60	7320	26	6293	2	32
		световой во взрывозащищенном исполнении		437,00	0,00	6992	0	90	0	0
		1шт								
6	Ц8-591-1	Извещатель ручной	2	55,00	0,90	110	2	94	0	1
		1шт		49,70	0,20	99	0	95	0	0
8	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10,	1	938,00	0,00	938	0	751	5	5
		С-12, СК-12		790,00	0,00	790	0	95	0	0
		1шт								
10	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,70	91,00	483	182	297	1	2
		1шт		131,00	25,70	262	51	95	0	0
12	Ц10-111-4	Сигнальное устройство	2	295,70	0,00	591	0	454	2	4
		1комплект		252,00	0,00	504	0	90	0	0
		Итого монтаж оборудования по разделу				11 661	212			55
						10 755	51			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				694				
		Всего прямые затраты по разделу				11 661	212			55
						10 755	51			
		Стоимость материалов, тенге				694				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				9 786				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 468				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 287				
		Всего по разделу, тенге				22 734				
		Сметная заработная плата, тенге				12 274				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				60				

	...ел 2. Кабельная продукция									
	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	145,000	61,10	0,80	8860	116	6382	0,28000	41
				48,80	0,10	7076	15	90	0,00100	0
		1м								
15	99-1-1 (пл)	Кабель КСВВнг(А)- LS-4х0,5	80,000	20,00		1600	0	0		0
		м								
16	16-7-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,060	3660,00	0,00	220	0	0	0,00000	0
		1000м								
17	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	39710,00	0,00	199	0	0	0,00000	0
		км								
		Итого монтаж оборудования по разделу				8 860	116			41
						7 076	15			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 668				
		Всего прямые затраты по разделу				10 879	116			41
						7 076	15			
		Стоимость материалов, тенге				3 687				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				6 382				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				957				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 036				
		Всего по разделу, тенге				18 297				
		Сметная заработная плата, тенге				8 048				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				44				
	РАЗДЕЛ 3 Изделия и материалы									
18	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	3	254,80	12,50	764	38	772	1	3
		1шт		234,00	0,00	702	0	110	0	0
19	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	3	59,00	0,00	177	0	0	0	0
		шт								
20	1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х50 мм	500	1,42	0,00	710	0	0	0	0
		шт								
21	99-1-1 (пл)	Зажим ленточный (в упаковке 100шт)	5	170,00		850	0	0		0
		шт								
22	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3	34,20	1,20	103	4	67	0,140	0
				23,20	0,20	70	1	95	0,001	0
		1м								
23	99-1-1 (пл)	Труба жесткая гладкая ПВХ д=16мм	3	13,00		39	0	0		0
		м								
24	Е46-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	8	217,08	103,00	1737	824	1224	0,6722	5
				114,08	38,90	913	311	100	0,190	2

		1шт								
	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	24	132,03	66,18	3169	1588	2453	0,337	8
				63,23	38,95	1518	935	100	0,061	1
		1отверстие								
26	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	32	175,99	88,16	5632	2821	4387	0,453	14
				85,05	52,04	2722	1665	100	0,082	3
		1отверстие								
27	Ц10-765-9	Проверка схем сигнализации	1	13372,10	3,10	13372	3	11907	79,000	79
		1схема		13230,00	0,00	13230	0	90	0,000	0
		Итого монтаж оборудования по разделу				14 240	45			82
						14 002	1			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				193				
		Всего прямые затраты по разделу				26 553	5 278			109
						19 155	2 912			6
		Стоимость материалов, тенге				2 120				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				20 810				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 122				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 842				
		Всего по разделу, тенге				50 205				
		Сметная заработная плата, тенге				25 189				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				125				
		Итого монтаж оборудования по смете				34 761	373			178
						31 833	67			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 555				
		Всего прямые затраты				**49 093**	**5 606**			**205**
						36 986	**2 978**			**6**
		Стоимость материалов, тенге				**6 501**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**36 978**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				5 547				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**5 164**				
		Всего по смете, тенге				**91 235**				
		Сметная заработная плата, тенге				**45 511**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**229**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				1 095				

Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	154
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	1
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	164
Итого с временными зданиями и сооружениями	92 330
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	923
Дополнительные отпуска, .4%	369
Итого дополнительные затраты на строительство	1 292
Итого с дополнительными затратами на строительство:	93 622
Итого в базовых ценах 2001г.	93 622
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	46 957
В том числе материалы в ценах 2001г.	6 501
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	230
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	164
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	256 243
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	128 521
В том числе материалы в текущих ценах	17 793
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	5 125
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	261 368
Итого в текущих ценах	261 368
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	31 364
Всего по акту	292 732

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

_____ Ищенко В.В.

Технический надзор

Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"

_____ Саламуха А.В.

Ф 2в

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-1 Общестроительные работы

АКТ № 4
выполненных работ за апрель 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под оборудование								
1	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	1	3714,23	2438,48	3714	2438	2226	7,78	8
		1м3		1275,75	950,21	1276	950	100	5,22	5
2	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3	1,1	9059,94	257,71	9966	283	839	4,05	4
		под оборудование, БЕТОН КЛ. в25		634,50	91,69	698	101	105	0,3964	0
		1м3								
3	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,07031	53600	0,00	3769	0	0	0,00000	0
		сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм								
		т								
4	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2288	70437,87	304,24	16116	70	2352	58	13
		1т		9675	114,75	2214	26	105	0,56	0
		Всего прямые затраты по разделу				33 565	2 791			25
						4 188	1 077			5
		Стоимость материалов, тенге				26 586				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 417				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				813				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 339				
		Всего по разделу, тенге				41 321				
		Сметная заработная плата, тенге				6 078				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				33				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
5	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	100	29,02	2,02	2902	202	3251	0,17410	17
		1м2 кровли		27,00	0,32	2700	32	119	0,00280	0
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	100	184,24	15,94	18424	1594	4833	0,24300	24
		толщиной 15 мм		34,65	5,96	3465	596	119	0,02910	3
		1м2 стяжки								
11	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из	230,17	42,86	18,33	9865	4219	8598	0,138	32
		наплавляемых материалов		24,53	6,86	5646	1579	119	0,0335	8

		1м2 кровли						
12	99-1-1(пл)АС	Наплавляемый полимерно-битумный материал "Стеклокром ХПП-2,5" К= 1,15	264,6955	125	33087	0	0	0
		м2						
13	99-1-1(пл)АС	Наплавляемый полимерно-битумный материал "Стеклокром ХКП-4,0" К=1,13	260,0921	138	35893	0	0	0
		м2						
		Всего прямые затраты по разделу			100 171	6 015		73
					11 811	2 207		11
		Стоимость материалов, тенге			82 345			
		Оборудование, тенге						
		Накладные расходы, тенге			16 682			
		- заработная плата, тенге (в накладных)			2 502			
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)			8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			7 011			
		Всего по разделу, тенге			123 864			
		Сметная заработная плата, тенге			16 520			
		Нормативная трудоемкость, чел-час			92			
		Всего прямые затраты			133 736	8 806		98
					15 999	3 284		16
		Стоимость материалов, тенге			108 931			
		Оборудование, тенге						
		Накладные расходы, тенге			22 099			
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)			3 315			
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)			9 350			
		Всего по смете, тенге			165 185			
		Сметная заработная плата, тенге			22 598			
		Нормативная трудоемкость, чел-час			125			
		Временные здания и сооружения, 1.2%			1 982			
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%			279			
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%			2			
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных			297			
		Итого с временными зданиями и сооружениями			167 167			
		Дополнительные затраты на строительство:						
		Выслуга лет, 1%			1 672			
		Дополнительные отпуска, .4%			669			
		Итого дополнительные затраты на строительство			2 341			
		Итого с дополнительными затратами на строительство:			169 508			
		Итого в базовых ценах 2001г.			169 508			
		В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.			25 218			

В том числе материалы в ценах 2001г.	108 931
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	127
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	297

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737

Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	**463 943**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**69 022**
В том числе материалы в текущих ценах	**298 144**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**9 279**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**473 222**
Итого в текущих ценах	**473 222**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**56 787**
Всего по акту	**530 009**

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ" _____ Ищенко В.В.

Технический надзор:

Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар" _____ Саламуха А.В.

Ф 2в

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-4 Электроснабжение

АКТ № 5
выполненных работ за июнь 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ1. Низковольтное оборудование								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2,000	2070,00	0,00	4140	0	2624	6,98000	14
		1шкаф		1215,00	0,00	2430	0	108	0,00000	0
4	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1,000	589,67	36,17	590	36	507	2,64000	3
		1шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07000	0
		Всего прямые затраты по разделу				4 730	36			17
						2 885	14			
		Стоимость материалов, тенге				1 809				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 131				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				470				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				472				
		Всего по разделу, тенге				8 333				
		Сметная заработная плата, тенге				3 369				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				19				
		РАЗДЕЛ 3 Провода и кабели								
35	16-1-1209	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	140962,00	0,00	846	0	0	0,00000	0
		км								
36	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,030	62458,99	0,00	1874	0	0	0,00000	0
		км								
38	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,081	83028,00	0,00	6725	0	0	0,00000	0
		км								
39	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	0,003	228701,00	0,00	686	0	0	0,00000	0

		5х6-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км								
40	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,007	389159,00	0,00	2724	0	0	0,00000	0
		км								
41	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,027	621362,00	0,00	16777	0	0	0,00000	0
		км								
42	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	155,000	27,70	2,10	4294	326	2975	0,10000	16
				19,70	0,50	3054	78	95	0,00300	0
		1м кабеля								
43	Ц8-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	27,000	82,30	24,80	2222	670	862	0,16000	4
				28,40	5,20	767	140	95	0,03100	1
		1м кабеля								
44	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	81,000	66,80	18,10	5411	1466	1854	0,12000	10
				20,30	3,80	1644	308	95	0,02200	2
		1м кабеля								
		Итого монтаж оборудования по разделу				11 928	2 462			30
						5 465	526			3
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				4 001				
		Всего прямые затраты по разделу				41 559	2 462			30
						5 465	526			3
		Стоимость материалов, тенге				33 632				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 691				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				854				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 835				
		Всего по разделу, тенге				50 085				
		Сметная заработная плата, тенге				6 845				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				36				
	РАЗДЕЛ 5 Ттубы и металлорукова									
63	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	82,500	39,50	3,50	3259	289	2085	0,16000	13
				25,90	0,70	2137	58	95	0,00400	0
		1м								
64	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	82,500	148,00	0,00	12210	0	0	0,00000	0
		м								
65	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 32 мм	25,000	49,40	4,90	1235	123	798	0,20000	5
				32,60	1,00	815	25	95	0,00600	0
		1м								
66	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	25,000	191,00	0,00	4775	0	0	0,00000	0
		м								
67	Е46-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	5,000	287,62	138,67	1438	693	1007	0,87630	4
				148,95	52,38	745	262	100	0,25580	1

		1шт								
58	E46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	4,000	116,61	55,43	466	222	329	0,36210	1
				61,18	20,95	245	84	100	0,10230	0
		1шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				4 495	412			18
						2 952	83			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 131				
		Всего прямые затраты по разделу				23 383	1 327			23
						3 942	429			1
		Стоимость материалов, тенге				18 114				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				4 219				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				633				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 656				
		Всего по разделу, тенге				29 258				
		Сметная заработная плата, тенге				5 004				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				26				
		Итого монтаж оборудования по смете				16 423	2 874			48
						8 417	609			3
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				5 132				
		Всего прямые затраты				**69 672**	**3 825**			**70**
						12 292	**969**			**4**
		Стоимость материалов, тенге				**53 555**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**13 041**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 956				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**4 963**				
		Всего по смете, тенге				**87 676**				
		Сметная заработная плата, тенге				**15 217**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**81**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				1 052				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				148				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				158				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				88 728				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				887				
		Дополнительные отпуска, .4%				355				
		Итого дополнительные затраты на строительство				1 242				

Итого с дополнительными затратами на строительство:	89 970
Итого в базовых ценах 2001г.	89 970
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	16 607
В том числе материалы в ценах 2001г.	53 555
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	82
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	158
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	246 248
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	45 453
В том числе материалы в текущих ценах	146 580
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4 925
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	251 173
Итого в текущих ценах	251 173
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	30 141
Всего по акту	281 314

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:

Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"

_____ Саламуха А.В.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-4 Электроснабжение

АКТ № 6
выполненных работ за май 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование								
20	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	14	357,50	164,00	5005	2296	2362	0,82	11
		1шт		131,00	46,60	1834	652	95	0,272	4
23	17-2-10	Светильники, тип ЛСП44-36-001-УХЛ4	2	3300	0	6600	0	0	0	0
		шт								
24	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х36/П-01-УХЛ4	2	2480	0	4960	0	0	0	0
		шт								
25	17-1-86	Светильники, тип НСП03х60-12	6	137	0	822	0	0	0	0
		шт								
26	17-1-86	Светильники, тип НСП03х60-20	1	137	0	137	0	0	0	0
		шт								
28	99-1-1(пл)	Лампа люминисцентная ЛБ-36	34	46		1564	0	0		0
		шт								
29	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	34	14	0	476	0	0	0	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				5 005	2 296			11
						1 834	652			4
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				875				
		Всего прямые затраты по разделу				19 564	2 296			11
						1 834	652			4
		Стоимость материалов, тенге				15 434				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 362				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				354				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 316				
		Всего по разделу, тенге				23 242				
		Сметная заработная плата, тенге				2 840				

		Нормативная трудоемкость, чел-час				16				
	РАЗДЕЛ 3 Провода и кабели									
	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,240	62459	0	14990	0	0	0	0
		км								
44	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	240,000	66,80	18,10	16032	4344	5495	0,12	29
				20,30	3,80	4872	912	95	0,022	5
		1м кабеля								
		Итого монтаж оборудования по разделу				16 032	4 344			29
						4 872	912			5
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				6 816				
		Всего прямые затраты по разделу				31 022	4 344			29
						4 872	912			5
		Стоимость материалов, тенге				21 806				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				5 495				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				824				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 191				
		Всего по разделу, тенге				38 708				
		Сметная заработная плата, тенге				6 608				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				37				
	РАЗДЕЛ 4 Электроустановочные изделия									
47	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	13	36,26	0,00	471	0	379	0,171	2
				27,00	0,00	351	0	108	0	0
		1шт								
48	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	13	215	0	2795	0	0	0	0
		шт								
52	18-1-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления (зануления), на напряжение 380 В, на 16 А, тип А-700 кОМ	2	126	0	252	0	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				3 518				2
						351				
		Стоимость материалов, тенге				3 167				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				379				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				57				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								

		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				234				
		Всего по разделу, тенге				4 131				
		Сметная заработная плата, тенге				408				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				2				
	РАЗДЕЛ6 Изделия ГЭМ									
56	Ц10-901-12	Коробка оконечная	13	85,50	0,20	1112	3	545	0,23	3
		1шт		38,00	0,10	494	1	110	0	0
58	99-1-1(пл)	Коробка ответвленная У409	9	130		1170	0	0		0
		шт								
59	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У2	4	244	0	976	0	0	0	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				1 112	3			3
						494	1			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				615				
		Всего прямые затраты по разделу				3 258	3			3
						494	1			
		Стоимость материалов, тенге				2 761				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				545				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				82				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				228				
		Всего по разделу, тенге				4 031				
		Сметная заработная плата, тенге				577				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				3				
		Итого монтаж оборудования по смете				22 149	6 643			43
						7 200	1 565			9
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				8 306				
		Всего прямые затраты				**57 362**	**6 643**			**45**
						7 551	**1 565**			**9**
		Стоимость материалов, тенге				**43 168**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**8 781**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 317				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**3 969**				
		Всего по смете, тенге				**70 112**				
		Сметная заработная плата, тенге				**10 433**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**58**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				841				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				119				

Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	1
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	126
Итого с временными зданиями и сооружениями	70 953
Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	710
Дополнительные отпуска, .4%	284
Итого дополнительные затраты на строительство	994
Итого с дополнительными затратами на строительство:	71 947
Итого в базовых ценах 2001г.	71 947
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	11 546
В том числе материалы в ценах 2001г.	43 168
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	59
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	126

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737

Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	196 919
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	31 601
В том числе материалы в текущих ценах	118 151
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	3 938
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	200 857
Итого в текущих ценах	200 857
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	24 103
Всего по акту	224 960

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:

Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"

_____ Саламуха А.В.

Ф 2в

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-6 КиП и Автоматика

АКТ № 6
выполненных работ за июнь 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Кабельная продукция								
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах и металлорукавах, масса 1 м до 1 кг	46,0	27,70	2,10	1274	97	883	0,1	5
		1м кабеля		19,70	0,50	906	23	95	0,003	0
8	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	48,5	23,20	2,10	1125	102	774	0,1	5
		1м кабеля		16,50	0,30	800	15	95	0,002	0
9	99-1-1(пл)	Кабель UTP cat 5e4x2x0,52	94,5	20		1890	0	0		0
		м								
		Итого монтаж оборудования по разделу				2 399	199			10
						1 706	38			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				494				
		Всего прямые затраты по разделу				4 289	199			10
						1 706	38			
		Стоимость материалов, тенге				2 384				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 657				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				249				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				357				
		Всего по разделу, тенге				6 303				
		Сметная заработная плата, тенге				1 993				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				11				
		РАЗДЕЛ 3 Изделия и материалы								
12	Ц8-407-6	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм	30	39,50	3,50	1185	105	758	0,16	5
		1м		25,90	0,70	777	21	95	0,004	0
13	8-6-7	Трубы стальные сварные d=20мм	30	104	0	3120	0	0	0	0

		м								
	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	16	114,40	7,80	1830	125	750	0,29	5
		1м		48,80	0,50	781	8	95	0,003	0
15	99-1-1(пл)	Металлорукав 20 мм	16	47,00		752	0	0		0
		м								
16	1-1-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х50 мм	144	1,42	0	204	0	0	0	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				3 016	230			10
						1 558	29			
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				1 228				
		Всего прямые затраты по разделу				7 091	230			10
						1 558	29			
		Стоимость материалов, тенге				5 303				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 508				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				226				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				516				
		Всего по разделу, тенге				9 115				
		Сметная заработная плата, тенге				1 813				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				11				
		Итого монтаж оборудования по смете				5 415	429			20
						3 264	67			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				1 722				
		Всего прямые затраты				**11 380**	**429**			**20**
						3 264	**67**			
		Стоимость материалов, тенге				**7 687**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**3 165**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				475				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**873**				
		Всего по смете, тенге				**15 418**				
		Сметная заработная плата, тенге				**3 806**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**22**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				185				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				26				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%								
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				28				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15 603				

Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	156
Дополнительные отпуска, .4%	62
Итого дополнительные затраты на строительство	218
Итого с дополнительными затратами на строительство:	15 821
Итого в базовых ценах 2001г.	15 821
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	4 050
В том числе материалы в ценах 2001г.	7 687
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	22
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	28
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	43 302
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	11 085
В том числе материалы в текущих ценах	21 039
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	866
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	44 168
Итого в текущих ценах	44 168
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	5 300
Всего по акту	49 468

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

"Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ" _____ Ищенко В.В.

Технический надзор

Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар" _____ Саламуха А.В.

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Ф 2в

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-2 Технологическое оборудование и трубопроводы

АКТ № 8
выполненных работ за май 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование								
1	80-1-1(пл)ком	Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, шеф-монтаж оборудования работа	1	4094029	0,00	4094029	0	0	0	0
		Всего прямые затраты по разделу				4 094 029				
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге				4 094 029				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)								
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге								
		Всего по разделу, тенге				4 094 029				
		Сметная заработная плата, тенге								
		Нормативная трудоемкость, чел-час								
		РАЗДЕЛ 2. Трубопровод Т1								
		2.1 Демонтажные работы								
13	Е22-33-5	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэпр1=0,6; кэкс1=0,7; кэмп1=0,7; кмат1=0 1т фасонных частей	0,2513	72237,83 37665,00	34572,83 13059,90	18153 9465	8688 3282	16571 130	187,62 63,784	47 16
16	Е16-10-9(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4; кэмп1=0,4; кмат1=0 1м трубопровода	0,52	168,74 140,40	28,34 10,61	88 73	15 6	101 128	0,792 0,05184	0 0
17	Е16-10-7(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4;	3,21	83,24 72,09	11,15 4,18	267 231	36 13	312 128	0,416 0,0204	1 0

		кэмп1=0,4; кмат1=0								
		1м трубопровода								
18	Е16-10-5(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4; кэмп1=0,4; кмат1=0	0,67	60,52	8,32	41	6	47	0,29	0
				52,20	3,12	35	2	128	0,0152	0
		1м трубопровода								
	2.2 Монтаж трубопроводов									
22	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	3,21	2029,57	27,87	6515	89	785	1,04	3
				180,23	10,44	579	34	128	0,051	0
		1м трубопровода								
23	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,67	1240,75	20,80	831	14	118	0,725	0
				130,50	7,79	87	5	128	0,038	0
		1м трубопровода								
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0373	121294,13	49389,75	4524	1842	3949	312,7	12
				62775,00	18657,00	2342	696	130	91,12	3
		1т фасонных частей								
26	8-10-80	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 114x3,6 мм	2	482	0	964	0	0	0	0
		шт								
27	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 168x4,5 мм	5	711	0	3555	0	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				34 938	10 690			63
						12 812	4 038			19
		Стоимость материалов, тенге				11 436				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				21 883				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 282				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 409				
		Всего по разделу, тенге				60 230				
		Сметная заработная плата, тенге				20 132				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				93				
	РАЗДЕЛ 3. Трубопровод Т2									
	3.1 Демонтажные работы									
30	Е22-33-5(ДМ)	Демонтаж стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэпр1=0,6; кэкс1=0,7; кэмп1=0,7; кмат1=0	0,406	72237,83	34572,83	29329	14037	26772	187,62	76
				37665,00	13059,90	15292	5302	130	63,784	26
		1т фасонных частей								
33	Е16-10-9(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4; кэмп1=0,4; кмат1=0	15,65	168,74	28,34	2641	444	3025	0,792	12
				140,40	10,61	2197	166	128	0,05184	1
		1м трубопровода								

	-10-8(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4; кэмп1=0,4; кмат1=0	3,44	134,23	18,13	462	62	540	0,664	2
				116,10	6,79	399	23	128	0,03316	0
		1м трубопровода								
35	Е16-10-7(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4; кэмп1=0,4; кмат1=0	4,68	83,24	11,15	390	52	457	0,416	2
				72,09	4,18	337	20	128	0,0204	0
		1м трубопровода								
36	Е16-10-5(ДМ)	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэпр1=0,4; кэкс1=0,4; кэмп1=0,4; кмат1=0	1,63	60,52	8,32	99	14	115	0,29	0
				52,20	3,12	85	5	128	0,0152	0
		1м трубопровода								
	3.2 Монтаж трубопроводов									
39	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм	10,95	3564,63	70,85	39033	776	5292	1,98	22
				351,00	26,53	3843	291	128	0,1296	1
		1м трубопровода								
40	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	3,44	2303,32	45,33	7923	156	1352	1,66	6
				290,25	16,97	998	58	128	0,0829	0
		1м трубопровода								
41	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	4,68	2029,57	27,87	9498	130	1142	1,04	5
				180,23	10,44	843	49	128	0,051	0
		1м трубопровода								
42	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	1,63	1240,75	20,80	2022	34	289	0,725	1
				130,50	7,79	213	13	128	0,038	0
		1м трубопровода								
43	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,3393	121294,13	49389,75	41155	16758	35919	312,7	106
				62775,00	18657,00	21300	6330	130	91,12	31
		1т фасонных частей								
46	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 168x4,5 мм	1	711,0	0,0	711	0	0	0	0
		шт								
48	8-10-87	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 250, 273x7 мм	4	2270,0	0,0	9080	0	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				142 343	32 463			232
						45 507	12 257			59
		Стоимость материалов, тенге				64 373				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				74 903				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				11 235				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				13 035				
		Всего по разделу, тенге				230 281				

		Сметная заработная плата, тенге				68 999			
		Нормативная трудоемкость, чел-час				328			
		РАЗДЕЛ 4. Трубопровод Т3							
		4.2 Монтаж трубопроводов							
57	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	4,23	2295,17	27,39	9709	116	998	1,03	4
				174,15	10,26	737	43	128	0,0501	0
		1м трубопровода								
59	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02573	121294,13	49389,75	3121	1271	2724	312,7	8
				62775,00	18657,00	1615	480	130	91,12	2
		1т фасонных частей								
61	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x4,5 мм	3	711	0	2133	0	0	0	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				14 963	1 387			12
						2 352	523			2
		Стоимость материалов, тенге				11 224				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 722				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				558				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 121				
		Всего по разделу, тенге				19 806				
		Сметная заработная плата, тенге				3 433				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				16				
		Всего прямые затраты				**4 286 273**	**44 540**			**307**
						60 671	**16 818**			**80**
		Стоимость материалов, тенге				**87 033**				
		Оборудование, тенге				**4 094 029**				
		Накладные расходы, тенге				**100 508**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				15 076				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**17 565**				
		Всего по смете, тенге				**4 404 346**				
		Сметная заработная плата, тенге				**92 565**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**437**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				3 724				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				525				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				3				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				559				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				4 408 070				

Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет, 1%	3 140
Дополнительные отпуска, .4%	1 256
Итого дополнительные затраты на строительство	4 396
Итого с дополнительными затратами на строительство:	4 412 466
Итого в базовых ценах 2001г.	4 412 466
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	97 486
В том числе материалы в ценах 2001г.	87 033
В том числе оборудование в ценах 2001г.	4 094 029
Нормативная трудоемкость, чел-час	440
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	559
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	12 076 919
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	266 819
В том числе материалы в текущих ценах	238 209
В том числе оборудование в текущих ценах	11 205 357
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	241 538
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	12 318 458
Итого в текущих ценах	12 318 458
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	1 478 215
Всего по акту	13 796 673

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"
_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:
Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"
_____ Саламуха А.В.

Ф 2в

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-1 Общестроительные работы

АКТ № 9
выполненных работ за февраль 2016г

М29+

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей, машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
49	Е13-44-7	Очистка щетками потолков	205,240	60,75	0,00	12468	0	11221	0,34000	70
		1м2		60,75	0,00	12468	0	90	0,00000	0
50	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	205,240	106,20	3,94	21796	809	22326	0,55350	114
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм		102,11	1,49	20957	306	105	0,00729	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
51	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе К=5,655	1160,630	31,00	0,00	35980	0	0	0,00000	0
		кг								
52	Е15-152-1	Известковая окраска по выровненной поверхности	205,240	17,43	0,12	3577	25	2969	0,09200	19
		потолков		13,73	0,05	2818	10	105	0,00020	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
53	Е13-44-7	Очистка щетками стен	190,410	60,75	0,00	11567	0	10410	0,34000	65
		1м2		60,75	0,00	11567	0	90	0,00000	0
54	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	190,410	116,45	1,19	22173	227	12146	0,37000	70
		(однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		60,30	0,45	11482	86	105	0,00220	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
55	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	137,890	17,43	0,12	2403	17	1995	0,09200	13
		1м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1893	7	105	0,00020	0
		Всего прямые затраты по разделу				109 964	1 078			351
						61 185	409			1
		Стоимость материалов, тенге				47 701				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				61 067				

- заработная плата, тенге (в накладных)	9 160		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	31		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	10 262		
Всего по разделу, тенге	181 293		
Сметная заработная плата, тенге	70 754		
Нормативная трудоемкость, чел-час	383		
Всего прямые затраты	**109 964**	**1 078**	**351**
	61 185	**409**	**1**
Стоимость материалов, тенге	**47 701**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**61 067**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	9 160		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	31		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**10 262**		
Всего по смете, тенге	**181 293**		
Сметная заработная плата, тенге	**70 754**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**383**		
Временные здания и сооружения, 1.2%	2 176		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	307		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	326		
Итого с временными зданиями и сооружениями	183 469		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	1 835		
Дополнительные отпуска, .4%	734		
Итого дополнительные затраты на строительство	2 569		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	186 038		
Итого в базовых ценах 2001г.	186 038		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	73 630		
В том числе материалы в ценах 2001г.	47 701		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	385		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	326		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	**509 186**		

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	31 525
В том числе материалы в текущих ценах	130 558
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	10 184
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	519 370
Итого в текущих ценах	519 370
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	62 324
Всего по акту:	581 694

Заказчик:

Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

Гл. инженер ГКП "Горводоканал" _____ Галимов Р.З.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:
Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"

_____ Саламуха А.В.

Ф2В

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**

Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**

2-2-1 Общестроительные работы

АКТ № 23

выполненных работ за июль 2016г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты под оборудование								
1	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,500	3714,23	2438,48	5571	3658	3339	7,78000	12
		1м3		1275,75	950,21	1914	1425	100	5,22000	8
		Всего прямые затраты по разделу				5 571	3 658			12
						1 914	1 425			8
		Стоимость материалов, тенге				- 1				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 339				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				501				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				535				
		Всего по разделу, тенге				9 445				
		Сметная заработная плата, тенге				3 840				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				22				
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		4.1 Тип 1								
28	Е57-22-2	Разборка бетонных покрытий площадью свыше 20 м2 Опр	217,520	99,42	28,05	21626	6101	20274	0,51128	111
		п.2,8а: ктрр=0,8;ктрм=0,8; кэпр=0,8; кэпм=0,8; кмат=0		71,37	4,41	15524	959	123	0,02448	5
		1м2								
29	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	0,380	292,43	14,76	111	6	27	0,36100	0
		1м2 покрытия		52,43	5,54	20	2	123	0,02700	0
30	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	9,120	35,45	0,67	323	6	21	0,01040	0
		толщины бетонных покрытий до 150мм к=24		1,69	0,25	15	2	123	0,00120	0
		1м2 покрытия								
31	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0007	5239,08	327,33	4	0	1	11,60000	0
		1т		1890,00	123,75	1	0	105	0,60000	0
32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,0007	41200,00	0,00	29	0	0	0,00000	0
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т								
33	Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным	0,380	390,43	121,37	148	46	64	0,77300	0
		составом толщиной 20 мм на жидкости ГЮЖ-10		142,43	45,45	54	17	90	0,22200	0
		1м2								

	99-1-1(пл)пр	Пенетрон к=1,1	0,418	479,00		200	0	0		0
		кг								
35	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических кислотоупорных плиток на цементном растворе	0,380	1354,93	11,72	515	4	82	1,06000	0
				171,68	4,39	65	2	123	0,02140	0
		1м2 покрытия								
36	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,560	142,43	0,32	80	0	28	0,23600	0
		1м плинтусов		41,63	0,11	23	0	123	0,00060	0
	4.2 Тип 2									
37	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,540	292,43	14,76	4544	229	1108	0,36100	6
		1м2 покрытия		52,43	5,54	815	86	123	0,02700	0
38	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 150мм, к=24	372,960	35,45	0,67	13221	250	889	0,01040	4
				1,69	0,25	630	93	123	0,00120	0
		1м2 покрытия								
39	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,30071	5239,08	327,33	1575	98	635	11,60000	3
		1т		1890,00	123,75	568	37	105	0,60000	0
40	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,29458	41200,00	0,00	12137	0	0	0,00000	0
		т								
41	Е6-26-4	Железнение поверхности	15,540	57,48	0,23	893	4	838	0,28900	4
		1м2 поверхности		51,30	0,09	797	1	105	0,00040	0
42	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	5,760	31,33	0,22	180	1	133	0,10400	1
		1м плинтусов		18,50	0,09	107	1	123	0,00040	0
		Всего прямые затраты по разделу				55 587	6 745			129
						18 619	1 200			5
		Стоимость материалов, тенге				30 223				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				24 100				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				3 615				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 781				
		Всего по разделу, тенге				84 468				
		Сметная заработная плата, тенге				23 434				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				146				
	РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
49	Е13-44-7	Очистка щетками потолков	15,320	60,75	0,00	931	0	838	0,34000	5
		1м2		60,75	0,00	931	0	90	0,00000	0
50	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15,320	106,20	3,94	1627	60	1666	0,55350	8
				102,11	1,49	1564	23	105	0,00729	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
51	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	86,6368	31,00	0,00	2686	0	0	0,00000	0
		кг								
52	Е15-152-1	Известковая окраска по выровненной поверхности потолков	15,320	17,43	0,12	267	2	222	0,09200	1
				13,73	0,05	210	1	105	0,00020	0

		1м2 окрашиваемой поверхности								
53	Е13-44-7	Очистка щетками стен	41,910	60,75	0,00	2546	0	2291	0,34000	14
		1м2		60,75	0,00	2546	0	90	0,00000	0
54	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	41,910	116,45	1,19	4880	50	2673	0,37000	16
				60,30	0,45	2527	19	105	0,00220	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
55	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	41,910	17,43	0,12	730	5	606	0,09200	4
		1м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	575	2	105	0,00020	0
56	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	2,570	88,67	1,42	228	4	83	0,19200	0
				30,38	0,54	78	1	105	0,00260	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
57	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,730	1060,11	2,10	8195	16	2709	2,00000	15
				333,00	0,79	2574	6	105	0,00390	0
		1м2 поверхности облицовки								
						[illegible]	[illegible]			[illegible]
		Стоимость материалов, тенге				11 005	52			
		Оборудование, тенге				10 948				
		Накладные расходы, тенге				11 088				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 663				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 991				
		Всего по разделу, тенге				35 169				
		Сметная заработная плата, тенге				12 720				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				69				
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы								
		7.1 Дренажный лоток								
61	Е13-44-7	Очистка щетками	36,200	60,75	0,00	2199	0	1979	0,34000	12
		1м2		60,75	0,00	2199	0	90	0,00000	0
62	Е13-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной 20 мм на жидкости ГКЖ-10	36,200	390,43	121,37	14134	4394	6121	0,77300	28
		1м2		142,43	45,45	5156	1645	90	0,22200	8
63	99-1-1(пл)Пр	"Пенетрон" к=1,1	39,820	479,00		19074	0	0		0
		кг								
		Всего прямые затраты по разделу				35 407	4 394			40
		Стоимость материалов, тенге				7 355	1 645			8
		Оборудование, тенге				23 658				
		Накладные расходы, тенге				8 100				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 215				

- трудоемкость, чел-час (в накладных)	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	2 610		
Всего по разделу, тенге	46 117		
Сметная заработная плата, тенге	10 215		
Нормативная трудоемкость, чел-час	52		
Всего прямые затраты	**118 655**	**14 934**	**244**
	38 893	**4 322**	**21**
Стоимость материалов, тенге	**64 828**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**46 627**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 994		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	23		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
Временные здания и сооружения, 1.2%	2 102		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	296		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	315		
Итого с временными зданиями и сооружениями	177 301		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	1 773		
Дополнительные отпуска, .4%	709		
Итого дополнительные затраты на строительство	2 482		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	179 783		
Итого в базовых ценах 2001г.	179 783		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	52 987		
В том числе материалы в ценах 2001г.	64 828		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	290		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	315		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 2121/775 = 2.737			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 2121)	**492 066**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**145 025**		
В том числе материалы в текущих ценах	**177 434**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**9 841**		

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	501 907
Итого в текущих ценах	501 907
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	60 229
Всего по акту	562 136

Заказчик:
Директор ГКП "Горводоканал" _____ Кузнецова О.В.

И.о главного инженера ГКП "Горводоканал" _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"
_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:
Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"
_____ Саламуха А.В.

Ф 2в

Заказчик: ГКП "Горводоканал" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта м автомобильных дорог акимата города Экибастуза
Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

Стройка: **Реконструкция 4-х ЦТП в городе Экибастуз**
Объект: **Общестроительные работы ЦТП-52**
2-2-1 Общестроительные работы

АКТ № 3
выполненных работ за декабрь 2015г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 4. Проемы									
16	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	6,300	158,38	23,78	998	150	905	0,91150	6
		1м2		134,60	8,98	848	57	100	0,04390	0
17	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	9,090	270,90	23,78	2462	216	2328	1,65390	15
		1м2		247,12	8,98	2246	82	100	0,04390	0
18	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2м2	8,640	485,61	19,79	4196	171	2604	1,46350	13
		1м2 проемов		244,55	6,57	2113	57	120	0,03210	0
19	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	8,640	5618,00	0,00	48540	0	0	0,00000	0
		м2								
20	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,450	498,08	19,17	224	9	128	1,38220	1
		1м2 проемов		230,97	6,18	104	3	120	0,03020	0
21	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,450	4864,00	0,00	2198	0	0	0,00000	0
		м2								
22	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	9,090	163,72	3,84	1488	35	720	0,40200	4
		1м2 проемов		64,58	1,44	587	13	120	0,00710	0
23	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 450	16,000	2860,00	0,00	45760	0	0	0,00000	0
		м								
25	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	10,080	13000,00	0,00	131040	0	0	0,00000	0
		м2								

26	E9-53-1	Монтаж стальной двери Д-1	0,617	14806,01	1133,15	9141	700	7385	82,10000	51
		1т конструкций		12892,50	398,25	7960	246	90	1,95000	1
27	2-2-1	Двери распашные 1.5х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	2,000	25100,00	0,00	50200	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				296 247	1 281			90
						13 858	458			1
		Стоимость материалов, тенге				281 108				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				14 070				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 111				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 619				
		Всего по разделу, тенге				328 936				
		Сметная заработная плата, тенге				16 427				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				98				
		Всего прямые затраты				296 247	1 281			90
						13 858	458			1
		Стоимость материалов, тенге				281 108				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				14 070				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 111				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				18 619				
		Всего по смете, тенге				328 936				
		Сметная заработная плата, тенге				16 427				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				98				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				3 947				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				557				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				3				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				592				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				332 883				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Выслуга лет, 1%				3 329				
		Дополнительные отпуска, .4%				1 332				
		Итого дополнительные затраты на строительство				4 661				

Итого с дополнительными затратами на строительство:	337 544
Итого в базовых ценах 2001г.	337 544
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	21 645
В том числе материалы в ценах 2001г.	281 108
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	101
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	592
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	863 235
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	55 355
В том числе материалы в текущих ценах	718 906
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	17 265
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	880 500
Итого в текущих ценах	880 500
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	105 660
Всего по акту:	986 160

Заказчик:

Гл. инженер ГКП "Горводоканал" _____ Галимов Р.З.

Зам. главного инженера _____ Толстых П.П.

Начальник ПТС _____ Колбасина Т.Н.

Начальник участка ОРЦТП _____ Сарсекеев М.М.

Главный энергетик _____ Найманбаев Н.Б.

Инженер ПТС _____ Мозер З.В.

Директор ТОО "СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

_____ Ищенко В.В.

Технический надзор:

Инженер ТОО "Техпроект - Павлодар"

_____ Саламухз А.В.