Акт приемки выполненных работ за апрель 14 г

Ф2 в

по Реконструкции здания по адресу пр.Достык 161 в г.Уральск под административный корпус (2 этап)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДАЧА СТОИМОСТИ НА АВТОМАШИНЫ 3 Т-1								
		СТЕНЫ								
1	8-6-1	Кладка стен цоколя наружных простых при высоте этажа до 4 м	7,94	7497,84	335,84	59533	2667	7737	4,54	36
		м3		699,75	126,00	5556	1000	118	0,61	5
2	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	98,93	7383,84	335,84	730483	33225	96396	4,54	449
		м3		699,75	126,00	69226	12465	118	0,61	60
		Ж/Б КОНСТРУКЦИИ СТЕН								
3	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	28	105,66	66,43	2958	1860	1870	0,15	4
		шт		23,85	23,85	668	668	140	0,11	3
4	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,03	25800,00	--	52374				
		м3		--	--					
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
5	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	12	1467,94	373,54	17615	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
6	30-17-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	113,4	2630,00	--	298242				
		м2		--	--					
7	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0084	89308,57	2434,57	750	20	387	170,00	1
		т		31950,00	920,25	268	8	140	4,49	
8	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0084	40200,00	--	338				
		т								
		КРОВЛЯ								
9	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	115,04	207,95	1,19	23923	137	3758	0,16	18
		м2		27,00	0,45	3106	52	119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	29,9104	4274,42	245,72	127850	7350	16898	2,71	81
		м3		382,50	92,25	11441	2759	119	0,45	13
11	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	115,04	170,08	15,94	19566	1834	5559	0,24	28
		м2		34,65	5,96	3986	686	119	0,03	3
12	12-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	115,04	21,37	14,00	2459	1611	835	0,01	1
		м2		1,10	5,00	127	575	119		
13	12-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	120	791,61	7,62	94994	914	6160	0,24	28
		м2		40,28	2,86	4834	343	119	0,01	2
14	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	37,7	715,87	1,24	26988	47	6895	0,97	37
		м2		153,23	0,47	5777	18	119		
		ОКНА								
15	10-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,4	427,50	19,32	2309	104	1246	1,11	6
		м2		185,83	6,39	1003	35	120	0,03	
16	6-1-186 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	5,4	10600,00	--	57240				
		м2		--	--					
17	10-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	5,4	430,47	10,41	2325	56	1174	1,11	6
		м2		177,30	3,94	957	21	120	0,02	
18	6-9-15	Доски подоконные, марка с ДО14-35 по16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	5,6	1000,00	--	5600				
		м		--	--					
		ВОРОТА								
19	9-24-1	Обрамление проемов ворот	0,568	13864,97	4022,39	7875	2285	5195	56,50	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9090,00	1071,86	5163	609	90	3,81	2
20	1-1-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,48	59200,00	--	28416				
		т		--	--					
21	1-1-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-6 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,088	87100,00	--	7665				
		т		--	--					
22	9-46-1	Монтаж каркасов ворот	1,316	31476,57	17434,99	41423	22944	11937	41,40	54
		т		7650,00	2428,67	10067	3196	90	8,15	11
23	1-1-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,884	75600,00	--	66830				
		т		--	--					
24	1-1-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,432	87100,00	--	37627				
		т		--	--					
25	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,224	89308,57	2434,57	20005	545	10308	170,00	38
		т		31950,00	920,25	7157	206	140	4,49	1
26	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,224	40200,00	--	9005				
		т		--	--					
27	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,884	6512,00	--	12269		3865	21,62	41
		т		1953,60	--	3681		105		
28	9-47-1 и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	65,6	55,95	2,99	3670	196	2951	0,30	20
		м2		48,83	1,16	3203	76	90		
29	1-1-436	Настил профилированный неоцинкованный П40-711-08	68,88	793,00	--	54622				
		м2		--	--					
30	26-30-1	Утепление ворот	2,64	4497,67	378,22	11874	999	9789	20,04	53
		м3		3566,25	141,75	9415	374	100	0,69	2
31	1-3-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	2,64	3360,00	--	8870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--					
		ПОЛЫ								
32	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	13,0464	3362,00	--	43862		8521	3,24	42
		м3		531,00	--	6928		123		
33	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,872	8655,23	--	94100		7582	3,66	40
		м3		567,00	--	6164		123		
34	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2364	5239,08	327,33	1239	77	500	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	447	29	105	0,60	
35	4-1-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2364	73000,00	--	17257				
		т		--	--					
36	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	108,72	361,23	14,76	39272	1605	7752	0,36	39
		м2		52,43	5,54	5700	602	123	0,03	3
37	11-15-2 К=18	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	108,72	853,99	12,06	92846	1311	4670	0,19	20
		м2		30,42	4,50	3307	489	123	0,02	2
		Внутренняя отделка								
38	15-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	108,72	58,05	0,35	6311	38	5950	0,30	32
		м2		51,98	0,14	5651	15	105		
39	15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	19,7	659,20	6,33	12986	125	6519	1,79	35
		м2		312,75	2,39	6161	47	105	0,01	
40	15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(потолков,стен,откосов)	280,32	34,86	0,24	9771	67	8112	0,09	26
		м2		27,46	0,10	7698	28	105		
		ПАНДУС								
41	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,152	1302,45	--	1500		676	2,99	3
		м3		477,00	--	550		123		
42	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,608	8655,23	--	39883		3214	3,66	17
		м3		567,00	--	2613		123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,8	361,23	14,76	3901	159	770	0,36	4
		м2		52,43	5,54	566	60	123	0,03	
		ПРИЯМОК								
44	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ приямка при толщине до 150 мм	0,86	12570,90	1327,03	10811	1141	2342	12,49	11
		м3		2137,50	456,24	1838	392	105	1,72	1
45	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,873	127,00	--	111				
		м3		--	--					
46	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,873	361,00	--	315				
		м3		--	--					
47	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,873	840,00	--	733				
		м3		--	--					
48	8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,016	175694,60	1941,97	2811	31	145	42,30	1
		т		6975,00	726,75	112	12	118	3,55	
49	12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,016	6512,00	--	104		33	21,62	
		т		1953,60	--	31		105		
		ОТМОСТКА								
50	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,586	1302,45	--	2066		931	2,99	5
		м3		477,00	--	757		123		
51	27-38-1	Бетонная отмостка толщ.100мм	31,72	1350,49	14,12	42838	448	1943	0,27	8
		м2		42,98	3,08	1363	98	133	0,01	
52	27-38-2 К=6	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	31,72	-481,03	--	-15258		-228	-0,03	-1
		м2		-5,40	--	-171		133		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2258244	86278	262847		1251
			Тенге			2459354	112762			1366
		Накладные расходы -	Тенге			262847				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151265				
		ИТОГО	Тенге			2672356				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ХОД И ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	16-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	23	266,16	4,08	6122	94	1628	0,31	7
		м		53,77	1,53	1237	35	128	0,01	
2	16-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	18	345,16	4,08	6213	73	1274	0,31	6
		м		53,77	1,53	968	28	128	0,01	
3	16-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	28	424,16	4,08	11877	114	1982	0,31	9
		м		53,77	1,53	1505	43	128	0,01	
4	16-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	13	474,16	4,08	6164	53	920	0,31	4
		м		53,77	1,53	699	20	128	0,01	
5	16-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	82	11,31	--	927		1156	0,05	4
		м		11,01	--	903		128	--	
6	8-10-135	**Тройник ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ ДО Д40ММ**	2	495,00	--	990				
		шт		--	--					
7	16-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	
8	9-4-6	**Краны пробно-спускные 10Б8бк1, Dy 15 мм**	2	331,00	--	662				
		шт		--	--					
9	18-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм L=3м в 4 ряда(4шт)**	48	961,78	8,09	46165	388	2565	0,25	12
		м		38,71	3,04	1858	146	128	0,01	1
10	18-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм L=2,5м в 4 ряда(4шт)**	40	961,78	8,09	38471	323	2137	0,25	10
		м		38,71	3,04	1548	122	128	0,01	1
11	18-22-5	**Установка кранов воздушных**	10	28,81	--	288		297	0,12	1
		комплект		23,18	--	232		128		
12	9-4-59	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм**	8	377,00	--	3016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--					
13	9-4-6	Краны пробно-спускные 10Б8бк1, Dy 15 мм	8	331,00	--	2648				
		шт		--	--					
14	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	
15	ПР.Л."ТОО Виаст"	Стоимость балансировочного клапана USV-1 Ду25мм 13860:1,12:1,02:1,951:1,06	1	5866,54	--	5867				
		шт		--	--					
16	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	
17	ПР.Л."ТОО Виаст"	Стоимость запорного клапана MSV-S Ду40мм 33750:1,12:1,02:1,951:1,06	1	14285,40	--	14285				
		шт		--	--					
18	9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919,00	--	1838				
		шт		--	--					
19	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200,00	--	3800				
		кг		--	--					
20	13-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03к за один раз	39	32,69	0,05	1275	2	211	0,03	1
		м2		5,98	0,02	233	1	90	--	
21	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	78	24,97	0,02	1948	2	301	0,02	2
		м2		4,28	--	334		90	--	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВЕ1-ВЕ2								
22	20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1645,51	11,11	3291	22	621	1,48	3
		м2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	
23	20-30-1	Крепления воздуховодов	1	107,97	1,26	108	1	12	0,05	
		кг		8,96	0,47	9		128	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	20-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	
25	20-23-2	Установка дефлекторов диаметром 315 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,30	7
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			166192	1293	16403		75
			Тенге			12492	490			2
		Накладные расходы -	Тенге			16403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10956				
		ИТОГО	Тенге			193550				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	8-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1320,30	44,30	1320	44	682	4,00	4
		шт		711,00	6,80	711	7	95	0,04	--
2	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
3	8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
4	8-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	14	342,80	134,00	4799	1876	2604	0,99	14
		шт		158,00	37,80	2212	529	95	0,22	3
5	8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313,00	131,00	626	262	296	0,75	2
		шт		119,00	36,90	238	74	95	0,21	--
6	8-591-1	Выключатель одноклавишный утопленного типа при открытой проводке	6	55,00	0,90	330	5	284	0,33	2
		шт		49,70	0,20	298	1	95	--	--
7	8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,60	64,10	754	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
9	8-409-7	Кабель-канал	100	58,80	4,30	5880	430	3059	0,19	19
		м		31,70	0,50	3170	50	95	--	--
10	8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:кабеля первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	220	8,50	0,10	1870	22	1526	0,05	11
		м		7,30	--	1606	--	95	--	--
11	8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	2
		шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
12	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,90	3,30	929	50	333	0,14	2
		м		23,00	0,40	345	6	95	--	--
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
13	ПРАЙС	Щит осветительный ПР8501-046(68792:1,13:1,02:1,507)	1	39604,64	--	39605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС	Счетчик Э704(13200:1,13:1,02:1,507:1,06)	1	7169,29	--	7169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	17-2-3	Светильники тип ЛСП-2Х36	14	2320,00	--	32480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	17-1-80	Светильники тип НББ-60	2	410,00	--	820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	17-6-80	Лампы ртутные, тип ,ЛБ36	28	101,00	--	2828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	28	14,00	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	28	101,00	--	2828	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	17-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	18-1-12	Выключатель одноклавишный	6	156,00	--	936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	18-1-139	Розетка штепсельная 2-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, до 25 А, тип А-700 кОМ	1	126,00	--	126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	16-1-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,2	54100,00	--	10820	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	63700,00	--	1274	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	18-1-132	Коробка	0,02	16300,00	--	326	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	8-6-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные, 20 мм	6	116,00	--	696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 20х10(104:1,12:1,02:1,823:1,06)	100	47,11	--	4711	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			127489	3156			59
			Тенге			9583	771			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			39605				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			39605				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87189				
		Накладные расходы -	Тенге			9837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			102847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				11830			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			738				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			143190				
				Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные	Затраты труда,	чел.-ч,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	расходы тенге %	рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
1	10-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	1,04	392,85	24,17	409	25	189	0,96	1
		м2		160,30	8,22	167	9	108	0,04	0,0
2	10-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	56,56	352,50	25,51	19937	1443	9272	0,86	49
		м2		142,88	8,91	8081	504	108	0,04	2,3
3	6-1-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	14,73	13000,00		191490	0	--		0
		м2				0	0	--		0,0
4	6-1-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	42,02	12700,00		533666	0	--		0
		м2				0	0	--		0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			745502	1468			50
			Тенге			8248	512			2
		Накладные расходы -	Тенге			9461				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45298				
		ИТОГО	Тенге			800262				
		ПОЛЫ								
		Пл-182,19 м2								
1	11-1-1	Уплотнение грунта	182,19	15,42	3,28	2810	598	2687	0,08	14
		м2		12,09	1,24	2202	226	110,7	0,01	1,8
2	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	18,219	14095,28		256802	0	13151	4,21	77
		м3		652,05		11880	0	110,7		0,0
3	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	182,19	231,96	12,44	42260	2266	13050	0,41	75
		м2		60,03	4,67	10937	851	110,7	0,02	3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	182,19	71,16	1,68	12964	306	418	0,01	2
		м2		1,45	0,63	264	114	110,7		0,0
		Пл-18,6+15,4+18,6м2				0	0			
5	11-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из	52,6	1988,36	14,65	104588	771	11816	1,22	64
		м2		197,43	5,49	10385	289	110,7	0,03	1,6
6	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	63,12	263,14	0,40	16610	25	3355	0,27	17
		м		47,87	0,14	3022	9	110,7		0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			436033	3966	44477		248
			Тенге			38689	1488			7
		Накладные расходы -	Тенге			44477				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28831				
		ИТОГО	Тенге			509340				
		Всего по расчетам				4318698				
		оборудование в том числе				39605				
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%				61619				
		Итого				4380317				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%				85946				
		Затраты на выслугу лет 1%				43407				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				17363				
		Итого по расчету в базовых ценах				4527033				
		Итого в текущих ценах				9451269				
		Налоги сбыры обязательные платежи 2%				189025				
		Итого				9640294				
		НДС 12%				1156835				
		Всего				10797130				

Принял:
Подрядчик: ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____

Сдал
Субодрядчик: ТОО "Лидер"
Директор _____