Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" июня 2017 г.

Заказчик **КГКП «Городской центр культуры «Онер» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза». 141206 Павлодарская обл, г.Экибастуз, ул. М.Ауэзова,149**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер, дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 30.06.2017г. ТОО «Строитель-Экибастуз» Ищенко Валерий Васильевич, 141200 Павлодарская область, г.Экибастуз,ул.Целинная,81-1**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 30.06.2017г. ТОО «EG-Compani-ПВ" Нуртазин Жанат Абенович, аттестаты № KZ96VJE0025726 от 0.05.2017г., № KZ96VJE0025722 от 03.05.2017г., № KZ96VJE0025725 от 03.05.2017г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 29.06.2017г. ТОО «ES-Проект» Кабдышева Бакытгул Нурмухановна**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным

подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт фойе 2-го этажа и левого крыла (помещений, фасада, лестничного марша и т.д.) здания ГЦК «Онер» под ЗАГС по адресу: М.Ауэзова,149»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская обл,г.Экибастуз,ул.М.Ауэзова,149**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от "__" _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ES-Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденным **КГКП «Городской центр культуры «Онер» отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза» и ГУ Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области №16-0766/13 от 18.10.2013г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.03.2017г.**_____;
месяц, год
окончание работ **30.06.2017г.**_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца_____;

фактически, месяц: 4 месяца_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: 1.Общестроительные работы 2.Электроснабжение и электроосвещение 3. Водопровод и канализация 4.Отопление 5.Пожарная сигнализация и видеонаблюдение_____
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 59075,032 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 59075,032 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _51986,028____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_51986,028_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: После проведения работ на объекте «капитальный ремонт фойе 2-го этажа и левого крыла (помещений,фасада,лестничного марша) здания ГЦК «Онер» под ЗАГС по адресу ул.М.Ауэзова,149» принять объект в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Бралина Айман Жасулановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

Нуртазин Жанат Абенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ищенко Валерий Васильевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Городской центр культуры "Онер" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО"Строитель-Экибастуз"

Объект: Капитальный ремонт фойе 2-го этажа и левого крыла (помещений,фасада,лестничного марша) здания ГЦК "Онер" под ЗАГС по адресу: ул. М.Ауэзова,149

Договор № №1 от 28 февраля 2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за 3 мая

Отопление

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,412; ктрм2=0,412; кэкс2=0,412; *м труб нитки регистра*	112	95,87 / 86,07	9,79 / 4,23	10737 / 9640	1097 / 474	6109 / 60,4	0,11324 / 0,00505	12,68288 / 0,5656
2	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	2	755	30	1510	60	876	1,1	2,2

		шт.		725	16	1450	32	59,1	0,0224	0,0448
3	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	142	268,69	1,91	38154	271	20296	0,3466	49,2172
		м трубопроводов		241,13	0,71	34240	101	59,1	0,001	0,142

Раздел 2 Отопление

5	23-051001-0228	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 166 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	70	1523,71		106660				
		секция								
6	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	7	884,14	–	6189	–	2635	1,03	7,21
		шт.		855,43	–	5988	–	44	–	–
7	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	7	522,38		3657				
		шт.								
8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,03;	7	227,86	–	1595	–	513	0,14214	0,99498
		комплект		121,43	–	850	–	60,4	–	–
9	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	7	884,14	–	6189	–	2635	1,03	7,21
		шт.		855,43	–	5988	–	44	–	–
10	23-041008-0101	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	7	3140,78		21985				
		шт.								

11	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,03;	2,805	417,47	14,62	1171	41	489	0,3518	0,9868
		м трубопровода		283,42	5,35	795	15	60,4	0,00625	0,01753
12	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; 1,287: ктрр2=1,03;	75,38	572,06	14,41	43122	1086	13155	0,3518	26,51868
		м трубопровода		283,5	5,44	21370	410	60,4	0,00625	0,47113
		Всего прямые затраты				**240969**				**107**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				80 321				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 555				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 032				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				158 093				
		Накладные расходы I уровня, тенге				46 708				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				287 677				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				10 356				
		Итого, тенге				298 033				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				23 843				
		Всего				**321 876**				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**321 876**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**344 407**				
		НДС (12 %)				41 329				
		Всего по акту с учетом НДС				**385 736**				

Всего по акту со скидкой 46288

339448

Директор КГКП "Городской центр культуры "Онер" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза" _____ Бралина А.Ж.

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" _____ Ищенко В.В.

Технадзор:
Экасперт технадзора ТОО "EG-Compani-ПВ" _____ Турказин Ж.А.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Городской центр культуры "Онер" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"
Подрядчик: ТОО"Строитель-Экибастуз"

Объект: Капитальный ремонт фойе 2-го этажа и левого крыла (помещений,фасада,лестничного марша) здания ГЦК "Онер" под ЗАГС по адресу: ул. М.Ауэзова,149

Договор № №1 от 28

Акт №4
приемки выполненных работ за 31 мая

Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Система В1									
1	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	5	884,2	–	4421	–	1882	1,03	5,15
		шт.		855,4	–	4277	–	44	–	–
2	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	5	522,38		2612				
		шт.								
3	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	8	1948,63	370	15589	2960	8159	1,886	15,088

		м трубопровода		1566,38	122,25	12531	978	60,4	0,1705	1,364
4	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7,192	136,79		984				
		м								
5	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	7,5	1672,13	228,27	12541	1712	5924	1,4835	11,12625
		м трубопровода		1232	75,73	9240	568	60,4	0,10525	0,78938
6	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	511,02		409				
		кг								
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3									
7	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	5	1637,8	228,2	8189	1141	3949	1,4835	7,4175
		м трубопровода		1232	75,6	6160	378	60,4	0,10525	0,52625
8	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	884	–	2652	–	1129	1,03	3,09
		шт.		855,33	–	2566	–	44	–	–
9	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	3	522,38		1567				
		шт.								
10	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	1	7514	354	7514	354	4398	9,0505	9,0505
		комплект		7124	157	7124	157	60,4	0,19	0,19
11	51-040106-0102(о	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	1	25433		25433				

		шт.							
12	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,5	511,02		256			
		кг							
Раздел 3 Система К1									
13	11-160501-0101								
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	4	824,75	1	3299	4	1348	0,6716	2,6864
		м трубопровода		557,75	0,25	2231	1	60,4	0,00038	0,00152
14	11-160501-0102								
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	7	1344,86	2,43	9414	17	2264	0,644	4,508
		м трубопровода		534,86	0,71	3744	5	60,4	0,00088	0,00616
15	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	1	1222,84		1223			
		шт.							
16	23-020302-8906	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	430,5		431			
		шт.							
17	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,25;	2	2100	70	4200	140	2223	2,2425	4,485
		комплект		1807	33,5	3614	67	60,4	0,04375	0,0875
18	23-030102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	2	4971,93		9944			
		шт.							
19	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	2	547,13		1094			
		шт.							

20	23-030102-1240	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *шт.*	2	3513,7		7027			
21	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *комплект*	2	2677,5	139	5355	278	2540	2,553	5,106
				2034,5	68	4069	136	60,4	0,08875	0,1775
22	23-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	2	10858,83		21718			
23	11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; *м подводок*	2	643,5	–	1287	–	320	0,38755	0,7751
				265	–	530	–	60,4	–	–

Раздел 4 Демонтажные работы

4.1 Система В1

24	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,4; ктрм2=0,4; кэкс2=0,4; *м трубопровода*	19	774,68	148,16	14719	2815	7751	0,7544	14,3336
				626,53	48,89	11904	929	60,4	0,0682	1,2958

4.2 Система Т3

25	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,4; ктрм2=0,4; кэкс2=0,4; *м трубопровода*	11	774,73	148,18	8522	1630	4488	0,7544	8,2984
				626,55	48,91	6892	538	60,4	0,0682	0,7502
26	11-170801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; кмат1=0; ктрр2=0,4; ктрм2=0,4; кэкс2=0,4;	1	2991	141	2991	141	1759	3,6202	3,6202

		комплект							
			2850	63	2850	63	60,4	0,076	0,076
4.3 Система К1									
27 12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	3	459,67	4	1379	12	811	0,6384	1,9152
	прибор								
			455,67	2	1367	6	59,1	0,0029	0,0087
28 12-150101-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	7	795,57	6,43	5569	45	3279	1,115	7,805
	м трубопровода с фасонными частями								
			789,14	3,43	5524	24	59,1	0,0048	0,0336
29 12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	14	608	4,29	8512	60	5014	0,853	11,942
	м трубопровода с фасонными частями								
			603,71	2,29	8452	32	59,1	0,0032	0,0448
30 12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	3	369,33	3,33	1108	10	652	0,513	1,539
	прибор								
			366	2	1098	6	59,1	0,0026	0,0078
31 12-150101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие	3	263	1	789	3	465	0,3671	1,1013
	шт. арматуры								
			262	0,33	786	1	59,1	0,0007	0,0021
32 12-150101-0406	Сифон. Демонтаж	3	420,67	0,33	1262	1	746	0,5891	1,7673
	прибор								
			420,33	0,33	1261	1	59,1	0,0003	0,0009
33 12-150101-0407	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж	3	326	16,67	978	50	564	0,4332	1,2996
	прибор								
			309,33	9	928	27	59,1	0,0125	0,0375
	Всего прямые затраты				**192988**				**122**
									5

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 148
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 917
- материалы, изделия и конструкции, тенге 59 034

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	25 433
Накладные расходы I уровня, тенге	59 665
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	252 653
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	9 096
Итого, тенге	261 749
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 940
Всего	**282 689**
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**282 689**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**302 477**
НДС (12 %)	36297,24
Всего по акту с учетом НДС	**338774,24**
Конкурсная скидка 12%	**40652,90**
Всего по акту со скидкой	**298121,34**

Директор КГКП "Городской центр культуры "Онер" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза" _____ Бралина А.Ж.

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" _____ Ищенко В.В.

Технадзор:
Экасперт технадзора ТОО "EG-Compani-ПВ" _____ Нуртазин Ж.А.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Городской центр культуры "Онер" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО"Строитель-Экибастуз"

Объект: Капитальный ремонт фойе 2-го этажа и левого крыла (помещений,фасада,лестничного марша) здания ГЦК "Онер" под ЗАГС по адресу: ул. М.Ауэзова,149

Договор № №1 от 28 февраля 2017г.

Акт №5
приемки выполненных работ за 31 мая

Отопление

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отопление								
5	23-051001-0228	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 166 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	242	1523,71		368738				
6	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях *шт.*	20	884,15	–	17683	–	7528	1,03	20,6

			855,45	–	17109	–	44	–	–
7	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	20	522,38		10448			
		шт.							
8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,03;	20	227,8	–	4556	–	1467	0,14214	2,8428
		комплект							
				121,45	–	2429	–	60,4	–	–
9	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях .	20 .	884,15	–	17683	. –	7528	1,03	20,6
		шт.							
				855,45	–	17109	–	44	–	–
10	23-041008-0101	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	20	3140,78		62816			
		шт.							
11	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; ктрр2=1,03;	27,195	417,1	14,38	11343	391	4746	0,3518	9,5672
		м трубопровода							
				283,51	5,44	7710	148	60,4	0,00625	0,16997
12	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25; 1,287: ктрр2=1,03;	36,62	572,06	14,39	20949	527	6390	0,3518	12,88292
		м трубопровода							
				283,48	5,43	10381	199	60,4	0,00625	0,22888
13	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое ктрр1=1,15; ктрр2=1,03;	142	60,42	2,37	8580	337	4956	0,05934	8,42628
		м трубопровода							
				57,78	–	8205	–	60,4	–	–

14	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	12,6	66,27	1,27	835	16	208	0,03393	0,42752
		м2		30,24	0,16	381	2	54,2	0,00025	0,00315
15	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	25,2	79,05	1,63	1992	41	195	0,0184	0,46368
		м2		13,97	0,32	352	8	54,2	0,00038	0,00958
		Всего прямые затраты				**525623**				**76**
										–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				63 676				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 312				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				357				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				460 635				
		Накладные расходы I уровня, тенге				33 018				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				558 641				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				20 111				
		Итого, тенге				578 752				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				46 300				
		Всего				**625 052**				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**625 052**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**668 806**				
		НДС (12 %)				80256,72				
		Всего по акту с учетом НДС				**749062,72**				
		Конкурсная скидка 12%				**89887,52**				

Всего по акту со скидкой **659175,20**

Директор КГКП "Городской центр культуры "Онер" отдела культуры и развития языков акимата города Экибастуза" _____ Бралина А.Ж.

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз" _____ Ищенко В.В.

Технадзор:
Экасперт технадзора ТОО "EG-Compani-ПВ" _____ Нуртазин Ж.А.