Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «15» 9 20 15 г. с Акжебулак
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) Распоряжением Акима Енбекшиказахского района от «15» августа 2015 года № 110 в составе:
(наименование органа, назначившего комиссию)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

А.М. Досумбаев – заместитель акима Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Е.Канаев – инспектор ДГАСК и Л Алматинской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика: П.Ш. Сабитов - Председатель Правления
(фамилия, имя, отчество, должность)
АО «Электромонтаж»,

генерального проектировщика: К.Зайнулина - директор ТОО
(фамилия, имя, отчество, должность)
«Гражданпроект ЗИ»,

Технический надзор: К.М. Муратханов - директор ТОО «Музтау»

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства: С.К.Молдакасымов - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Т.И.Сабитов - руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации: Д.С.Малибеков – руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района Алматинской области,
Е.С. Жарыкбасов - руководитель РЭС, Енбекшиказахского района,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Алматинской области,
М.А. Сугирбеков – аким Казахстанского сельского округа, Енбекшиказахского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора А.М.Смагулов-руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ж.С.Мыкыбаев- начальник отдела телекоммуникаций Енбекшиказахского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбеншиказахского района» совместно с Генеральным подрядчиком АО "Электромонтаж"

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный Строительство коммунальных электрических сетей в с. Ашыбулак Енбекшиказахский района Алматинской области

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: с. Ашыбулак Енбекшиказахский района Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____ 20__г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «___»_____20__г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком АО"Электромонтаж"

(наименование организации)

выполнившим строительство коммунальных электрических сетей

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организацией ___ТОО «Гражданпроект»_____

_____

(наименование организации)

выполнившим _____ЭС_____

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _Акт выбора и обследования земельного участка №92 от 17.10.2013г, дефектных актов от 04.11.2013, АО «АЖК» техническое условие на электроснабжение №25.1-6572 от 21.11.2013, ГККП «Есик ГеоСаулет» топографическая съемка, ТОО «Компания Из Гео» инженерно-геологические заключение._____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____056-2-ЭС_____

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена __Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области, 2-ая очередь строительства ВЛ-10 и 0,4 кВ_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__»_____ 20 __г. №_____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __26 июня 2015 г ;

(месяц, год)

окончание работ 30 сентября 2015 г;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: 3

по норме или по проекту организации строительства 4;

фактически 3.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;

2. Акты скрытых работ;

3. Проектно-сметная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной

площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Строительство коммунальных электрических сетей в с. Ашыбулак Енбекшиказахский района
в составе: Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ-250кВА КТПВ(ВВ)-250/10/0,4кВ в количестве – 1 шт; ВЛ 0,4 кВ протяженностью – 11,176 км; ВЛ 10 кВ протяженностью – 3,34 км;

Общая мощность составляет – 345,38 кВт.

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Количество устанавливаемых ТП-10/0,4кВ – 1шт, количество устанавливаемых опор ВЛ-0,4 кВ –297 шт., количество опор ВЛ-10кВ – 78 шт., протяженность прокладываемого провода АС-95 – 12,7 км., АС-50 – 10,31 км., протяженность прокладываемого провода СИП-2А сеч. 4х70 – 8,1 км., СИП-2А сеч. 4х50 – 3,65 км., СИП-2А сеч. 4х35 – 1,33 км., СИП-2А сеч. 2х16 – 4,19 км., количество устанавливаемых разъеденителей — 4 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении 1 к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 86 789,12 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 83 355,06 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 434,06 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 86 789,12 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 83 355,06 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 434,06 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей в с. Ашыбулак Енбекшиказахского района

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

А.М.Досумбеков М.П.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

Е.Канаев М.П.

Члены государственной приемочной комиссии:

Д.С.Малибеков М.П.

А.М.Смагулов М.П.

С.К.Молдакасымов М.П.

П.Ш. Сабитов М.П.

Е.С.Жарыкбасов М.П.

Ж.С.Мыкыбаев М.П.

К.Зайнуллина М.П.

К.С. Нікакуров М.П.

М.А.Сугирбеков М.П.

Т.И Сабитов М.П.