Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Замена отвода Булаевского группового водопровода
к селам Боголюбово и Надежка Кызылжарского района СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(до 20 м) м3	8806	9,85	9,85	86714	86714	23001	-	-
				-	2,69	-	23713	97	0,01	77
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	8806	8,28	8,28	72919	72919	19342	-	-
				-	2,26	-	19940	97	0,01	65
3	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м м3	8806	5,86	5,86	51619	51619	11135	-	-
				-	1,3	-	11479	97	-	38
4	Е0101-85-16	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы	8806	3,7	3,7	32595	32595	7031	-	-
				-	0,82	-	7249	97	-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			243847	243847			-
			Тенге			-	62381			204
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243847	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62381	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9076	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			322619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71457	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			322619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71457	-		-
		ОТДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНШЕЯ								
5	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8432	27,84	26,18	234705	220708	72466	0,01	97
				1,66	7,2	13997	60710	97	0,03	211
		м3								
6	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2472	35,29	33,19	87236	82045	26927	0,01	36
				2,1	9,13	5191	22568	97	0,03	78
		м3								
7	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	81	467,1	-	37835	-	42754	2,98	241
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	37835	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с ЛЭП)	26	218,93	-	5693	-	6432	1,54	40
				218,93	-	5693	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с	15	389,25	-	5839	-	6598	2,48	37
				389,25	-	5839	-	113	-	-

1	2	3	4
		ЛЭП)	
		м3	
10	Е0101-171-2-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	82
		м2	
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1185
		м3	
12	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (с перем. на 10м)	7286
		м3	
13	Е0101-28-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	7286
		м3	
14	Е0101-28-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (с перем.на 10м)	2148
		м3	
15	Е0101-28-9 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	2148
		м3	
16	Е0101-30-3 -	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 кВт	18821
		м2	
17	Е0101-195-2-	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	248
		дерево	
18	Е0147-11-5 -	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 100%	248
		яма	
19	Е0147-9-6 -	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	248

5	6	7	8	9	10	11
474,33	6,82	38895	559	3154	0,2	17
31,5	2,54	2583	208	113	0,01	1
134,1	-	158908	-	179567	0,97	1152
134,1	-	158908	-	113	-	-
6,83	6,83	49733	49733	13192	-	-
-	1,87	-	13600	97	0,01	44
3,29	3,29	23969	23969	6358	-	-
-	0,9	-	6555	97	-	21
7,51	7,51	16127	16127	4278	-	-
-	2,05	-	4410	97	0,01	14
3,41	3,41	7330	7330	1945	-	-
-	0,93	-	2005	97	-	7
0,26	0,26	4874	4874	950	-	-
-	0,05	-	979	97	-	3
54,9	45,11	13615	11187	4579	0,07	16
9,79	16,59	2428	4113	70	0,05	13
832,06	15,14	206351	3754	75547	1,63	405
230,4	5,74	57139	1424	129	0,02	5
857,43	218,24	212642	54123	179482	2,96	733

1	2	3	4
		размером 0,8х0,8х0,5 м шт	
20	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород , с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м шт	248
21	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (диам. 160мм) км	0,005
22	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (диам.90мм) км	1,73
23	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм км	10,15
24	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	6,38
25	Е0125-51-1п рим	-Контроль стыков стык	2
26	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	4,59
27	СПрайс ТОО "Мара"	-Люк бетонный шт	25
28	С143018-37 К=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ-15-6) м	0,59
29	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ-15-9) м	1,78
30	С143018-38К Ц=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КЦ 20-6) м	0,59
31	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	1,78

5	6	7	8	9	10	11
507,83	53,19	125942	13191	129	0,22	55
2030	-	503440	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
86194,76	36133,62	431	181	335	247	1
41850	9612,9	209	48	130	37,3	-
61862,85	25695,31	107579	44684	90176	194	337
33075	6813,45	57517	11849	130	26,38	46
28103,09	-	285359	-	127118	61,8	628
9630	-	97783	-	130	-	-
16071,89	-	102619	-	66674	51,5	329
8032,5	-	51288	-	130	-	-
2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7
25026,8	1879,87	114999	8638	11791	8,86	41
1435,5	538,43	6596	2474	130	2,06	9
5967,09	-	149177	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11330	-	6685	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10300	-	18334	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
14630	-	8632	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13300	-	23674	-	-	-	-

1	2	3	4
		канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КЦ 20-9) м	
32	С143018-36К-=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (К-10-6) м	1,18
33	С143014-3пр-им	Кольца опорное КЦО-1 м3	0,04
34	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,899
35	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (отмостка) м3	15,75
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (на отмостку из бетона кл.В7,5) м3	4,5
37	Е0146-30-1	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2 (в плите перекрытия) отверст.	1
38	Е0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм врезка	1
39	Е0107-42-1п-рим	Установка указательного ж/б столбика шт	24
40	С143015-3пр-им	стоимость указательного ж/б столбика м3	0,6
41	Е0106-1-13п-рим	Устройство упоров (бетон В12,5) м3	1,6
		ЗАЩИТА КАБЕЛЯ	
42	Е0107-42-1п-рим	Установка сигнального столбика шт	6
43	С143015-3пр-	Стоимость сигнальных	0,15

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
6974	-	8229	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
20700	-	828	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
133700	-	120196	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
980,52	48,05	15443	757	692	0,14	2
21,38	11,67	337	184	133	0,04	1
11306,17	66,01	50878	297	1043	1,35	6
195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
43,33	20,47	45	22	31	0,13	-
22,86	7,74	23	8	100	0,04	-
2431,11	394,36	2431	394	1144	3,64	4
731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
399,24	172,69	9582	4145	4586	0,48	11
76,28	60,21	1831	1445	140	0,24	6
21100	-	12660	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13139,75	95,97	21024	154	1357	4,9	8
771,75	36,25	1235	58	105	0,18	-
399,24	172,69	2395	1036	1147	0,48	3
76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
21100	-	3165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	им	столбиков								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	93	306,2	152,52	28477	14184	25489	1,02	95
		м3		153,68	57,15	14292	5315	130	0,28	26
45	С01031-А29--1	Погрузка песка при автомобильных перевозках (супесь)	167,4	20	-	3348	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	Е010333-А20--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	167,4	153,78	153,78	25743	25743	5149	-	-
		т		-	30,76	-	5149	100	0,65	108
47	Е0101-166-2-прим	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1185	134,1	-	158908	-	179567	0,97	1152
		м3		134,1	-	158908	-	113	-	-
48	Е0101-28-2прим	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (разравнивание)	1293	6,83	6,83	8827	8827	2341	-	-
		м3		-	1,87	-	2414	97	0,01	8
49	Е0101-28-8 КО=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (разравнивание)	3878	3,29	3,29	12757	12757	3384	-	-
		м3		-	0,9	-	3489	97	-	11

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2914273	598919			5395
	Тенге	808427	163834			679
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2644900	-	-		-
Материалы -	Тенге	129127	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	972262	-		-
Местные материалы -	Тенге	1105078	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1148410	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		574
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	172261	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	227599	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4020909	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6648
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1144523	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	120196	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	120196	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7212	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	127408	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	149177	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149177	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158128	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4306444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6648
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1144523	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОДЫ ПОД А/ДОРОГАМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (насыпи) м3	52	35,29	33,19	1835	1726	566	0,01	1
				2,1	9,13	109	475	97	0,03	2
51	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	39	27,84	26,18	1085	1021	335	0,01	-
				1,66	7,2	65	281	97	0,03	1
52	Е0101-12-15-	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	9	35,29	33,19	318	299	98	0,01	-
				2,1	9,13	19	82	97	0,03	-
53	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	467,1	-	934	-	1056	2,98	6
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	934	-	113	-	-
54	Е0122-17-8 -	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм (диам.325х7мм) км	0,022	69527,89	10815,1	1530	238	579	89,2	2
				16155	4086	355	90	130	19,95	-
55	Е0122-8-8 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр диам.325х7мм) км	0,022	203956,79	85907,16	4487	1890	3669	504	11
				95850	32451,75	2109	714	130	158,5	3
56	Е0122-47-1 -	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (90мм) м	22	244,98	0,28	5389	6	4205	0,84	19
				146,93	0,11	3232	2	130	-	-
57	Е0116-30-3п-рим	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или	2	3549,82	1,57	7099	3	1348	3,01	6

1	2	3	4
		стены подвала диам. до 300 мм (диам.426мм)	
		1сальник	
58	Е0120-30-1п-рим	Стальные бескорпусные сальники	18,4
		кг	
59	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18
		м3	
60	Е0101-28-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (супесчаным грунтом под проезжей частью с перем. на 10м)	29
		м3	
61	Е0101-28-8 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м (супесчаным грунтом под проезжей частью)	29
		м3	
62	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	29
		м3	
63	Е0101-28-3 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (с перем. на 10м)	1
		м3	
64	Е0101-28-9 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м	1
		м3	
65	Е0101-35-2 -	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (насыпи с перем.на 10м)	52
		м3	
66	Е0101-35-5 -	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (искл.)	52
		м3	
67	Е0101-131-1-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине	33

5	6	7	8	9	10	11
526,5	-	1053	-	128	-	-
107,48	1,2	1977	22	211	0,05	1
8,53	0,45	157	8	128	-	-
134,1	-	2414	-	2728	0,97	17
134,1	-	2414	-	113	-	-
6,83	6,83	198	198	53	-	-
-	1,87	-	54	97	0,01	-
3,29	3,29	95	95	25	-	-
-	0,9	-	26	97	-	-
21,55	4,52	625	131	479	0,11	3
17,03	-	494	-	97	-	-
7,51	7,51	7	7	2	-	-
-	2,05	-	2	97	0,01	-
3,41	3,41	4	4	1	-	-
-	0,93	-	1	97	-	-
12,61	12,61	655	655	221	-	-
-	4,38	-	228	97	0,01	1
-5,07	-5,07	-263	-263	-89	-	-
-	-1,76	-	-91	97	-0,01	-
25,61	25,61	845	845	285	-	-
-	8,9	-	294	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 10 см								
		м3								
68	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 кВт	33	0,26	0,26	8	8	2	-	-
				-	0,05	-	2	97	-	-
		м2								
		РАЗБОРКА И ВОСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПОКРЫТИЯ								
69	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,15	393,11	154,61	1239	488	1016	1,55	5
				238,5	4,07	751	13	133	0,01	-
		м3								
70	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	5,6	48,01	32,51	270	182	187	0,12	1
				15,5	9,62	87	54	133	0,04	-
		м3								
71	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	185	541,33	15,35	100146	2840	2707	0,03	6
				5,94	5,06	1099	936	133	0,02	3
		м2								
72	Е0127-53-4	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ (толщ.5см)	185	433,54	15,35	80205	2840	2707	0,03	6
				5,94	5,06	1099	936	133	0,02	3
		м2								
73	Е0127-54-4 КО=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	370	50,95	-	18850	-	5	-	-
				0,01	-	4	-	133	-	-
		м2								
74	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (толщ.16см)	185	421,97	30,54	78065	5650	3643	0,04	7
				6,01	8,79	1112	1627	133	0,03	6
		м2								
75	Е0127-26-3 КО=4	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	740	32,65	1,37	24162	1012	493	-	-
				0,1	0,4	74	297	133	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			332180	19897			92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15167	6030			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19978	-		-
		Местные материалы -	Тенге			284500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3746	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23724	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9077	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7842	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1218	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1452	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			380235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25176	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
76	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	497,61	28,48	2488	142	2296	2,03	10
				342	11,25	1710	56	130	0,05	-
			шт							
77	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	11800	-	59000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
78	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
			шт							
79	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
80	Е0122-37-1п рим	-Установка вантузов одинарных (диам.50мм инд.изготовл.)	2	22878,84	17,71	45758	35	725	1,62	3
			шт	272,25	6,75	545	14	130	0,03	-
81	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа	14	1060	-	14840	-	-	-	-

1	2	3	4
		/16 кгс/см2/, Dy 50 мм	
		шт	
82	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	3
		комплект	
83	C130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10
		шт	
84	E0122-40-6п-рим	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2
		фланец	
85	C130809-78	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 200 мм	2
		компл	
86	E0122-40-3п-рим	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	5
		фланец	
87	C130809-75	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	5
		компл	
88	E0122-40-1п-рим	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4
		фланец	
89	C130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2
		компл	
90	C130804-212	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 мм (d160x11,8мм)	5,05
		м	
91	C130804-208	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 75,8 мм (d 90x6,7мм)	1756,39
		м	
92	C130806-115	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	22

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
858,7	1,57	2576	5	156	0,22	1
40,5	-	122	-	128	-	-
328	-	3280	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
6710	-	13420	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
156,43	21,43	782	107	819	0,6	3
126	-	630	-	130	-	-
2350	-	11750	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
63	-	252	-	130	-	-
1360	-	2720	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1440	-	7272	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
465	-	816721	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6410	-	141020	-	-	-	-

1	2	3	4
		/ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм м	
93	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,1052
94	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников шт	2
95	Спрайс	-Стоимость тройника ПНД 200 шт	1
96	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм 10шт	0,1
97	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	14
98	С130804-208	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 75,8 мм (патрубки d 90х6,7мм) м	6
99	С прайс	-Стоимость втулки ПНД 100 и 90 шт	4
100	С прайс	-Стоимость втулки ПНД 200 шт	2
101	С130804-67 КЦ=1,42	-Угольник прямой, d-63 мм (диам.90мм) 10шт	0,3
102	Е0122-17-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм км	0,007
103	Е0122-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,1024
104	Е0122-17-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам.	0,0248

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
247994,13	49389,75	26072	5193	11130	312,7	33
62775	18657	6600	1961	130	91,12	10
440,21	332,43	881	665	492	0,61	1
102,38	86,87	205	174	130	0,33	1
5574,11	-	5574	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6190	-	619	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
300,57	225,64	4208	3159	2339	0,41	6
69,53	58,98	973	826	130	0,23	3
465	-	2790	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
791,1	-	3164	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1707,77	-	3416	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2101,6	-	631	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28874,84	8426,72	202	59	145	69,9	-
12712,5	3183,75	89	22	130	15,55	-
35444,5	8449,81	3628	865	2116	69,9	7
12712,5	3192,75	1301	327	130	15,59	2
43614,26	9129,13	1082	226	551	75,1	2
13635	3449,25	338	86	130	16,84	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм								
		км								
105	Е0122-17-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,0004	51857,62	9152,23	21	4	9	76,7	-
		битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм		13905	3458,25	6	1	130	16,89	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1189306	10649			73
			Тенге			13746	3485			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			913536	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			826783	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			991924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20446	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			273194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16555	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1284405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20590	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			4435759	629465			5560
			Тенге			837340	173349			717
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3881539	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1009349	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			826783	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1389578	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1195622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		598
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	179344	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304630	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5381791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1188692	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120196	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120196	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			127408	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			434024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1340	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			422371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			461883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1597	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			5971084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1190289	-		-
		ИТОГО с понижающим К=0,98949454 (протокол согласования)				5908355				

ОТДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПО ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ

106	Ц0112-6-4	-Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа. Отводы, изготовленные на монтажной площадке, диаметр наружный и условный 102х60-114х65 мм	6	754,4	554	4526	3324	1787	1	6
		шт		198	133	1188	798	90	0,77	5
107	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Ду 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401	-	2406	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
108	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,186	33857	2296	6297	427	5131	183	34
		т		30380	270,01	5651	50	90	1,57	-
109	С130806-226	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 Мм	18,1	678	-	12272	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
110	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (патрубки) т	0,0707
111	С130806-226	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 108х4 мм (патрубки) м	7,2
112	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм 1воронка	2
113	С131104-2пр-им	-Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями шт	2
114	Ц0112-2-9	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм (переливная труба диам.114х4мм) т	0,1891
115	С130806-235	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 114х4 мм м	15,56
116	С131405-5	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм шт	1
117	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,0409
118	Е0113-26-3	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 м2	16,16
119	Е0122-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,0087

5	6	7	8	9	10	11
33857	2296	2393	162	1950	183	13
30380	270,01	2147	19	90	1,57	-
678	-	4882	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
175,95	1,57	352	3	346	0,83	2
135	-	270	-	128	-	-
7790	-	15580	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
33857	2296	6402	434	5216	183	35
30380	270,01	5745	51	90	1,57	-
711	-	11067	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8520	-	8520	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15225,89	-	622	-	427	51,5	2
8032,5	-	328	-	130	-	-
112,58	0,12	1819	2	63	0,02	-
4,28	0,05	69	1	90	-	-
35444,5	8449,81	308	74	180	69,9	1
12712,5	3192,75	111	28	130	15,59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			77447	4426			92
			Тенге			15509	947			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			541	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15649	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2113	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2022	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			35726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17762	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1873	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	537	-		-
		Местные материалы -	Тенге			293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			670	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	637	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55078	-	-		-
		Материалы -	Тенге			79	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54726	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			346	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	322	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			98099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18721	-		-

ОТДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТУ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ

СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0108-6-1	-кладка цоколя из керамического кирпича КР75	3,32	8366,64	335,84	27777	1115	3235	4,54	15
		м3		699,75	126	2323	418	118	0,61	2
121	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	37,14	8650,59	266,56	321283	9900	40034	5,07	188
	т.ч. п-3.5	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м /керамическим		814,5	99	30251	3677	118	0,49	18

1	2	3	4
		лицевым кирпичем М-75	
		м3	
122	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (парапет из керамического кирпича)	3,6
		м3	
123	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	10
		шт	
124	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,259
		м3	
		ПЕРЕКРЫТИЕ	
125	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2
		шт	
126	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	11,52
		м2	
127	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,45
		м3	
128	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078
		т	
129	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0374
		т	
130	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0108
		т	
131	С12041-76	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,101
		т	
132	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0252
		т	
133	С12041-129	-Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0046
		т	

5	6	7	8	9	10	11
7834,64	335,84	28205	1209	3508	4,54	16
699,75	126	2519	454	118	0,61	2
112,11	66,43	1121	664	668	0,15	1
23,85	23,85	238	238	140	0,11	1
16000	-	4144	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1636,42	373,54	3273	747	1682	2,66	5
465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
3190	-	36749	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16422,89	241,1	23813	350	2091	8,06	12
1282,5	91,08	1860	132	105	0,44	1
66800	-	521	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
67100	-	2512	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
79100	-	854	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
72800	-	7353	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
82200	-	2071	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
63800	-	291	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
134	С12041-41	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0268
135	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0035
		УЗЕЛ В	
136	Е0112-4-2	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м	6,28
137	Е0112-5-1	-Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов м	6,28
138	Е0125-32-3п-рим	-Установка брусков м2	0,82
		ПОЛЫ	
139	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщ.20мм) м2	20,3
140	Е0111-15-2 КО=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	40,6
		КРОВЛЯ	
141	Е0112-2-1	-Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике м2	30,04
142	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разуклонка) м3	1,52
143	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (25мм) м2	26,45
144	Е0112-17-2 КО=10	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	264,5

5	6	7	8	9	10	11
39700	-	1064	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
104708,57	2434,57	366	9	161	170	1
31950	920,25	112	3	140	4,49	-
905,91	4,29	5689	27	535	0,42	3
69,98	1,6	439	10	119	0,01	-
728,13	3,91	4573	25	171	0,12	1
21,38	1,46	134	9	119	0,01	-
1070,2	155,95	878	128	100	0,51	-
76,5	24,93	63	20	120	0,11	-
462,05	14,76	9380	300	1447	0,36	7
52,43	5,54	1064	112	123	0,03	1
-60,5	-0,67	-2456	-27	-97	-0,01	-
-1,69	-0,25	-69	-10	123	-	-
1155,5	9,15	34711	275	1747	0,26	8
45,45	3,42	1365	103	119	0,02	1
6684,62	245,72	10161	373	859	2,71	4
382,5	92,25	581	140	119	0,45	1
225,92	15,94	5976	422	1278	0,24	6
34,65	5,96	916	158	119	0,03	1
8,75	0,14	2313	37	50	-	-
0,11	0,05	29	13	119	-	-

1	2	3	4
		м2	
145	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	26,45
		м2	
146	Е0113-43-1п-рим	-Обертывание минплиты пленкой полиэтиленовой	52,9
		м2	
147	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	3,17
		м3	
148	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (парапет)	12,34
		м2	
149	Е0112-4-2 прим	-Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	17,16
		м	
150	Е0112-5-1 прим	-Защита ендов дополнительными двухслойным ковром из рулонных материалов	17,16
		м	
		ПРОЕМЫ	
151	Е0110-16-4	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,59
		м2	
152	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89
		м2	
153	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,59
		м2	
154	С12061-92	-Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	2,59
		м2	

5	6	7	8	9	10	11
189,45	4,72	5011	125	2287	0,4	11
70,88	1,78	1875	47	119	0,01	-
500,26	1,27	26463	67	12877	1,42	75
270	0,47	14283	25	90	-	-
5510	-	17467	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
715,87	1,24	8834	15	2257	0,97	12
153,23	0,47	1891	6	119	-	-
905,91	4,29	15545	74	1462	0,42	7
69,98	1,6	1201	27	119	0,01	-
728,13	3,91	12495	67	466	0,12	2
21,38	1,46	367	25	119	0,01	-
842,38	65,84	2182	171	891	1,6	4
263,25	23,43	682	61	120	0,1	-
408,95	102,53	773	194	425	0,9	2
151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
243,43	5,58	630	14	299	0,59	2
94,05	2,12	244	5	120	0,01	-
6390	-	16550	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
155	С12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ м2	1,89
156	С12069-16	-Доски подоконные, марка с ПД7-40 по ПД16-40, толщина 34 мм, шириной 400 мм м	1,8
157	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1
158	С11011-799	-Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий комплект	1
159	Е0115-203-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону м2	2,59
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	
160	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь) м2	5
161	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая (цоколь) м2	5
162	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	49,52
163	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	20,3
164	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	47,3
165	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	24,75

5	6	7	8	9	10	11
5470	-	10338	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1120	-	2016	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1960	-	1960	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
879	-	879	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1142,1	3,75	2958	10	449	1,06	3
163,8	1,42	424	4	105	0,01	-
314,98	1,96	1575	10	574	0,61	3
108,9	0,45	545	2	105	0,03	-
416,43	2,03	2082	10	123	0,13	1
22,73	0,77	114	4	105	-	-
370,04	4,07	18324	201	7105	0,74	37
135,68	0,97	6719	48	105	0,05	3
59,89	0,35	1216	7	1111	0,3	6
51,98	0,14	1055	3	105	-	-
17,51	0,12	828	6	684	0,09	4
13,73	0,05	649	2	105	-	-
182,05	1,88	4506	47	2054	0,47	12
78,3	0,72	1938	18	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ПЕЧЬ								
166	Е0108-37-2	-Устройство в нижних этажах кирпичного основания под печи, очаги и трубы	0,1	8152,7	298,85	815	30	100	4,45	-
				731,25	112,5	73	11	118	0,55	-
		м3								
167	Е0108-39-8	-Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,39	12979,46	335,84	5062	131	731	9	4
				1462,5	126	570	49	118	0,61	-
		м3								
168	Сцена завода	-стоимость литья чугунного печного	1	4939,88	-	4940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
169	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	0,67	11024,35	379,78	7386	254	1642	11,9	8
				1935	141,75	1296	95	118	0,7	-
		м3								
170	Е0108-42-2	-Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки	1,7	72,24	6,15	123	10	52	0,15	-
				23,63	2,3	40	4	118	0,01	-
		м2								
		КРЫЛЬЦО								
171	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	11994,08	-	2399	-	139	3,66	1
				567	-	113	-	123	-	-
		м3								
172	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,34	3778,3	-	1285	-	222	3,24	1
				531	-	181	-	123	-	-
		м3								
173	Е0106-36-4 ПРИМ.	-зажелезнить поверхность крыльца	1,68	61,52	0,23	103	-	91	0,29	-
				51,3	0,09	86	-	105	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
174	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	25,72	431,31	-	11093	-	847	0,14	4
				24,75	-	637	-	133	-	-
		м2								
175	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	25,72	421,43	30,54	10839	786	506	0,04	1
				6,01	8,79	155	226	133	0,03	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			729299	17781			467
			Тенге			78182	6479			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			729299	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			111673	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63877	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			452845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49450	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			873613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98891	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			873613	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98891	-		-

ОТДЕЛ 5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПУНКТА РЕАЛИЗАЦИИ ВОДЫ,СОВМЕЩЕННОГО С ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
177	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800	-	23600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190	-	10380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
180	С130901-29	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060	-	1060	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584	-	1168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	Е0118-21-9п рим	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм (d 273мм)	1	1101,51	275,76	1102	276	1140	4,84	5
				787,5	103,5	788	103	128	0,5	1

1	2	3	4
		1фильтр	
183	С131207-9пр-им КЦ=1,82	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-150 мм(d 273мм)	1
		шт	
184	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2
		1счетчик	
185	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	2
		шт	
186	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4
		комплект	
187	Е0116-12-4	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	6
		1соедин.	
188	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	7
		шт	
189	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа./10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6
		шт	
190	Е0116-12-3	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80 мм	6
		1соедин.	
191	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	7
		шт	
192	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3
		шт	
193	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2
		шт	
194	С130810-75пр-им	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм (диам 32мм)	1

5	6	7	8	9	10	11
23660	-	23660	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
67,5	-	135	-	128	-	-
14400	-	28800	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
958,45	1,57	3834	6	288	0,31	1
56,25	-	225	-	128	-	-
565,93	53,14	3396	319	2229	1,46	9
270	20,25	1620	122	128	0,1	1
572	-	4004	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
492	-	2952	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1185,46	53,14	7113	319	2229	1,46	9
270	20,25	1620	122	128	0,1	1
401	-	2807	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
321	-	963	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
227	-	454	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
208	-	208	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
			шт
195	С130810-113-прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм (Ду-ду 100-40мм)	2
			шт
196	С130810-110-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	1
			шт
197	С130810-107-	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2
			шт
198	Е0116-7-10п-прим	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм(патрубки Дн 114х4,5мм)	8,01
			м
199	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм (патрубки Дн 88,5х4мм)	5,41
			м
200	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм (патрубки Дн 60х3,5мм)	1,19
			м
201	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (патрубки Дн 48х3,5мм)	0,7
			м
202	С прайс	-стоимость втулок ПНД 110"С"	1
			шт
203	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	6
			м
204	Е0116-14-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	4

5	6	7	8	9	10	11
338	-	676	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
321	-	321	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
251	-	502	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1216,07	19,03	9741	152	1273	0,69	6
117	7,13	937	57	128	0,03	-
904,42	12,21	4893	66	675	0,56	3
92,93	4,57	503	25	128	0,02	-
839,42	12,21	999	15	149	0,56	1
92,93	4,57	111	5	128	0,02	-
604,07	10,34	423	7	72	0,43	-
76,95	3,87	54	3	128	0,02	-
846,12	-	846	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
666,73	9,63	4000	58	1685	1,22	7
215,78	3,6	1295	22	128	0,02	-
908,35	14,49	3633	58	1151	1,25	5
219,38	5,42	878	22	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 90 мм								
205	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 0,7	12,65 10,69	- -	9 7	- -	10 128	0,05 -	- -
206	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 6,6	17,42 10,69	- -	115 71	- -	90 128	0,05 -	- -
207	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м 8,01	38,75 10,69	- -	310 86	- -	110 128	0,05 -	- -
208	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м 0,18	160,36 108	0,07 0,02	29 19	- -	20 105	0,65 -	- -
209	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 6,22	112,66 60,3	0,07 0,02	701 375	- -	394 105	0,37 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	м2 Тенге			147838	1758			64
			---- Тенге			11276	662			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			730	-	-		-
		Материалы -	Тенге			335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			414	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			147108	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31802	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11543	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102401	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2216	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			171597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13760	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			172809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14217	-		-
		ОТДЕЛ 6. МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ								
		Цены приняты по СН РК 8.02-13-2004.Сборник 8.1								
210	Сборник 8.1-7	-Стол письменный шт	1	9675	-	9675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	Сборник 8.1-13	-Стул шт	1	2150	-	2150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	Сборник 8.1-18	-Шкаф для одежды шт	1	12900	-	12900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Сборник 8.1-141	-огнетушитель шт	2	1730	-	3460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			28185	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			28185	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			28185	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			28185	-	-		-
		ОТДЕЛ 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ								
214	Ц0110-373-1-	Радиостанция УКВ связи абонентская мощностью до 15 Вт: стационарная компл	1	2574	-	2574	-	1782	10	10
				1764	-	1764	-	101	-	-
215	Счет ТОО"СК-Транк"	-Радиостанция "НУТ" модель "ТМ 610" шт	1	68195,27	-	68195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			70769	-			10
			Тенге			1764	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			68195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			68195	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2574	-	-		-
		Материалы -	Тенге			810	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1764	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2031	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			72812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2031	-		-
		Итого с понижающим К=0,825798 (протокол согласований)				60128				

ОТДЕЛ 8. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 кВт	308	0,26	0,26	80	80	16	-	-
		м2		-	0,05	-	16	97	-	-
217	Е0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (под корыто дороги)	30	9,85	9,85	295	295	78	-	-
		м3		-	2,69	-	81	97	0,01	-
218	Е0101-28-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (разравнивание грунта под дорогу с перемещением до 20 м)	30	6,01	6,01	180	180	48	-	-
		м3		-	1,64	-	49	97	0,01	-
219	Е0101-28-7 КО=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	90	2,9	2,9	261	261	69	-	-
		м3		-	0,79	-	71	97	-	-

УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0101-35-2	-Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	21	12,61	12,61	265	265	89	-	-
		м3		-	4,38	-	92	97	0,01	-
221	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по	21	18,22	18,22	383	383	129	-	-
				-	6,33	-	133	97	0,02	-

1	2	3	4
		одному следу, при толщине слоя 20 см м3	
		ВОДООТВОДЯЩАЯ КАНАВА И ЛОТКИ	
222	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	1
223	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	0,146
224	Е0107-31-5	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2 м3	0,38
225	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,38
226	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,83
227	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты (под лотки) м3	0,36
228	Е0101-155-1	-Мощение одиночное откосов насыпи при толщине слоя камня 0,15 м м2	3,36
229	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке (бетонный зуб из бетона кл. В7,5) м3	0,17
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	
230	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	81
231	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	81
232	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	81

5	6	7	8	9	10	11
399,24	172,69	399	173	191	0,48	-
76,28	60,21	76	60	140	0,24	-
11000	-	1606	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4063,87	1617,05	1544	614	1006	8,06	3
1348,43	542,07	512	206	140	2,28	1
26600	-	10108	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
218,93	-	1714	-	1937	1,54	12
218,93	-	1714	-	113	-	-
1832,2	97,07	660	35	63	0,78	-
112,5	36	41	13	118	0,18	-
920,51	0,55	3093	2	939	1,8	6
288	0,2	968	1	97	-	-
13994,72	316,01	2379	54	265	8,25	1
1368	119,39	233	20	105	0,58	-
137,63	2,62	11148	212	1146	0,07	6
10,51	0,99	851	80	123	-	-
421,43	30,54	34136	2474	1595	0,04	3
6,01	8,79	487	712	133	0,03	2
490,5	23,55	39731	1907	1404	0,03	3
5	8,04	405	651	133	0,03	2

1	2	3	4
		до 68,6 МПа м2	
233	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщиной 6 см) м2	81
234	Е0127-54-1К-О=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	324
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ	
235	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	16,1
236	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	16,1
237	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	2,42
		ОГРАЖДЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ	
238	Е0107-24-12-прим	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (по метал. столбам из труб d 114х5мм) м	60,46
239	С130806-83	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм м	72,5
240	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	121

5	6	7	8	9	10	11
541,33	15,35	43848	1243	1185	0,03	3
5,94	5,06	481	410	133	0,02	1
64,76	-	20981	-	4	-	-
0,01	-	3	-	133	-	-
137,63	2,62	2216	42	228	0,07	1
10,51	0,99	169	16	123	-	-
431,31	-	6944	-	530	0,14	2
24,75	-	398	-	133	-	-
979,26	48,05	2365	116	106	0,14	-
21,38	11,67	52	28	133	0,04	-
674,07	243,27	40754	14708	27723	1,49	90
261	66,53	15780	4022	140	0,24	15
815	-	59088	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1190	-	143990	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
241	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов (объем бетона сверх учтенного рсценкой) м3	1,7
242	Е0107-24-13	-Установка оград металлических по железобетонным столбам из колючей проволоки(насадка) м	60,46
243	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов шт	1
244	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1
245	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм (заполнение ворот и калитки) м2	9,56
246	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,1226
247	Е0113-18-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз м2	37,74
248	Е0113-26-10	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 (рамка) м2	2,94
249	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (трубы) м2	34,8
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
250	Е0147-3-1	-Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом м2	205
251	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом м2	205
252	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов	205

5	6	7	8	9	10	11
12731,75	95,97	21644	163	1442	4,9	8
771,75	36,25	1312	62	105	0,18	-
393,62	137,18	23798	8294	16695	0,98	59
159,53	37,71	9645	2280	140	0,14	8
7790,09	1172,83	7790	1173	4973	17,8	18
3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
2023,85	33,47	2024	33	2027	7,85	8
1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
187	-	1788	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
114900	-	14087	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50,66	0,07	1912	3	150	0,02	1
4,41	0,02	166	1	90	-	-
65,81	0,09	193	-	7	0,01	-
2,75	0,05	8	-	90	-	-
112,66	0,07	3921	2	2204	0,37	13
60,3	0,02	2098	1	105	-	-
2,01	2,01	412	412	173	-	-
-	0,65	-	134	129	-	1
6,1	0,34	1251	71	1558	0,04	8
5,76	0,13	1181	27	129	-	-
33,77	-	6923	-	2171	0,05	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		партерных, мавританских и обыкновенных м2		8,21	-	1683	-	129	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			513910	33195			257
			Тенге			42917	9513			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			440736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52431	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145778	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			205207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10523	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			541543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62954	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14087	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14087	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14932	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59088	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59088	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62633	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			619108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62954	-		-
		ОТДЕЛ 9. УБОРНАЯ НА ОДНО ОЧКО								
253	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	10	33,67	32,1	337	321	135	0,01	-
				1,57	12,33	16	123	97	0,05	-
254	Е0101-164-2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	0,7	262,72	-	184	-	208	1,85	1
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	184	-	113	-	-
255	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	3,4	1775,72	274,19	6037	932	4405	6,93	24
				994,5	103,5	3381	352	118	0,5	2
256	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-

1	2	3	4
		м3	
257	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3
		м2	
258	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,58
		м3	
259	С143018-37п-рим	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,78
		м	
260	Е0107-45-1	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	1
		шт	
261	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3,55
		м2	
262	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	3,55
		м2	
263	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,3
		м3	
264	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12
		м2	
265	Е20-30-1при-м	-Крепление металлических изделий	0,0506
		100кг	
266	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4
		отверст.	
267	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,06
		м3	
268	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса	0,2

5	6	7	8	9	10	11
421,43	30,54	1264	92	59	0,04	-
6,01	8,79	18	26	133	0,03	-
18321,05	1538,85	28947	2431	4503	9,66	15
1615,95	576,23	2553	910	130	2,81	4
10300	-	18334	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
772,77	198,43	773	198	546	1,89	2
319,5	70,25	320	70	140	0,3	-
3190	-	11325	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
45	-	160	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11102,17	66,01	3331	20	70	1,35	-
195,75	24,93	59	7	105	0,12	-
245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
37,35	1,44	448	17	118	0,01	-
9308,16	0,67	471	-	-	5,02	-
3,79	0,2	-	-	-	0,22	-
132,03	66,18	528	265	409	0,34	1
63,23	38,95	253	156	100	0,06	-
9649,24	5565,49	579	334	371	23,8	1
4083,75	2101,5	245	126	100	10,27	1
12593,89	327,33	2519	65	775	20,1	4

1	2	3	4
		из бревен и пластин м3	
269	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	10
270	Е0110-24-1	-Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2 м2	1,26
271	С12065-22	-Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 м2	1,26
272	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1
273	Е0110-21-1	-Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2 м2	0,2
274	С12065-86	-Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2 м2	0,2
275	Е0115-201-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом м2	0,2
276	Е0110-9-2	-устройство стульчака м2	1,25
277	Е0110-9-2	-вытяжной короб м2	2,6
278	Е0110-55-1	-крышка выгреба м2	0,75
279	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и обшивка углов м2	8
280	Е0112-7-2	-Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,2
281	Е0115-163-4	-Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов	4

5	6	7	8	9	10	11
3105	123,75	621	25	120	0,6	-
631,93	4,64	6319	46	718	0,36	4
58,05	1,76	581	18	120	0,01	-
1388,74	36,52	1750	46	1218	4,42	6
792	13,79	998	17	120	0,07	-
3320	-	4183	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1380	-	1380	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1979,87	33,47	396	7	257	5,99	1
1057,5	12,65	212	3	120	0,06	-
4090	-	818	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
421,93	1,65	84	-	7	0,22	-
33,3	0,63	7	-	105	-	-
834,73	14,05	1043	18	275	1,19	1
178,2	5,31	223	7	120	0,03	-
834,73	14,05	2170	37	573	1,19	3
178,2	5,31	463	14	120	0,03	-
1292,59	29,74	969	22	40	0,23	-
32,85	11,23	25	8	120	0,05	-
767,86	7,54	6143	60	2088	1,43	11
214,65	2,86	1717	23	120	0,01	-
592,88	7,95	1897	25	265	0,42	1
66,6	2,97	213	10	119	0,01	-
104,11	0,07	416	-	219	0,33	1
52,2	0,02	209	-	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дверных								
282	Е0115-163-5-	Простая окраска колером масляным разбеленным	м2 1	117,16	0,07	117	-	69	0,41	-
		деревянных заполнений проемов оконных		65,25	0,02	65	-	105	-	-
283	Е0115-163-3-	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	м2 2	92,82	1,22	186	2	76	0,22	-
				35,55	0,45	71	1	105	-	-
284	Е0127-33-1 -	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2 7,35	169,5	36,82	1246	271	1137	0,62	5
			м2	103,28	13,01	759	96	133	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			107523	5239			92
			Тенге			14310	2009			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107052	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16319	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6381	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58186	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19278	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			471	-	-		-
		Материалы -	Тенге			471	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			499	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге			134885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19278	-		-
		ОТДЕЛ 10.Вынос проекта в натуру				107604				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-10 В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				8325405				

1	2	3	4	5	6

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=1,8752717685

НДС 12%

ИТОГО

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАЗОР:

60750

:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
	15612398								
	1873488								
	17485886								

ПОДРЯДЧИК:

Петропавловск-спецкоммунстрой

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Замена отвода Булаевского группового водопровода
к селам Боголюбово и Надежка Кызылжарского района СКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		9	17.03.10г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	112811688		53712066								12086967
в том числе за отчетный месяц		17485886	8325405								1873488

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 19 от 22 сентября 2011 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 481400003561
г.Петропавловск, ул.4-ый проезд Кирпичная ,5
Расчетный счет поставщика KZ808560000000004276
в филиале АО БанкЦентрКредит БИК KCJBKZKX
Учет по НДС серия 48001 № 0001950 от 16.10.2009 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Кызылжарский районный отдел строительства»
РНН и адрес покупателя: РНН 481200211235 ,СКО Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Гагарина, 11
Расчетный счет покупателя: ИИК KZ41070103KSN4802000 в ГУ «Кызылжарское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Бишкуль БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ,услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы за сентябрь месяц по объекту: Замена отвода Булаевского группового водопровода к селам Боголюбово и Надежка Кызылжарского района СКО				15612398	12	1873488	17485886		
Всего по счету					15612398		1873488	17485886		

Руководитель организации поставщика)

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Выдал (ответственное лицо

_____