АКТ
рабочей комиссии по приемке законченного строительства

Капитальный ремонт здания КГКП я/сад №5 «Жулдыз» отдела образования акимата г.Экибастуза
(наименование здания, сооружения)

г. Экибастуз « 20 » 08 2009г.

Входящих в состав Отдел образования акимата г.Экибастуза

Рабочая комиссия, назначенная КГКП я/сад №5 «Жулдыз» отдела образования акимата г.Экибастуза
(наименование предприятия или организации, назначившей рабочую комиссию)

приказом от «_____» _____ 2009г. № _____ в составе:

председателя Заведующая я/садом – Бейсембекова Дамен Кунаевна
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
членов комиссии: Технадзор – Семенова Сауле Жакановна; Завхоз я/сада №5 – Айгожина Елизавета Арбаевна; Директор ТОО «Строитель-Экибастуз» - Ищенко Валерий Васильевич;
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
Представителей привлеченных организаций: от партии «Нур Отан» – Какожанова Нагима Мнаровна; от отдела образования акимата г.Экибастуза - ведущий экономист отдела образования – Айпергенова Ирина Турсунгалиевна;
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Строительство (реконструкция) Капитальный ремонт здания КГКП я/сад №5 «Жулдыз» отдела образования акимата г.Экибастуза
(наименование здания, сооружения)

осуществлялось ТОО «Строитель-Экибастуз»

выполнившим 1. Благоустройство. Беседка на 1 группу(4шт); 2.Благоустройство. Беседка-пристройка; 3.Благоустройство. Беседка на 2 группы с общей стенкой(1шт); 4. Ремонт системы отопления; 5.Ремонт горячего и холодного водоснабжения
(наименование работ)
и его субподрядными организациями _____

_____
(наименование субподрядных организаций и выполненных ими специальных работ)

2. Рабочей комиссии предъявлена следующая документация: общий журнал работ, сертификаты качества на трубы
3. Рабочей комиссией произведены контрольные промеры, дополнительные испытания конструкций (при необходимости), перечисленные в приложениях к настоящему акту.

4. Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:
начало работ 06.06. 2009г.
окончание работ 20.08.2009г.

Фактическая продолжительность строительства два с половиной месяца
при норме месяцев два с половиной

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленной к приемке сооружения в натуре рабочая комиссия устанавливает следующее:

3. Строительные монтажные работы выполнены с оценкой качества _____ хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)
4. В процессе строительства имелись следующие отступления от утвержденного проекта, рабочих чертежей, строительных норм и правил: _____
(указать все выявленные отступления, по какой причине эти отступления произошли, кем, когда санкционированы, дать предложения рабочей комиссии по этому вопросу)

"СТРОИТЕЛЬ-ЭКИБАСТУЗ"

3. Имеющиеся недоделки согласно приложению №_____

_____

_____

(в приложениях дать полный перечень недоделок, их сметную стоимость и сроки устранения, а также наименование организаций обязанных выполнить работы по устранению этих недоделок)

_____

не препятствуют нормальной эксплуатации здания или сооружения

4. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации) **9675000** тенге

Фактические затраты (для заказчика)_____9675000_____тенге

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Работы по строительству (реконструкции) Капитальный ремонт здания КГКП я/сад №5 «Жулдыз» отдела образования акимата г.Экибастуза: 1.Благоустройство. Беседка на 1 группу(4шт); 2.Благоустройство. Беседка-пристройка; 3.Благоустройство. Беседка на 2 группы с общей стенкой(1шт); 4.Ремонт системы отопления; 5.Ремонт горячего и холодного водоснабжения

Выполнены в соответствии с проектом, СНиП и отвечают требованиям приемки законченных строительством объектов, изложенными в главе СНиП Ш-А 10-66 и соответствующих главах Ш части СНиП, а также в правилах приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Р Е Ш Е Н И Е Р А Б О Ч Е Й К О М И С С И И

Предъявленную к приемке: Капитальный ремонт здания КГКП я/сад №5 «Жулдыз» отдела образования акимата г.Экибастуза: 1.Благоустройство. Беседка на 1 группу(4шт);
2.Благоустройство. Беседка-пристройка;
3.Благоустройство. Беседка на 2 группы с общей стенкой(1шт);
4.Ремонт системы отопления;
5.Ремонт горячего и холодного водоснабжения

Считать принятой от подрядчика
в эксплуатацию
(в эксплуатацию или для предъявления государственной приемочной комиссии)

приложения к акту: общий журнал работ, сертификаты качества на материалы

Председатель комиссии: Бейсембекова Д.К.

Члены комиссии: Семенова С.Ж.

Айгожина Е.А.

Какожанова Н.М.

Айпергенова И.Т.

Ищенко В.В.

Заказчик **КГКП "Ясли-сад №5 "Жулдыз" отдела образования акимата г.Экибастуза** форма 2

Подрядчик **ТОО " Строитель - Экибастуз"**

Акт 13/2
выполненных работ за июнь 2009 г.

Благоустройство. Беседка на 1 группу (2шт).

Договор № 22 от 02 июня 2009 г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	3,360	389,25	0,00	1308	0	1330	2,48000	8
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	1308	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
2	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	0,648	663,75	0,00	430	0	437	4,11000	3
		до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов		663,75	0,00	430	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	3,360	1844,31	372,83	6197	1253	2617	3,72000	12
		высоте этажа до 4 м		594,00	139,50	1996	469	106	0,68000	2
		1м3 кладки								
4	1999П	Пескоблоки 200*200*400мм	193,200	80,44		15541	0	0		0
		шт								
5	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов	4,200	258,16	4,19	1084	18	266	0,38200	2
		цементная с жидким стеклом		58,05	1,58	244	7	106	0,00760	0
		1м2 поверхности								
6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	17,760	245,44	3,82	4359	68	732	0,21200	4
		поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	663	26	106	0,00700	0
		1м2 поверхности								
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	16,032	134,10	0,00	2150	0	2186	0,97200	16
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	2150	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Ф100мм	0,512	4646,85	2285,57	2377	1169	910	9,35000	5
		1т конструкций		1579,50	617,13	808	316	81	2,34000	1
9	1999	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со	31,200	609,63	0,00	19020	0	0	0,00000	0
	8-6-220	снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*),								

	102х4 мм								
	м								
10	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,648	20932,20	316,57	13564	205	2648	26,50000	17
	1м3			4421,25	119,25	2865	77	90	0,58000	0
11	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,600	1844,31	372,83	10328	2088	4362	3,72000	21
	1м3 кладки			594,00	139,50	3326	781	106	0,68000	4
12	1999	Пескоблоки 200*200*400мм	322,000	80,44		25902	0	0		0
	шт									
13	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	59,200	283,98	1,96	16812	116	6117	0,61100	36
	1м2 оштукатуриваемой поверхности			108,90	0,45	6447	27	95	0,02620	2
14	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	59,200	87,92	1,65	5205	98	854	0,08800	5
	1м2 окрашиваемой поверхности			14,63	0,63	866	37	95	0,00300	0
15	Е9-25-1	Монтаж прогонов из труб на отм.0,000 и отм.2,200	1,935	5030,50	2020,02	9734	3909	4349	14,10000	27
	1т конструкций			2272,50	502,43	4397	972	81	1,79000	3
16	1999 8-6-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х4 мм	118,000	609,63	0,00	71936	0	0	0,00000	0
	м									
17	Е10-14-1	Установка стропил	0,924	21325,10	334,28	19704	309	3516	22,10000	20
	1м3 древесины в конструкции			3397,50	126,00	3139	116	108	0,62000	1
18	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	84,000	164,33	2,55	13804	214	2626	0,19590	16
	1м2			28,78	0,41	2418	34	107	0,00510	0
19	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	84,000	112,46	34,25	9447	2877	4050	0,31700	27
	1м2			51,08	8,45	4291	710	81	0,03020	3
20	Я1999 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный	88,200	484,59	0,00	42741	0	0	0,00000	0
	м2									
21	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	84,000	700,70	5,48	58859	460	7822	0,52600	44
	1м2 потолков			84,15	2,07	7069	174	108	0,01010	1
22	Е10-3-5	Устройство карнизов	5,200	767,86	7,54	3993	39	1222	1,43000	7
	1м2 развернутой поверхности карнизов			214,65	2,86	1116	15	108	0,01390	0
23	Е10-3-5	Устройство конька деревянного (прим)	4,200	767,86	7,54	3225	32	987	1,43000	6
	1м2 развернутой поверхности карнизов			214,65	2,86	902	12	108	0,01390	0
24	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки и подшивки потолков	84,000	131,98	0,55	11086	46	606	0,04030	3
				6,48	0,20	544	17	108	0,00100	0

		1м2 покрытий по фермам							
25	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил,	0,924	573,75	28,11	530	26	134	0,78000	1
		1м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	114	10	108	0,05200	0
26	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки и обшивки	84,000	20,49	0,91	1721	76	455	0,02900	2
		1м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	393	29	108	0,00168	0
27	Е15-172-3	Двухслойная окраска труб диаметром 100 мм и т.п.	50,728	103,15	0,07	5233	4	2892	0,36900	19
		белилами с добавлением колера		60,30	0,02	3059	1	95	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
28	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	84,000	114,76	1,88	9640	158	3879	0,29600	25
		разбеленным		48,15	0,72	4045	60	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
29	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	9,400	114,76	1,88	1079	18	434	0,29600	3
		разбеленным		48,15	0,72	453	7	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
30	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	84,000	503,89	6,38	42327	536	6688	0,44700	38
		1м2 пола		69,53	2,39	5841	201	111	0,01170	1
31	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	84,000	1536,74	8,54	129086	717	8353	0,54700	46
		1м2 покрытия		86,63	3,20	7277	269	111	0,01560	1
32	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным	84,000	85,15	1,22	7153	102	2858	0,21800	18
		разбеленным		35,55	0,45	2986	38	95	0,00220	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
33	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	32,000	4208,73	7,69	134679	246	9733	1,34000	43
		1м ограждений		238,50	2,90	7632	93	126	0,01420	0
34	Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических ограждений белилами	14,400	150,85	0,07	2172	1	1470	0,64600	9
		с добавлением колера		108,00	0,02	1555	0	95	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
35	Е10-7-1	Устройство скамеек из досок (прим)	5,600	626,72	4,64	3510	26	362	0,36300	2
		1м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	325	10	108	0,00850	0
36	Е15-163-1	Простая окраска деревянных скамеек колером масляным	5,600	99,80	1,19	559	7	220	0,25500	1
		разбеленным		41,18	0,45	231	3	95	0,00220	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты				**706 494**	**14 817**			**487**
						78 889	**4 509**			**21**
		Стоимость материалов, тенге				**612 788**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**85 117**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				12 768				

- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**47 497**
Всего по смете, тенге	**839 107**
Сметная заработная плата, тенге	**96 165**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**551**
Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)	**1 378 317**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**157 961**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 006 565**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**27 566**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 405 884**
Итого в текущих ценах	**1 405 884**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**168 706**
Всего	**1574590**

Заказчик:

Заведующая Бейсембекова Д.К.

Завхоз Айгожина Е.А.

Технадзор Семенова С.Ж.

Подрядчик:

Директор Ищенко В.В.

Заказчик **КГКП "Ясли-сад №5 "Жулдыз" отдела образования акимата г.Экибастуза** форма 2

Подрядчик **ТОО " Строитель - Экибастуз"**

Акт № 21/2 от 09.07.2009г.
выполненных работ за июль 2009 г.

Благоустройство. Беседка на 1 группу (2шт).

Договор № 22 от 02 июня 2009 г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	3,360	389,25	0,00	1308	0	1330	2,48000	8
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	1308	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
2	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	0,648	663,75	0,00	430	0	437	4,11000	3
		до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов		663,75	0,00	430	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	3,360	1844,31	372,83	6197	1253	2617	3,72000	12
		высоте этажа до 4 м		594,00	139,50	1996	469	106	0,68000	2
		1м3 кладки								
4	1999П	Пескоблоки 200*200*400мм	193,200	80,44		15541	0	0		0
		шт								
5	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов	4,200	258,16	4,19	1084	18	266	0,38200	2
		цементная с жидким стеклом		58,05	1,58	244	7	106	0,00760	0
		1м2 поверхности								
6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	17,760	245,44	3,82	4359	68	732	0,21200	4
		поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	663	26	106	0,00700	0
		1м2 поверхности								
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	16,030	134,10	0,00	2150	0	2186	0,97200	16
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	2150	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Ф100мм	0,512	4646,85	2285,57	2377	1169	910	9,35000	5
		1т конструкций		1579,50	617,13	808	316	81	2,34000	1
9	1999	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со	31,200	609,63	0,00	19020	0	0	0,00000	0
	8-6-220	снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*),								

	102х4 мм								
	м								
10 Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,648	20932,20	316,57	13564	205	2648	26,50000	17
	1м3		4421,25	119,25	2865	77	90	0,58000	0
11 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	5,600	1844,31	372,83	10328	2088	4362	3,72000	21
	высоте этажа до 4 м		594,00	139,50	3326	781	106	0,68000	4
	1м3 кладки								
12 1999	Пескоблоки 200*200*400мм	322,000	80,44		25902	0	0		0
	шт								
13 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен	59,200	283,98	1,96	16812	116	6117	0,61100	36
	цементно-известковым раствором		108,90	0,45	6447	27	95	0,02620	2
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
14 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с	59,200	87,92	1,65	5205	98	854	0,08800	5
	подготовкой поверхности		14,63	0,63	866	37	95	0,00300	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
15 Е9-25-1	Монтаж прогонов из труб на отм.0,000 и отм.2,200	1,935	5030,50	2020,02	9734	3909	4349	14,10000	27
	1т конструкций		2272,50	502,43	4397	972	81	1,79000	3
16 1999	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со	118,000	609,63	0,00	71936	0	0	0,00000	0
8-6-220	снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*),								
	102х4 мм								
	м								
17 Е10-14-1	Установка стропил	0,924	21325,10	334,28	19704	309	3516	22,10000	20
	1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	3139	116	108	0,62000	1
18 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	84,000	164,33	2,55	13804	214	2626	0,19590	16
	под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	2418	34	107	0,00510	0
	1м2								
19 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	84,000	112,46	34,25	9447	2877	4050	0,31700	27
	1м2		51,08	8,45	4291	710	81	0,03020	3
20 Я1999 1-1-43	Настил профилированный оцинкованный	88,200	484,59	0,00	42741	0	0	0,00000	0
	м2								
21 Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	84,000	700,70	5,48	58859	460	7822	0,52600	44
	1м2 потолков		84,15	2,07	7069	174	108	0,01010	1
22 Е10-3-5	Устройство карнизов	5,200	767,86	7,54	3993	39	1222	1,43000	7
	1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	1116	15	108	0,01390	0
23 Е10-3-5	Устройство конька деревянного (прим)	4,200	767,86	7,54	3225	32	987	1,43000	6
	1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	902	12	108	0,01390	0
24 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки и	84,000	131,98	0,55	11086	46	606	0,04030	3
	подшивки потолков		6,48	0,20	544	17	108	0,00100	0

	1м2 покрытий по фермам								
25 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил,	0,924	573,75	28,11	530	26	134	0,78000	1
	1м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	114	10	108	0,05200	0
26 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки и обшивки	84,000	20,49	0,91	1721	76	455	0,02900	2
	1м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	393	29	108	0,00168	0
27 Е15-172-3	Двухслойная окраска труб диаметром 100 мм и т.п.	50,728	103,15	0,07	5233	4	2892	0,36900	19
	белилами с добавлением колера		60,30	0,02	3059	1	95	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
28 Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	84,000	114,76	1,88	9640	158	3879	0,29600	25
	разбеленным		48,15	0,72	4045	60	95	0,00350	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
29 Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	9,400	114,76	1,88	1079	18	434	0,29600	3
	разбеленным		48,15	0,72	453	7	95	0,00350	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
30 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	84,000	503,89	6,38	42327	536	6688	0,44700	38
	1м2 пола		69,53	2,39	5841	201	111	0,01170	1
31 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	84,000	1536,74	8,54	129086	717	8353	0,54700	46
	1м2 покрытия		86,63	3,20	7277	269	111	0,01560	1
32 Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным	84,000	85,15	1,22	7153	102	2858	0,21800	18
	разбеленным		35,55	0,45	2986	38	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
33 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	32,000	4208,73	7,69	134679	246	9733	1,34000	43
	1м ограждений		238,50	2,90	7632	93	126	0,01420	0
34 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических ограждений белилами	14,400	150,85	0,07	2172	1	1470	0,64600	9
	с добавлением колера		108,00	0,02	1555	0	95	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
35 Е10-7-1	Устройство скамеек из досок (прим)	5,600	626,72	4,64	3510	26	362	0,36300	2
	1м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	325	10	108	0,00850	0
36 Е15-163-1	Простая окраска деревянных скамеек колером масляным	5,600	99,80	1,19	559	7	220	0,25500	1
	разбеленным		41,18	0,45	231	3	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты				**706 494**	**14 817**			**487**
					78 888	**4 509**			**21**
	Стоимость материалов, тенге				**612 788**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**85 116**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				12 767				

- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	43
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**47 497**
Всего по смете, тенге	**839 107**
Сметная заработная плата, тенге	**96 165**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**551**

Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)	**1 378 316**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**157 960**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 006 565**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**27 566**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 405 883**
Итого в текущих ценах	**1 405 883**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**168 706**
Всего	**1574589**

Заказчик:

Заведующая Бейсембекова Д.К.

Завхоз Айгожина Е.А.

Технадзор Семенова С.Ж.

Подрядчик:

Директор Ишенко В.В.

Заказчик **КГКП "Ясли-сад №5 "Жулдыз" отдела образования акимата г.Экибастуза** форма 2

Подрядчик **ТОО " Строитель - Экибастуз"**

Акт № 31/1 от 13.08.2009г.
выполненных работ за август 2009 г.

Благоустройство. Беседка-пристройка

Договор № 22 от 02 июня 2009 г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	0,324	663,75	0,00	215	0	219	4,11000	1
		до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов		663,75	0,00	215	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	0,324	134,10	0,00	43	0	44	0,97200	0
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	43	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Ф100мм	0,256	4646,85	2285,57	1190	585	455	9,35000	2
		1т конструкций		1579,50	617,13	404	158	81	2,34000	1
4	Я1999	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х4 мм	15,600	609,63	0,00	9510	0	0	0,00000	0
		м								
5	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,324	20932,20	316,57	6782	103	1192	26,50000	9
		1м3		4421,25	119,25	1432	39	81	0,58000	0
6	Е9-25-1	Монтаж прогонов из труб на отм.0,000 и отм.2,2	0,968	5030,50	2020,02	4870	1955	2176	14,10000	14
		1т конструкций		2272,50	502,43	2200	486	81	1,79000	2
7	8-6-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х4 мм	59,000	609,63	0,00	35968	0	0	0,00000	0
		м								
8	Е10-14-1	Установка стропил	0,462	21325,10	334,28	9852	154	1758	22,10000	10
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	1570	58	108	0,62000	0
9	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	42,000	164,33	2,55	6902	107	1313	0,19590	8
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	1209	17	107	0,00510	0
		1м2								

10	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	42,000	112,46	34,25	4723	1439	2025	0,31700	13
		1м2		51,08	8,45	2145	355	81	0,03020	1
11	Я1999	Настил профилированный оцинкованный	44,100	484,59	0,00	21370	0	0	0,00000	0
		м2								
12	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	42,000	700,70	5,48	29429	230	3911	0,52600	22
		1м2 потолков		84,15	2,07	3534	87	108	0,01010	0
13	Е10-3-5	Устройство карнизов	2,600	767,86	7,54	1996	20	611	1,43000	4
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	558	7	108	0,01390	0
14	Е10-3-5	Устройство конька деревянного(прим)	2,100	767,86	7,54	1613	16	493	1,43000	3
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	451	6	108	0,01390	0
15	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки и	42,000	131,98	0,55	5543	23	303	0,04030	2
		подшивки потолков		6,48	0,20	272	8	108	0,00100	0
		1м2 покрытий по фермам								
16	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	0,462	573,75	28,11	265	13	67	0,78000	0
		стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	57	5	108	0,05200	0
		1м3 древесины в конструкций								
17	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки и обшивки	42,000	20,49	0,91	861	38	228	0,02900	1
		1м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	197	14	108	0,00168	0
18	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных труб диаметром 100 мм и	25,364	103,15	0,07	2616	2	1446	0,36900	9
		т.п. белилами с добавлением колера		60,30	0,02	1529	1	95	0,00010	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
19	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	42,000	114,76	1,88	4820	79	1940	0,29600	12
		разбеленным		48,15	0,72	2022	30	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
20	Е15-163-2	Простая окраска деревянных карнизов и коньков колером	5,000	114,76	1,88	574	9	231	0,29600	1
		масляным разбеленным		48,15	0,72	241	4	95	0,00350	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
21	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	42,000	503,89	6,38	21163	268	3344	0,44700	19
		1м2 пола		69,53	2,39	2920	100	111	0,01170	0
22	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	42,000	1536,74	8,54	64543	359	4177	0,54700	23
		1м2 покрытия		86,63	3,20	3638	134	111	0,01560	1
23	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным	42,000	85,15	1,22	3576	51	1429	0,21800	9
		разбеленным		35,55	0,45	1493	19	95	0,00220	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
24	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	16,000	4208,73	7,69	67340	123	4867	1,34000	21
		1м ограждений		238,50	2,90	3816	46	126	0,01420	0
25	Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических ограждений белилами	7,200	150,85	0,07	1086	1	735	0,64600	5

	с добавлением колера		108,00	0,02	778	0	95	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
26 Е10-7-1	Устройство скамеек из досок(прим)	2,800	555,32	4,64	1555	13	181	0,36300	1
	1м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	163	5	108	0,00850	0
27 Е15-163-1	Простая окраска деревянных скамеек колером масляным	2,800	99,80	1,19	279	3	110	0,25500	1
	разбеленным		41,18	0,45	115	1	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты				**308 686**	**5 591**			**192**
					31 004	**1 582**			**7**
	Стоимость материалов, тенге				**272 091**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**23 925**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 589				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**19 957**				
	Всего по смете, тенге				**352 567**				
	Сметная заработная плата, тенге				**36 174**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**211**				
	Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)				**579 127**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**59 420**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**446 937**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**11 583**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**590 710**				
	Итого в текущих ценах				**590 710**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**70 885**				
	Всего				**661595**				

Заказчик:

Заведующая Бейсембекова Д.К.

Завхоз Айгожина Е.А.

Технадзор Семенова С.Ж.

Подрядчик:

Директор Ищенко В.В.

Заказчик **КГКП "Ясли-сад №5 "Жулдыз" отдела образования акимата г.Экибастуза** форма 2

Подрядчик **ТОО " Строитель - Экибастуз"**

Акт № 31/2 от 13.08.2009г.
выполненных работ за август 2009 г.

Благоустройство. Беседка на 2 группы (1шт).

Договор № 22 от 02 июня 2009 г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без	1,680	389,25	0,00	654	0	665	2,48000	4
		креплений с откосами в грунтах 3 группы		389,25	0,00	654	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
2	Е1-165-3	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной	0,540	663,75	0,00	358	0	365	4,11000	2
		до 0,7 м в грунтах 3 группы для стоек и столбов		663,75	0,00	358	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
3	Е8-22-1	Кладка фундаментов из пескоблоков	1,680	1844,31	372,83	3098	626	1309	3,72000	6
		1м3 кладки		594,00	139,50	998	234	106	0,68000	1
4	1999П	Пескоблоки 200*200*400мм	96,600	80,44		7771	0	0		0
		шт								
5	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов	2,100	258,16	4,19	542	9	133	0,38200	1
		цементная		58,05	1,58	122	3	106	0,00760	0
		1м2 поверхности								
6	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной	8,880	245,44	3,82	2180	34	366	0,21200	2
		поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		37,35	1,44	332	13	106	0,00700	0
		1м2 поверхности								
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	2,220	134,10	0,00	298	0	303	0,97200	2
		грунтом 2 группы		134,10	0,00	298	0	102	0,00000	0
		1м3 грунта								
8	Е9-17-1	Монтаж стоек из труб Ф100мм	0,426	4646,85	2285,57	1980	974	758	9,35000	4
		1т конструкций		1579,50	617,13	673	263	81	2,34000	1
9	1999 8-6-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со	26,000	609,63	0,00	15850	0	0	0,00000	0
		снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х4 мм								
		м								

10	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,540	20932,20	316,57	11303	171	2207	26,50000	14
		1м3		4421,25	119,25	2387	64	90	0,58000	0
11	Е8-22-1	Кладка стен из пескоблоков при высоте этажа до 4 м	2,800	1844,31	372,83	5164	1044	2181	3,72000	10
		1м3 кладки		594,00	139,50	1663	391	106	0,68000	2
12	1999	Пескоблоки 200*200*400мм	161,000	80,44		12951	0	0		0
		шт								
13	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен	14,800	283,98	1,96	4203	29	1529	0,61100	9
		цементно-известковым раствором		108,90	0,45	1612	7	95	0,02620	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
14	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов	14,800	87,92	1,65	1301	24	213	0,08800	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		14,63	0,63	217	9	95	0,00300	0
15	Е9-25-1	Монтаж прогонов из труб на отм.0,000 и отм.2,200	1,361	5030,50	2020,02	6847	2749	3059	14,10000	19
		1т конструкций		2272,50	502,43	3093	684	81	1,79000	2
16	1999 8-6-220	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 102х4 мм	83,000	609,63	0,00	50599	0	0	0,00000	0
		м								
17	Е10-14-1	Установка стропил	0,756	21325,10	334,28	16122	253	2877	22,10000	17
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	2569	95	108	0,62000	0
18	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	84,000	164,33	2,55	13804	214	2626	0,19590	16
		под кровлю из листовой стали		28,78	0,41	2418	34	107	0,00510	0
		1м2								
19	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	84,000	112,46	34,25	9447	2877	4050	0,31700	27
		1м2		51,08	8,45	4291	710	81	0,03020	3
20	Я1999п 1-1-4	Настил профилированный оцинкованный	88,200	484,59	0,00	42741	0	0	0,00000	0
		м2								
21	Е10-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	84,000	700,70	5,48	58859	460	7822	0,52600	44
		1м2 потолков		84,15	2,07	7069	174	108	0,01010	1
22	Е10-3-5	Устройство карнизов	3,800	767,86	7,54	2918	29	893	1,43000	5
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	816	11	108	0,01390	0
23	Е10-3-5	Устройство конька деревянного (прим)	2,100	767,86	7,54	1613	16	493	1,43000	3
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	451	6	108	0,01390	0
24	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами обрешетки и	84,000	131,98	0,55	11086	46	606	0,04030	3
		подшивки потолков		6,48	0,20	544	17	108	0,00100	0
		1м2 покрытий по фермам								
25	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций балок, стропил,	0,758	573,75	28,11	435	21	110	0,78000	1
		1м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	94	8	108	0,05200	0
26	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки и обшивки	84,000	20,49	0,91	1721	76	455	0,02900	2

	1м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	393	29	108	0,00168	0
27 Е15-172-3	Двухслойная окраска труб диаметром 100 мм и т.п.	37,060	103,15	0,07	3823	3	2113	0,36900	14
	белилами с добавлением колера		60,30	0,02	2235	1	95	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
28 Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	84,000	114,76	1,88	9640	158	3879	0,29600	25
	разбеленным		48,15	0,72	4045	60	95	0,00350	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
29 Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным	5,900	114,76	1,88	677	11	272	0,29600	2
	разбеленным		48,15	0,72	284	4	95	0,00350	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
30 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	84,000	503,89	6,38	42327	536	6688	0,44700	38
	1м2 пола		69,53	2,39	5841	201	111	0,01170	1
31 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	84,000	1536,74	8,54	129086	717	8353	0,54700	46
	1м2 покрытия		86,63	3,20	7277	269	111	0,01560	1
32 Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным	84,000	85,15	1,22	7153	102	2858	0,21800	18
	разбеленным		35,55	0,45	2986	38	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
33 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями	32,000	4208,73	7,69	134679	246	9733	1,34000	43
	1м ограждений		238,50	2,90	7632	93	126	0,01420	0
34 Е15-172-4	Двухслойная окраска металлических ограждений белилами	14,400	150,85	0,07	2172	1	1470	0,64600	9
	с добавлением колера		108,00	0,02	1555	0	95	0,00010	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
35 Е10-7-1	Устройство скамеек из досок (прим)	5,600	626,72	4,64	3510	26	362	0,36300	2
	1м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	325	10	108	0,00850	0
36 Е15-163-1	Простая окраска деревянных скамеек колером масляным	5,600	99,80	1,19	559	7	220	0,25500	1
	разбеленным		41,18	0,45	231	3	95	0,00220	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты				**617 469**	**11 460**			**392**
					63 459	**3 430**			**15**
	Стоимость материалов, тенге				**542 549**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**68 968**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				10 345				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**41 186**				
	Всего по смете, тенге				**727 623**				

Сметная заработная плата, тенге	**77 234**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**442**

Коэфф. Перерасчета на текущие цены (МРПтек/МРП2001) = 1273/775=1,6426

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1273)	**1 195 193**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**126 865**
В том числе материалы в текущих ценах	**891 192**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**23 904**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1 219 097**
Итого в текущих ценах	**1 219 097**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**146 292**
Всего	**1365389**

Заказчик:

Заведующая Бейсембекова Д.К.

Завхоз Айгожина Е.А.

Технадзор Семенова С.Ж.

Подрядчик:

Директор Ищенко В.В.