Стройка: Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятиквартирному жилому дому (позиция 5) в микрорайоне Молодёжный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области»

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
		Сети водопровода								
		Земляные работы								
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	165	27,84	26,18	4593	4319	1418	0,01	2
		м3		1,66	7,20	274	1188	97	0,03	4
2	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	3,2	39,74	37,82	127	121	40	0,01	--
		м3		1,87	11,00	6	35	97	0,04	--
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	3,8	262,72	--	998	--	1128	1,85	7
		м3		262,72	--	998	--	113	--	--
4	E010333-A5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	6,84	61,82	61,82	423	423	85	--	--
		т		--	12,36	--	85	100	0,26	2
5	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	3,2	3,78	3,24	12	10	5	--	--
		м3		0,48	1,12	2	4	97	--	--
6	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	9,27	134,10	--	1243	--	1405	0,97	9
		м3		134,10	--	1243	--	113	--	--
7	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	159,53	6,48	6,48	1034	1034	326	--	--
		м3		--	2,10	--	336	97	0,01	1
8	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	159,53	25,65	5,38	4091	858	3137	0,13	21
		м3		20,27	--	3234	--	97	--	--
		Трубопроводы и арматура								
9	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	2,99	1083,90	152,52	3241	456	819	1,02	3
		м3		153,68	57,15	460	171	130	0,28	1
10	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,023	58881,69	25695,31	1354	591	1193	194,00	4

		км		33075,00	6813,45	761	157	130	26,38	1
11	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	23,23	302,00	--	7015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,023	8287,75	--	191	--	240	51,50	1
		км		8032,50	--	185	--	130	--	--
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,02017	247994,13	49389,75	5002	996	2135	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1266	376	130	91,12	2
14	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
15	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	3	12939,00	--	38817	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
17	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	--
		фланец		63,00	--	63	--	130	--	--
18	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	11	492,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	285,00	--	285	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	5	300,57	225,64	1503	1128	835	0,41	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0,23	1
22	Прайс лист ТОО "Инжиниринг+Е"	Стоимость втулки полиэтиленовой Д110	5	539,02	--	2695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,606	650,00	--	394	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

24	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,68	7993,52	1879,87	13429	3158	4311	8,86	15
		м3		1435,50	538,43	2412	905	130	2,06	3
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6610,00	--	11766	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,58	5175,00	--	3002	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,77	26000,00	--	20020	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Стоимость стремянки	0,0171	133700,00	--	2286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,098	9014,85	296,60	883	29	119	5,95	1
		м3		915,75	110,25	90	11	118	0,54	--
31	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5,35	310,23	33,28	1660	178	117	0,03	--
		м2		5,00	11,49	27	61	133	0,04	--
32	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	382,03	--	2044	--	176	0,14	1
		м2		24,75	--	132	--	133	--	--
		Сети канализации								
		Земляные работы								
34	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	350,25	27,84	26,18	9749	9168	3010	0,01	4
		м3		1,66	7,20	581	2522	97	0,03	9

35	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,22	39,74	37,82	446	424	140	0,01	--
		м3		1,87	11,00	21	123	97	0,04	--
36	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,34	262,72	--	3242	--	3663	1,85	23
		м3		262,72	--	3242	--	113	--	--
37	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	20,196	49,50	49,50	1000	1000	200	--	--
		т		--	9,90	--	200	100	0,21	4
38	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11,22	3,78	3,24	42	36	17	--	--
		м3		0,48	1,12	5	13	97	--	--
39	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,93	134,10	--	3611	--	4081	0,97	26
		м3		134,10	--	3611	--	113	--	--
40	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	335,66	7,57	7,57	2542	2542	801	--	--
		м3		--	2,46	--	825	97	0,01	3
41	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	335,66	21,55	4,52	7232	1516	5545	0,11	36
		м3		17,03	--	5716	--	97	--	--
42	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,72	1083,90	152,52	10536	1482	2664	1,02	10
		м3		153,68	57,15	1494	555	130	0,28	3
43	Е0122-6-5	Укладка канализационных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0748	119459,54	1969,36	8936	147	6549	397,00	30
		км		66600,00	744,75	4982	56	130	3,63	--
44	С130804-2312 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	74,8	555,00	--	41514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,98	9074,08	2308,84	8893	2263	4014	13,87	14
		м3		2286,00	864,68	2240	847	130	4,22	4
46	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	4140,00	--	3685	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 К=1,25	Кольца для смотровыхколодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм		0,29	5175,00	--	1501	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые		0,3	26000,00	--	7800	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах		6,38919	8164,45	1538,85	52164	9832	18208	9,66	62
			м3		1615,95	576,23	10325	3682	130	2,81	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			355995	42083			287
				Тенге			45564	12534			58
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			312195				
	Материалы -			Тенге			23345				
	Всего заработная плата -			Тенге				58097			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			111038				
	Местные материалы -			Тенге			90165				
		Накладные расходы -		Тенге			68978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							34
		заработная плата в Н.Р. -		Тенге				10347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			404043				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							379
		заработная плата -		Тенге				68444			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2286				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2423				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			41514				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			41514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			44005				
		ИТОГО		Тенге			450472				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		заработная плата -	Тенге				68444			
N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		Земляные работы								
51	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	60,49	27,84	26,18	1684	1583	520	0,01	1
		м3		1,66	7,20	100	436	97	0,03	2
52	E0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	14,01	39,74	37,82	557	530	175	0,01	--
		м3		1,87	11,00	26	154	97	0,04	1
53	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,3	262,72	--	604	--	683	1,85	4
		м3		262,72	--	604	--	113	--	--
54	E010333-A5-2	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2**	25,218	61,82	61,82	1559	1559	312	--	--
		т		--	12,36	--	312	100	0,26	7
55	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	14,01	3,78	3,24	53	45	22	--	--
		м3		0,48	1,12	7	16	97	--	--
56	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	6,27	134,10	--	841	--	950	0,97	6
		м3		134,10	--	841	--	113	--	--
57	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	56,48	6,48	6,48	366	366	115	--	--
		м3		--	2,10	--	119	97	0,01	--
58	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	56,48	21,55	4,52	1217	255	933	0,11	6
		м3		17,03	--	962	--	97	--	--
		Канал железобетонный КЛ 600х450								
59	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	1,4745	992,90	97,07	1464	143	258	0,78	1
		м3		112,50	36,00	166	53	118	0,18	--
60	E0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	2,5995	1986,57	564,43	5164	1467	2775	3,33	9
		м3		567,00	195,49	1474	508	140	0,75	2

61	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков Л4-8 из бетона м300	1,8	19800,00	--	35640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит перекрытия П5-8 из бетона м200	0,7995	19800,00	--	15830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,7995	-191,00	--	-153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,7995	-355,00	--	-284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 п=1,36	Стоимость опорных подушек ОП-1	0,064	23256,00	--	1488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Угол поворота КЛ60х450								
66	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,59	992,90	97,07	586	57	103	0,78	--
		м3		112,50	36,00	66	21	118	0,18	--
67	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,01	1986,57	564,43	2006	570	1078	3,33	3
		м3		567,00	195,49	573	197	140	0,75	1
68	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость лотков ЛУ4-8 из бетона м300	0,69	19800,00	--	13662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит перекрытия из бетона М200	0,32	19800,00	--	6336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,32	-191,00	--	-61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,32	-355,00	--	-114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0108-6-9	Кладка из кирпича	0,08	9014,85	296,60	721	24	97	5,95	--

		м3		915,75	110,25	73	9	118	0,54	--
73	Е0107-20-1	Монтаж и стоимость М-14	0,001	89308,57	2434,57	89	2	46	170,00	--
		т		31950,00	920,25	32	1	140	4,49	--
		Деформационные швы в канале КЛ600х450 - 2 шт								
74	Е0107-57-7	Заливка швов битумной мастикой	4,92	188,70	63,44	928	312	367	0,18	1
		м		29,25	23,96	144	118	140	0,12	1
75	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1	610,28	8,23	610	8	100	0,47	--
		м2		81,68	3,08	82	3	118	0,02	--
76	Е0108-6-9	Кирпичная кладка швов	0,072	9014,85	296,60	649	21	87	5,95	--
		м3		915,75	110,25	66	8	118	0,54	--
77	Е0106-19-2	Пригрузка из бетона М100	0,02	8057,26	283,24	161	6	17	4,15	--
		м3		722,25	106,99	14	2	105	0,52	--
		Трубопроводы								
78	Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,046	195592,19	71409,94	8997	3285	8028	632,00	29
		км		114300,00	19947,99	5258	918	130	94,56	4
79	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	46	333,00	--	15318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458,00	--	1832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	6460,00	--	12920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0113-26-21	Анкоррозийное битумное покрытие труб	12,88	16,31	0,02	210	--	36	0,02	--
		м2		3,13	--	40	--	90	--	--
85	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	46	331,06	9,39	15229	432	2898	0,35	16

		м		59,40	3,60	2732	166	100	0,02	1
86	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	46	114,31	6,39	5258	294	1491	0,19	9
		м		29,93	2,48	1377	114	100	0,01	1
87	С11011-2254Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 прим	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-420 ГОСТ 10923-93	25,9	57,00	--	1476	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0112-698-4	Закладные для манометра и термометра	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			175389	11036			92
			Тенге			15090	3154			19
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			603				
	Материалы -		Тенге			76				
	Всего заработная плата -		Тенге				452			
		Накладные расходы -	Тенге			407				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				513			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173646				
	Материалы -		Тенге			20461				
	Всего заработная плата -		Тенге				17791			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52346				
	Местные материалы -		Тенге			75240				
		Накладные расходы -	Тенге			21091				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3164			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		заработная плата -	Тенге				20955			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1140				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1208				
		ИТОГО	Тенге			208700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		заработная плата -	Тенге				21468			

ВСЕГО 659 172

в т.ч. оборудование

в т.ч. Прочие

в т.ч. смр 659 172

Временные здания и сооружения 1,1 %	7 251
итого смр	666 423
Дополнительные затраты на строительство	
Удорожание работ в зимнее время 1,4х1,05=1,47 %	9 796
Доп.затраты за выслугу лет 1% от СМР по гл 1-8	6 664
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2 666
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	685 549
В текущих ценах 2014г к=2,39	1 638 462
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	32 769
Итого	1671231
Снижение до суммы по договору 5 %	83562
Итого	1587669
НДС 12%	190520
Всего стоимость:	1778189

Принял
Подрядчик ТОО "Уральекстройинвест"
Директор

Сдал
Субподрядчик ТОО "Лидер"
Директор